

**АКТ № 2**  
**об исполнении концессионером обязательств по реконструкции объектов**  
**концессионного соглашения от 12.08.2021 № б/н в отношении объектов**  
**теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории**  
**муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики**  
**Саха (Якутия)**

г. Мирный

« 8 » июля 2021 г.

Во исполнение Постановления городской Администрации от 09.12.2020 № 1260 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделами VI, XII Концессионного соглашения от 12.08.2020 № б/н, комиссией проведена проверка и составлен настоящий Акт о нижеследующем:

**Концедент:** городская Администрация от имени муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

**Концессионер:** Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения»

**Предмет контроля:**

- исполнение концессионером обязательств по осуществлению инвестиций в реконструкцию объектов концессионного соглашения.

**Проверяемый период:** по состоянию на 01 июля 2021 года.

Проверка проводилась Комиссией, утвержденной Постановлением городской Администрации от 09.12.2020 № 1260, в составе:

Председатель комиссии – К.Н. Антонов, Глава города

Заместитель председателя комиссии – С.Ю. Медведь, 1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям

Секретарь комиссии – Е.С. Немец, заместитель начальника управления имущественных отношений городской Администрации

Члены комиссии:

- И.Н. Корытова, Заместитель Главы Администрации по экономике и финансам;

- Д.Ю. Иванов, и.о. начальника правового управления городской Администрации;

- С.А. Сафонова, начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор городской Администрации;

- П.Н. Татаринов, начальник управления имущественных отношений городской Администрации;

- С.А. Кройтор, директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный»;

- Д.Е. Воронов, начальник отдела энергохозяйства МКУ «УЖКХ МО «Город Мирный».

Проведены следующие мероприятия:

- рассмотрены документы об исполнении обязательств по концессионному соглашению, предоставленные Концессионером;

- произведен визуальный осмотр объектов, подлежащих реконструкции в процессе реализации мероприятий по концессионному соглашению, в присутствии представителя Концессионера Цыпляткина Д.С., заместителя главного механика ООО «ПТВС».

В ходе проведения контрольных мероприятий установлено следующее:

1. По реконструкции сетей отопления 19-го квартала (Т1, Т2): работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Концессионером исполнено обязательство по

осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта в сумме 3 834 120 (три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать) рублей.

2. По реконструкции сетей (В1) холодного водоснабжения 19-го квартала: работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Концессионером исполнено обязательство по осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта в сумме 5 181 889 (пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей.

3. По реконструкции теплотрассы к домам п. Заречный (Т1, Т2): работы выполнены в полном объеме с нарушением установленного срока (фактический срок исполнения – 28.06.2021). Концессионером исполнено обязательство по осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта в сумме 6 821 389 (шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста восемьдесят девять) рублей.

**Заключение:**

На 01.07.2021 по результатам проведенной проверки установлено, что обязательства Концессионера по осуществлению инвестиций в реконструкцию объектов концессионного соглашения в сумме 15 837 398 (пятнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч триста девяносто восемь) рублей, установленных разделом IX, исполнены.

Настоящий Акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания (по одному экземпляру для каждой из сторон Концессионного соглашения).

Председатель комиссии:

К.Н. Антонов \_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии:

С.Ю. Медведь \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии:

Е.С. Немец \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.Н. Корытова \_\_\_\_\_

Д.Ю. Иванов \_\_\_\_\_

С.А. Сафонова \_\_\_\_\_

П.Н. Татаринов \_\_\_\_\_

С.А. Кройтор \_\_\_\_\_

Д.Е. Воронов \_\_\_\_\_

Концессионер \_\_\_\_\_

Рыбкин А.В.