

Отчет об исполнении муниципальной программы МО "Города Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  
"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" на 2023-2028 годы  
за 2023 год

в рублях

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
	<b>ВСЕГО</b>	<b>9 136 543,11</b>	<b>7 508 178,89</b>	<b>1 628 364,22</b>	<b>82,18</b>			
1	Замеры грунтов (вертолотный контроль)	792 418,00	648 151,95	144 266,05	81,79	Разработано	Муниципальный контракт от 11.01.2023 № 01/23-МК с ООО «Доринжиниринг» на сумму: 792 418,00 руб. (вертолотный контроль) срок выполнения: 30.11.2023	Счет № 1001 от 26.12.2023 на сумму 648 151,95 руб., начислена пеня 1981,05 руб. Акт № 1 от 05.12.2023, исполнение № 1 от 18.12.2023. Расторжение муниципального контракта на сумму 142 285,00 руб. в связи с частичным исполнением (не выполнены 65 шт. замеров грунтов на 297 шт.). Выполнено замеров грунтов в 118 МКД
2	Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичности грунтов, георазделители, инструментальный контроль)	3 704 886,83	2 554 886,83	1 150 000,00	68,96	Разработано	1. Заключен муниципальный контракт от 15.02.2023 № 04/23-МК с ООО "Мирстройинженер" на сумму: 230 000 руб. (ТС, СПМТ) Срок выполнения: 31.08.2023; 2. Заключен муниципальный контракт от 28.08.2023 № 55/23-МК с ООО "Мирстройинженер" на сумму: 1 764 000,00 руб. (ТС, СПМТ) Срок выполнения: 31.10.2023.	1. По муниципальному контракту 04/23-МК оплата согласно счета № 835 от 22.09.2023 на сумму 230 000,00 руб., установлено: ш. 50 лет Октября Д. 1 ТС - 2 шт., СПМТ - 1 шт. 2. По муниципальному контракту 55/23-МК оплата согласно счету № 1038 от 15.11.2023 на сумму 1 764 000,00 руб., установлено: ТС - ул. Советская Д. 11, корп. 1 - 1 шт., ш. 50 лет Октября Д. 1 - 2 шт., СПМТ - Советская Д. 11, корп. 1 - 3 шт., ш. 50 лет Октября Д. 1 - 15 шт.
		1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	100,00	Разработано	1. Заключен договор от 01.11.2023 № 82/23-Д с ВНИМС ИМЗ СО РАН на сумму: 169 200,00 руб. Срок выполнения: 30 рабочих дней. 2. Заключен муниципальный контракт № 51/23-МК от 21.08.2023 № с ООО "Стройтехэксперт" на сумму: 391 686,83 руб. Срок выполнения: 20.10.2023;	Счет № 1174 от 20.12.2023 на сумму 169 200,00 руб., выполнено георадиолокационное исследование МКД № 1 по ш. 50 лет Октября Счет № 1037 от 15.11.2023 на сумму 391 686,83 руб., выполнены работы по инструментальному контролю по ш. 50 лет Октября Д. 1
		169 200,00	169 200,00	0,00	100,00	Разработано		
		391 686,83	391 686,83	0,00	100,00	Разработано		
		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	Разработано		По итогам размещенных закупок заявок не было подано на установу ТС и СПМТ по ул. Гихонова Д. 8-НМЦК 1 150 000,00 руб

УТВЕРЖДАЮ:

Координатор Программы

1-й Зам. Главы Администрации по ЖК,

инициаторы и земельным отношениям

А.Ц. Цырендоржиев

" 21 " 01 2024 года.

3	Аварийно-восстановительные работы	3 628 961,02	3 517 191,27	111 769,75	96,92				Работы выполняются по факту наступления аварийных ситуаций.
		1 160 988,16	1 160 988,16	0,00	100,00	Разработано	Заключен муниципальный контракт от 28.02.2023 № 11/23-МК ИП Пайшегов Р.М. на сумму 1 160 988,16 руб. Срок выполнения работ с 01.07.2023 по 19.08.2023		Счет № 549 от 14.07.2023 на сумму 1 160 988,16 руб. Выполнены работы по ул.40-лет Октября,50 кв. 3 и 10. Усиление фундаментных конструкций
		307 884,94	307 884,94	0,00	100,00	Разработано	Заключен договор от 24.05.2023 № 23/23-Д ИП Арустамян Э.Ш. на сумму 307 884,94 руб. Срок выполнения работ с 24.05.2023 по 15.03.2023		Счет № 456 от 23.06.2023 на сумму 307 884,94 руб., выполнены работы по обшивке фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Гагарина, д. 33 кв. 1
		181 318,17	181 318,17	0,00	100,00	Разработано	Заключен договор № 57/23-Д от 14.08.2023 ИП Арустамян Э.Ш. на сумму 181 318,17 руб. Срок выполнения работ с 14.08.2023 по 18.08.2023		Счет № 720 от 25.08.2023 на сумму 181 318,17 руб., выполнены работы по восстановлению крыши и ограждения (ул. Гагарина, 18-1)
		1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	100,00	Разработано	Заключен муниципальный контракт № 64/23-МК от 27.10.2023 ИП Сахатаев Н.В. на сумму 1 867 000,00 руб. Срок выполнения работ с 27.10.2023 по 20.11.2023		Счет № 1040 от 16.11.2023 на сумму 1 867 000,00 руб., выполнены работы по ремонту кровли по ул. Адамкинской д. 16. Экономия 1690,98 руб.
4	Устройство откосных пандусов в многоквартирных домах	1 010 277,26	787 948,84	222 328,42	77,99	Разработано			
		482 948,84	482 948,84	0,00	100,00	Разработано	1. Заключен договор от 11.10.2023 № 62/23-Д с ООО "Урал Подъемник" на сумму 388 022,00 руб. Срок выполнения работ с 11.10.2023 по 25.11.2023; 2. Заключен договор от 11.10.2023 № 80/23-Д с ООО "Твой Дом" на сумму 94 926,84 руб. Срок выполнения работ с 11.10.2023 по 18.10.2023		1. По договору № 62/23-Д работы по приобретению и установке пандусника для маломобильных групп населения по адресу: ул. Тихонова, д. 12 выполнены в полном объеме. 2. По договору № 80/23-Д оплата согласно счету № 1 от 16.10.2023 на сумму 94 926,84 руб. Устройство основания бетонного для монтажа пандусной платформы для маломобильных групп населения по адресу: ул. Тихонова, д. 12
		577 328,42	305 000,00	222 328,42	57,84	Разработано	1. Заключен договор от 09.11.2023 № 90/23-Д с ООО "УралПодъемник" на сумму 305 000,00 руб. Срок выполнения работ с 09.11.2023 по 22.12.2023; 2. Заключен договор от 22.12.2023 № 99/23-Д с ООО "МПЖ" на сумму 222 328,42 руб. Срок выполнения работ с 22.12.2023 по 31.12.2023		1. По договору 90/23-Д работы по приобретению и поставке пандусника для маломобильных групп населения по ул. Солдатова д. 13, выполнены в полном объеме. 2. Распоряжение договора 99/23-Д на установку пандусной платформы для маломобильных групп населения по ул. Солдатова д. 13 по независящим от подрядчика причинам, а именно в связи с низкими температурами наружного воздуха и отсутствием возможности приобрести строительные материалы

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"



С.А. Кроитор

Ведущий специалист ОКРПС МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Э.Ю. Сапрыкина

30.01.2024

Тел: 8 (41136) 42-002



Исполнение программы мероприятий на муниципальную программу МО "Город Мирный", Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  
 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" на 2023-2028 годы  
 ИТЕРИЕНЬ ПРОГ РАМНИНКА МЕРОПРИЯТИИ  
 на 2023 год

в руб.

Номер проекта	Наименование проекта (губернатор, субъект, мероприятие)	План					Квартал исполнения					Отчетность							
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники
1	Первый и третий кварталы 2023	9 136 543,11	0,00	0,00	509 962,00	8 635 581,11	0,00	0,00	289 750,00	7 218 438,89	0,00	0,00	1 628 364,22	0,00	0,00	211 212,00	1 417 152,22	0,00	0,00
	за минусом финансирования	9 136 543,11	0,00	0,00	509 962,00	8 635 581,11	0,00	0,00	289 750,00	7 218 438,89	0,00	0,00	1 628 364,22	0,00	0,00	211 212,00	1 417 152,22	0,00	0,00
1	Ремонт благоустройства и сети (бассейн, восстановление ливневой канализации, восстановление и ремонт водопроводов и канализации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт фасадов (восстановление обшивки и в штучную фасад, герметизация неплотности стыков, замена фасадных панелей с целью сохранения теплозащитных характеристик наружных стен)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ремонт кровли (восстановление и ремонт отдельных элементов кровли, замена кровельных листов, замена кровельного покрытия, замена элементов кровли или кровельных конструкций)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Капитальный ремонт мест общего пользования (общедомовый)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Защита кровли (обработка кровли)	792 418,00	0,00	0,00	0,00	792 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 266,05	0,00	0,00	0,00	144 266,05	0,00	0,00
6	Модернизация, направленные на восстановление (ремонт) существующих (проектные) скважин, строительство скважин (проектные), строительство скважин (проектные)	3 704 856,83	0,00	0,00	0,00	3 704 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
7	Капитальный ремонт многоквартирных домов	3 628 961,02	0,00	0,00	0,00	3 628 961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 769,75	0,00	0,00	0,00	111 769,75	0,00	0,00
8	Укрепление откосов и склонов в многоквартирных домах	1 010 377,26	0,00	0,00	509 962,00	509 315,26	0,00	0,00	787 248,84	0,00	0,00	0,00	222 238,42	0,00	0,00	211 212,00	11 116,42	0,00	0,00
	2023	1 010 377,26	0,00	0,00	509 962,00	509 315,26	0,00	0,00	787 248,84	0,00	0,00	0,00	222 238,42	0,00	0,00	211 212,00	11 116,42	0,00	0,00

И.О. директор МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" С.А. Крючков

Ведущий специалист ОКРДС МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"  
 30.01.2024 г.  
 Фед. 429/02

3.Ю. Саппакина

«Утверждаю»

Координатор Программы

1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,

имущественным и земельным отношениям земельный

А.Ц. Цырендоржиев

" 31 " 01 2024г.

Оценка эффективности муниципальной программы МО "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы  
за 2023 год


№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
1	Задача 1: Текущий и капитальный ремонт					
1.1	Целевой индикатор 1: Текущий ремонт мет общего	шт.	0	0	0,00	
1.2	Целевой индикатор 2: Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов, георадиолокация)	ед.	23	25	1,00	Увеличение показателей в связи с необходимостью установки дополнительных СПМГ. Установлено 1. ТС : ш. 50 лет Октября д. 1 - 4 шт., ул. Советская д. 11, корп. 1 - 1 шт.; 2. СПМГ: ш.50 лет Октября д. 1 -- 16 шт., ул. Советская д. 11, корп. 1 - 3 шт. 3. Георадиолокационное исследование по ш. 50 лет Октября д. 1
2	Освоение бюджетных средств	руб.	9 136 543,11	7 508 178,89	0,82	
3	Оценка эффективности реализации Программы				0,91	

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

С.А. Кройтор

Вендущий специалист ОКРиС МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

З.Ю. Сапрыкина

**«Утверждаю»**  
**Координатор Программы**  
**1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,**  
**имущественным и земельным отношениям**  
  
\_\_\_\_\_ **А.С. Цырендоржиев**  
от 31 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ **2024 г.**

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**о реализации муниципальной программы МО «Город Мирный»  
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего  
имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы  
за 2023 год**

### Раздел 1. Основные результаты

При плане **9 136 543,11** рублей, кассовое исполнение составило **7 508 178,89** рублей, отклонение составило **1 628 364,22** рубля.

Выполнены следующие работы:

**1. По статье: «Замеры грунтов (мерзлотный контроль)»** запланированы средства в размере **792 418,00** руб., исполнение составило **648 151,95** руб., отклонение составило **144 266,05** руб., исполнение составило **81,79%**.

Заключен муниципальный контракт и выполнены работы по замеру грунтов (мерзлотному контролю), а именно: выполнено 232 из 297 замеров грунтов на 118 МКД:

- Муниципальный контракт от 11.01.2023 № 01/23-МК с ООО «Доринжиниринг» на сумму: **792 418,00** руб. (мерзлотный контроль), срок выполнения: 30.11.2023.

Расторжение муниципального контракта на сумму **142 285,00** руб. в связи с частичным исполнением по независящим от подрядчика причинам (образование ледяных пробок на термометрических колонках), не выполнены **65** замеров грунтов на 118 МКД. Работы выполнены с нарушением срока исполнения по муниципальному контракту, начислены пени в сумме **1 981,05** руб. Оплата подрядчику за фактический выполненный объем с учетом начисленных пеней на сумму **648 151,95** руб.

**2. По статье: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов, георадиолокация, инструментальный контроль)»** запланированы средства в размере **3 704 886,83** руб., исполнение составило **2 554 886,83** руб., отклонение составило **1 150 000,00** руб., исполнение составило **68,96%**.

Отклонение составило **1 150 000,00** руб. в связи с отсутствием заявок по итогам размещенных закупок на выполнение работ по установке ТС и СПМГ по ул. Тихонова д. 8. НМЦК составила **1 150 000,00** руб.

Заключены и выполнены работы по мероприятиям, направленным на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов, георадиолокация, инструментальный контроль) по следующим муниципальным контрактам и договорам:

Установка термометрических скважин и стабилизаторов пластичномерзлых грунтов:

- Муниципальный контракт от 15.02.2023 № 04/23-МК на сумму **230 000,00** руб., срок выполнения: 31.08.2023.

Установлено термометрических скважин по ш. 50 лет Октября д. 1 - 2 шт.,

стабилизаторов пластичномерзлых грунтов по ш. 50 лет Октября д. 1 - 1 шт. Работы выполнены в полном объеме. Оплата согласно счету № 835 от 22.09.2023 на сумму 230 000,00 руб.

- Муниципальный контракт от 28.08.2023 № 55/23-МК с ООО "Миртройизыскания" на сумму: 1 764 000,00 руб. (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов), срок выполнения: 31.10.2023.

Установлено термометрических скважин по ул. Советская д. 11, корп. 1- 1 шт., ш. 50 лет Октября д. 1 - 2 шт., стабилизаторов пластичномерзлых грунтов по ул. Советская д. 11, корп. 1 - 3 шт., ш. 50 лет Октября д. 1 - 15 шт. Работы выполнены в полном объеме. Оплата согласно счету № 1038 от 15.11.2023 на сумму 1 764 000,00 руб.

Георадиолокационное исследование грунтов:

- Договор от 01.11.2023 № 82/23-Д с ВНИМС ИМЗ СО РАН на сумму: 169 200,00 руб. Срок выполнения: 30 рабочих дней.

Выполнено в полном объеме георадиолокационное исследование грунтов МКД № 1 по ш. 50 лет Октября. Оплат согласно счету № 1174 от 20.12.2023 на сумму 169 200,00 руб.

Инструментальный контроль:

- Муниципальный контракт № 51/23-МК от 21.08.2023 № с ООО "Стройтехэксперт" на сумму: 391 686,83 руб. Срок выполнения: 20.10.2023.

Выполнены работы в полном объеме по инструментальному контролю строительных конструкций МКД № 1 по ш. 50 лет Октября. Оплата согласно счету № 1037 от 15.11.2023 на сумму 391 686,83 руб.

**3. По статье: «Аварийно-восстановительные работы»** запланировано средств в размере 3 628 961,02 руб., работы выполнены на сумму 3 517 191,27 руб., отклонение составило 111 769,75 руб., исполнение составило 96,92%.

Заключены и выполнены работы по следующим договорам и муниципальным контрактам:

- Муниципальный контракт от 28.02.2023 № 11/23-МК ИП Пайшеков Р.М. на сумму 1 160 988,16 руб. Срок выполнения работ с 01.07.2023 по 19.08.2023.

Выполнены работы в полном объеме по усилению фундаментных конструкций ул. 40 лет Октября д. 50 кв. № 3 и № 10. Оплата согласно счету № 549 от 14.07.2023 на сумму 1 160 988,16 руб.

- Договор от 24.05.2023 № 23/23-Д ИП Арустамян Э.Ш. на сумму 307 884,94 руб. Срок выполнения работ с 24.05.2023 по 15.03.2023.

Выполнены работы в полном объеме по обшивке фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Гагарина, д. 33 кв. 1. Оплата согласно счету № 456 от 23.06.2023 на сумму 307 884,94 руб.

- Договор № 57/23-Д от 14.08.2023 ИП Арустамян Э.Ш на сумму 181 318,17 руб. Срок выполнения работ с 14.08.2023 по 18.08.2023.

Выполнены работы в полном объеме по восстановлению крыльца и ограждения кв. № 1 МКД № 18 по ул. Газовиков. Оплата согласно счету № 720 от 25.08.2023 на сумму 181 318,17 руб.

- Муниципальный контракт № 64/23-МК от 27.10.2023 ИП Сахатаев Н.В. на сумму 1 867 000,00 руб. Срок выполнения работ с 27.10.2023 по 20.11.2023.

Выполнены работы в полном объеме по ремонту кровли по ул. Амакинской д. 16. Экономия в ходе торгов составила 1 690,98 руб. Оплата согласно счету № 1040 от 16.11.2023 на

сумму 1 867 000,00 руб.

**4. По статье: «Устройство откидных пандусов в многоквартирных домах» средств на 2023 году** запланировано средств в размере 1 010 277,26 руб., работы выполнены на сумму 787 948,84 руб., отклонение составило 222 328,42 руб., исполнение составило 77,99%.

Заклучены и выполнены работы по следующим договорам и муниципальным контрактам:

- Договор от 11.10.2023 № 62/23-Д с ООО "УралПодъемник" на сумму 388 022,00 руб. Срок выполнения работ с 11.10.2023 по 25.11.2023.

Выполнены работы в полном объеме по приобретению и установке подъемника для маломобильных групп населения по адресу: ул. Тихонова, д. 12.

- Договор от 11.10.2023 № 80/23-Д с ООО "Твой Дом" на сумму 94 926,84 руб. Срок выполнения работ с 11.10.2023 по 18.10.2023.

Выполнены работы в полном объеме по устройству основания бетонного для монтажа подъемной платформы для маломобильных групп населения по адресу: ул. Тихонова, д. 12. Оплата согласно счету № 1 от 16.10.2023 на сумму 94 926,84 руб.

- Договор от 09.11.2023 № 90/23-Д с ООО "УралПодъемник" на сумму 305 000,00 руб. Срок выполнения работ с 09.11.2023 по 22.12.2023.

Выполнены работы в полном объеме по приобретению и поставке подъемника для маломобильных групп населения по ул. Солдатова д. 13.

- Договор от 22.12.2023 № 99/23-Д с ООО "МПЖХ" на сумму 222 328,42 руб. Срок выполнения работ с 22.12.2023 по 31.12.2023.

Расторжение договора на сумму 222 328,42 руб. с ООО «МПЖХ» на установку подъемной платформы для маломобильных групп населения по ул. Солдатова д. 13 по независящим от подрядчика причинам, а именно в связи с низкими температурами наружного воздуха и отсутствием возможности приобрести строительные материалы.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

№ п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 25.01.2023 № 60	Решение городского Совета от 22.12.2022 № V – 4-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 23.12.2021 № IV-51-4 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
2	Постановление городской Администрации от 10.07.2023 № 1002	Решение городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
3	Постановление городской Администрации от 24.11.2023 № 2007	Решение городского Совета от 26.10.2023 № V-12-7 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023

		год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
4	Постановление городской Администрации от 18.12.2023 № 2151)	Постановление городской Администрации от 18.05.2023 № 659 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу Постановлений городской Администрации от 12.12.2014 № 820, от 05.08.2016 № 796, от 18.10.2017 № 1621, от 18.02.2020 № 150, от 26.04.2022 № 464, от 12.10.2022 № 1315»

**И.о. директора МКУ «УЖКХ»  
МО «Город Мирный»**



**С.А. Кройтор**

**Ведущий специалист ОКРиС МКУ «УЖКХ»  
МО «Город Мирный»**



**З.Ю. Сапрыкина**

30.01.2024  
Тел. 420-02