

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО "ГОРОД МИРНЫЙ" - РЕГИОНАЛЬНИ САНУ (АНХТНУ)
«Развитие производственной инфраструктуры в секторе строительства на 2023-2024 годы»
 (таблицевые показатели)

30.2023 год

в руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План (руб.)	Фактическое исполнение	Описание	% исполнения	Титульное значение	Компарт. номер	Примечание
Производственная инфраструктура, развитие территории, развитие жилищно-коммунального хозяйства								
1	Выполнение работ по монтажу оборудования на объектах капитального строительства в границах территории МО "Город Мирный"	1 000 000,00	725 000,00	275 000,00	72,50%	Читово	МКУ "ИЖС" 10/11/2023 12:00:00 руб. от 09/2023 по плану до 01/04/2024 на сумму 802 750,00 руб. не учтен. Присвоение ООО "Производственная инфраструктура"	Срок выполнения 1 транш - по 30.11.2023, 2 транш - по 01.04.2024. Заминора по результатам конкурсного отбора - 137 250,00 руб. - отчета промежуточного этапа 2024 г.
2	Выполнение работ по монтажу оборудования на объектах капитального строительства в границах территории МО "Город Мирный"	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00%	Рыболово	Муниципальный контракт № 31/18/30/01/23/0000/28 от 15.05.2023 на сумму 275 000,00 руб. с ООО "Производственная инфраструктура" - Срок действия по 06/09/2023.	Работа выполнена в полном объеме
3	Контракт № 31/18/30/01/23/0000/28 от 15.05.2023 на сумму 133 700,00 руб. с ООО "Производственная инфраструктура"	133 700,00	133 700,00	0,00	100,00%	Рыболово	Муниципальный контракт № 31/18/30/01/23/0000/39 от 26.06.2023 на сумму 133 700,00 руб. с ООО "Производственная инфраструктура" - Срок действия по 06/09/2023.	Работа выполнена в полном объеме
4	Выполнение работ по монтажу оборудования на объектах капитального строительства в границах территории МО "Город Мирный"	134 400,00	134 400,00	0,00	100,00%	Рыболово	Муниципальный контракт № 31/18/30/01/23/0000/40 от 26.06.2023 на сумму 134 400,00 руб. с ООО "Производственная инфраструктура" - Срок действия по 01/11/2023.	Работа выполнена в полном объеме
		Итого	1 541 100,00	1 266 100,00	82,16%	Итого по плану выполнения		
1	Выполнение работ по монтажу оборудования на объектах капитального строительства в границах территории МО "Город Мирный"	14 119 729,13	14 119 729,13	0,00	100%	Рыболово	Договор № 50/21/03/05 от 08.09.2021 г. "ПС" - выполнение работ по строительству теплопункта в границах территории МО "Город Мирный" - срок действия договора с 01.01.2022 по 31.12.2024. Работы по монтажу оборудования на объектах капитального строительства в границах территории МО "Город Мирный" - срок действия договора с 01.01.2022 по 31.12.2024.	2021 год - 14 119 729,13 руб. (ИТБ - 13 413 742,66 руб. МБ - 705 986,47 руб.) 2022 год - 7 699 824,56 руб. (ИТБ - 6 706 011,33 руб. МБ - 993 813,23 руб.) 2023 год - 14 119 729,13 руб. (ИТБ - 13 413 742,66 руб. МБ - 705 986,47 руб.)
2	Объектно-ориентированная архитектура	112 228 863,16	105 229 504,46	7 007 658,70	94%	Рыболово	1) Контракт № 15/22-МК от 17.05.22 0000 "Проектирование на выполнение работ "Строительство теплопункта в границах территории МО "Город Мирный" - срок действия договора с 01.01.2022 по 31.12.2024. 2) Контракт № 30/23-МК от 23.05.23 0000 "Срок действия на выполнение работ "Строительство теплопункта в границах территории МО "Город Мирный" - срок действия договора с 01.01.2023 по 31.12.2024. 3) Контракт № 31/23-МК от 15.05.2023 0000 "Архитектурно-проектно-конструкторские работы на выполнение работ "Объектно-ориентированная архитектура для строительства и работы в подвале" на сумму 1 500 000,00 руб. с ООО "Производственная инфраструктура" - срок действия по 01/11/2024. 4) Договор № 02/23-Д от 23.11.2023 0000 "Услуги" на выполнение работ "Установка оборудования на сумму по договору № 51/18/30/01/23/0000/28 от 15.05.2023 на сумму 100 000,00 руб."	Контракт № 15/22-МК от 17.05.2022. В 2023 году отчетная сумма в размере 10 535 734,13 руб. с НДС 2023 года - 42 141 073,20 руб. Отчетная в полном объеме за отчетный период 1 500 830,64 руб. Работа выполнена.

Руководитель структурного подразделения
 И.о. Исполнителя УИД
 (подпись)

Руководитель структурного подразделения
 И.о. директора МКУ "УАХХ"
 (подпись)

Исполнитель
 Зам. директора МКУ "УАХХ"
 (подпись)

Х.В. Румянцова
 (И.О.И.)

С.А. Козлов
 (И.О.И.)

А.С. Сидорова
 (И.О.И.)

31.01.2024

Исполнение 6

И.о. Главного административного сотрудника МО "Город Мирный"
А.И. Игнатьев
 (подпись И.О.)
 от 31.01.2024г.

Исполнение программных мероприятий муниципальной программы МО "Город Мирный" Муниципального района Республика Саха (Якутия) «Реализация государственной политики по развитию и освоению территории» на 2023-2028 годы

1-й раз
 инициатор
 от 09.09.2024 г.

Приложение 9

№ проекта (разраб. объект, мероприятие)	План										Кассовое исполнение										Освоение									
	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники												
1	127 889 692,34	-	-	30 880 008,35	97 009 683,99	-	120 006 733,64	-	29 994 926,79	90 611 806,85	-	7 382 928,70	7 382 928,70	-	-	-	885 081,56	6 397 877,14	-											
2	127 889 692,34	-	-	30 880 008,35	97 009 683,99	-	120 006 733,64	-	29 994 926,79	90 611 806,85	-	7 382 928,70	7 382 928,70	-	-	-	885 081,56	6 397 877,14	-											
ИТОГО	1 541 100,05	-	-	30 880 008,35	95 468 583,94	-	1 266 100,05	-	29 994 926,79	1 266 100,05	-	7 007 928,70	7 007 928,70	-	-	-	885 081,56	6 122 877,14	-											
ИТОГО	126 348 592,29	-	-	30 880 008,35	95 468 583,94	-	1 266 100,05	-	29 994 926,79	89 345 706,80	-	7 007 928,70	7 007 928,70	-	-	-	885 081,56	6 122 877,14	-											
ИТОГО	126 348 592,29	-	-	30 880 008,35	95 468 583,94	-	1 266 100,05	-	29 994 926,79	89 345 706,80	-	7 007 928,70	7 007 928,70	-	-	-	885 081,56	6 122 877,14	-											

Руководитель структурного подразделения

И.О. Начальника УАИТ
 (подпись)

Х.В. Ревятиникова
 (Ф.И.О.)

Руководитель структурного подразделения

И.О. директора МКУ "УЖКХ"
 (подпись)

С.А. Крючтор
 (Ф.И.О.)

Исполнитель

Зам. директора МКУ "УЖКХ"
 (подпись)


А.С. Саникова
 (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
 1-й Зам. Главы Администрации по ЖСК,
 имущественным и земельным отношениям
 А.Ц. Цырендоржиев
 от « 31 » 01 2024 г.

**Оценка эффективности муниципальной программы МО "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
 «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2023-2028 годы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
1	Задача 1. Реализация градостроительной политики МО «Город Мирный», в том числе:					
1.1	Показатель 1 Актуализация (корректировка) документов территориального планирования – (генплан г. Мирного) и градостроительного зонирования (ПЗЗ)	шт	0	0	0,00	1. в 2023 году заключен МК с ООО "Градостроительные системы" на выполнение работ по корректировке документов градостроительной документации: генерального плана г. Мирного и Правил землепользования и застройки МО "Город Мирный", со сроком контракта до 01 апреля 2024 года.
1.2	Показатель 2 Обеспечение документацией по планировке и застройке (ППП с ПМТ) территорий всех СНТ и ОНТ	шт	1	0	0,00	За 2023 год новые документы ППП:ПМТ не разрабатывались.
2	Задача 2: Индивидуальное жилищное строительство, в том числе:					
2.1	Показатель 1 Строительство стетей газоснабжения	км.	3,8	4,8	1	Выполнены работы по строительству газопровода этапов 2а, 2б и 5, который включает в себя участок газопровода высокого давления и низкого давления. Общая протяженность 2 а, б 2972 метров. Общая протяженность 5 этапа 1830 метра.
2.2	Освоение бюджетных средств	рубл.	127889692,3	120606733,6	0,94	
2.3	Оценка эффективности реализации Программы				0,65	

Руководитель структурного подразделения И.о. начальника УАиГ
 (должность)


 (подпись)


Х.В. Решетникова
 (Ф.И.О.)

Руководитель структурного подразделения И.о. директора МКУ "УЖКХ"
 (должность)


 (подпись)

С.А. Кройтор
 (Ф.И.О.)

Исполнитель Зам. директора МКУ "УЖКХ"
 (должность)


 (подпись)

А.С. Салихова
 (Ф.И.О.)

31.01.2024

«Утверждаю»

И.о. Главы Администрации МО «Город Мирный»

А.Ц. Цырендоржиев

(должность, фамилия И.О.)

(подпись)

от 31 01 2024 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
«Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий»
на 2023-2028 годы
за 2023 год**

Раздел 1. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2023-2028 годы было предусмотрено 127 889 692,34 рубля. Кассовое исполнение составило – 120 606 733,64 рубля.

По направлению «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства» бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий программы за 2023 год составляют 1 541 100,05 рублей. Кассовое исполнение составило – 1 266 100,05 рублей.

Заключены муниципальные контракты на сумму 1 403 580,05 рублей, кассовое исполнение – 1 266 100,05 рублей, пеня – 0 рублей, экономия от проведения электронного аукциона – 137 250,00 рублей, остаток 137 750,00 рублей – оплата в 2024 году, неиспользованные средства – 0 рублей.

За 2023 год были исполнены следующие мероприятия и заключены муниципальные контракты:

Разработка документа, направленного на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Город Мирный» (корректировка генерального плана города Мирного и Правил землепользования и застройки МО «Город Мирный») – МК №3143302031223 0000 58 от 01.09.2023 г. на сумму 862 750,00 рублей (план – 1 000 000,00 рублей). Кассовое исполнение – 725 000,00 рублей, остаток в размере 137 750,00 рублей будет оплачен в 2024 году. Экономия от проведения электронного аукциона составляет 137 750,00 рублей. Контракт не закрыт, срок исполнения до 01 апреля 2024 г.

Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания территории 1,2,3,4,5,6 и 7 кварталов г. Мирного, в том числе подготовка межевых планов, образуемых земельных участков и постановка их на кадастровый учет – МК № 3143302031223 0000 29 от 15.05.2023 г. на 273 000,00 рублей, со сроком исполнения 06.09.2023 г. Контракт исполнен в срок.

Корректировка проекта планировки с проектом межевания территории кадастровых кварталов 14:37:000232 и 14:37:000233 – МК № 3143302031223 000039 от 26.06.2023 г. на 133 700,00 рублей, со сроком исполнения 06.09.2023 г. Контракт исполнен в срок.

Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания территории кварталов в г. Мирном РС(Я) (кадастровые номера 14:37:000202, 14:37:000225 и часть улично- дорожной сети 14:37:000000:1149) – МК № 3143302031223 0000 40 от 26.06.2023 г. на 134 400,05 рублей, со сроком исполнения по 07.11.2023 г. Контракт исполнен в срок.

По направлению «Индивидуальное жилищное строительство» запланировано на 2023 год 126 399 275,29 рублей. Кассовое исполнение составило – 119 747 333,59 рублей, в том числе:

- по статье «Технологическое присоединение к электрической сети» запланировано 14 119 729,13 рубля. Кассовое исполнение составило – 14 119 729,13 рублей. Между МКУ «УЖКХ» и ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» в сентябре 2021 года был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объект «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирном, мкр. Заречный, 2-я очередь (3 этап)», на общую сумму 35 299 322,81 руб. со сроком исполнения 01.05.2023г. Запланированная на 2023 год сумма в объеме 14 119 729,13 рублей освоена. Работы по договору выполнены в полном объеме.

- по статье «Обустройство зон индивидуальной жилой застройки» запланировано 112 228 863,16 рубля. Кассовое исполнение составило – 105 220 904,46 рублей, а именно:

- заключен контракт № 15/22-МК от 17.05.2022 г. с ООО «ПромЭнергоГаз» на выполнение работ «Строительство сетей газоснабжения «г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение» 1 этап, на общую сумму 52 668 671,63 руб., срок исполнения 10.12.2022 г. (продлен до 21.07.23). В 2022 году оплачен аванс в размере 10 533 734,33 руб. В 2023 году сумма в объеме 42 134 937,30 рублей. Оплачено в полном объеме за вычетом пени 1 190 839,64 руб. Работы выполнены;

- заключен контракт № 39/23-МК от 23.05.2023 г. с ООО Строй-Экспресс на выполнение работ "Строительство сетей газоснабжения "г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение" 2а, 2б, 5 этапы на общую сумму 68 493 465,03 руб., срок исполнения 10.12.2023г., выполнены работы по подземной прокладке газопровода протяженностью 4802 метра. Оплачено 62 676 345,94 рублей. При этом данный контракт не будет исполнен в установленный контрактом срок, в связи с тем, что производство ГРПБ и его комплектующих задерживается заводом-изготовителем;

- заключен контракт № 31/23-МК от 15.05.2023г. с ООО АрктикПро на выполнение работ: «Обустройство земельных участков для строительства и ремонта автодорог» на общую сумму 1 500 000,0 руб. Срок исполнения 15.06.2023г. работы выполнены, запланированная сумма освоена;


- заключен Договор № 92/23-Д от 23.11.2023 ООО "Ленагаз" на выполнение работ: "Установка опознавательных знаков по проекту № 333-РП-ТКРЗ.ГСН:"Лот 1." г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение" Срок 30.11.2023, на сумму 100 460,83 руб., договор исполнен в полном объеме.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 25.01.2023 № 61	Решение городского Совета от 22.12.2023 № V-4-1 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
2	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 02.05.2023 № 574	Решение городского Совета от 23.03.2023 № V-6-5 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
3	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 10.07.2023 № 1001	Решение городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
4	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 30.08.2023 № 1301	Постановление городской Администрации от 18.05.2023 № 659 «О внесении изменений в Постановление городской Администрации от

		15.07.52022 № 869 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2023-2028 годы».
5	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 21.11.2023 № 1958	Постановление городской Администрации от 18.05.2023 № 659 «О внесении изменений в Постановление городской Администрации от 15.07.52022 № 869 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2023-2028 годы». Решение городского Совета от 26.10.2023 № V-12-7 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

И.о. начальника
управления архитектуры
и градостроительства
(должность)



(подпись)

Х.В. Решетникова
(Ф.И.О.)


И.о. директора МКУ «УЖКХ»
(должность)



(подпись)

С.А. Кройтор
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Зам. директора МКУ «УЖКХ»
(должность)



(подпись)

А.С. Салихова
(Ф.И.О.)