

УТВЕРЖДАЮ:

Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
А.Ц. Цирендоржиев

Отчёт об исполнении муниципальной программы ПП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" на 2023-2028 годы
за 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
	МР "Капитальный ремонт общего имущества МКД" на 2023-2028 годы	24 685 297,15	20 583 885,68	4 101 411,47	83,39			Остаток средств в сумме 4 101 411,47 руб.: 1. Сумма в 2 480 000,00 руб. дебиторская задолженность городской Администрации перед ООО "Мирстройзащита" 2. Сумма в 1 621 411,47 руб. остаток средств не использованных в 2024 году, но необходимых в 2025 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД	13 647 850,75	13 633 812,79	14 037,96	99,90			
1.1	Текущий ремонт мест общего пользования (подъезды)	13 647 850,75	13 633 812,79	14 037,96	99,90	Не требуется	1. Соглашение 1/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул.Московская, д. 4 подъезд 1,2) на сумму 391 508,96 руб. - срок 31.12.2024.; 2. Соглашение 2/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул.Московская, д. 6 подъезд 1,2) на сумму 391 508,96 руб. - срок 31.12.2024.; 3. Соглашение 3/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул.Московская, д. 8 подъезд 1,2) на сумму 391 508,96 руб. - срок 31.12.2024.; 4. Соглашение 4/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул.Московская, д. 10 подъезд 1,2) на сумму 391 508,96 руб. - срок 31.12.2024.; 5. Соглашение 5/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "УК Альтернатива" (ш.50 лет Октября, д. 1 корпус Б, подъезд 1) на сумму 1 234 883,40 руб. - срок 31.12.2024.; 6. Соглашение 6/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "УК Альтернатива" (ул. Ленина, д. 35, корпус А, подъезд 1) на сумму 1 234 883,40 руб. - срок 31.12.2024.; 7. Соглашение 7/СП - 2024 от 25.03.2024 с УК "ООО Капитал - Сервис" (ул. Тихонова, д. 6, подъезд 1,2,3) на сумму 772 020,00 руб. - срок 31.12.2024.; 8. Соглашение 8/СП - 2024 от 25.03.2024 с УК "ООО Капитал - Сервис" (ул. Аммосова, д. 96, корп. 2, подъезд 1) на сумму 1 249 165,80 руб. - срок 31.12.2024.; 9. Соглашение 9/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "Эконом" (ул. Аммосова, д. 98, корп. 1, подъезд 2) на сумму 830 512,20 руб. - срок 31.12.2024.; 10. Соглашение 10/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "Эконом" (ул. Солдатова, д. 2, корп. 1, подъезд 1, 2, 3, 4) на сумму 3 396 093,60 руб. - срок 31.12.2024.; 11. Соглашению № 11/СП-2024 от 09.07.2024 с ООО "Управляющая компания Городской сервис" (пр-кт Ленинградский, № 23, подъезды 1, 2, 3, 4, 5) на сумму 3 350 218,55 руб. - срок 31.12.2024.	1. Работы по всем соглашениям выполнены в полном объеме. 2. Остаток 14 037,96 руб. использован не будет.
2	Улучшение эксплуатационных характеристик МКД с обеспечением сохранности строительных конструкций (черлотный надзор)	5 769 723,11	2 632 946,00	3 136 777,11	45,63			
2.1	Выполнение ПНР	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	Разработано	Договор от 05.04.2024 № 9/24 - Д с ИП Захаров К.П. на сумму 460 000,0 руб. (разработка проектной документации на усиление несущих ограждающих конструкций по адресу: ш. 50 лет Октября, д. 1) срок выполнения 15.06.2024	Прохождение государственной экспертизы. Подрабтку установлен срок до фактического исполнения обязательств с начислением пени (до 31.01.2025 года). Пени начисляется с 16.06.2024.
2.2	Замеры грунтов (аэрлотный контроль)	798 250,00	632 040,00	166 210,00	79,18	Разработано	Муниципальный контракт от 20.11.2024 № 52/24-МК на выполнение работ: «Замеры грунтов (аэрлотный контроль)» с Центр арктических инженерных изысканий на сумму 632 040,00 руб. со сроком исполнения с 20.11.2024, по 20.12.2024. Выполнено в полном объеме и в срок.	1. Акт о приёмке от 24.12.2024 № 1 (замеры температуры грунтов) Работы выполнены в полном объеме. 2. Сумма 166 210,00 руб. удержана на тендерных процедурах - использована не будет.

2.3	Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (геомеретрические съезжания, стабилизаторы пластичности грунтов, георазделка, инструментальный контроль)	3 401 373,11	890 806,00	2 510 567,11	26,19	Разработано	1. Договор от 26.06.2024 № 32/24-Д-с ООО "МирстройЛесКан" «Мероприятия направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СПМГ (ул. Советская, д. 17)» на сумму в 599 806,00 руб. - работа выполнена 02.07.2024. 2. Договор от 14.10.2024 № 66/24-Д-с ООО "МирстройЛесКан" «Мероприятия направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СПМГ (ул. 50 лет Октября д. 1)» на сумму в 291 000,00 руб. - работа выполнена 18.10.2024. 3. Муниципальный контракт от 12.11.2024 № 48/24-МК на выполнение работ: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СОУ и ТС (пр. Ленинградский, д. 23, ул. Ленина, д. 10, ул. Ойункского, д. 36, ул. Московская, д. 4, д. 6, ул. Тихонова, д. 4, д. 8)» на сумму 2 480 000,00 руб. - работа выполнена 28.12.2024	1. Сч. № 26 от 02.07.2024 на сумму 599 806,00 (Установка СПМГ Советская, 17) - работы выполнены; 2. Сч. № 32 от 18.10.2024 на сумму 291 000,00 руб. (Установка СПМГ ш. 50 лет Октября 1) - работы выполнены; 3. Акт приёмки выполненных работ от 28.12.2024 № 1 на сумму 2 480 000,00 руб. (Установка СОУ и ТС по г. Мирному) - работа выполнена 3. Остаток средств в размере 2 510 567,11 руб.: - 2 480 000,00 руб. - дебиторская задолженность перед ООО "МирстройЛесКан" по муниципальному контракту от 12.11.2024 № 48/24-МК; - 30 567,11 руб. - утировка на тендерных процедурах - использована не будет.	1. Сч. № 26 от 02.07.2024 на сумму 599 806,00 (Установка СПМГ Советская, 17) - работы выполнены; 2. Сч. № 32 от 18.10.2024 на сумму 291 000,00 руб. (Установка СПМГ ш. 50 лет Октября 1) - работы выполнены; 3. Акт приёмки выполненных работ от 28.12.2024 № 1 на сумму 2 480 000,00 руб. (Установка СОУ и ТС по г. Мирному) - работа выполнена 3. Остаток средств в размере 2 510 567,11 руб.: - 2 480 000,00 руб. - дебиторская задолженность перед ООО "МирстройЛесКан" по муниципальному контракту от 12.11.2024 № 48/24-МК; - 30 567,11 руб. - утировка на тендерных процедурах - использована не будет.
2.4	Инструментальный контроль	1 110 100,00	1 110 100,00	0,00	100,00	Разработано	1. Муниципальный контракт от 29.01.2024 № 01/24-МК на сумму 510 600,00 руб с ООО «Московский НИИКАЗ» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 8 срок 31.07.2024 - Работы выполнены; 2. Договор от 10.09.2024 № 49/24-Д на сумму 599 500 руб. с ООО «Московский НИИКАЗ» «Проведение работ по инструментальному контролю строительных конструкций многоквартирного дома №17 по ул. Советской», со сроком исполнения по 01.10.2024 - Работы выполнены.	1. Доп. с/ф № 1 от 03.07.2024 на сумму 510 600,00 руб. - работы выполнены; 2. Счёт от 02.10.2024 № 970 на сумму 599 500,00 руб. - работы выполнены; Инструментальный контроль Советская, 17 - работы выполнены;	1. Доп. с/ф № 1 от 03.07.2024 на сумму 510 600,00 руб. - работы выполнены; Инструментальный контроль Тихонова, 8 - работы выполнены; 2. Счёт от 02.10.2024 № 970 на сумму 599 500,00 руб. - работы выполнены; Инструментальный контроль Советская, 17 - работы выполнены;
3	Аварийно-восстановительные работы	4 595 162,86	3 644 566,46	950 596,40	79,31	Разработано	1. Муниципальный контракт от 19.07.2024 № 30/24-МК на сумму 700 000,00 руб. с ИП Степлен Л.Б. на выполнение: Аварийно-восстановительные работы (г. Мирный, ул. Газовиков, д. 31) срок исполнения с 19.07.2024 по 30.09.2024 - Работы выполнены. 2. Соглашение от 14.10.2024 № 12/СП-2024 о предоставлении на бюджета МО «Город Мирный» субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержание надлежащего технического состояния МКД № 42 "Б" по Ленинградскому проспекту на сумму 600000,00 руб. с ООО "УН Городской сервис" со сроком исполнения до 31.12.2024 - - работа выполнена 3. Муниципальный контракт от 30.09.2024 № 39/24-МК на сумму 2 149 990,00 руб. с ИП Арустамян Э.Ш. на выполнение: Усиление фундаментов МКД №17 по ул. Советской, срок исполнения с 01.10.2024 по 11.11.2024 - Работы выполнены. 4. Договор от 05.12.2024 № 81/24-Д на сумму 94 576,46 руб. с ООО "УН Капитал - Сервис" на выполнение работ: "АВР. Прокладка трубопроводов ХВС (ул. Ойункского, д. 26, кв. 12), со сроком исполнения с 05.12.2024 по 10.12.2024 - работы выполнены. 5. Договор от 05.12.2024 № 85/24-Д на сумму 100 000,00 руб. с ИП Константинов А.М. на выполнение работ: «АВР. Установка временных опор для поддержания стены в МКД № 42 А по проспекту Ленинградскому, со сроком исполнения с 05.12.2024 по 10.12.2024 - работы выполнены.	1. Доп. с/ф № 1 от 23.08.2024 на сумму 700 000,00 руб. - АВР. Устройство закладных Газовиков, 31- Работы выполнены; 2. Соглашение от 14.10.2024 № 12/СП-2024 о предоставлении из бюджета МО «Город Мирный» субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержание надлежащего технического состояния МКД № 42 "Б" по Ленинградскому проспекту на сумму 600000,00 руб. с ООО "УН Городской сервис" - работа выполнена. 3. Акт о приёме от 22.10.2024 № 9 - АВР. Усиление фундаментов Советская 17 на сумму 2 149 990,00 руб. - работы выполнены. 4. Счёт от 10.12.2024 № 80 - АВР. Прокладка трубопроводов ХВС (ул. Ойункского, д. 26, кв. 12) на сумму 94 576,46 руб. - работы выполнены. 5. Счёт от 10.12.2024 № 3 - АВР. Установка временных опор для поддержания стены в МКД № 42 А по Ленинградскому проспекту на сумму 100 000,00 руб. - работы выполнены. 6. Остаток средств в сумме 950 596,40 руб: а) Сумма в размере 682 033,06 руб. была запланирована на проведение «Аварийно – восстановительных работ объектов, находящихся в муниципальной собственности (ул. Ручейная, д. 54, кв. 1, ул. 40 лет Октября, 36 «Б», кв. 17, ул. Ручейная 50/1, кв. 1)» - не потребована за неимением участников закупки б) Сумма в размере 455 260,14 руб. - «Аварийно – восстановительные работы в квартире №1, расположенной по адресу: ул. Ручейная, д. 54»; - Сумма в размере 83 561,52 руб. - "АВР. 40 лет Октября, 36"Б", кв. 17 - замена окон"; - Сумма в размере 143 211,40 - Аварийно-восстановительные работы объектов муниципального жилищного фонда (ул. Ручейная, д. 50/1, кв.1). б) Остаток в размере 268 563,34 руб. - отмена части работ по усилению фундаментов пр-т Ленинградский 42 "А" не потребована (аварийно восстановительные работы производятся по факту аварийных ситуаций).	1. Доп. с/ф № 1 от 23.08.2024 на сумму 700 000,00 руб. - АВР. Устройство закладных Газовиков, 31- Работы выполнены; 2. Соглашение от 14.10.2024 № 12/СП-2024 о предоставлении из бюджета МО «Город Мирный» субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержание надлежащего технического состояния МКД № 42 "Б" по Ленинградскому проспекту на сумму 600000,00 руб. с ООО "УН Городской сервис" - работа выполнена. 3. Акт о приёме от 22.10.2024 № 9 - АВР. Усиление фундаментов Советская 17 на сумму 2 149 990,00 руб. - работы выполнены. 4. Счёт от 10.12.2024 № 80 - АВР. Прокладка трубопроводов ХВС (ул. Ойункского, д. 26, кв. 12) на сумму 94 576,46 руб. - работы выполнены. 5. Счёт от 10.12.2024 № 3 - АВР. Установка временных опор для поддержания стены в МКД № 42 А по Ленинградскому проспекту на сумму 100 000,00 руб. - работы выполнены. 6. Остаток средств в сумме 950 596,40 руб: а) Сумма в размере 682 033,06 руб. была запланирована на проведение «Аварийно – восстановительных работ объектов, находящихся в муниципальной собственности (ул. Ручейная, д. 54, кв. 1, ул. 40 лет Октября, 36 «Б», кв. 17, ул. Ручейная 50/1, кв. 1)» - не потребована за неимением участников закупки б) Сумма в размере 455 260,14 руб. - «Аварийно – восстановительные работы в квартире №1, расположенной по адресу: ул. Ручейная, д. 54»; - Сумма в размере 83 561,52 руб. - "АВР. 40 лет Октября, 36"Б", кв. 17 - замена окон"; - Сумма в размере 143 211,40 - Аварийно-восстановительные работы объектов муниципального жилищного фонда (ул. Ручейная, д. 50/1, кв.1). б) Остаток в размере 268 563,34 руб. - отмена части работ по усилению фундаментов пр-т Ленинградский 42 "А" не потребована (аварийно восстановительные работы производятся по факту аварийных ситуаций).

4	Приобретение и установка подьемника для маломобильных групп населения	672 560,43	672 560,43	0,00	100,00		1. Договор на сумму 179 907,04 с ИП Непомнящих В.В. от 15.06.2024 № 15/24-Д на выполнение работ: «Монтаж подъемной платформы для маломобильных групп населения» (Солдатова д. 13), срок исполнения по 30.06.2024 - Работы выполнены 2. Договор на сумму 492 653,39 руб. с ИП Непомнящих В.В. от 23.09.2024 №55/24-Д "Установка подъемной платформы и откидного пандуса для маломобильных групп населения по адресу ул. 40 лет Октября, д.11, подъезд 1", срок исполнения по 30.10.2024 - работы выполнены	1. Сч. №67 от 29.07.2024 на сумму 179 907,04 руб. установка подъемника Солдатова, 13 - Работы выполнены; 2. Сч. №77 от 05.12.2024 на сумму 492653,39 руб. установка подъемника 40 лет Октября, д. 11, подъезд 1 - Работы выполнены;
---	---	------------	------------	------	--------	--	--	--

И.о. директора МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Начальник ОКРис МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

29.01.2025
Тел: 8 (41136) 42-002


А.О. Лосов
С.Е. Дворадкин

«Утверждаю»

Координатор Программы

1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям

А.Ц. Цырендоржиев

от 20 01 2025 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы ГП «Город Мирный»
МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы
за 2024 год

Раздел 1. Основные результаты

При плане 24 685 297,15 рублей, кассовое исполнение составило 20 583 885,68 рублей, отклонение составило 4 101 411,47 рубля.

1. По разделу «Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД» запланированы средства в размере 13 647 850.75 руб., исполнение составило 13 633 812,79 руб., отклонение составило 14 037,96 руб., в том числе:

1.1. По статье: «Текущий ремонт мест общего пользования (подъезды)» запланированы средства в размере 13 647 850.75 руб., исполнение составило 13 633 812,79 руб., отклонение составило 14 037,96 руб.

Заклучены соглашения о предоставлении субсидии на проведение текущего ремонта мест общего пользования (подъезды):

1. Соглашение 1/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул. Московская, д. 4 подъезд 1, 2) на сумму 391 508,96 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

2. Соглашение 2/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул. Московская, д. 6 подъезд 1, 2) на сумму 391 508,96 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

3. Соглашение 3/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул. Московская, д. 8 подъезд 1, 2) на сумму 391 508,96 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

4. Соглашение 4/СП - 2024 от 22.03.2024 с ТСЖ "9 квартал" (ул. Московская, д. 10 подъезд 1, 2) на сумму 391 508,96 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

5. Соглашение 5/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "УК Альтернатива" (ш. 50 лет Октября, д. 1 корпус Б, подъезд № 1) на сумму 1 234 883,40 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

6. Соглашение 6/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "УК Альтернатива" (ул. Ленина, д. 35, корпус А, подъезд № 1) на сумму 1 234 883,40 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

7. Соглашение 7/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО «Капитал - Сервис» (ул. Тихонова, д. 6, подъезд № 1, 2, 3) на сумму 772 020,00 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

8. Соглашение 8/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО «Капитал - Сервис» (ул. Аммосова, д. 96, корп. 2, подъезд № 1) на сумму 1 249 165,80 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

9. Соглашение 9/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "Экономъ" (ул. Аммосова, д. 98, корп. 1, подъезд № 2) на сумму 830 512,20 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

10. Соглашение 10/СП - 2024 от 25.03.2024 с ООО "Экономъ" (ул. Солдатова, д. 2, корп. 1, подъезд № 1, 2, 3, 4) на сумму 3 396 093,60 руб. Срок выполнения 31.12.2024. Работа выполнена 100%;

11. Соглашению № 11/СП-2024 от 09.07.2024 с ООО "Управляющая компания Городской сервис" (пр-кт Ленинградский, № 23, подъезды 1, 2, 3, 4, 5) на сумму 3 350 218,55 руб. срок 31.12.2024. Работа выполнена 100%.

Остаток денежных средств, в размере 14 037,96 руб. возврат средств ООО "Капитал - Сервис" с Тихонова, 6 (соглашение 7/СП-2024), не используемый.

2. По разделу: «Улучшение эксплуатационных характеристик МКД с обеспечением сохранности строительных конструктивов (мерзлотный надзор)» запланированы средства в размере 5 769 723,11 руб., исполнение составило 2 632 946,00 руб., отклонение составило 3 136 777,11 руб., в том числе:

2.1 По статье: «Выполнение ПИР» запланированы средства в размере 460 000,00 руб., исполнение составило 0,00 руб., отклонение составило 460 000,00 руб.

Заключен договор от 05.04.2024 № 9/24 - Д с ИП Захаров К.П. на сумму 460 000,00 руб. на выполнение работ по разработке проектной документации на усиление несущих ограждающих конструкций по адресу: ш. 50 лет Октября, д. 1. Срок выполнения 15.06.2024.

Продление срока договора до 31.01.2025 (с начислением пени).

2.2 По статье: «Замеры грунтов (мерзлотный контроль)» запланировано средств в размере 798 250,00 руб., исполнение составило 632 040,00 руб., отклонение составило 166 210,00 руб.

Заключен муниципальный контракт от 20.11.2024 № 52/24-МК на выполнение работ: «Замеры грунтов (мерзлотный контроль)» с «Центр арктических инженерных изысканий» на сумму 632 040,00 руб. со сроком исполнения с 20.11.2024. по 20.12.2024. Выполнено в полном объеме и в срок.

2.3 По статье: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов, георадиолокация, инструментальный контроль)» запланировано средств, в размере 3 401 373,11 руб., исполнение составило 599 806,00 руб., отклонение составило 2 801 567,11 руб.

1. Договор от 26.06.2024 № 32/24-Д с ООО "Мирстройизыскания" «Мероприятия направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СПМГ (ул. Советская, д. 17)» на сумму в 599 806,00 руб. – счёт № 26 от 02.07.2024 на сумму 599 806,00 (Установка СПМГ Советская, 17) - работы выполнены.

2. Договор от 14.10.2024 № 66/24-Д с ООО "Мирстройизыскания" «Мероприятия направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СПМГ (ш. 50 лет Октября д. 1)» на сумму в 291 000,00 руб. - сч. № 32 от 18.10.2024 на сумму 291 000,00 руб. (Установка СПМГ ш. 50 лет Октября 1) - работы выполнены;

3. Муниципальный контракт от 12.11.2024 № 48/24-МК на выполнение работ: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СОУ и ТС (пр. Ленинградский, д.23, ул. Ленина, д. 10, ул. Ойунского, д.36, ул. Московская, д.4, д.6, ул. Тихонова, д.4, д.8)» на сумму 2 480 000,00 руб. - Акт приёмки выполненных работ от 28.12.2024 № 1 на сумму 2 480 000,00 руб. (установка СОУ и ТС по г. Мирному) - работа выполнена.

4. Остаток средств в размере 2 510 567,11 руб.:

- 2 480 000, 00 руб. дебиторская задолженность перед ООО "Мирстройизысканий" по муниципальному контракту от 12.11.2024 № 48/24-МК;

- 30 567,11 руб. уторговка на тендерных процедурах - использована не будет.

2.4 По статье: «Инструментальный контроль» запланировано средств, в размере 1 110 100,00 руб., исполнение составило 1 110 100,00 руб., отклонение составило 0,00 руб.

1. Муниципальный контракт от 29.01.2024 № 01/24-МК на сумму 510 600,00 руб. с

ООО «Московский НИИКАЭиС» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 8 срок 31.07.2024 - Доп. с/ф № 1 от 03.07.2024 на сумму 510 600,00 руб. Инструментальный контроль Тихонова, 8 - работы выполнены.

2. Договор от 10.09.2024 № 49/24-Д на сумму 599 500 руб. с ООО «Московский НИИКАЭиС» «Проведение работ по инструментальному контролю строительных конструкций многоквартирного дома №17 по ул. Советской», со сроком исполнения по 01.10.2024 - Счёт от 02.10.2024 № 970 на сумму 599 500,00 руб. Инструментальный контроль Советская, 17 - работы выполнены.

3. По статье: «Аварийно-восстановительные работы» запланировано средств, в размере 4 595 162,86 руб., исполнение составило 3 644 566,46 руб., отклонение составило 950 596,40 руб.

1. Муниципальный контракт от 19.07.2024 № 30/24-МК на сумму 700 000,00 руб. с ИП Стемпень Л.Б. на выполнение: Аварийно-восстановительные работы (г. Мирный, ул. Газовиков, д. 31) срок исполнения с 19.07.2024 по 30.09.2024 - Доп. с/ф № 1 от 23.08.2024 на сумму 700 000,00 руб.- АВР. Устройство завалинки Газовиков, 31 - Работы выполнены.

2. Соглашение от 14.10.2024 № 12/СП-2024 о предоставлении из бюджета МО «Город Мирный» субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержание надлежащего технического состояния МКД № 42 "Б" по Ленинградскому проспекту на сумму 600000,00 руб. с ООО "УК Городской сервис" со сроком исполнения до 31.12.2024 - работа выполнена

3. Муниципальный контракт от 30.09.2024 № 39/24-МК на сумму 2 149 990,00 руб. с ИП Арустамян Э.Ш. на выполнение: Усиление фундаментов МКД №17 по ул. Советской, срок исполнения с 01.10.2024 по 11.11.2024 - Акт о приёмке от 22.10.2024 № 9 - АВР. Усиление фундаментов Советская 17 на сумму 2 149 990,00 руб. - работы выполнены.

4. Договор от 05.12.2024 № 81/24-Д на сумму 94 576,46 руб. с ООО "УК Капитал - Сервис" на выполнение работ: "АВР. Прокладка трубопроводов ХГВС (ул. Ойунского, д. 26, кв. 12), со сроком исполнения с 05.12.2024 по 10.12.2024 - Счёт от 10.12.2024 № 80 - АВР. Прокладка трубопроводов ХГВС (ул. Ойунского, д. 26, кв. 12) на сумму 94 576,46 руб. - работы выполнены.

5. Договор от 05.12.2024 № 85/24-Д на сумму 100 000,00 руб. с ИП Константинов А.М. на выполнение работ: «АВР. Установка временных опор для поддержания стены в МКД № 42 А по проспекту Ленинградскому», со сроком исполнения с 05.12.2024 по 10.12.2024 - Счёт от 10.12.2024 № 3 - АВР. Установка временных опор для поддержания стены в МКД № 42 А по Ленинградскому проспекту на сумму 100 000,00 руб. - работы выполнены.

6. Остаток средств в сумме 950 596,40 руб.:

а) Сумма в размере 682 033,06 руб. была запланирована на проведение «Аварийно – восстановительных работ объектов, находящихся в муниципальной собственности (ул. Ручейная, д. 54, кв. 1, ул. 40 лет Октября, 36 «Б», кв. 17, ул. Ручейная 50/1, кв. 1)» - не востребована за неимением участников закупки.

- Сумма в размере 455 260,14 руб. - «Аварийно – восстановительные работы в квартире № 1, расположенной по адресу: ул. Ручейная, д. 54»;

- Сумма в размере 83 561,52 руб. - "АВР. 40 лет Октября, 36"Б", кв. 17 - замена окон";

- Сумма в размере 143 211,40 - Аварийно-восстановительные работы объектов муниципального жилищного фонда (ул. Ручейная, д. 50/1, кв.1).

б) Остаток в размере 268 563,34 руб. - отмена части работ по усилению фундаментов пр-т Ленинградский 42 "А" не востребованы (аварийно восстановительные работы производятся по факту аварийных ситуаций).

4. По статье: «Приобретение и установка подъёмника для маломобильных групп населения» запланировано средств, в размере 672 560,43 руб., исполнение составило 672 560,43 руб., отклонение составило 0,00 руб.

1. Договор на сумму 179 907,04 с ИП Непомнящих В.В. от 15.06.2024 № 15/24-Д на выполнение работ: «Монтаж подъемной платформы для маломобильных групп населения» (Солдатова д. 13), срок исполнения по 30.06.2024 - Сч. №67 от 29.07.2024 на сумму 179 907,04 руб. установка подъёмника Солдатова, 13 - Работы выполнены;

2. Договор на сумму 492 653,39 руб. с ИП Непомнящих В.В. от 23.09.2024 №55/24-Д "Установка подъемной платформы и откидного пандуса для маломобильных групп населения по адресу ул. 40 лет Октября, д.11, подъезд.1", срок исполнения по 30.10.2024 - Сч. №77 от 05.12.2024 на сумму 492653,39 руб. установка подъёмника 40 лет Октября, д. 11, подъезд 1 - Работы выполнены;

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

№ п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 26.01.2024 № 119	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V – 15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
2	Постановление городской Администрации от 24.04.2024 № 813	Решение городского Совета от 26.03.2024 № V – 18-3 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
3	Постановление городской Администрации от 14.08.2024 № 1450	Распоряжение городской Администрации от 17.06.2024 № 209, от 25.06.2024 № 219, от 31.07.2024 № 279 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»
4	Постановление городской Администрации от 19.08.2024 № 1484	Распоряжение городской Администрации от 12.08.2024 № 292 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»
5	Постановление городской Администрации от 20.09.2024 № 1735	Решение городского Совета от 29.08.2024 № V – 22-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
6	Постановление городской Администрации от 24.10.2024 № 1981	Постановление городской Администрации от 22.08.2024 № 1543 «О внесении изменений в Постановление городской Администрации от 17.06.2024 № 1103 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета на поддержание надлежащего технического состояния многоквартирных домов (в том числе многоквартирных домов, признанных аварийными), расположенных на территории ГП «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
7	Постановление городской Администрации от	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 № 1320 «Об утверждении Порядка

	29.11.2024 № 2225	разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу постановлениями городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 № 995.
8	Постановление городской Администрации от 28.12.2024 № 2486	Решение городского Совета от 25.12.2024 № V – 29-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

**И.о. директора МКУ «УЖКХ»
ГП «Город Мирный»**



А.О. Лосев

**Начальник ОКРиС МКУ «УЖКХ»
ГП «Город Мирный»**



С.Е. Дворядкин

27.01.2025
Тел. 42-002

«Утверждаю»

Координатор Программы

1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,

имущественным и земельным отношениям

А.Ц. Цырендоржиев

2025г.

Оценка эффективности муниципальной Программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы
за 2024 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Обоснование отклонения
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Оценка степени выполнения показателей программы.						
1	Задача 1: Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:					
1.1	Текущий ремонт мет общего пользования (подъезды)	ед. МКД	24	24	1,0	
1.2	Целевой индикатор 2: Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов, георадиолокация)	ед.	6	19	1,0	Увеличение показателей в связи с необходимостью установки дополнительных СПМГ. Установлено Пр-т Ленинградский, дом № 23- СОУ 15 м. наклонно- направленного бурения (2 шт.), ТС 12 м. – 1 шт.; Ул. Ленина, дом № 10 – СОУ 12 м.(2 шт) , СОУ 15 м (2 шт); Ул. Ойунского, дом № 36 –СОУ 15 м.(4 шт); Ул. Московская, дом № 4 – СОУ 12 м. (2 шт);
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.						
2	Освоение бюджетных средств	руб.	24 685 297,15	20 583 885,68	0,8	
3	Оценка эффективности реализации Программы				0,93	

Руководитель структурного подразделения (учреждения):

И.о. директора МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

А.О. Лосев

Исполнитель: Начальник ОКРиС МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

С.Е. Дворядкин

Тел: 8 (411)36 42-002
29.01.2025

УТВЕРЖДАЮ:
Координатор Программы
1-й Зам. Главы Администрации по Юридическим и Семейным отношениям
_____ А.Ц. Цырен

Исполнение программ мероприятий муниципальной программы ПП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)

[illegible]

A.O. Люсян

С.Е. Дворяцкий

Начальник ОКРЭС МКУ "УЖХ" ГП "Город Мирный"

29.01.2025 г.

Tel. 420-02