

Отчёт об исполнении муниципальной программы ПП "Город Мирный", МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" на 2023-2028 годы

УТВЕРЖДАЮ:
Координатор Программы
1-й заместитель Главы Администрации по ЖКХ,
мunicipальным и жилищным отношениям
-  Н.А. Байдин
2026г.

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Поддержание надлежащего технического состояния МКД (в том числе МКД приравненных квартир)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00		1. Соглашение 1-НС/2025 от 10.11.2025 с ООО "УК Городской сервис" на поддержание надлежащего технического состояния МКД по ул. 40 лет Октября, 43 на сумму 445 323,44 руб. (ремонт фундаментных конструкций) - работа выполнена в срок; 2. Отчёт по соглашению 2-НС/2025 от 10.11.2025 на сумму 173 960,70 руб. (ремонт подпольного ограждения) - работа выполнена в срок; 3. Отчёт по соглашению 3-НС/2025 от 10.11.2025 на сумму 380 715,86 руб. (ремонт подпольного ограждения) - работа выполнена в срок.	1. Отчёт по соглашению 1-НС/2025 от 10.11.2025 на сумму 445 323,44 руб. (ремонт фундаментных конструкций) - работа выполнена в срок; 2. Отчёт по соглашению 2-НС/2025 от 10.11.2025 на сумму 173 960,70 руб. (ремонт подпольного ограждения) - работа выполнена в срок; 3. Отчёт по соглашению 3-НС/2025 от 10.11.2025 на сумму 380 715,86 руб. (ремонт подпольного ограждения) - работа выполнена в срок.
2	Улучшение эксплуатационных характеристик МКД с обеспечением сохранности строительных конструкций (вертолётный надзор)	7 058 404,33	6 483 912,40	574 491,93	91,86			
2.1	Замеры грунтов (вертолётный контроль)	798 250,00	796 395,24	1 854,76	99,77	Разработано	Муниципальный контракт от 04.04.2025 № 07/25-МК на выполнение работ: «замеры грунтов (вертолётный контроль)» с ООО «РОСГЕОПРОЕКТ» на сумму 798 250,00 руб. со сроком исполнения работ с 01.10.2025. по 30.11.2025.	1. Акт о приёме №1 от 28.11.2025 (07/25-МК) - работа выполнена в срок; 2. 1 854,76 рубля - эконоия при проведении закупочной процедуры, потребность использования остатка средств отсутствует.
2.2	Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичности грунтов, геотекстилизация, интрузионный контроль)	3 785 048,16	3 785 048,16	0,00	100,00	Разработано	1. Муниципальный контракт от 12.11.2024 № 48/24-МК с ООО "Мирстройнавышения" на выполнение работ: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований, установка СУ и ТС (по: Ленинградский, д.23, ул. Ленина, д. 10, ул. Ойского, д.35, ул. Московская, д.4, д.6, ул. Тихонова, д.4, д.8)» со сроком исполнения с 12.11.2024 по 20.12.2024 на сумму 2 480 000,00 руб. - работа выполнена 28.12.2024 2. Муниципальный контракт от 26.05.2025 № 14/25-МК с ООО "Мирстройнавышения" на выполнение работ: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований, установка СУ и ТС (ул. Комсомольская, 22; ул. Советская, 17; ул. Тихонова, 8)» со сроком исполнения с 26.05.2025 по 25.06.2025 на сумму 1 305 048,16 руб. - работа выполнена в срок, закрытие - 09.08.2025.	1. Акт приёмки выполненных работ от 28.12.2024 № 1 на сумму 2 480 000,00 руб. (установка СУ и ТС по г. Мирному) - работа выполнена (сумма по контракту прошла в январе 2025); 2. Доп 1 от 23.06.2025 на сумму 1 305 048,16 руб. (установка СУ и ТС по г. Мирному) - работа выполнена.

2.3	Инструментальный контроль	2 475 106,17	1 902 469,00	572 637,17	76,86	Разработано	1. Муниципальный контракт от 16.12.2024 № 61/24-МК на сумму 704 469,00 руб с ООО «Энтерга» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, д. 7 срок исполнения с 16.12.2024 по 31.03.2025 - работы выполнены в срок; 2. Договор от 01.04.2025 № 14/25-Д на сумму 599 000,00 руб с ООО «Энтерга» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Советская 19 срок исполнения с 18.04.2025 по 25.04.2025 - работы выполнены в срок; 3. Муниципальный контракт от 18.04.2025 № 11/25-МК на сумму 599 000,00 руб с ООО «Энтерга» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Советская 19 срок исполнения с 18.04.2025 по 25.04.2025 - работы выполнены в срок;	1. ДАП от 01.04.2025 № 137 на сумму 704 469,00 руб. (инструментальный контроль МКД № 7 по ул. Ленина) - работа выполнена в срок; 2. Счет от 10.04.2025 № 153 на сумму 599 000,00 руб. (инструментальный контроль МКД № 23 по пр. Ленинградский) - работа выполнена в срок; 3. ДАП от 05.05.2025 № 231 на сумму 599 000,00 руб. (инструментальный контроль МКД № 19 по ул. Советской) - работа выполнена в срок; 4. Остаток в сумме 572 637,17 руб. не использованный остаток средств, ввиду повышения стоимости работ у подрядчика и в итоге нехватка средств, на инструментальный контроль ул. Октябрьского, 23.
3	Аварийно-восстановительные работы	5 589 122,64	3 067 076,87	2 522 045,77	54,88		1. Договор от 07.06.2025 № 21/25-Д на сумму 512 005,36 руб с ИП Аргутинян Э.Ш. на проведение работ «Аварийно – восстановительные работы в квартире № 1, расположенной по адресу: ул. Ручейная, д. 54» срок исполнения с 07.06.2025 по 15.06.2025 - работы выполнены в срок; 2. Договор от 27.05.2025 № 27/25-Д на сумму 512 479,39 руб с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: «АВР. Усиление фундаментных конструкций в МКД № 42.А по проспекту Ленинградскому» срок исполнения с 27.05.2025 по 24.06.2025 - работы выполнены в срок; 3. Договор от 14.08.2025 № 52/25-Д на сумму 99 099,41 руб с ООО «Евроком-М» на выполнение работ: «Аварийно – восстановительные работы в помещении, находящемся в муниципальной собственности. Замена оконных блоков в кв. № 17 по ул. 40 лет Октября, МКД № 36 корп. Б» срок исполнения с 14.08.2025 по 24.08.2025 - работы выполнены в срок; 4. Договор от 27.11.2025 № 95/25-Д на сумму 588 000,00 руб с ООО «Энтерга» на выполнение работ: «Проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации МКД каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 корп. А» срок исполнения с 27.11.2025 по 18.12.2025 - работы выполнены в срок; 5. Договор от 26.11.2025 № 87/25-Д на сумму 1 291 766,40 руб с ООО «АИРОС-Спецбурение» на выполнение работ: «Инженерно-геологические изыскания на территории многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 корп. А» срок исполнения с 26.11.2025 через 35 календарных дней с момента заключения договора - работы выполнены в срок; 6. Договор от 26.12.2025 № 109/25-МК на сумму 63 776,31 руб с Ефимовым В.А. (самозанятый) «Аварийно – восстановительные работы по изготовлению и монтажу косячки (люка) на смотровых колодцах п. Газовик» срок исполнения с 26.12.2025 по 29.12.2025 - работы выполнены в срок; 7. Договор от 15.12.2025 № 100/25-Д на сумму 2 476 000,00 руб с ООО «Мирспонзаксания» на выполнение работ: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований, Установка ТС и СОУ по адресу: ул. Ленина, д. 41» срок исполнения с 15.12.2025 по 24.12.2025 - работы выполнены в срок.	1. Счет от 28.05.2025 № 74 на сумму 512 005,36 руб. (АВР. Ручейная, 54-1) - работа выполнена в срок; 2. Счет от 09.06.2025 № 208 на сумму 512 479,39 руб. (АВР. Пр-кт Ленинградский, 42 «А») - работа выполнена в срок; 3. Счет от 28.05.2025 № 7 на сумму 99 099,41 руб. (АВР. ул. 40 лет Октября, 36Б-17) - работа выполнена в срок; 4. Счет от 17.12.2025 № 788 на сумму 588 000,00 руб. (инструментальный контроль ул. Ленина 41 «А») - работа выполнена в срок; 5. Счет от 23.12.2025 № 600-000038 на сумму 1 291 766,40 руб. (Инженерные изыскания ул. Ленина 41 «А») - работа выполнена в срок; 6. Счет от 29.12.2025 № 2 на сумму 63 776,31 руб. (АВР по изготовлению и монтажу косячки (люка) на смотровых колодцах п. Газовик) - работы выполнены в срок; 7. Остаток средств на сумму 2 522 045,77 руб., на изн: 7.1. На сумму 46 045,77 руб. - неиспользованный остаток средств; 7.2. На сумму 2 476 000,00 руб. - кредиторская задолженность за выполнение работ по установке ТС, шт. и СОУ -14 шт. по ул. Ленина 41 «А». Работы выполнены 30.12.2025. Оплата - январь 2026 года. (Счет от 30.12.2025 № 32 на сумму 2 476 000,00 руб.)
4	Устройство откосных пандусов	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00		1. Договор от 04.09.2025 № 59/25-Д на сумму 22 500,00 руб с ООО «УралПолиэтикин» на поставку товара (гравия/упаковки подблочки) - товар поставлен в срок	1. УПД с/ф № 418 от 19.09.2025 на сумму 22 500,00 руб. (поставка товара «гравия/упаковки подблочки») - товар поставлен в срок
	Проектирование и установка подвешенных пандусов для маломобильных групп населения	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00			

Директор МКУ "УЖКХ" ГП "Города Мирный"

Начальник ОКРис МКУ "УЖКХ" ГП "Города Мирный"


30.01.2026

Тел: 8 (41136) 42-002

С.Е. Дворовкин

«Утверждаю»:

Координатор Программы
1-й Заместитель Главы Администрации
по ЖКХ, имущественным и земельным
отношениям

 И.А. Видман
от 30.01 2026 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы ГП «Город Мирный»
МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы
за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

При плане 13 670 026,97 руб., кассовое исполнение составило 10 573 489,27 руб.,
отклонение составило 3 096 537,70 руб.

1. По разделу «Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД» запланированы средства в размере 1 000 000,00 руб., исполнение составило 1 000 000,00 руб., отклонение составило 0,00 руб., в том числе:

1.1. По статье: «Поддержание надлежащего технического состояния МКД (в том числе МКД признанных аварийными)» запланированы средства, в размере 1 000 000,00 руб., исполнение составило 1 000 000,00 руб., отклонение составило 0,00 руб.

- Заключено Соглашение 1-НС/2025 от 10.11.2025 с ООО "УК Городской сервис" на поддержание надлежащего технического состояния МКД по ул. 40 лет Октября, 43 на сумму 445 323,44 руб. (ремонт фундаментных конструкций) срок выполнения с 10.11.2025 по 31.12.2025 г. Работы выполнены в срок;

- Заключено Соглашение 2-НС/2025 от 10.11.2025 с ООО "УК Городской сервис" на поддержание надлежащего технического состояния МКД по ул. 40 лет Октября, 32 "А" (ремонт подцокольного ограждения) на сумму 173 960,70 руб. срок выполнения с 10.11.2025 по 31.12.2025 г. Работы выполнены в срок;

- Заключено Соглашение 3-НС/2025 от 10.11.2025 с ООО "УК Городской сервис" на поддержание надлежащего технического состояния МКД по ул. 40 лет Октября, 34 "А" (ремонт подцокольного ограждения) на сумму 380 715,86 руб. срок выполнения с 10.11.2025 по 31.12.2025 г. Работы выполнены в срок.

2. По разделу: «Улучшение эксплуатационных характеристик МКД с обеспечением сохранности строительных конструктивов (мерзлотный надзор)» запланированы средства в размере 7 058 404,33 руб., исполнение составило 6 483 912,40 руб., отклонение составило 574 491,93 руб., в том числе:

2.1 По статье: «Замеры грунтов (мерзлотный контроль)» запланировано средств, в размере 798 250,00 руб., исполнение составило 796 395,24 руб., отклонение составило 1 854,76 руб.

Заключен муниципальный контракт от 04.04.2025 № 07/25-МК на выполнение работ: «Замеры грунтов (мерзлотный контроль)» с ООО «РОСГЕОПРОЕКТ» на сумму 798 250,00 руб. со сроком исполнения работ с 01.10.2025. по 30.11.2025. Работы выполнены в срок. Оплата произведена по факту исполнения в срок, в фактическом объеме до максимального значения цены контракта и составила 796 395,24 руб. Остаток средств на сумму 1 854,76 рублей – экономия при проведении закупочной процедуры, потребность использования остатка средств отсутствует.

2.2 По статье: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов

оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов, георадиолокация, инструментальный контроль)» запланировано средств, в размере 3 785 048,16 руб., исполнение составило 3 785 048,16 руб., отклонение составило 0,00 руб.

1. Муниципальный контракт от 12.11.2024 № 48/24-МК с ООО "Мирстройизыскания" на выполнение работ: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СОУ и ТС (пр. Ленинградский, д. 23, ул. Ленина, д. 10, ул. Ойунского, д. 36, ул. Московская, д. 4, д. 6, ул. Тихонова, д. 4, д. 8)» со сроком исполнения с 12.11.2024 по 20.12.2024 на сумму 2 480 000,00 руб. - работа выполнена 28.12.2024 (оплата по контракту прошла в январе 2025).

2. Муниципальный контракт от 26.05.2025 № 14/25-МК с ООО "Мирстройизыскания" на выполнение работ: «Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований. Установка СОУ и ТС (ул. Комсомольская, 22; ул. Советская, 17; ул. Тихонова, 8)» со сроком исполнения с 26.05.2025 по 25.06.2025 на сумму 1 305 048,16 руб. - работа выполнена в срок.

2.3 По статье: «Инструментальный контроль» запланировано средств, в размере 2 475 106,17 руб., исполнение составило 1 902 469,00 руб., отклонение составило 572 637,17 руб.

1. Муниципальный контракт от 16.12.2024 № 61/24-МК на сумму 704 469,00 руб. с ООО «Энгерта» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, д. 7 срок исполнения с 16.12.2024 по 31.03.2025 - работы выполнены в срок.

2. Договор от 01.04.2025 № 14/25-Д на сумму 599 000,00 руб. с ООО «Энгерта» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, пр. Ленинградский, 23 срок исполнения с 01.04.2025 по 10.04.2025 - работы выполнены в срок.

3. Муниципальный контракт от 18.04.2025 № 11/25-МК на сумму 599 000,00 руб. с ООО «Энгерта» на проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Советская 19 срок исполнения с 18.04.2025 по 25.04.2025 - работы выполнены в срок.

4. Остаток на сумму 572 637,17 руб. не использованные средства, ввиду повышения стоимости работ у подрядчика, недостаточность средств на проведение инструментального контроля ул. Ойунского, 23

3. По статье: «Аварийно – восстановительные работы» запланированы средства в размере 5 589 122,64 руб., исполнение составило 3 067 076,87 руб., отклонение составило 2 522 045,77 руб.

1. Договор от 07.05.2025 № 21/25-Д на сумму 512 005,36 руб. с ИП Арустамян Э.Ш. на проведение работ: «Аварийно – восстановительные работы в квартире № 1, расположенной по адресу: ул. Ручейная, д. 54» срок исполнения с 07.05.2025 по 15.06.2025 - работы выполнены в срок.

2. Договор от 27.05.2025 № 27/25-Д на сумму 512 479,39 руб. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: «АВР. Усиление фундаментных конструкций в МКД № 42 А по проспекту Ленинградскому» срок исполнения с 27.05.2025 по 24.06.2025 - работы выполнены в срок.

3. Договор от 14.08.2025 № 52/25-Д на сумму 99 099,41 руб. с ООО "Евроокно-М" на выполнение работ: «Аварийно – восстановительные работы в помещении, находящемся в муниципальной собственности. Замена оконных блоков в кв. № 17 по ул. 40 лет Октября, МКД № 36 корп. Б» срок исполнения с 14.08.2025 по 24.08.2025 - работы выполнены в срок.

4. Договор от 27.11.2025 № 95/25-Д на сумму 588 000,00 руб. с ООО "Энгерта" на выполнение работ: «Проведение инструментального обследования технического состояния конструкций и условий эксплуатации МКД каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 корп. А» срок исполнения с 27.11.2025 по 18.12.2025 - работы выполнены в срок.

5. Договор от 26.11.2025 № 87/25-Д на сумму 1 291 766,40 руб. с ООО "АЛРОСА-Спецбурение" на выполнение работ: «Инженерно-геологические изыскания на территории многоквартирного жилого дома каменного исполнения, по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 корп. А» срок исполнения с 26.11.2025 через 35 календарных дней с момента заключения договора - работы выполнены в срок.

6. Договор от 26.12.2025 № 109/25-МК на сумму 63 726,31 руб. с Ефимовым В.А. (самозанятый) "Аварийно – восстановительные работы по изготовлению и монтажу крышек (люков) на смотровых колодцах п. Газовик" срок исполнения с 26.12.2025 по 29.12.2025 - работы выполнены в срок.

7. Остаток средств на сумму 2 522 045,77 руб., из них:

7.1. На сумму 46 045,77 руб. - неиспользованный остаток средств;

7.2. На сумму 2 476 000,00 руб. - кредиторская задолженность по договору от 15.12.2025 № 100/25-Д на выполнение работ по установке ТС-2 шт. и СОУ -14 шт. по ул. Ленина 41 "А" срок исполнения с 15.12.2025 по 24.12.2025 - работы выполнены в срок. Оплата по контракту прошла в январе 2026 года.

4. По статье: «Устройство откидных пандусов» запланированы средства в размере 22 500,00 руб., исполнение составило 22 500,00 руб., отклонение составило 0,00 руб.

1. Договор от 04.09.2025 № 59/25-Д на сумму 22 500,00 руб. с ООО "УралПодъемник" на поставку товара (пульт управления подъемником). Товар поставлен в срок.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

№ п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 17.01.2025 № 130	О внесении изменений в постановление городской Администрации от 14.07.2022 № 861 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы».
2	Постановление городской Администрации от 21.04.2025 № 711	О внесении изменений в постановление городской Администрации от 14.07.2022 № 861 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы».
3	Постановление городской Администрации от 12.08.2025 № 1424	О внесении изменений в постановление городской Администрации от 14.07.2022 № 861 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы».
4	Постановление городской Администрации от	О внесении изменений в постановление городской Администрации от 14.07.2022 № 861 «Об утверждении

	30.09.2025 № 1800	муниципальной программы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы».
5	Постановление городской Администрации от 13.11.2025 № 2100	О внесении изменений в постановление городской Администрации от 14.07.2022 № 861 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы».
6	Постановление городской Администрации от 28.11.2025 № 2265	О внесении изменений в постановление городской Администрации от 14.07.2022 № 861 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы».

**Директор МКУ «УЖКХ»
ГП «Город Мирный»**

**Начальник ОКРиС МКУ «УЖКХ»
ГП «Город Мирный»**

30.01.2026
Тел. 42-002


Р.В. Хуштов


С.Е. Дворядкин

«Утверждаю»

Координатор Программы

1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,

имущественным и земельным отношениям

И.А. Видман

2026г.

Оценка эффективности муниципальной Программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2023-2028 годы
за 2025 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Обоснование отклонения
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Оценка степени выполнения показателей программы.						
1	Задача 1: Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:					
	Целевой индикатор 2: Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (термометрические скважины, стабилизаторы пластичномерзлых грунтов, георадиолокация)	ед.	8	24	3,0	ул. Комсомольская, дом № 22- НФ 15 м. (4 шт.), ТС 12 м. – 2 шт.; ул. Советская, дом № 17 – ТС 12 м. (1 шт.); ул. Тихонова, дом № 8 – ТС 12 м. (1 шт); ул. Ленина, дом № 41 "А" Ленина НФ 15м. - (14 шт.), ТС 12 м. - 2 шт.
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.						
2	Освоение бюджетных средств	руб.	13 670 026,97	10 573 489,27	0,8	
3	Оценка эффективности реализации Программы				1,9	Выделены доп. средства в виду острой необходимости выполнения мероприятий, направленных на восстановление грунтов оснований МКД № 41 "А" Ленина, в декабре 2025.

Руководитель структурного подразделения (учреждения): Директор МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Р.В. Хуштов

Исполнитель: Начальник ОКРиС МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

С.Е. Дворякин

Тел: 8 (411)36 42-002
30.01.2026

УТВЕРЖАЮ:

Координатор Программы
Л.В. Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
мunicipальным и земельным отношениям

И.В. Вадим

30.01.2026

Исполнение программы мероприятий муниципальной программы ГП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)

"Капитальный ремонт объектов имущества многоквартирных домов" на 2023-2028 годы

за 2025 год

в руб.

Номер проекта	Наименование проекта (раздел, объект, мероприятие)	План										Исполнение										Отчетность									
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
	Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	13 670 026,97	0,00	0,00	0,00	13 670 026,97	0,00	10 573 489,27	0,00	0,00	0,00	10 573 489,27	0,00	3 096 537,70	0,00	0,00	0,00	3 096 537,70	0,00												
	2025	13 670 026,97	0,00	0,00	0,00	13 670 026,97	0,00	10 573 489,27	0,00	0,00	0,00	10 573 489,27	0,00	3 096 537,70	0,00	0,00	0,00	3 096 537,70	0,00												
1.	Подписание платежного поручения (составление МКА) (в том числе МКД, правление аварийного)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.	Заверш (проток (первоначальный контроль))	798 250,00	0,00	0,00	0,00	798 250,00	0,00	796 395,24	0,00	0,00	0,00	796 395,24	0,00	1 854,76	0,00	0,00	0,00	1 854,76	0,00												
	2025	798 250,00	0,00	0,00	0,00	798 250,00	0,00	796 395,24	0,00	0,00	0,00	796 395,24	0,00	1 854,76	0,00	0,00	0,00	1 854,76	0,00												
3.	Мероприятия, направленные на восстановление (проток основной (групповые) санузлы, санузлы групп (платформенный проток), (реконструкция, модернизация контроль))	3 785 048,16	0,00	0,00	0,00	3 785 048,16	0,00	3 785 048,16	0,00	0,00	0,00	3 785 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2025	3 785 048,16	0,00	0,00	0,00	3 785 048,16	0,00	3 785 048,16	0,00	0,00	0,00	3 785 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.	Информационный контроль	2 475 106,17	0,00	0,00	0,00	2 475 106,17	0,00	1 902 469,00	0,00	0,00	0,00	1 902 469,00	0,00	572 637,17	0,00	0,00	0,00	572 637,17	0,00												
	2025	2 475 106,17	0,00	0,00	0,00	2 475 106,17	0,00	1 902 469,00	0,00	0,00	0,00	1 902 469,00	0,00	572 637,17	0,00	0,00	0,00	572 637,17	0,00												
5.	Аварийно-восстановительные работы	5 589 122,64	0,00	0,00	0,00	5 589 122,64	0,00	3 067 076,87	0,00	0,00	0,00	3 067 076,87	0,00	2 522 045,77	0,00	0,00	0,00	2 522 045,77	0,00												
	2025	5 589 122,64	0,00	0,00	0,00	5 589 122,64	0,00	3 067 076,87	0,00	0,00	0,00	3 067 076,87	0,00	2 522 045,77	0,00	0,00	0,00	2 522 045,77	0,00												
6.	Устройство откосов пандусов в многоквартирных домах	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2025	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Директор МКУ "УАЖС" ГП "Город Мирный"

П.В. Хуторов

Начальник ОНБС МКУ "УАЖС" ГП "Город Мирный"

С.Е. Давыдов

30.01.2026 г.

Лист 420-02

30.01.2026