

«Утверждено»
 Координатор программы
 Г-Ян Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
 общественным и земельным отношениям

И.А. Видман
 "30.01.2026 г.

Отчет об исполнении программы
 ПП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
 "Формирование современной городской среды на территории ПП "Город Мирный" на 2018-2027 годы
 на 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	План (руб.)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Текущее задание	Контракт/договор	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9
1	ВСЕГО:	182 899 667,49	175 673 589,98	7 226 077,51	96,05%			
I.	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	39 361 179,53	32 035 102,02	7 226 077,51	81,59%	Работано	<p>Контракт №1575-МК от 26.05.2025 с ООО ПС "Кристалл" на выполнение работ. Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Амосова, д. 98/1, Амосова, д. 98/2, Солдатова, д. 2/1 (2-й этаж). Срок выполнения работ: 1 этап – с момента заключения муниципального контракта по 20.08.2025, 2 этап – с 21.08.2025 по 30.09.2025 г. ЦК: 27 889 110,02 руб. Реставрация контракта на сумму 2 202 374,37 руб. по соглашению сторон. Работы выполнены.</p> <p>Контракт №46735-МК от 07.10.2025 г. ООО "Светлый сад" "Кристалл" на выполнение "Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Амосова, д. 98/1, Амосова, д. 98/2, Солдатова, д. 2/1 (2-й этаж)". Срок выполнения работ: по 31.10.2025 г. ЦК: 2 202 374,37 руб. Работы выполнены.</p>	
1.1	Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий	27 889 110,02	27 889 110,02	0,00	100,00%	Работано		
1.2	Благоустройство общественных пространств	11 372 069,51	4 145 992,00	7 226 077,51	36,46%		<p>Договор №87/22-Д от 29.11.2022 с ООО "Ковриг Девэлп Архитечтур" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсной отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств) ЦД: 6001000,00 руб. (ул. Амосова, д. 98/1, д. 98/2 и Солдатова, д. 2/1 - 23.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "ЦПС(Ф) по подбору земельного в строительство" (СМР-82 883,25 тыс. руб.), ул. Амосова, д. 100 - в работе). Сумма оплаты по договору составляет 215 610,00 руб. Работы выполнены.</p> <p>Договор №88/22-Д от 30.11.2022 с ИП П.Григорьев В.И. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсной отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. (ул. Кузьмина, д.1 - в работе; ул. Тополева, д. 14 - в работе; ул. Обухово, д. 21 - 02.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "ЦПС(Ф) по подбору земельного в строительство" (СМР 63 377,56 тыс. руб.). Сумма оплаты по договору составляет 215 610,00 руб. Работы выполнены.</p> <p>Контракт №0925-МК от 07.04.2025 г. с ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» на выполнение работ: "Работа конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа". Срок исполнения работ: 1 этап: с момента заключения муниципального контракта по 30.04.2025, 2 этап: с 01.05.2025 по 23.05.2025. ЦК: 3 000 000,00 руб. Работы выполнены.</p> <p>Договор №30-Д от 18.12.2025 г. с ИП Алексеева И.Д. на оказание услуг (сопровождение проекта по (средства 30 000,00 руб.) Подрядной организацией предоставляются штрафные санкции. Работы ведутся.</p>	<p>Средства в размере 768 780,00 руб., образовались после оплаты договора и будут возвращены в бюджет города. Средства в размере 490 000,00 руб. будут возвращены в 2026 году, для оплаты договора.</p>
1.2.1.	Выполнение ПБР	4 900 000,00	3 641 220,00	1 258 780,00	74,31%			

									Средства в размере 5 967 297,51 руб. будут возмещены в 2026 г.
Работы	Договор №108025-Л от 26.12.2025 г. с ООО "РестройПроект" на выполнение работ: "Проведение работ по кураторскому проекту-сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный» (напр. № 31725) (Сметная документация, Сметы-присл с планом трассы, Ведомости работ)». Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2025. ЦД: 600 000,00 руб. (предельная 180 000,00 руб.) Подрядной организацией предоставляются штрафные санкции.	Работы ведутся.							
Работы	Договор №07725-Л от 10.02.2025 г. с ООО "Метанойл Проект" на кураторскую проектно-сметную документацию ст. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на речке Ирбейск в районе мкр. Заречный (Административное здание). Срок исполнения работ: 40 к.д. с момента заключения договора. ЦД: 395 380,00 руб.	Работы выполнены.							
Не требуется	Договор №14-4-608025 от 29.12.2025 г. с ГАУ "Республиканский Центр РС (Я) по повышению в строительстве" на выполнение работ по проекту сметной стоимости проекта: Корректировка проектно-сметной документации г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на речке Ирбейск в районе мкр. Заречный (Административное здание). Срок исполнения работ: не более 30 рабочих дней с даты подтверждения оплаты. ЦД: 109 392,00 руб. (100% предельная)	Работы ведутся.	7,80%	5 967 297,51	504 772,00	6 472 069,51			
Работы	1. МК №02МК/25 от 07.07.2025 с ИП Зурбанин О.Г. на сумму 35 913 813,17 руб. (расширение на сумму 1 674 904,06 руб.), договор на авторский надзор №02/25 от 01.08.2025 на сумму 71 827,62 руб. (расширение на сумму 3 349 80 руб.) Срок оказания услуг/выполнения работ 01.10.2025 г., срок исполнения 13.11.2025. Принята и оплачена работа по МК на сумму 34 238 909,11 рублей, по авторскому надзору оплата пришла на сумму 68 477,82 руб. На остаток средств 1 678 253,86 руб. направлено письмо в АК "АЛРОСА" (ПАО) о заключении доп. соглашения.	Работы ведутся.							
Работы	2. МК №03МК/25 от 12.09.2025 с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на сумму 4 078 204,26 руб., срок исполнения 13.11.2025. Работы приняты 24.10.2025, массовое исполнение 100%.	Работы ведутся.							
Работы	3. Договор №03/25 от 19.09.2025 с ИП Зурбанин О.Г. на сумму 100 042,89 руб., срок выполнения работ 30.10.2025. Работы приняты 30.10.2025, массовое исполнение 100%.	Работы ведутся.							
Работы	ИП Зурбанин О.Г. от 17.01.2025 МК № 01МК/25 на сумму 96 645 252,49 руб., с учетом расширения, срок выполнения работ по 01.10.2025; МК исполнен согласно графику работ и этапности (всего 9 этапов)	Работы ведутся.							
Работы	ООО МетанойлПроект от 13.02.2025 договор №01/25 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на сумму 193 290,50 руб с учетом расширения, срок оказания услуг по 01.10.2025 г., договор исполнен	Работы ведутся.							
Работы	ИП Зурбанин О.Г. от 12.12.2025 МАК/05МК/25 - натурное освещение на сумму 2 403 146,73 руб., срок выполнения работ: 31.12.2025, этап принятый выполненных работ	Работы ведутся.							
Работы	ООО МетанойлПроект от 19.12.2025 №08/25 - авторский надзор на сумму 4 806,29 руб., оплата после приема выполненных работ по МК/05МК/25	Работы ведутся.		0,00	142 873 432,55	142 873 432,55	142 873 432,55	100,00%	
Работы	ИП Ермолин Р.В от 21.11.2025 № 05/25 на поставку стальных навигационных знаков на сумму 505 151,00 руб., срок поставки 31.12.2025, товар поставлен и принят, логистический срок оплаты - январь 2026 г.	Работы ведутся.							
Работы	ИП Зурбанин О.Г. от 25.11.2025 №06/25 на поставку светодиодных «Волнух» на сумму 594 703,20 рублей, срок поставки до 30.12.2025, массовое исполнение 100%	Работы ведутся.							
Работы	ИП Орленко С.Н. от 01.12.2025 №07/25 на поставку Ури «Лорекс» на сумму 576 525,50 рублей; срок поставки до 29.12.2025, массовое исполнение 100%	Работы ведутся.							
Работы	ООО АВТОЛАЙФ от 12.12.2025 №09/25 на поставку песка (строительного) для вертикальной планировки на сумму 586 693,50 рублей; срок поставки 29.12.2025, массовое исполнение 100%	Работы ведутся.							
Работы	ИП Зурбанин О.Г. от 12.12.2025 №10/25 на поставку светодиодных светильников на сумму 600 000,00 рублей; срок поставки 29.12.2025, массовое исполнение 100%	Работы ведутся.							
Работы	ООО МИРСТРОЙВЕСТ от 12.12.2025 №11/25 на поставку песка (строительного) для вертикальной планировки на сумму 599 974,70 рублей; срок поставки 29.12.2025, массовое исполнение 100%.	Работы ведутся.							
Работы	Срочно: В 2025 году за счет средств 2024 года заключены: МК №04МК/25 от 06.10.2025 с ИП Зурбанин О.Г. на сумму 14 280 792,68 руб., срок выполнения работ 30.10.2025. Работы выполнены и приняты. Массовое исполнение 100%. Договор №04/25 от 10.10.2025 с ООО "МетанойлПроект" на сумму 28 561,38 руб. на авторский надзор. Массовое исполнение 100%.	Работы ведутся.							
2.	Поддержка строительства и инст. массового отдыха населения			0,00	765 055,41	765 055,41	765 055,41	100,00%	

1.2.2. Благоустройство общественных пространств

2.1.	Устройство площадки с укладкой бордюров и ограждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.2.	Выполнение ПНР	765 055,41	765 055,41	0,00	0,00	0,00%	Контракт №7523-МК от 08.12.2023 с ООО "МЕЛАНХОМ ПРОЕКТ" на Работы проектно-сметной документацией на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки. мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: "Жизнь отдала на Р. Ирсак"). Срок исполнения: 1 этап по 25.12.2023, 2 этап 01.01.2024 по 01.04.2024 г. ИК: 1 092 936,30 руб. (2023 г. - 327 880,89 руб.; 2023 - 765 055,51 руб.). Работы выполнены.	
2.1.	Прочие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Директор

Начальник ПРО

Дата: 30.01.2026 г.
Тел: (411-36) 4-61-60

 Р.В. Хутуров

 С.С. Смоликова

«Утверждаю»
Координатор Программы
1-й Зам Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным
отношениям
И.А. Видман

(должность, фамилия И.О.)

(подпись)

от « 30 » 01 2026 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП "ГОРОД МИРНЫЙ" МР «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГП
"ГОРОД МИРНЫЙ" НА 2018-2027 ГОДЫ
за 2025 год

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2025 год 182 899 667,49 рубля.
Кассовое исполнение за 2025 г. составило – 175 673 589,98 рублей.*

По мероприятию «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» запланировано 182 134 612,08 руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев составило 174 908 534,57 руб., а именно:

по статье «Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий» запланировано 27 889 110,02 руб. Кассовое исполнение составило 27 889 110,02 руб.:

- Контракт №15/25-МК от 26.05.2025 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: Благоустройство придомовой территории по адресу ул. Аммосова д. 98/1, Аммосова д.98/2, Солдатова д. 2/1 (2-й этап). Срок исполнения работ: 1 этап – с момента заключения муниципального контракта по 20.08.2025; 2 этап – с 21.08.2025 по 30.09.2025 г. ЦК: 27 889 110,02 руб. Расторжение контракта по соглашению сторон 2 202 374,37 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №46/25-МК от 07.10.2025 г. ООО Цветочный салон "Кристина" на выполнение "Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Аммосова д. 98/1, Аммосова д.98/2, Солдатова д. 2/1 (2-й этап)". Срок выполнения работ: по 31.10.2025 г. ЦК: 2 202 374,37 руб.

Работы выполнены.

по статье «Благоустройство общественных пространств» запланировано 154 245 502,06 руб. Кассовое исполнение составило 147 019 424,55 руб., в том числе:

«Выполнение ПИР» запланировано 4 900 000,00 руб. Кассовое исполнение составило 3 641 220,00 руб. Заключены следующие договоры:

- Договор №87/22-Д от 29.11.2022 с ООО "Конкрит Джангл Архитектура" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению

в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. Разработка ПСД по следующим адресам:

- ул. Аммосова, д. 98/1, д. 98/2 и Солдатова, д.2/1 - 23.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "РЦ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" (СМР 82 883,25 тыс. руб.);

- ул. Аммосова, д. 100 – СМР 80 759,18 тыс. руб. (ПЗ №14-С-1-0278-25).

Работы выполнены. (оплачено 215 610,00 руб.).

• Договор №88/22-Д от 30.11.2022 с ИП Герасименко В.И. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. Разработка ПСД по следующим адресам:

- ул. Кузьмина, д.1 – СМР 20 027,92 тыс. руб. (ПЗ №14-С-1-0288-25);

- ул. Тихонова, д. 14 - СМР 34 122,50 тыс. руб. (ПЗ №14-С-1-0295-25)

- ул. Ойунского, д. 21 - 02.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "РЦ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" (СМР 63 377,56 руб.).

Работы выполнены. (оплачено 215 610,00 руб.).

• Контракт №09/25-МК от 07.04.2025 г. с ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» на выполнение работ: "Разработка конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа". Срок исполнения работ: 1 этап: с момента заключения муниципального контракта по 30.04.2025. 2 этап: с 01.05.2025 по 23.05.2025. ЦК: 3 000 000,00 руб.

Работы выполнены.

по статье «**Благоустройство общественных пространств**» запланировано 149 345 502,06 руб. Кассовое исполнение составило 143 378 204,55 руб.

Заключены следующие контракты/договоры:

• Договор №07/25-Д от 10.02.2025 г. с ООО "Меганом Проект" на корректировку проектно-сметной документации «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в районе мкр. Заречный» (Административное здание). Срок исполнения работ: 40 к.д. с момента заключения договора. ЦД: 395 380,00 руб.

Работы выполнены.

• Договор №14-1-608/25 от 29.12.2025 г. с ГАУ "Региональный Центр РС (Я) по ценообразованию в строительстве" на выполнение работ по проверки сметной стоимости проекта: Корректировка проектно-сметной документации "г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в районе мкр. Заречный (Административное здание). Срок выполнения работ: не более 30 рабочих дней с даты подтверждения оплаты. ЦД: 109 392,00 руб. (100% предоплата)

Работы ведутся.

Между городской Администрацией и МАУ «УСКИМП» ГП "Город Мирный заключено соглашение от 13.06.2024 г. № 20-2024-084636 о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района республики Саха (Якутия) муниципального автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Благоустройство городского парка) на сумму 153 045 608,58 руб. (в рамках заключенного соглашения переведены средства в МАУ «УСКИМП» в размере 102 709 543,91 руб.

• МК №02МК/25 от 07.07.2025 с ИП Зуребиани О.Г. на сумму 35 913 813,17 руб. (расторжение на сумму 1 674 904,06 руб.), договор на авторский надзор № 02/25 от 01.08.2025 на сумму 71 827,62 руб. (расторжение на сумму 3 349,80 руб.).

Срок оказания услуг/выполнения работ 01.10.2025 г., срок исполнения 13.11.2025.

Приняты и оплачены работы по МК на сумму 34 238 909,11 рублей, по авторскому надзору оплата прошла на сумму 68 477,82 рубля,

На остаток средств 1 678 253,86 руб. направлено письмо в АК "АЛРОСА" (ПАО) о заключении доп. соглашения.

- МК №03МК/25 от 12.09.2025 с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на сумму 4 078 204,96 руб., срок исполнения 13.11.2025. Работы приняты 24.10.2025, кассовое исполнение 100 %.
- Договор №03/25 от 19.09.2025 с ИП Зуребиани О.Г. на сумму 100 042,89 руб., срок выполнения работ 30.10.2025. Работы приняты 30.10.2025, кассовое исполнение 100%.
- ИП Зуребиани О.Г. от 17.01.2025 МК № 01МК/25 на сумму 96 645 252,49 руб. ,с учетом расторжения, срок выполнения работ по 01.10.2025, МК исполнен согласно графику работ и этапности (всего 9 этапов)
- ООО МеганомПроект от 13.02.2025 договор №01/25 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на сумму 193 290,50 руб. с учетом расторжения, срок оказания услуг по 01.10.2025 г., договор исполнен.
- ИП Зуребиани О.Г. от 12.12.2025 №МК05МК/25 - наружное освещение на сумму 2 403 146,73 руб., срок выполнения работ 31.12.2025, идёт приемка выполненных работ
- ООО МеганомПроект от 19.12.2025 №08/25 - авторский надзор на сумму 4 806,29 руб., оплата после приема выполненных работ по МК05МК/25
- ИП Ермохин Р.В.от 21.11.2025 № 05/25 на поставку столбов навигации на сумму 505 151,00 руб., срок поставки 31.12.2025, товар поставлен и принят, планируемый срок оплаты - январь 2026 год
- ИП Зуребиани О.Г. от 25.11.2025 № 06/25 на поставку велопарковок «Воздух» на сумму 594 703,20 рублей, срок поставки до 30.12.2025, кассовое исполнение 100%
- ИП Гордиенко С.Н. от 01.12.2025 № 07/25 на поставку урн «Цюрих» на сумму 576 525,50 рублей; срок поставки до 29.12.2025, кассовое исполнение 100%
- ООО АВТОЛАЙФ от 12.12.2025 №09/25 на поставку песка (строительного) для вертикальной планировки на сумму 586 693,50 рублей, срок поставки 29.12.2025, кассовое исполнение 100%
- ИП Зуребиани О.Г. от 12.12.2025 №10/25 на поставку светодиодных светильников на сумму 600 000,00 рублей, срок поставки 29.12.2025, кассовое исполнение 100%
- ООО МИРСТРОЙИНВЕСТ от 12.12.2025 №11/25 на поставку щебня (строительного) для вертикальной планировки на сумму 599 974,70 рублей, срок поставки 29.12.2025, кассовое исполнение 100%.

Справочно: В 2025 году за счет средств 2024 года заключены:

МК №04МК/25 от 06.10.2025 с ИП Зуребиани О.Г. на сумму 14 280 792,68 руб., срок выполнения работ 30.10.2025. Работы выполнены и приняты. Кассовое исполнение 100%.

Договор №04/25 от 10.10.2025 с ООО "МеганомПроект" на сумму 28 561,58 руб. на авторский надзор. Кассовое исполнение 100%.

по статье «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения» запланировано 765 055,41 руб. Кассовое исполнение составило 765 055,41 руб., в том числе:

«Выполнение ПИР» запланировано 765 055,41 руб. Кассовое исполнение составило 765 055,41 руб. Заключены следующие контракты:

- Контракт №75/23-МК от 08.12.2023 с ООО "МЕГАНОМ ПРОЕКТ" на Разработку проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки. мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: "Зона отдыха на р. Ирелях"). Срок исполнения: 1 этап по 25.12.2023, 2 этап 01.01.2024 по 01.04.2024 г. ЦК: 1 092 936,30 руб. (2023 г. - 327 880,89 руб.; 2024 - 765 055,51 руб.).

Работы выполнены.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 17.01.2024 № 129	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
2	Постановление городской Администрации от 25.04.2025 № 735	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 03.04.2025 № V-34-6 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 №№ V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
3	Постановление городской Администрации от 12.08.2025 № 1426	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
4	Постановление городской Администрации от 30.09.2025 № 1802	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
5	Постановление городской Администрации от 28.11.2025 № 2263	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
6	Постановление городской Администрации от 26.12.2025 № 2495	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

		эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 18.12.2025 № V-46-4 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
--	--	---

Директор МКУ «УЖКХ»

(должность)



(подпись)


Р.В. Хуштов

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Начальник ПРО МКУ «УЖКХ»

(должность)



(подпись)

С.С. Самойлова

(Ф.И.О.)

Утверждаю:
 Координатор программы
 1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
 имущественным и земельным отношениям

И.А. Видман
 2026 г.

Оценка эффективности муниципальной программы
 ГП "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
 "Формирование современной городской среды на территории ГП "Город Мирный" на 2018-2027 годы
 2025 г.

№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	Значение индикатора (показателя)		примечание
			утверждено в программе	достигнуто	
Оценка степени выполнения показателей Программы					
1.	Задача 1: Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий				
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	1	1	Выполнено благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов по адресам: ул. Аммосова, д. 98/1-98/2, ул. Солдатова, д. 2/1 (2 этап)
1.2.	Площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ)	кв. м.	1 744,00	1 744,00	
2.	Задача 2: Обустройство общественного пространства				
2.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	1	1	Выполнено благоустройство общественных пространств: Ботанический сад и Зона отдыха на р. Ирелях, мкр. Заречный
2.2.	Повышение уровня доступности общественных пространств для маломобильных групп населения	шт.	1	1	
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов					
3	Освоение бюджетных средств		182 899 667,49	175 673 589,98	0,96
4	Оценка эффективности реализации Программы				0,99

Директор МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Р.В. Хуштов

С.С. Самойлова

Исполнение программных мероприятий ПП "Город Мировой", Марковского района, Республика Саха (Якутия)
"Финансирование мероприятий городского ПП "Город Мировой" за 2018-2019 год"

№ п/п	Мероприятия программы	План						Факт						Описание фактических значений от плановых					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Всего фактических средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Марковский район"	Бюджет ПП "Город Мировой"	Иные источники	Всего фактических средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Марковский район"	Бюджет ПП "Город Мировой"	Иные источники	Всего фактических средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Марковский район"	Бюджет ПП "Город Мировой"	Иные источники
1	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2015	182 899 667,49	0,00	0,00	35 726 802,64	147 172 864,85	0,00	175 673 589,98	0,00	0,00	35 726 802,64	139 946 787,34	0,00	7 226 077,51	0,00	0,00	0,00	7 226 077,51	0,00
1.	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	182 134 612,08	0,00	0,00	35 000 000,00	147 134 612,08	0,00	174 908 534,57	0,00	0,00	35 000 000,00	139 908 534,57	0,00	7 226 077,51	0,00	0,00	0,00	7 226 077,51	0,00
1.1	Благоустройство индустриальных и приключенческих территорий	182 134 612,08	0,00	0,00	35 000 000,00	147 134 612,08	0,00	174 908 534,57	0,00	0,00	35 000 000,00	139 908 534,57	0,00	7 226 077,51	0,00	0,00	0,00	7 226 077,51	0,00
1.2	Благоустройство общественных пространств	27 889 110,02	0,00	0,00	35 000 000,00	119 245 502,06	0,00	27 889 110,02	0,00	0,00	35 000 000,00	112 019 434,55	0,00	7 226 077,51	0,00	0,00	0,00	7 226 077,51	0,00
1.2.1	Выполнение ПИР	154 245 502,06	0,00	0,00	35 000 000,00	119 245 502,06	0,00	147 019 424,55	0,00	0,00	35 000 000,00	112 019 434,55	0,00	7 226 077,51	0,00	0,00	0,00	7 226 077,51	0,00
1.2.2	Благоустройство общественных пространств	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 641 220,00	0,00	0,00	0,00	3 641 220,00	0,00	1 258 780,00	0,00	0,00	0,00	1 258 780,00	0,00
1.2.3	Организационные мероприятия	149 345 502,06	0,00	0,00	35 000 000,00	114 345 502,06	0,00	143 278 204,55	0,00	0,00	35 000 000,00	108 378 204,55	0,00	5 987 297,51	0,00	0,00	0,00	5 987 297,51	0,00
2.	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 232,77	0,00	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Устройство площадок с уличной мебелью и скамьями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Выполнение ПИР	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 232,77	0,00	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Прочие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнительный директор МУ "УЖНХ" ПП "Город Мировой" П.В. Якутца