


УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Мирного



А.А. ТОНКИХ

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Мирнинского района



А.В. БАСЫРОВ

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

АК "АЛРОСА" (ПАО)



А.П. ДЬЯЧКОВСКИЙ

2023 г.

**План («дорожная карта»)
реализации мероприятий Мастер-плана развития г. Мирного Республики Саха (Якутия)**

* Примечания (принятые сокращения) см. ниже таблицы

№пп	Мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Объем финансирования, источники финансирования, тыс. руб		Программы (государственные/ муниципальные)	Примечание
		Начало	Окончание		Бюджеты (ФБ, РС(Я), МО МР, МО ГМ) (тыс.руб)	Внебюджетные источники (привлеченные средства) (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ								
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке плана мероприятий по реализации Мастер-плана	30.12.2022	28.02.2023	МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО)				Постановление городской Администрации от 27.02.2023 № 204
1.2.	Разработка проекта плана мероприятий по реализации Мастер-плана («дорожной карты») с определением этапов (очередности) его реализации (перспективных площадок)	27.02.2023	28.02.2023	МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО)				
1.3.	Утверждение плана мероприятий по реализации Мастер-плана («дорожной карты»)	13.04.2023	14.04.2023	МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО)				
1.4.	Обеспечение публикации информации о плане и ходе реализации Мастер-плана в СМИ, на официальных сайтах МО МР и МО ГМ и в социальных сетях	постоянно		МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО)				
1.5.	Внесение в план мероприятий по реализации Мастер-плана ("дорожной карты") в ходе его исполнения (при необходимости)	по мере необходимости		МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ								
2.1.	Отбор перспективных площадок развития на территории города	17.04.2023	21.04.2023 (5 рд)	МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО)				
2.2.	Получение предусмотренных ч. 3 ст. 52.1 Градостроительного кодекса РФ предварительных технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения	24.04.2023	08.05.2023 (10 рд)	МКУ "УЖКХ", МКУ "КСУ"				
3. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПОДГОТОВКА НОВЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ								
3.1.	Принятие решений: о внесении изменений в Генплан г. Мирного, ПЗЗ, ППТ с ПМТ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов, о подготовке ППТ с ПМТ части территорий кадастровых кварталов 14:37:000401 и 14:37:000405	2 кв. 2023	2 кв. 2023	УАиГ городской Администрации			МП "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" на 2023-2028 годы	
3.2.	Подготовка проектов внесения изменений в Генплан, ПЗЗ и ППТ с ПМТ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кв	2 полугодие 2023	1 кв. 2024	УАиГ городской Администрации			МП "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" на 2023-2028 годы	
3.3.	Подготовка проекта ППТ с ПМТ части территорий кадастровых кварталов 14:37:000401 и 14:37:000405	2 полугодие 2023	1 кв. 2024	УАиГ городской Администрации			МП "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" на 2023-2028 годы	
3.4.	Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам внесения изменений в Генплан, ПЗЗ, ППТ с ПМТ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кв., а также по проекту ППТ с ПМТ части территорий кадастровых кварталов 14:37:000401 и 14:37:000405	1 кв. 2024	1 кв. 2024	УАиГ городской Администрации				
3.5.	Размещение проекта внесения изменений в Генплан на ФГИС ТП (после 01.09.2023 - в ЕИС ТП), получение согласований	1 кв. 2024	1 кв. 2024	УАиГ городской Администрации				
3.6.	Утверждение ГС проектов внесения изменений в Генплан и ПЗЗ	2 кв. 2024	2 кв. 2024	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7.	Утверждение Постановлением Главы города проекта внесения изменений в ППТ с ПМТ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кв, а также проекта ППТ с ПМТ части территорий кадастровых кварталов 14:37:000401 и 14:37:000405	2 кв. 2024	2 кв. 2024	УАиГ городской Администрации				
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОЩАДОК ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ								
4.1.	Внесение изменений в Программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО ГМ: Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры	2 кв. 2024	4 кв. 2024	МКУ "УЖКХ"				
4.2.	Синхронизация планов развития территорий, планируемых к застройке, с инвестиционными и ремонтными программами РСО		10 дней	МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО), РСО				
4.2.	Синхронизация планов развития инфраструктуры территорий, планируемых к застройке с инвестиционными программами РС(Я)		10 дней	МО ГМ, МО МР, АК «АЛРОСА» (ПАО)				
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ								
5.1.	СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В 5 КВ. Г. МИРНЫЙ Универсальный спортивный комплекс с залами художественной гимнастики и спортивных танцев, с легкоатлетическим манежем (ул. Комсомольская)				765 200,00 (бюджет РС(Я) - 322 600,00, бюджет МО МР - 120 000,0, внебюджет - 322 600,0), в т.ч. ПИР - 15 000,0 СМР - 750 200,0		НП "Демография", ФП "Спорт - норма жизни"; РП "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)", МП МО МР "Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе"	п. 3.14 Указа
5.1.1.	Оформление земельного участка для строительства Универсального спортивного комплекса в 5 квартале г. Мирного							
5.1.1.1.	Подготовка письма в городскую Администрацию о необходимости внесения изменений в градостроительную документацию: 1) Генплан, ПЗЗ и ППТ с ПМТ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кв	24.10.2022	14.12.2022	УАиГ районной Администрации				исх. от 24.10.2022 № 5223 исх. от 14.12.2022 № 6193 (повторно)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.1.2.	Подготовка письма в городскую Администрацию об изменении вида разрешенного использования земельных участков (кадастровый номер 14:37:000305:691) площадью 3 116 кв. м, (кадастровый номер 14:37:000305:692) площадью 2 708 кв. м и (кадастровый номер 14:37:000305:686) площадью 2 540 кв. м с вида «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» на вид «дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)», включающий в себя, среди прочего, размещений зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.	01.02.2023	01.02.2023	УАиГ районной Администрации				исх. от 01.02.2023 № 390
	Принятие решений о внесении изменений в Генплан, ПЗЗ и ППТ с ПМТ, в том числе в части 5 квартала (подготовка соответствующего Постановления с размещением его на официальном сайте)	2 кв. 2023	3 дня	УАиГ городской Администрации				см. п. 3.1
5.1.1.4.	Определение НМЦК для выполнения работ по внесению изменений в Генплан, ПЗЗ и ППТ с ПМТ		20 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.1.5.	Направление в районную Администрацию заявки на выделения финансовых средств МО ГМ для подготовки проектов внесения изменений в Генплан, ПЗЗ и ППТ с ПМТ		2 дня после выполнения п.5.1.1.4.	УАиГ городской Администрации				
5.1.1.6.	Осуществление закупочных процедур и заключение муниципального(ых) контракта(ов) на выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Генплан, ПЗЗ и ППТ с ПМТ.		30 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.1.7.	Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генплан, ПЗЗ и ППТ с ПМТ, подготовка и опубликование протокола слушаний и заключения об их результатах		30 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.1.8.	Изменение вида разрешенного использования земельных участков (кадастровый номер 14:37:000305:691) площадью 3 116 кв. м, (кадастровый номер 14:37:000305:692) площадью 2 708 кв. м и (кадастровый номер 14:37:000305:686) площадью 2 540 кв. м с вида «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» на вид «дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)»	02.02.2023	09.02.2023	ОЗО городской Администрации				Постановления городской Администрации от 09.02.2023 № 137, № 138 и № 139
5.1.1.9.	Предоставлении на праве постоянного (бессрочного пользования земельных участков (кадастровые номера 14:37:000305:691, 14:37:000305:692 и 14:37:000305:686) районной Администрации		20 дней	ОЗО городской Администрации				
5.1.1.10.	Передача в собственность из МО ГМ в МО МР (возможна на стадии строительства с внесением соответствующего изменения в разрешение на строительство)		180 дней	ОЗО городской Администрации, МКУ "КИО"				
5.1.1.11.	Объединение трех земельных участков (кадастровые номера 14:37:000305:691, 14:37:000305:692 и 14:37:000305:686) в один (возможно на стадии строительства с внесением соответствующего изменения в разрешение на строительство)		90 дней	МКУ "КИО"				
5.1.1.12.	Присвоение адреса земельному участку и объекту капитального строительства с внесением сведений о них в ФИАС		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.2.	Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации							
5.1.2.1.	Подготовка Постановления о назначении МКУ "КСУ" застройщиком, обеспечивающим выполнение изысканий, подготовку ПСД и строительство Универсального спортивного комплекса (далее – Объект)		2 дня	МКУ "КСУ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.2.2.	Направление заявления о выдаче ГПЗУ (кадастровые номера 14:37:000305:691, 14:37:000305:692 и 14:37:000305:686)		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.1.2.3.	Подготовка Постановления о выдаче ГПЗУ (кадастровые номера 14:37:000305:691, 14:37:000305:692 и 14:37:000305:686) и их выдача		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.2.4.	Определение ориентировочных технико-экономических показателей и требующихся мощностей для осуществления технологического присоединения по Объекту, запрос технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения		20 дней	МКУ "КСУ", Комитет по физической культуре и спорту МО МР				
5.1.2.5.	Подготовка технического(их) задания(й) на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству Объекта		20 дней	МКУ "КСУ", УАиГ районной Администрации				
5.1.2.6.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству Объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.1.2.7.	Осуществление закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству Объекта		30 дней	МКУ "КСУ"				
5.1.2.8.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству Объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "КСУ"				
5.1.3.	Строительство Объекта							
5.1.3.1.	Осуществление закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по строительству Объекта		40 дней	МКУ "КСУ"				
5.1.3.2.	Направление заявления о выдаче разрешения на строительство Объекта с приложением документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		2 дня	МКУ "КСУ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.3.3.	Подготовка Постановления о выдаче разрешения на строительство Объекта и его выдача		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.3.4.	Направление в УГСЖН РС(Я) извещения о начале строительства Объекта		за 7 дней до начала стр-ва	МКУ "КСУ"				
5.1.3.5.	Привлечение лица, подготовившего проектную документацию для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (авторский надзор).		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.1.3.6.	Проведение строительного контроля в процессе строительства Объекта в целях проверки соответствия выполняемых работ ПСД, требованиям технических регламентов и т.д.		Постоянно, на протяжении проведения СМР	МКУ "КСУ"				
5.1.3.7.	Создание комиссии по приемке работ		3 дня	МКУ "КСУ"				
5.1.3.8.	Приемка этапов выполненных Подрядчиком работ и их оплата		согласно графику к МК	МКУ "КСУ"				
5.1.3.9.	Направление заявления о выдаче ГПЗУ образованного путем объединения земельных участков (кадастровые номера 14:37:000305:691, 14:37:000305:692 и 14:37:000305:686)		22 дня	МКУ "КСУ"				
5.1.3.10.	Подготовка Постановления о выдаче ГПЗУ и его выдача		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.3.11.	Направление заявления о присвоении адреса земельному участку и Объекту		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.1.3.12.	Подготовка Постановления городской Администрации о присвоении адресов земельному участку и Объекту и внесение сведений о них в ФИАС		6 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.3.13.	Направление заявления о внесении изменений в разрешение на строительство Объекта в части указания адреса, кадастрового номера и площади вновь образованного земельного участка и реквизитов его ГПЗУ		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.1.3.14.	Подготовка Постановления о внесении соответствующих изменений в разрешение на строительство Объекта и внесение таких изменений		5 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.3.15.	Получение заключения УГСЖН РС(Я) о соответствии построенного Объекта требованиям ПСД		10 дней	МКУ "КСУ"				
5.1.3.16.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.1.3.17.	Направление заявления о выдаче разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.1.3.18.	Подготовка Постановления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и его выдача		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.3.19.	Направление копии разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в Управление госстройнадзора РС(Я) (Я) и Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.1.4.	Оформление построенного Объекта в муниципальную собственность и передача в пользование в организацию определенной районной Администрацией							
5.1.4.1.	Подготовка технического плана Объекта		согласно сроков в МК	Подрядная строительная организация				
5.1.4.2.	Постановка Объекта на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		5	УАиГ городской Администрации				
5.1.4.3.	Подготовка Постановления о включении Объекта в РМС и передача Объекта в пользование		5	МКУ "КИО"				
5.2.	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В Г. МИРНЫЙ Детская школа искусств на 800 мест в 7 квартале г. Мирного (пересечение ул. Комсомольской и пр-кта Ленинградского)				815 000,0 (бюджет МО МР - 395 000,0, внебюджет - 420 000,0), в т.ч. ПИР - 20 000,0 СМР - 750 000,0		НП "Культура", НП "Образование", МП МО МР "Дополнительное образование в детских школах искусств по видам искусств. Доступное дополнительное образование"	п. 3.13 Указа
5.2.1.	По сносу МКД по пр-кту Ленинградскому, д. 34 (признан аварийным и подлежащим сносу (Постановление городской Администрации от 29.06.2017 № 1100)							
5.2.1.1.	Получение сведений о МКД (кол-во квартир и комнат, их общая площадь право проживания с подтверждающими документами)		10 дней	УЖП городской Администрации, МКУ "КИО"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.2.	Определение предельной стоимости приобретения жилых помещений исходя из мониторинга существующих цен для переселения граждан МКД и его физического сноса		10 дней	УЖП городской Администрации, МКУ "КИО"				
5.2.1.3.	Заключение Соглашения между МО ГМ Г и АК «АЛРОСА» (ПАО) о финансировании мероприятий по переселению граждан МКД и его физического сноса		март-апрель 2023	АК "АЛРОСА" (ПАО), ПУ и УЖП городской Администрации				
5.2.1.4.	Подготовка Постановления городской администрации об изъятии земельных участков под МКД с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд		2 дня (с даты заключения соглашения)	УЖП городской Администрации				
5.2.1.5.	Заключение контракта на проведение оценки жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан		2 месяца (апрель, май 2023)	УЖП городской Администрации				
5.2.1.6.	Контроль актуальности правоустанавливающих документов на жилые помещения МКД; определение способа переселения по каждому из них (денежная компенсация или предоставление взамен другого жилого помещения), количества и параметров, приобретаемых для переселения из МКД жилых помещений		30 дней (с даты заключения соглашения и перечисления средств)	УЖП городской Администрации				
5.2.1.7.	Приобретение жилых помещений и переселение граждан из МКД	апрель	октябрь	УЖП городской Администрации				
5.2.1.8.	Заключение Соглашений с гражданами о выкупе изымаемого недвижимого имущества, в т.ч. переход права собственности в МО ГМ		30 дней (с момента предоставления новой квартиры)	УЖП городской Администрации				
5.2.1.9.	Направление писем в РСО и в ООО «МПЖХ» об отключении МКД от ресурсов (ХВС, отопление, энергоснабжение) и закрытии лицевого счета по жилым помещениям, а также в ООО «МПЖХ» о необходимости после отключения ресурсов ограничить доступ посторонних лиц в МКД		2 дня (с момента переселения последней квартиры в доме)	УЖП городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.10.	Подготовка проекта организации работ по сносу МКД и направление соответствующего уведомления о планируемом сносе МКД не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу			МКУ "УЖКХ"				
5.2.1.11.	Организация работ по сносу МКД (проведение аукционных процедур, заключение муниципального контракта, физический снос МКД) и направление соответствующего уведомления о завершении сноса МКД не позднее семи рабочих дней после завершения сноса МКД		90 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.2.1.12.	Организация работ по снятию с кадастрового учета МКД и жилых помещений			ОЗО городской Администрации	ё			
5.2.1.13.	Аннулирование адресов МКД и жилых помещений с внесением соответствующих сведений в ФИАС			УАиГ городской Администрации				
5.2.2.	Оформление земельного участка (из двух участков) для строительства Детской школы искусств на 800 мест в 7 квартале г. Мирного							
5.2.2.1.	Оформление земельного участка (кадастровый номер 14:37:000307:2) площадью 3628 кв. м, находящегося в собственности МО «Город Мирный»:			МКУ "КИО", ОЗО городской Администрации				
5.2.2.2.	Изменении вида разрешенного использования земельного участка (кадастровый номер 14:37:000307:2) на вид «дошкольное, начальное и среднее образование (код 3.5.1)		20 дней	МКУ "КИО", ОЗО городской Администрации				1. Письмо МКУ КИО от 30.06.2022 № 1597 об изменении ВРИ ЗУ. 2. Постановление городской Администрации от 11.07.2022 № 816 «Об изменении разрешенного использования земельного участка (кадастровый номер 14:37:000307:2)» Выписка из ЕГРН от 20.07.2022 № КУВИ-001/2022-121924149

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.2.3.	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (кадастровый номер 14:37:000307:2) городской Администрации		20 дней	ОЗО городской Администрации				
5.2.2.4.	Предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования (кадастровый номер 14:37:000307:2) районной Администрации		20 дней	МКУ "КИО"; ОЗО городской Администрации				Постановление городской Администрации от 03.08.2022 № 933 «Об оформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 14:37:000307:2 Администрации МО «Мирнинский район»
5.2.2.5.	Рассмотрение вопроса об отказе от права собственности МО ГМ		20 дней	ОЗО городской Администрации				
5.2.2.6.	Оформление земельного участка (кадастровый номер 14:37:000307:2) площадью 3628 кв. м (кадастровый номер 14:37:000307:1388) площадью 4 002 кв. м после сноса МКД ₁₂ по пр-кт Ленинградский, д. 34		10.08.2022	МКУ "КИО"; ОЗО городской Администрации				Регистрация права постоянного (бессрочного) пользования з/у 14:37:000307:2 от 10.08.2022 № 14/050/2022-6
5.2.2.7.	Изменение вида разрешенного использования земельного участка (кадастровый номер 14:37:000307:1388) площадью 4 002 кв. м на вид «дошкольное, начальное и среднее образование (код 3.5.1)		30 дней	МКУ "КИО"; ОЗО городской Администрации				
5.2.2.8.	Предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования (кадастровый номер 14:37:000307:1388) районной Администрации		20 дней	МКУ "КИО"; ОЗО городской Администрации				
5.2.2.9.	Рассмотрение вопроса об отказе от права собственности МО ГМ		20 дней	ОЗО городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.2.10.	Объединение двух земельных участков (кадастровые номера 14:37:000307:2 и 14:37:000307:1388) в один (возможно на стадии строительства с внесением соответствующего изменения в разрешение на строительство)		30 дней	МКУ "КИО"				
5.2.3.	Выполнение изысканий и подготовка ПСД							
5.2.3.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.2.3.2.	Определение ориентировочных технико-экономических показателей и требующихся мощностей для осуществления технологического присоединения по Объекту, запрос технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения		20 дней	МКУ "КСУ", МКУ "МУК" ДШИ				
5.2.3.3.	Подготовка технического(их) задания(й) на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству Объекта		20 дней	МКУ "КСУ"; УАиГ районной Администрации				
5.2.3.4.	Определение НМЦК15 на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству Объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.2.3.5.	Осуществление закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по строительству Объекта		30 дней	МКУ "КСУ"				
5.2.3.6.	Заключение контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по строительству Объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "КСУ"				
5.2.4.	Строительство Объекта							
5.2.4.1.	Подготовка Постановления о назначении МКУ КСУ застройщиком по Объекту		3 дня	МКУ "КСУ"				
5.2.4.2.	Осуществление закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по строительству Объекта		40 дней	МКУ "КСУ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.4.4.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.2.4.5.	Направление в УГСЖН РС(Я) извещения о начале строительства Объекта		за 7 до начала строительства	МКУ "КСУ"				
5.2.4.6.	Привлечение лица, подготовившего проектную документацию для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (авторский надзор).		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.2.4.7.	Проведение строительного контроля в процессе строительства Объекта в целях проверки соответствия выполняемых работ ПСД, требованиям технических регламентов и т.д.		Постоянно, на протяжении проведения строительных работ	МКУ "КСУ"				
5.2.4.8.	Создание комиссии по приемке работ		3 дня	МКУ "КСУ"				
5.2.4.9.	Приемка этапов выполненных Подрядчиком работ и их оплата			МКУ "КСУ"				
5.2.4.10.	Направление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, образованного путем объединения земельных участков (кадастровые номера 14:37:000307:2 и 14:37:000307:1388)		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.2.4.11.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.2.4.12.	Направление заявления о присвоении адреса земельному участку и Объекту		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.2.4.13.	Подготовка Постановления городской Администрации о присвоении адресов земельному участку и Объекту и внесение сведений о них в ФИАС			УАиГ городской Администрации				
5.2.4.14.	Направление заявления о внесении изменений в разрешение на строительство Объекта в части указания адреса, кадастрового номера вновь образованного земельного участка и его ГПЗУ		2 дня	МКУ "КСУ"				
5.2.4.15.	Подготовка Постановления о внесении соответствующих изменений в разрешение на строительство Объекта и внесение таких изменений		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.2.4.16.	Получение заключения УГСЖН РС(Я) о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации			МКУ "КСУ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.2.4.17.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядчик по строительным работам					
5.2.4.18.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации					
5.2.5.	Оформление построенного Объекта в муниципальную собственность и передача в оперативное управление ДШИ								
5.2.5.1.	Подготовка технического плана на здание		20 дней	МКУ "КСУ"					
5.2.5.2.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		5 дней	УАиГ городской Администрации					
5.2.5.3.	Подготовка Постановления о включении Объекта в РМС и передача Объекта в оперативное управление ДШИ		5 дней	МКУ "КСУ"					
5.2.5.4.	Регистрация права оперативного управления Объектом ДШИ в Росреестре		5 дней	МКУ "КСУ"					
5.3.	ЦЕНТР ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ		До 2030 года		645 840,0 в т.ч.: ПИР - 24 840,0 СМР - 621 000,0				
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ		До 2030 года		1 872 000,0 в т.ч.: ПИР - 72 000,0 СМР - 1 800 000,0			п. 3.12 Указа	
5.3.1.	Оформление земельного участка, собственность на который не разграничена								
5.3.1.1.	Подготовка схемы расположения земельного участка		20 дней						
5.3.1.2.	Утверждение Постановлением городской Администрации схемы расположения земельного участка с одновременным присвоением ему адреса		7 дней	ОЗО городской Администрации					
5.3.1.3.	Подготовка межевого плана земельного участка		20 дней						
5.3.1.4.	Постановка на кадастровый учет земельного участка		5 дней						
5.3.1.5.	Оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком								
5.3.1.6.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности на земельный участок		10 дней						
5.3.2.	Мероприятия по земельному участку (кадастровый номер 14:37:000401:29)								
5.3.2.1.	Изменение вида разрешенного использования земельного участка			ОЗО городской Администрации					
5.3.3.	Мероприятия по земельному участку (кадастровый номер 14:37:000401:1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.3.1.	Изменение вида разрешенного использования земельного участка			МКУ "КИО"				
5.3.4.	Строительство объекта							
5.3.4.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.3.4.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.3.4.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД с получением положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.3.4.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней					
5.3.4.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней					
5.3.4.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)					
5.3.4.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней					
5.3.4.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней					
5.3.4.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней					
5.3.4.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.4.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней					
5.3.4.12.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.3.4.13.	Строительство объекта		24 месяцев (по Мастер-плану)					
5.3.4.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней					
5.3.4.15.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.3.4.16.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности на объект		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.4.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ		До 2030 года		37 260,0, в т.ч.: ПИР - 2 760,0 СМР - 34 500,0			
5.4.1.	Подготовка и выдача ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.4.2.	Определение НМЦК на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.4.3.	Подготовка технического(их) задания(й) на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.4.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.4.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.4.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.4.8.	Подготовка технического(их) задания(й) на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.4.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.4.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.4.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на реконструкцию объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.4.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.4.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		6 мес. (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.4.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.4.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.4.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.5.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ПРОСПЕКТА		До 2030 года		1 486 057,0 в т.ч.: ПИР - 70 765,0 СМР -1 415 292,0			
5.5.1.	Подготовка и выдача ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.5.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и корректировку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.5.3.	Подготовка технического задания на выполнение инженерных изысканий и корректировку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, корректировку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.5.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и корректировку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.5.6.	Проведение изысканий, корректировка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		12 мес. (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.5.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.5.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.5.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.5.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.5.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на реконструкцию объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.5.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.5.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		24 мес. (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.5.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.5.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.5.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней	ОЗО городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6.	БОТАНИЧЕСКИЙ САД		До 2030 года		28 407,0 в т.ч. ПИР - 827,0 СМР - 27 580,0			
5.6.1.	Подготовка и выдача ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.6.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.6.3.	Подготовка технического задания на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.6.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.6.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.6.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.6.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.6.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.6.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.6.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.6.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на реконструкцию объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.6.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.6.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.6.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.6.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.7.	КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»		До 2030 года		СМР - 370,0			п. 3.11 Указа
5.7.1.	Передача ПСД и положительного заключения государственной экспертизы ООО «СюльдюкарНефтеГаз» в городскую Администрацию			ООО «СюльдюкарНефтеГаз»; городская Администрация				
5.7.2.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.7.3.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.7.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.7.5.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.7.6.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.7.7.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.7.8.	Проведение СМР по объекту		24 мес. (по Мастер-плану)	Подрядная строительная организация				
5.7.9.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.7.10.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.7.11.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности на объект		10 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.7.12.	Постановка на учет в реестр муниципальной собственности МО «Город Мирный»		7 дней	ИО городской Администрации				
5.8.	ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ ВДОЛЬ Ш. КИРОВА ВЪЕЗДНАЯ СТЕЛА/АРТ-ОБЪЕКТ		До 2030 года		697 516,0 в т.ч. ПИР- 20 316,0, 0 СМР- 677 200,0			п.3.10 Указа
5.8.1.	Принятие решения о подготовке проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				
5.8.2.	Подготовка проекта межевания территории		60 дней	УАиГ городской Администрации				
5.8.3.	Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту межевания территории		от 30 дней до 90 дней (с даты оповещения населения до публикации заключения о проведении публичных слушаний)	УАиГ городской Администрации				
5.8.4.	Утверждение городской Администрацией проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				
5.8.5.	Постановка на кадастровый учет земельного участка с одновременной регистрацией права собственности на МО «Город Мирный»		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.8.6.	Предоставление застройщику земельного участка		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.8.7.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.8.8.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.8.9.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.8.10.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.8.11.	Заключение контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.8.12.	Проведение инженерных изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.8.13.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.8.14.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.8.15.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.8.16.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.8.17.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.8.18.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.8.19.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.8.20.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней					
5.8.21.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.8.22.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.9.	МАЛЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕЛО-БЕГОВОЙ МАРШРУТ		До 2030 года		314 981,0 в т.ч. ПИР-14 999,0 СМР-299 982,0			п.3.10 Указа
	МАЛЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ВЕЛО-БЕГОВОЙ МАРШРУТ		До 2030 года					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.9.1.	Принятие решения о подготовке проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				
5.9.2.	Подготовка проекта межевания территории		60 дней	УАиГ городской Администрации				
5.9.3.	Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту межевания территории		от 30 дней до 90 дней (с даты оповещения населения до публикации заключения о проведении публичных слушаний)	УАиГ городской Администрации				
5.9.4.	Утверждение городской Администрацией проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				
5.9.5.	Постановка на кадастровый учет земельного участка с одновременной регистрацией права собственности на МО «Город Мирный»		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.9.6.	Предоставление застройщику земельного участка		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.9.7.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.9.8.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.9.9.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.9.10.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.9.11.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.9.12.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.9.13.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.9.14.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.9.15.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР по объекту		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.9.16.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.9.17.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.9.18.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.9.19.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.9.20.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.9.21.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.9.22.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.10.	ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ		До 2030 года		1 125 893,0 в т.ч.: ПИР - 32 793,0 СМР - 1 093 100,0			п.3.10 Указа
5.10.1.	Принятие решения о подготовке проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				
5.10.2.	Подготовка проекта межевания территории		60 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.10.3.	Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту межевания территории		от 30 дней до 90 дней (с даты оповещения населения до публикации заключения о проведении публичных слушаний)	УАиГ городской Администрации				
5.10.4.	Утверждение городской Администрацией проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				
5.10.5.	Постановка на кадастровый учет земельного участка с одновременной регистрацией права собственности на МО «Город Мирный»		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.10.6.	Предоставление застройщику земельного участка		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.10.7.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.10.8.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.10.9.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.10.10.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.10.11.	Заключение контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.10.12.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.10.13.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.10.14.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.10.15.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.10.16.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.10.17.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.10.18.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.10.19.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.10.20.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.10.21.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.10.22.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.11.	МАЛЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ		До 2030 года		179 536,0 в т.ч.: ПИР - 8 549,0 СМР - 170 988,0			п.3.10 Указа
5.11.1.	Принятие решения о подготовке проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				
5.11.2.	Подготовка проекта межевания территории		60 дней	УАиГ городской Администрации				
5.11.3.	Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту межевания территории		от 30 дней до 90 дней (с даты оповещения населения до публикации заключения о проведении публичных слушаний)	УАиГ городской Администрации				
5.11.4.	Утверждение городской Администрацией проекта межевания территории		7 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11.5.	Постановка на кадастровый учет земельного участка с одновременной регистрацией права собственности на МО «Город Мирный»		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.11.6.	Предоставление застройщику земельного участка		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.11.7.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.11.8.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.11.9.	Подготовка технического задания на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.11.10.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.11.11.	Заключение контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.11.12.	Проведение инженерных изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.11.13.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.11.14.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.11.15.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		30 дней	МКУ "УЖКХ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11.16.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.11.17.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.11.18.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.11.19.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.11.20.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.11.21.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.11.22.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.12.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК (ЦПКИО)		До 2030 года		906 400,0 в т.ч.: ПИР - 26 400,0 СМР - 880 000,0			п.3.10 Указа
5.12.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.12.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.12.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"; УАиГ городской Администрации				
5.12.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.12.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.12.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.12.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.12.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.12.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.12.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ УЖКХ; Подрядная строительная организация				
5.12.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ УЖКХ; Подрядная строительная организация				
5.12.12.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.12.13.	Проведение работ по строительству объекта		24 мес. (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.12.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.12.15.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.12.16.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.13.	СКВЕР У ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ						13 133,0 в т.ч.: ПИР - 383,0 СМР - 12 750,0	
5.13.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.13.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.13.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.13.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.13.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.13.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.13.7.	Определение НМЦ на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.13.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.13.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.13.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.13.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.13.12.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.13.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		24 мес. (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.13.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.13.15.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.13.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.14.	СКВЕР УТКЦ «ЯКУТСК»		До 2030 года		10 211,0 в т.ч.: ПИР - 486,0 СМР - 9 725,0			п.3.10 Указа
5.14.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.14.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.14.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.14.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.14.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.14.6.	Проведение инженерных изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.14.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.14.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.14.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.14.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.14.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ «УЖКХ»; Подрядная строительная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.14.12.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.14.13.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.14.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.14.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.14.16.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.15.	ВИДОВОЙ ПАРК «МИР»		До 2030 года		504 431,0 в т.ч.: ПИР - 19 331,0 СМР - 485 100,0			п.3.10 Указа
5.15.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.15.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.15.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.15.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.15.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.15.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.15.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.15.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.15.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.15.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.15.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.15.12.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.15.13.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.15.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.15.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.15.16.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.16.	ВИДОВАЯ ПЛОЩАДКА НА КАРЬЕРЕ «МИР»		До 2030 года		65 400,0 в т.ч. ПИР - 5 400,0 - 60 000,0	СМР		п.3.10 Указа
5.16.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.16.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.16.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.16.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.16.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.16.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.16.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.16.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.16.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.16.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.16.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.16.12.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.16.13.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.16.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.16.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.16.16.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.17.	СОСНОВАЯ АЛЛЕЯ (ПРОСТРАНСТВО У СТАДИОНА "КИМБЕРЛИТ")		До 2030 года		132 236,0 в т.ч.: ПИР - 3852,0 СМР - 128 384, 0			п.3.10 Указа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.17.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.17.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.17.3.	Подготовка технического задания на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.17.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.17.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.17.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.17.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.17.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.17.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.17.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.17.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.17.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.17.13.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.17.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.17.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.17.16.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.18.	БОТАНИЧЕСКИЙ СКВЕР У НОВОГО ЗДАНИЯ ЗАГС		До 2030 года		63 687,0 в т.ч.: ПИР - 1 855,0 СМР - 61 832,0			
5.18.1.	Подготовка схемы расположения земельного участка		20 дней	ОЗО городской Администрации				
5.18.2.	Утверждение Постановлением городской Администрации схемы расположения земельного участка с присвоением ему адреса		14 дней	ОЗО и УАиГ городской Администрации				
5.18.3.	Подготовка межевого плана земельного участка		20 дней	ОЗО городской Администрации				
5.18.4.	Постановка на кадастровый учет земельного участка		5 дней	ОЗО городской Администрации				
5.18.5.	Предоставление застройщику земельного участка		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.18.6.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.18.7.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.18.8.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.18.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.18.10.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД		10 дней	МКУ "УЖКХ", Подрядная проектная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.18.11.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ", Подрядная проектная организация				
5.18.12.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.18.13.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.18.14.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.18.15.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.18.16.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.18.17.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.18.18.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.18.19.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.18.20.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.18.21.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.19.	АЛЛЕЯ МУЗЕЯ АЛМАЗОВ		До 2030 года		108 475,0 в т.ч.: ПИР - 8 035,0 СМР - 100 440,0			п.3.10 Указа
5.19.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.19.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.19.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.19.4.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД		30 дней					
5.19.5.	Заключение контракта на изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		10 дней					
5.19.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная проектная организация				
5.19.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней					
5.19.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней					
5.19.9.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней					
5.19.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней					
5.19.11.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней					
5.19.12.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.19.13.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.19.14.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная строительная организация				
5.19.15.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.19.16.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.19.17.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.20.	ВИЛЮЙСКОЕ КОЛЬЦО		До 2030 года		43 013,0 в т.ч.: ПИР - 1 253,0, СМР - 41 760,0			
5.20.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.20.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.20.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.20.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.20.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.20.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.20.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.20.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.20.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.20.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.20.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.20.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.20.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		24 мес. (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.20.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.20.15.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.20.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.21.	РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. ОЙУНСКОГО		До 2030 года		634 467,0 в т.ч.: ПИР - 30 213,0 СМР - 604 254,0			
5.21.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.21.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и корректировку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.21.3.	Подготовка технического задания на выполнение инженерных изысканий и корректировку проектной документации по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"; УАиГ городской Администрации				
5.21.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, корректировку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.21.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и корректировку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ", Подрядная проектная организация				
5.21.6.	Проведение изысканий, корректировка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.21.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.21.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.21.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.21.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.21.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на реконструкцию объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.21.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.21.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		24 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.21.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.21.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.21.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.22.	РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. СОВЕТСКОЙ		До 2030 года		273 571, в т.ч.: ПИР - 13 027,0 СМР - 260 544,0			
5.22.1	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.22.2	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.22.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "УЖКХ"; УАиГ городской Администрации				
5.22.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.22.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.22.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная проектная организация				
5.22.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.22.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.22.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.22.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.22.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на реконструкцию объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.22.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.22.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		24 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.22.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "УЖКХ"; Подрядная строительная организация				
5.22.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.22.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.23.	ОБЩЕЖИТИЯ МРТК НА 400 СТУДЕНТОВ		До 2030 года				819 000 в т.ч.: ПИР - 31 500,0 СМР - 787 500,0	
5.23.1.	Подготовка схемы размещения земельного участка		20 дней					
5.23.2.	Внесение изменений в ПЗЗ в части изменения вида разрешенного использования земельного участка (добавить «общежитие» (код - 3.2.4)) с проведением публичных слушаний и рассмотрении на сессии ГС		от 30 дней до 90 дней (с даты оповещения населения до публикации заключения о проведении публичных слушаний)	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.23.3.	Утверждение схемы расположения земельного участка с присвоением ему адреса		14 дней	ОЗО городской Администрации				
5.23.4.	Проведение конкурсных процедур на право заключения аренды земельного участка		30 дней	ОЗО городской Администрации				
5.23.5.	Заключение договора аренды земельным участком		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.23.6.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.23.7.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.23.8.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.23.9.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней					
5.23.10.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	Подрядная проектная организация				
5.23.11.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная проектная организация				
5.23.12.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней					
5.23.13.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней					
5.23.14.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		30 дней					
5.23.15.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	Подрядная строительная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.23.16.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.23.17.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.23.18.	Проведение СМР по объекту		24 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная строительная организация				
5.23.19.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.23.20.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.23.21.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.24.	МУЗЕЙ АЛМАЗОВ		До 2030 года		54 808,0 в т.ч.: ПИР - 2 108,0 СМР - 52 700,0			
5.24.1.	Проведение капитального ремонта здания			АК «АЛПРОСА» (ПАО)				
5.25.	НОВОЕ ЗДАНИЕ ЗАГС		До 2030 года		237 120,0 в т.ч.: ПИР - 9 120,0 СМР - 228 000,0			
5.25.1.	Подготовка схемы расположения земельного участка		20 дней					
5.25.2.	Утверждение Постановлением городской Администрации схемы расположения земельного участка с присвоением ему адреса		14 дней	ОЗО и УАиГ городской Администрации				
5.25.3.	Подготовка межевого плана земельного участка		20 дней					
5.25.4.	Постановка на кадастровый учет земельного участка		10 дней					
5.25.5.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ на право заключения аренды земельного участка		30 дней	ОЗО городской Администрации				
5.25.6.	Заключение договора аренды земельным участком		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.25.7.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.25.8.	Определение НМЦК на выполнение и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.25.9.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.25.10.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД		30 дней					
5.25.11.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД		10 дней	Подрядная проектная организация				
5.25.11.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная проектная организация				
5.25.12.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней					
5.26.13.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней					
5.25.14.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней					
5.25.15.	Заключение контракта на выполнение СМР работ по строительству объекта		10 дней	Подрядная строительная организация				
5.25.16.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.25.17.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.25.18.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная строительная организация				
5.25.19.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.25.20.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.25.21.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.26.	ГОСТИНИЦА «СЕРДЦЕ АЛМАЗНОЙ СТОЛИЦЫ»		До 2030 года		879 840,0 в т.ч.: ПИР - 33 840,0 СМР - 846 000,0			
5.26.1.	СНОС МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 34А; УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 34Б, Д. 38А, Д. 38Б, Д. 42, Д. 42А, Д. 40А, Д. 44А (ДАЛЕЕ - МКД) Многоквартирные дома признаны аварийными, кроме ул. 40 лет Октября дома №34Б и №38А, войдут в региональную адресную программу, финансируемой Фондом содействия реформирования ЖКХ РФ, после 01.09.2025 года, и будут поставлены на 2028-2030 годы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	По многоквартирным домам по адресу: ул. 40 лет Октября дома №34Б и №38А, необходимо проведение обследования специализированной организацией, с последующим их признанием аварийными и подлежащими сносу, после чего, включение в региональную адресную программу, которые войдут в программу после 2030г.							
5.26.1.1	Получение сведений об МКД (кол-во квартир и комнат, их общая площадь право проживания с подтверждающими документами)		10 дней					
5.26.1.2.	Определение предельной стоимости приобретения жилых помещений исходя из мониторинга существующих цен для переселения граждан МКД и его физического сноса		10 дней	МКУ "КСУ"; УЖП городской Администрации				
5.26.1.3.	Подготовка письма в АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу финансирования переселения граждан МКД и их физического сноса		5 дней					
5.26.1.4.	Подготовка Постановления городской Администрации об изъятии земельных участков под МКД с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд		5 дней					
5.26.1.5.	Заключение контракта на проведение оценки жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан		10 дней					
5.26.1.6.	Контроль актуальности правоустанавливающих документов на жилые помещения МКД; определение способа переселения по каждому из них (денежная компенсация или предоставление взамен другого жилого помещения), количества и параметров, приобретаемых для переселения из МКД жилых помещений			УЖП городской Администрации				
5.26.1.7.	Приобретение жилых помещений и переселение граждан из МКД							
5.26.1.8.	Заключение Соглашений с гражданами о выкупе изымаемого недвижимого имущества, в т.ч. переход права собственности в МО ГМ			УЖП городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.26.1.9.	Направление писем в ресурсоснабжающие организации об отключении МКД от ресурсов (ХВС, отопление, энергоснабжение) и закрытии лицевого счета по жилым помещениям, а также о необходимости после отключения ресурсов ограничить доступ посторонних лиц в МКД		2 дня	УЖП городской Администрации				
5.26.1.10.	Подготовка проекта организации работ по сносу МКД и направление соответствующего уведомления о планируемом сносе МКД не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу		30 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.26.1.11.	Организация работ по сносу МКД (проведение аукционных процедур, заключение муниципального контракта, физический снос МКД) и направление соответствующего уведомления о завершении сноса МКД не позднее семи рабочих дней после завершения сноса МКД		90 дней	МКУ "УЖКХ"				
5.26.1.12.	Организация работ по снятию с кадастрового учета МКД и жилых помещений		10 дней	ОЗО городской Администрации				
5.26.1.13.	Аннулирование адресов МКД и жилых помещений с внесением соответствующих сведений в ФИАС			УАиГ городской Администрации				
5.26.2	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА							
5.26.2.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.26.2.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.26.2.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней					
5.26.2.4.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД		30 дней					
5.26.2.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		10 дней	Подрядная проектная организация				
5.26.2.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная проектная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.26.2.7.	Определение НМЦК на проведение СМР работ по объекту		20 дней					
5.26.2.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней					
5.26.2.9.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на проведение СМР		30 дней					
5.26.2.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	Подрядная строительная организация				
5.26.2.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.26.2.12.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.26.2.13.	Проведение работ по строительству объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная строительная организация				
5.26.2.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.26.2.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.26.2.16.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.27.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ №1						99 840,0 в т.ч.: ПИР - 3 840,0 СМР - 96 000,0	
5.27.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.26.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.27.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.27.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		30 дней	МКУ "КСУ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.27.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.27.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		12 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.27.7.	Определение НМЦК на проведение СМР работ по объекту		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.27.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.27.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.27.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.27.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на реконструкцию объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.27.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.27.13.	Проведение СМР по реконструкции объекта		18 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.27.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.27.15.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.27.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН		10 дней	МКУ "КИО"				
5.28.	ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА		До 2030 года		238 992,0 в т.ч.: ПИР - 9 192,0 СМР - 229 800,0			
5.28.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.28.2.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.28.3.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта		20 дней					
5.28.4.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней					
5.28.5.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по реконструкции объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	Подрядная проектная организация				
5.28.6.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		7 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная проектная организация				
5.28.7.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней					
5.28.8.	Подготовка технического задания на выполнение СМР по объекту		20 дней					
5.28.9.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней					
5.28.10.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	Подрядная строительная организация				
5.28.11.	Подготовка документов, необходимых для оформления разрешения на реконструкцию объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.28.12.	Оформление разрешения на реконструкцию объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.28.13.	Проведение работ по реконструкции объекта		12 месяцев (по Мастер-плану)	Подрядная строительная организация				
5.28.14.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	Подрядная строительная организация				
5.28.15.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.28.16.	Внесение изменений в сведения ЕГРН (при необходимости)		10 дней					
5.29.	ДЕТСКИЙ САД НА 270 МЕСТ НА ПРОСПЕКТЕ СТРОИТЕЛЕЙ				758 784,0 в т.ч.: ПИР - 29 184,0 СМР - 729 600,0			п.3.13 Указа
5.29.1.	Подготовка схемы размещения земельного участка		20 дней	МКУ "КИО"				
5.29.2.	Утверждение схемы расположения земельного участка с присвоением ему адреса		14 дней	ОЗО и УАиГ городской Администрации				
5.29.3.	Предоставление застройщику земельного участка		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.29.4.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации				
5.29.5.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.29.6.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.29.7.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД, с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и проектной документации		30 дней	МКУ "КСУ"				
5.29.8.	Заключение контракта на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов изысканий и ПСД, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.29.9.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		24 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.29.10.	Определение НМЦК на проведение строительно-монтажных работ по объекту		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.29.11.	Подготовка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ по объекту		20 дней	МКУ "КСУ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.29.12.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.29.13.	Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту		10 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.29.14.	Подготовка документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.29.15.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.29.16.	Проведение работ по строительству объекта		24 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.29.17.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.29.18.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.29.19.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.29.20.	Постановка на учет в реестр муниципальной собственности МО «Мирнинский район»		7 дней	МКУ "КИО"				
5.30.	НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА НА ПРОСПЕКТЕ СТРОИТЕЛЕЙ				905 216,0 в т.ч.: ПИР - 34 816,0 СМР - 870 400,0			п.3.13 Указа
5.30.1.	Разработка ГПЗУ		14 дней	УАиГ городской Администрации; МКУ "КИО"				
5.30.2.	Предоставление застройщику земельного участка		7 дней	ОЗО городской Администрации				
5.30.3.	Определение НМЦК на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.30.4.	Подготовка технического задания на выполнение изысканий и подготовку ПСД по строительству объекта		20 дней	МКУ "КСУ"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.30.5.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной проектной организации на проведение изысканий, разработку ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации		45 дней	МКУ "КСУ"				
5.30.6	Заключение контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по строительству объекта с учетом получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в т.ч. по результатам проверки на предмет достоверности сметной стоимости		10 дней	МКУ "КСУ"				
5.30.7.	Проведение изысканий, разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов изысканий и ПСД		24 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "КСУ"; Подрядная проектная организация				
5.30.8.	Определение НМЦК на проведение СМР по объекту		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.30.9.	Подготовка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ по объекту		20 дней	МКУ "КСУ"				
5.30.10.	Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ по определению подрядной организации на проведение СМР		45 дней	МКУ "КСУ"				
5.30.11.	Заключение контракта на выполнение СМР по объекту		10 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.30.12.	Подготовка документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство объекта в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.30.13.	Оформление разрешения на строительство объекта		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.30.14.	Проведение работ по строительству объекта		24 месяцев (по Мастер-плану)	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.30.15.	Подготовка документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ		30 дней	МКУ "КСУ"; Подрядная строительная организация				
5.30.16.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		5 дней	УАиГ городской Администрации				
5.30.17.	Постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности		10 дней	УАиГ городской Администрации				
5.30.18.	Постановка на учет в реестр муниципальной собственности МО «Мирнинский район»		7 дней	МКУ "КИО"				

Примечания (принятые сокращения):

РС(Я) - Республика Саха (Якутия)

МО МР - муниципальное образование "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)

МО ГМ - муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

районная Администрация - Администрация МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)

городская Администрация - Администрация МО "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

УАиГ - управление архитектуры и градостроительства

ПУ - правовой управление

УЖП - управление жилищной политики

ОЗО - отдел земельных отношений

МКУ УЖКХ - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" муниципального образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

МКУ КИО - муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений муниципального образования " МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)

МКУ КСУ - муниципальное казенное учреждение "Коммунально-строительное управление " МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)

АК "АЛРОСА" (ПАО) - Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

УГСЖН РС(Я) - Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

РСО - ресурсоснабжающие организации

Указ - Указ Главы РС(Я) от 21.08.2022 № 2573 "О развитии Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года"

Генплан - Генеральный план г. Мирного, утв. решением городского Совета от 24.09.2014 № III-18-1

ПЗЗ - Правила землепользования и застройки МО "Город Мирный", утв. решением городского Совета от 26.05.2016 № III-37-4

ГС - городской Совет

ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования

ЕИС ТП - Единая информационная система документов о развитии территорий (вводится с 01.09.2023)

ФИАС - федеральная информационная адресная система

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ППТ с ПМТ - Проект планировки с проектом межевания территории

ППТ с ПМТ 1 - 7 кв - Проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного, утв. Постановлением городской Администрации от 30.05.2016 № 34/16-ПГ

ГПЗУ - Градостроительный план земельного участка

Изыскания - инженерные изыскания

ПСД - проектно-сметная документация

СМР - строительные-монтажные работы

МКД - многоквартирный жилой дом

44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

НМЦК - Начальная максимальная цена контракта

ФБ - федеральный бюджет

Бюджет РС(Я) - государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Бюджет МО МР - местный бюджет муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)

Бюджет МО ГМ - местный бюджет муниципального образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Внебюджет - внебюджетные источники

НП, ФП, ГП, МП - национальные проекты, государственные проекты и программы, муниципальные программы