

Отчет об исполнении  
муниципальной программы МО "Город Мирный", Мирнинский район Республики Саха (Якутия)  
"Воздушностроительное строительство города" на 2023 - 2028 гг.  
по итогам 2023 года

Утверждаю:  
Координатор программы  
И.В.Зав. Главой Администрации по ЖКХ,  
инженер-проектировщик сельским отношениям  
"30",  
А.И.Цыренчикова  
2024 г.

в рублях

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Квартальное исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЕГО:</b>		295 158 592,15	250 562 981,48	44 595 610,67	84,89%			
1.	Содержание и ремонт объектов уличного освещения	20 122 841,99	18 512 152,54	1 610 689,45	92,00%			
1.1	Обслуживание линии освещения (ВЛ-0,4)	8 161 011,75	7 480 927,44	680 084,31	91,67%	Работано	Контракт № 60/21-МК от 22.11.2021 г. ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линии освещения (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 16 312 481,55 руб. (2021 - 770 391,83 руб.; 2022 - 8 061 162,28 руб.; 2023 - 7 480 927,44 руб.). Работы выполнены.	Кредиторская задолженность в размере 680 084,31 руб. за декабрь 2023 г.
1.2	Освещение улиц и площадей	9 659 245,38	8 768 732,26	890 513,32	90,78%	Не предбьется	Кредиторская задолженность 2022 г. в размере 389 811,13 руб.	Кредиторская задолженность в размере 134 156,78 руб. за декабрь 2023 г.
1.3	Восстановление сетей уличного освещения	169 519,67	169 519,55	0,12	100,00%	Работано	Договор № 20/23-Д от 16.05.2023 г. ИП Андрейян А.Л. ЦД: 169 519,55 руб. Срок выполнения работ: с 16.05.2023 г. по 26.05.2023 г. (Огрестя опора освещения 13 шт. ул. Индустриальная (от перекрестка с ул. Андреева до здания «Квартал»). Работы выполнены.	Остаток средств 0,12 руб.
1.4	Установка энергоэффективных светодиодных уличного освещения	0,00	0,00	0,00	0,00%	Работано	Договор № 23-Э/2023 от 29.12.2022 г. АУ РС(Я) Мирнинский театр. Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок до 31.12.2023г. ЦД: 30 848,20 руб. Оплата производится ежемесячно.	
1.5	Ремонт энергоэффективных светодиодных уличного освещения	2 133 064,99	2 092 973,29	40 091,70	98,12%	Работано	Контракт № 23/23-МК от 11.12.2023 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Замена светодиодных уличного освещения". Срок выполнения работ: с момента заключения на 25.12.2023 г. ЦК: 1 363 576,01 руб.(демонтаж светодиодных, установка новых 100 Вт - 85 шт. на улицах города). Работы выполнены.	Остаток средств в размере 40 091,70 руб.
1.6	Приобретение и установка шкафа управления наружного освещения (ПУНО)	0,00	0,00	0,00	0,00%	Работано	Договор № 89/23-Д от 01.11.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Восстановление опоры светодиодной ОКК-4 (в районе остановки Т35)". Срок выполнения работ: с 01.11.2023 по 10.11.2023 г. ЦД: 102 835,28 руб. (после ДПП восстановление опоры в районе Т35). Работы выполнены.	

№п/п	Наименование мероприятия	Плани (год)	Кассовое исполнение	Организационные	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Организация работ по озеленению, оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев трав	4 215 819,78	4 156 237,20	119 582,48	97,20%	Работано	Контракт №07/23-МК с 27.02.2023 с ИП Киселев Н.Г. на "Организацию работ по озеленению, оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев трав", ЦК: 3 000 000,00 руб, срок исполнения работ: по 20.09.2023 г. (места посадки цветов и посев трав - пл. Ленина, Волгожское кольцо, Урюмовский сквер, Администрация МО «Город Мирный», Администрация МО «Город Мирный», Ботанический сад, перекресток ул. Ольхового и пл. 50 лет Октября, ул. Комсомольская-приспособила территория к Храму, памятник Тихонов, памятник Солдату). Работы выполнены.	Остаток средств 110 582,48 руб. возмрат в бюджет МО "Иренинский район"
2.2	Выполнение работ по расчистке от суслога территории, прилегающей к аллее, прогулкам и площадям	816 819,78	706 237,20	110 582,48	86,46%	Работано	Договор № 36/23-Д от 29.06.2023 ООО "МПЖХ". Срок: по 28.07.2023 (13 чел 15 р.д.) ЦД: 585 075,03 руб. Работы выполнены. Основно 356 413,14 руб. по нецелевому от подзачисла прихода.	
2.3	Обслуживание зеленых насаждений	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%	Работано	Договор № 43/23-Д от 05.07.2023 ООО "МПЖХ". Срок: по 21.08.2023 (13 чел 15 р.д.) ЦД: 585 076,03 руб. Работы выполнены. Основно 237 683,12 руб. по нецелевому от Подзачисла прихода.	
						Работано	Договор №59/23-Д от 18.08.2023 г. С ООО "МПЖХ". Срок: по 31.08.2023 г. (13 чел. 8 р.д.) ЦД: 312 025,15 руб. Работы выполнены. Основно 112 141,04 руб. по нецелевому от Подзачисла прихода.	
						Работано	Договор № 35/23-Д от 26.06.2023 ИП Авдуров А.Л. на выполнение работ "Обслуживание зеленых насаждений". Срок: до 30.09.2023 г. ЦД: 450 000,00 руб. (Плоская газона, выжигание газона, опрыскивание дезинфицирующим средством проездов проездов, выжигание газона, Солдатова 3, Бобкова 3, Тихонова 15/1, Звезда, 4б, Комсомольская 22). Работы выполнены.	
2.4	Организация работ по озеленению городских территорий	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00%	Не разработано		Остаток средств в размере 9 000,00 руб. бюджет восстановлен в 2024 г.
3	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	7 554 728,26	7 554 472,08	256,18	100,00%	Не пребьтска	Организация МН от 30.12.2022 с МБУ "Мемориал" на выполнение работ "Обслуживание и благоустройство городского кладбища". Срок исполнения до 31.12.2023 на сумму 1 239 086,06 руб. Работы выполнены.	
3.1	Содержание и благоустройство городского кладбища	1 239 086,06	1 239 086,06	0,00	100,00%	Не пребьтска	Организация МН от 30.12.2022 с МБУ "Мемориал" на выполнение работ "Обслуживание и благоустройство городского кладбища". Срок исполнения до 31.12.2023 на сумму 1 239 086,06 руб. Работы выполнены.	
3.2	Озеленение и релитрация мест захоронения, выдача справок	3 921 049,20	3 921 049,20	0,00	100,00%	Не пребьтска	Организация МН от 30.12.2022 с МБУ "Мемориал" на выполнение работ "Озеленение и релитрация мест захоронения, выдача справок". Срок исполнения до 31.12.2023 на сумму 3 921 049,20 руб. Работы выполнены.	
3.3	Прочие работы по благоустройству городского кладбища	2 394 593,00	2 394 336,82	256,18	99,99%	Не пребьтска	Организация МН от 19.04.2023 с МБУ "Мемориал" на выполнение работ "Приобретение компрессора" срок исполнения до 31.12.2023 ЦС: 1 394 593,0 руб. (приобретение компрессора)	Остаток средств 256,18 руб. (бюджета АК "АИПРОСА" (ИАО))
4	Содержание скверов и площадей	20 875 377,63	19 487 084,28	1 388 293,35	93,35%	Работано	Контракт №59/21-МК от 22.11.2021 г. с ООО "Антроп" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 17 295 560,72 руб. (2021г. - 551 711,85 руб.; 2022г. - 8 538 211,60 руб.; 2023г. - 8 205 637,27 руб.). Работы выполнены.	Кредиторская задолженность в размере 745 373,63 руб. для оплаты за декабрь 2023 г. Остаток средств в размере 145 893,66 руб.
						Работано	Договор № 16/23-Д от 04.05.2023 ИП Авдуров А.Л. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад и зона отдыха по ул. 40 лет Октября)". Срок выполнения работ до 15.07.2023 ЦД: 458 161,58 руб. Работы выполнены.	
4.1	Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, в т.ч. Ботанический сад и зона отдыха по ул. 40 лет Октября	10 981 090,37	10 089 823,08	891 267,29	91,88%	Работано	Договор № 31/23-Д от 07.06.2023 ИП Авдуров А.Л. на выполнение работ: "Содержание благоустроенной композиции "Памятник шахтерам" Срок выполнения работ по 30.11.2023 ЦД: 558 122,30 руб. Работы выполнены.	

№п/п	Наименование мероприятия	Плани (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8
42	Обслуживание и содержание недревесных сооружений (содержание фонтана и боулингового сада (ручей))	662 779,00	662 779,00	0,00	100,00%	Заработано	Контракт №08/23-МК от 01.03.2023 с ИП Андреев А.Л. на обслуживание и содержание недревесных сооружений. Место выполнения работ: Храмовый двор. Срок выполнения работ с 15.05.2023 по 15.09.2023 ЦК: 699 534,00 руб. Работа выполнена. Работерение контракта на сумму: 36 755,00 руб. по нецелевому от Подраздела призначил (замена датчиков датчиков освещения не требовалась)	Кредиторская задолженность в размере 497 026,06 руб. для оплаты за декабрь 2023 г.
43	Содержание и обслуживание городского парка	9 231 508,26	8 734 482,20	497 026,06	94,62%	Заработано	Контракт №64/21-МК от 06.12.2021 г. с ИП Андреев А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения контракта: 01.01.2022 по 30.11.2023 г. Работы выполняются ежемесячно. ЦК: 17 534 482,20 руб. (2022г. - 8 800 000,00 руб.; 2023г. - 8 734 482,20 руб.) Работа выполнена.	Кредиторская задолженность в размере 497 026,06 руб. для оплаты за декабрь 2023 г.
44						Заработано	Контракт №71/23-МК от 04.12.2023 с ИП Андреев А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024. ЦК: 2 602 041,34 руб. (2023 - 497 026,06 руб.; 2024 - 2 105 015,28 руб.) Оплата в январе 2024 г. Работа ведется ежемесячно.	
5	Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них	133 138 834,25	111 152 665,64	20 986 268,61	84,12%	Заработано	Контракт № 63/21-МК от 30.11.2021 г. с МУП "Коммунальщик" на содержание автомобильных дорог. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 112 843 211,87 руб. (2021 - 7 452 670,20 руб.; 2022 - 55 834 057,63 руб.; 2023 - 49 556 484,04 руб.) Работа выполняется.	
5.1	Содержание автомобильных дорог	57 509 079,36	57 509 079,36	0,00	100,00%	Заработано	Контракт №77/23-МК от 29.11.2023 с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 25.12.2023 с 01.01.2024 по 25.04.2023. ЦК: 31 778 388,48 руб. (2023 - 7 952 595,32 руб.; 2024 - 23 825 793,16 руб.) Работа ведется ежемесячно.	
5.2	Содержание городских тротуаров	14 187 061,06	12 791 148,30	1 395 912,76	90,16%	Заработано	Контракт № 55/21-МК от 22.11.2021 с ООО "МПТЭК" на содержание городских тротуаров (часть тротуаров). Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 13 367 551,22 руб. (2021 - 719 352,94 руб.; 2022 - 6 608 771,14 руб.; 2023 - 6 039 427,14 руб.) Работа выполняется.	Кредиторская задолженность в размере 1 395 912,76 руб. для оплаты за декабрь 2023 г.
						Заработано	Контракт № 56/21-МК от 19.11.2021 с ООО "МСМЭИ" на содержание городских тротуаров (часть тротуаров). Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 12 679 898,55 руб. (2021 - 682 548,03 руб.; 2022 - 6 268 803,18 руб.; 2023 - 5 728 747,34 руб.) Работа выполняется.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (руб)	Кассовое исполнение	Осложение	% исполнения	Текущее задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, ступиновых водопропускных труб	1 286 552,36	872 967,35	413 585,01	67,85%	<p>Работано</p> <p>Работано</p> <p>Работано</p> <p>Работано</p>	<p>Контракт №66/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских проездов (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 422 729,78 руб. (2023 г. - 655 910,50 руб.; 2024 г. - 2 766 819,28 руб.) Оплата за декабрь - в январе 2024 г.</p> <p>Работы ведутся ежемесячно.</p> <p>Контракт №66/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских проездов (часть 2)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 4347 119,34 руб. (2023 - 740 002,26 руб. 2024 - 3 607 117,08 руб.) оплата за декабрь - в январе 2024 г.</p> <p>Работы ведутся ежемесячно.</p> <p>Договор №4123-Д от 07.07.2023 г. с ИП Аюфроян А.Л. на выполнение работ: "Устройство водоподводящих лотков, засыпкостроудов "Тюфлик" (ш. 50 лет Октября, д.1, корп."Б") и ул. 8 марта (в районе жилого дома № 10)". Срок выполнения работ: 17.08.2023 г. ЦД: 433 316,55 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p>	<p>Остаток средств 413 585,01 руб. будет восстановлен в 2024 г.</p>
5.4	Обрезка зеленых насаждений	588 744,00	588 744,00	0,00	100,00%	<p>Работано</p> <p>Работано</p>	<p>Договор № 19/23-Д от 15.05.2023 г. с ИП Аюфроян А.Л. на выполнение работ: "Обрезка зеленых насаждений". Срок выполнения работ до 01.06.2023 г. ЦД: 399 996,08 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор № SA/23-Д от 27.07.2023 г. с ИП Аюфроян А.Л. на выполнение работ: "Обрезка зеленых насаждений". Срок выполнения работ до 01.06.2023 г. ЦД: 188 747,92 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p>	
5.5	Подготовка и установка дорожных ограждений	1 301 746,28	1 301 746,28	0,00	100,00%	<p>Работано</p>	<p>Контракт №49/23-МК от 07.08.2023 г. с ИП Аюфроян А.Л. на "Подготовку и установку дорожных ограждений, ремонт существующих дорожных ограждений". Срок выполнения работ: по 15.09.2023 г. ЦК: 1 390 366,04 руб. (88 619,76 руб. со статьи "Ремонт дорожных ограждений") г. Мирный, ул. Павлова (район Детской поликлиники) 60 м.п., перекресток ул. Комовицкой - ул. Амурская 30 м.п., ул. Советская (в районе перекрестка с ш. Кирова) 50 м.п.). Работы выполнены.</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Окисление	% исполнения	Текущее задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6	Ремонтно-восстановительные работы городских проездов (в т.ч. бордюров)	2 249 830,15	2 249 830,15	0,00	100,00%	Работовано	<p>Контракт №52/23-МК от 21.08.2023 г. с ИП Амврон А.Д. на "Ремонтно-восстановительные работы городских проездов". Срок выполнения работ: по 12.10.2023 г. ЦК: 2 249 830,15 руб. (56 объектов: ул. Павлова – 16 объектов (5 секций), ул. Топова – акт сд № 1 «Однородно», ул. Топова, д.зв.д к МК № 14 и 16 СВФУ, останова РНГ (8 секций), ул. Топова, (напротив останова РНГ), ул. Топова, паркова МЮЦ, ул. Топова, м.ч. «Сек-2», ул. Топова, СД и напротив (2 секции), ул. Советская, район ПР, ул. Советская, «Интелектуальное и натурное (2 секции), пр-т Ленинградский район КСК (4 секции), ул. Советская - Кирова (2 секции). Переездок Советская - Ольжичского, респорт «Золотое ручье», от алки по ш. Кирова до ул. Советская, 21. Алик по ш. Кирова – м.ч. «Восток» (2 секции). Алик по ш. Кирова – ул. Советская (2 секции), ул. Советская, 15/2. Проезд между ТК и жилой площадью по ул. Советская, 5 Ул. Советская, проезд м.ч. «Серея», ул. Советская, маршрут «Драгоцен», ул. Советская, проезд вдоль ДК до Советской (4 секции), Ул. Советская район МК №18 «А», ул. Советская, пешеходный переход ш. Кирова, Ул. Советская, пешеходный переход возле ПД «Крестина», ул. Ленина институт «ЯКУТИПРОАИМЗ» останова, ул. Ленина институт перевода на площади по: Ленина, Ул. Ленина, П – «Ангу», ул. Ленина 7 переездок, ул. Ленина 1 переездок с ул. Аммосова (3 секции), ул. Ленина, 4 – 4/3 (2 секции), ул. Ленина, П м.ч. «Малыновка», ул. Ленина 16 Административное – «Вино», (1 секция и бордюры), ул. 40 лет Октября проезд между м.ч. «Линия» и 40 лет Октября 24, ул. 40 лет Октября переездок и проезд через 40 лет Октября, ул. 40 лет Октября переездок кафе «Бар – пина», ул. 40 лет Октября, м.ч. «Холмс», переездок ул. 40 лет Октября - ул. Ольжичского, переездок ул. 40 лет Октября - ул. Аммосова (2 шт. вдоль Аммосова), ул. 40 лет Октября (детская площадка «Кордате», пешеходный переход и м.ч. «Минутка»), ул. 40 лет Октября 7, 5 (3 секции), ул. 40 лет Октября, район прогулдя, ул. Комсомольская 1А, ул. Комсомольская 2- пр-т Ленинградский 34 (3 секции), переездок ул. Комсомольская ул. Ольжичского (4 секции и респорт прогуля), переездок ул. Комсомольская 2/1П, волевод, от черны по ул. Комсомольской, переездок ул. Комсомольская – пр-т Ленинградский (3 секции), ул. Индустриальная, Молодежный - парков (5 секций), ул. Солдатова 11, переездок ш. 50 лет Октября – ул. Аммосова (4 секции), ш. 50 лет Октября р-н спорной площади, ш. 50 лет Октября «Геофизик», пешеходный переход Ленина 1 - МРК (2 секции и ступень), ул. Аммосова 20 - 24 (4 секции), площадь, 30-ти летия Победы - Тепл, пр-т Ленинградский 26 м.ч. "Конс", пр-т Ленинградский 11/1 – «АТФ» (1 секция и ступень).</p> <p>Работы выполнены.</p>	Остаток в размере 125 171,50 руб
5.7	Ремонт дорожных ограждений	428 619,76	303 448,26	125 171,50	70,80%	Работовано	<p>Контракт №69/23-МК от 28.02.2023 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения работ: 20.12.2023 г. ЦК: 340 000,00 руб.</p> <p>Работы выполняются по мере необходимости в течение года (ул. Солдатова, Советская, Комсомольская, Топова, 40 лет Октября, 50 лет Октября).</p>	
5.8	Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков	8 510 019,03	7 803 677,03	706 342,00	91,70%	Работовано	<p>Контракт №49/23-МК от 07.08.2023 г. с ИП Амврон А.Д. на "Изготовление и установка дорожных ограждений, ремонт существующих дорожных ограждений". Срок выполнения работ: по 15.09.2023 г. ЦК: 1 390 566,04 руб. (1 301 746,28 руб. со знака "Изготовление и установка дорожных ограждений") (г. Мирный, ул. Комсомольская, район м.ч.длина "Тепл" 12 м.п.). Работы выполнены.</p>	Кредиторская задолженность в размере 673 343,44 руб. для оплаты за декабрь 2023 г. Остаток средств в размере 32 998,56 руб. - оплата производится за фактически приобретенно экстренному.
5.8.1.	Расход на экстренный ремонт	505 209,52	466 017,48	39 282,04	92,23%	Не присутствует	Работы выполнены.	
5.9	Модернизация, реконструкция светофорных объектов	0,00	0,00	0,00	0,00%	Работовано	<p>Контракт №57/21-МК от 19.11.2021 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 15 933 768,03 руб. (2021 - 725 068,56 руб.; 2022 - 7 873 040,14 руб.; 2023 - 7 337 639,33 руб.). Работы выполнены.</p> <p>Контракт №70/23-МК от 04.12.2023 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024. ЦК: 3 482 052,99 руб. (2023 - 667 059,96 руб.; 2024 - 2 814 993,03 руб.). Оплата за декабрь - в январе 2024 г.</p> <p>Работы выполняются сезонно.</p>	
5.10	Установка новых и замена существующих дорожных знаков	1 688 730,18	1 688 730,18	0,00	100,00%	Работовано	<p>Контракт № 02/23-МК от 13.02.2023 г. с ООО "МСМЭП" на установку дорожных знаков 25 знаков. Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 20.12.2023. ЦД: 800 000,00 руб.</p> <p>Работы выполнялись по мере необходимости (предписания ОГИБДД).</p>	
						Работовано	<p>Договор №47/23-Д от 27.07.2023 г. с ИП Ковалева С. А. на приобретение, установку комплекта уличной пешеходной дорожки с дополнительными оборудованьем. Срок исполнения: по 15.08.2023 г. ЦД: 357 630,00 руб. (Комплекс уличной пешеходной дорожки 1 шт.) Работы выполнены.</p>	



№ п/п	Наименование мероприятия	Плани (руб.)	Кассовое исполнение	Отражение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.15	Неразделенные специализированные ремонтно-восстановительные работы	1 125 193,92	1 058 343,81	66 850,11	94,06%	Выработано	Договор № 26/23-Д от 29.05.2023 ИПТ Газовик С.Э. "Объект строительства пешеходного перехода СОШ №1" срок до 01.07.2023г. ЦД: 289 897,81 руб. Работа выполнена.	Остаток в размере 66 850,11 руб.
						Выработано	Договор № 28/23-Д от 30.05.2023 г. с МУПАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на "Устройство искусственных пешеходов СОШ №1, м-н "Сунь", срок: до 01.07.2023 ЦД: 210 901,37 руб. Работа выполнена.	
						Выработано	Договор № 18/23-Д от 04.05.2023 г. с ООО "Арктик-Прод" на "Очистка водоотводной траншеи по ул. Логовая от наледи", срок: до 11.05.2023 г. ЦД: 153 971,0 руб. Работа выполнена.	
						Выработано	Договор № 24/23-Д от 22.05.2023 с ИП Андреев А.Д. "Устройство тротуа в асфальте для водоотвода", срок: до 24.05.2023 Место выполнения работ: ул. Ленина, ул. 8 марта. ЦД: 21 568,15 руб. Работа выполнена.	
						Выработано	Договор № 34/23-Д от 28.06.2023 с МУПАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на "Устройство искусственных пешеходов Ленинградский 11/1", срок: до 15.08.2023 ЦД: 132 769,42 руб. Работа выполнена.	
						Выработано	Договор № 17/23-Д от 05.05.2023 с ИП Глазов С.Э. "Демонтаж бетонных конструкций ул. Мостовая, ул. Амосова (р-н ТЦ Акбер)"; срок: до 12.05.2023. ЦД: 24 073,44 руб. Работа выполнена.	
						Выработано	Договор № 67/23-Д от 07.09.2023 г. с ИП Андреев А.Д. на "Устройство тротуа в асфальте для водоотвода" Срок: в течение 5 рабочих дней". ЦД: 35 121,52 руб. (ул. Амосова, д. 41-43). Работа выполнена.	
						Выработано	Договор № 52/23-Д от 01.08.2023 г. с МУПАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на "Устройство искусственных пешеходов". Срок исполнения работ: до 31.08.2023 г. ЦД: 132 769,42 руб. (40 лет Октября район дет. сад № 54 - 2 уч.). Работа выполнена.	
						Выработано	Договор № 60/23-Д от 04.09.2023 г. с ООО ПК "Технолит" на приобретение и поставку искусственной дорожной неровности. Срок исполнения работ: 29.09.2023 г. ЦД: 57 271,68 руб. Работа выполнена.	
5.16	Актуализация проекта организации дорожного движения	870 000,00	870 000,00	0,00	100,00%	Выработано	Контракт № 19/23-МК от 11.04.2023 с ООО "Доринжиниринг" на выполнение работ: "Актуализация проекта организации дорожного движения". Срок выполнения работ: 20.06.2023 г. ЦД: 870 000,00 руб. Работа выполнена.	
5.17	Специализированная диагностика участково-дорожной сети города Мирного	2 452 916,59	2 452 916,59	0,00	100,00%	Выработано	Контракт № 16/23-МК от 13.03.2023 с ООО "Доринжиниринг" на выполнение работ: "Специализированная диагностика (повторное обследование) участково-дорожной сети города Мирного". Срок выполнения работ: 20.06.2023. ЦД: 2 452 916,59 руб. Работа выполнена.	
5.18	Проектирование тротуара	35 279 265,23	17 000 838,00	18 278 407,23	48,19%	Выработано	Контракт № 34/23-МК от 18.05.2023 подгруппы ИП Зубован О.Г. на выполнение работ: «Устройство пешеходного тротуара по ул. Индустриальной и далее до пересечения ул. Водяная с ул. Соболева (3 этап - от места черт. Р. Иргалх до пересечения ул. Водяная с ул. Соболева)». Срок выполнения работ: 01.11.2023. ЦД: 35 279 265,23 руб. Работа ведется.	Средства в размере 18 278 407,23 руб. до-дт восстановлены в 2024 г.
7.	Прочие мероприятия по благоустройству	101 535 486,02	81 034 965,42	20 490 520,60	79,82%	Не выработано		
7.1.	Проектирование объектов уличного освещения со светодиодными лампами	0,00	0,00	0,00	0,00%	Не выработано		
7.2.	Содержание и обслуживание детских, игровых площадок	3 155 423,71	2 908 867,41	246 556,30	92,19%	Выработано	Контракт № 58/21-МК от 22.11.2021 с ООО "Андреев" на содержание и обслуживание детских игровых площадок. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦД: 6 054 689,2 руб. (2021г. - 2 310 077,00 руб., 2022г. - 2 990 240,64 руб., 2023г. - 2 833 391,56 руб.). Работа выполнена.	Кредиторская задолженность в размере 246 556,30 руб. для оплаты за декабрь 2023 г.

№/п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Освоение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Ремонт детских игровых площадок	6 652 021,05	3 442 868,47	2 609 152,58	56,89%	Работано	<p>Контракт № 27/23-МК от 02.05.2023 с ИП Варулова К.И. на выполнение работ "Ремонт детских игровых площадок (28 шт. - п. Газовые, ул. Звездная 22-24, п. Киров, 14-16, ул. Комсомольская 4, ул. Комсомольская 24-26; ул. Ленина 40, пр. Ленинградский 1, пр. Ленинградский 3 "п. пр. Ленинградский 23 "а. пр. Ленинградский 48, пр. Ленинградский 48 "а. ул. Липовая 150, ул. Ольжичского 21, ул. Ольжичского 25, ул. Ольжичского 35, ул. Палаева 8, ул. Советская 5, ул. Советская 11/4, ул. Советская 2/1, ул. Советская 12, ул. Советская 15, ул. Тихонова 5, ул. Тихонова 12/2, п. Низкий СМП №8, ул. 40 лет Октября, в районе ДЮУ №6, ул. Ольжичского 15, ул. 50 лет Октября, 1 "а. пр. 50 лет Октября, 16 (УСЦЭП)" срок выполнения до 01.08.23; ЦК: 2 423 421,04 руб.</p> <p>Проектирование отдела чистки выполненных работ в размере 296 553,30 руб.</p> <p>Работы ведутся. Подраздел организует на месте, в связи с проектной исполнением обязательств.</p>	<p>Грехина в размере 2 423 421,04 руб. 6,4 шт. поставлены в 2024 г. Остаток в размере 185 731,54 руб.</p>
74	Охрана Ботанического сада	0,00	0,00	0,00	0,00%	Работано	<p>Договор №6/23-Д от 01.12.2023 г. с МБУ "Мэрица" на "Проектирование мероприятий при осуществлении деятельности по обеспечению с экологичности без вмешательства". Срок выполнения работ по 31.12.2022. ЦД: 599 844,24 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Контракт №45/23-МК от 05.12.2023 с МБК "Мэрица" на выполнение услуг по обращению с коммунальными без отходов. Срок выполнения работ: с 01.01.2023 по 28.02.2023. ЦК: 1 000 000,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Контракт №03/23-МК от 14.02.2023 с МБУ "Мэрица" на выполнение услуг по обращению с коммунальными без отходов. Срок выполнения работ: 01.03.2023 по 30.04.2023. ЦК: 1 299 877,28 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p>	<p>Кредиторская задолженность в размере 265 978,94 руб. для оплаты за декабрь 2023 г. Остаток средств 1 347 444,04 руб.</p>
75	Охранение с/хозяйств без владельцев	13 303 677,45	11 690 254,47	1 613 422,98	87,87%	Работано	<p>Договор №8/22-Д от 01.12.2023 г. с МБУ "Мэрица" на "Проектирование мероприятий при осуществлении деятельности по обеспечению с экологичности без вмешательства". Срок выполнения работ по 31.12.2022. ЦД: 599 844,24 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Контракт №45/23-МК от 05.12.2023 с МБК "Мэрица" на выполнение услуг по обращению с коммунальными без отходов. Срок выполнения работ: с 01.01.2023 по 28.02.2023. ЦК: 1 000 000,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Контракт №03/23-МК от 14.02.2023 с МБУ "Мэрица" на выполнение услуг по обращению с коммунальными без отходов. Срок выполнения работ: 01.03.2023 по 30.04.2023. ЦК: 1 299 877,28 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p>	





№/п/п	Наименование мероприятия	Плани (год)	Кассовое исполнение	Отражение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8
7.8	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Город Мирный" (экологический десант)	20 075 606,60	20 075 606,60	0,00	100,00%	Работано	<p>Контракт №53/23-МК от 22.08.2023 с ИП Карповский А.Г. на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов негалофода, в том числе автокузов, расположенных на территории МО "Город Мирный". Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2023. ЦК: 728 190,94 руб. выведено 100 шт. кузова и 141 т. металла.</p> <p>Работа выполнена.</p> <p>Договор № 22/23-Д от 17.05.2023 ООО "МПЖХ" по 02.06.2023 (выполнение работ экологическим десантом 12 чел 10 р.д с 22.05.2023г. по 02.06.2023 г.) на сумму 589 539,33 руб.</p> <p>Работа выполнена.</p> <p>Договор № 25/23-Д от 05.06.2023 ООО "МПЖХ" по 19.06.2023 (выполнение работ экологическим десантом 12 чел 10 р.д с 05.06.2023 г. по 19.06.2023 г.) на сумму 589 539,33 руб.</p> <p>Работа выполнена.</p> <p>Контракт № 43/23-МК от 09.06.2023 ООО "МПЖХ" 03.08.2023 (работы выполнялись экологическим десантом 12 чел 31 р.д с 22.06.2023 г. по 03.08.2023 г.) на сумму 1 820 921,34 руб.</p> <p>Работа выполнена.</p> <p>Контракт №46/23-МК от 02.08.2023 с ООО "Арктик-ПРО" на "Проектирование работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО "Город Мирный". Срок выполнения работ: по 01.10.2023 г. ЦК: 16 989 091,18 руб. выведено 12 175,00 куб.м. Работы выполнены.</p> <p>Договор №78/23-Д от 06.10.2023 с ООО "Арктик-ПРО" на проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО "Город Мирный". Срок исполнения работ: по 31.10.2023. ЦД: 86 515,42 руб. Выведено 62 куб.м. Работы выполнены.</p>	
7.9	Ликвидация (путем вывоза для размещения на полигоне) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный"	18 244 413,00	13 917 920,00	4 326 493,00	76,29%	Работано	<p>Договор № РО/НС-М-01-23 от 04.05.2023 ООО "МПЖХ" на ликвидацию (путем вывоза для размещения на полигоне) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный", срок исполнения 30.09.2023 на сумму 18 244 413,1 руб. Оценено 5 880 352,45 руб. Выведено 9 572,60 куб.м. Расторжение договора по независящим от Подрядчика причинам.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор №77/23-Д от 02.10.2023 с ООО УК "Аксидент" на ликвидацию (путем вывоза для размещения на полигоне) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный". Срок исполнения работ с момента заключения до 20.12.2023. ЦД: 12 564 060,55 руб. Оценено 8 037 567,55 руб. выведено 13 084,321 куб.м. Расторжение контракта по независящим от подрядчика причинам.</p> <p>Работы выполнены.</p>	Остаток средств в размере 4 326 493,00 руб. (расторжение договора) подврат в бюджет МО "Мирнинский район"
7.10	Сбор и утилизация заочистительных и ртутьосдерживающих ламп	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00%	Работано	<p>Договор № РО/НС-М-01-23 от 28.04.2023 ООО "МПЖХ" на оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО, срок исполнения до 30.09.23. ЦД: 2 015 485,49 руб. (3 281,00 куб.м. ТКО)</p> <p>Работы выполнены.</p>	Средства в размере 51 500,00 руб. - неиспользованы
7.11	Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО	2 015 485,49	2 015 485,49	0,00	100,00%	Работано	<p>Договор № 27/23-Д от 26.05.2023 ИП Галкин С.Э. на выполнение работ: "Ремонтные работы на полигоне по В.И. Давыдов, срок исполнения до 02.06.23 ЦД: 184 543,06 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Контракт № 35/23-МК от 17.05.2023 ИП Авдобрин А.Д. на выполнение работ: «Ремонт платяных мест города, сверлов и прокладок», срок исполнения до 10.07.23 ЦК: 3 408 887,03 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p>	
7.12	Ремонт платяных мест города, сверлов и прокладок	3 593 430,09	3 593 430,09	0,00	100,00%	Работано	<p>Договор № 27/23-Д от 26.05.2023 ИП Галкин С.Э. на выполнение работ: "Ремонтные работы на полигоне по В.И. Давыдов, срок исполнения до 02.06.23 ЦД: 184 543,06 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Контракт № 35/23-МК от 17.05.2023 ИП Авдобрин А.Д. на выполнение работ: «Ремонт платяных мест города, сверлов и прокладок», срок исполнения до 10.07.23 ЦК: 3 408 887,03 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p>	
7.13	Утилизация прошлойгодней поросли, растительности (сухой, листва, трава) после проведения городских субботников	518 354,10	518 354,10	0,00	100,00%	Работано	<p>Контракт №12/23-МК от 03.03.2023 с МУП "Кочкумчалык" на выполнение работ: "Утилизация прошлойгодней поросли, растительности (сухой, листва, трава) после проведения городских субботников". Срок выполнения работ с 30.04.2023 по 30.09.2023. ЦК: 518 354,10 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Очлощение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.14	Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой двор, мой двор, мой подкест"	529 938,00	529 938,00	0,00	100,00%	Работовано	<p>Протокол ПР/112 от 06.06.2023 г., мероприятия выполнялись в рамках проведения городского конкурса «Благоустройство города вместе» в целях подготовки заявки к участию во Всероссийском конкурсе, входящем в состав Дальневосточного федерального округа, проводимом в 2023 году, а также в целях развития инициатив жителей города.</p> <p>Сумма 530 000,00 руб. направлена на проведение мероприятия городского конкурса "Мой двор, мой двор, мой подкест" проведения ко дню города.</p> <p>Мероприятия проведены. В адрес городской конкурсной комиссии поступило 6 (шесть) заявок на участие в городском конкурсе «Благоустройство города вместе», по следующим номинациям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Архитектурный образ» - 2 заявки;</li> <li>- «Создание малых архитектурных форм» - 2 заявки;</li> <li>- «Ландшафтный дизайн» - 2 заявки.</li> </ul>	
7.15	Приобретение (изготовление), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.16	Выполнение проектной документации	4 229 454,56	640 885,00	3 588 569,56	15,15%	Работовано	<p>Контракт № 42/23-МК от 09.06.2023 ИП Захаров К.В. на выполнение работ: «Выполнение ПИР (проектно-сметной документации) по созданию объектов Садылгола, Фрунзе, 8 Марта, Первомайская, Революция, Южная, Геологическая, Юбилейная), срок выполнения до 01.10.2023, на сумму 1 000 000,0 руб.</p> <p>Работы ведутся подрядчиком на месте.</p> <p>Договор №2 от 04.08.2023 с ЦАО «Якутскэнерго» на возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий (ул. Первомайская, ул. Фрунзе, ул. 8 марта) (Срок: по 31.08.2023. ЦД: 28 764,72 руб.</p> <p>Договор №3 от 04.08.2023 г. с ЦАО «Якутскэнерго» на «Возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий (ул. Революция, ул. Юбилейная)». Срок: по 31.08.2023 г. ЦД: 28 764,72 руб.</p> <p>Договор №4 от 04.08.2023 г. с ЦАО «Якутскэнерго» на «Возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий (ул. Южная, ул. Геологическая)». Срок: по 31.08.2023 г. ЦД: 28 764,72 руб.</p> <p>Контракт №77/23-МК от 13.12.2023 с ООО «МЕГАНОН ПРОЕКТ» на выполнение работ: «Разработка проектно-сметной документации на строительство сети освещения в г. Мирный». Срок исполнения работ: 1 этап с момента заключения по 29.12.2023 г.; 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024. ЦД: 1 848 636,14 руб. Произведена оплата за 1 этап работы в размере 554 890,84 руб. Работы ведутся</p>	<p>Средства в размере 1 000 000,00 руб. будут восстановлены в 2024 г.</p> <p>Экономия от проведения торгов в размере 2 588 569,56 руб.</p>
7.17	Технологическое присоединение к электрическим сетям	71 587,37	42 952,42	28 634,95	60,00%	Работовано	<p>Договор № 1023110132 от 29.06.2023 Якутскэнерго «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» (базы отряда Чюндапр). Срок 1 год со дня заключения договора, на сумму 71 587,37 руб.</p> <p>Работы ведутся.</p>	<p>Средства в размере 28 634,95 руб. будут восстановлены в 2024 г.</p>
7.18	Напрямые расходы	1 224 936,80	878 125,91	346 810,89	71,69%	Работовано	<p>Договор №12/23-Д от 14.03.2023 с ИП Ахромов А.Д. на выполнение работ: «Устройство газона на лужайке базы Заречная (ул. Княшина д. 18 Б», микрорайон Заречный)». Срок выполнения работ с 01.06.2023 по 20.06.2023. ЦД: 190 451,21 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор № 42/23-Д от 30.06.2023 с ИП Ахромов А.Д. на выполнение работ: «Лужайка база Усерского волютедения с газона с ливневого и торфяного фасада здания», срок выполнения работ до 07.07.23. ЦД: 78 602,48 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор № 33/23-Д от 22.06.2023 с ИП Лямшина С.С. на выполнение работ: «Проектирование и установка системы видеонаблюдения зоны отаплив р. Искеть», срок выполнения работ 20 к.д. ЦД: 385 307,50 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор №54/23-Д от 10.08.2023 с ООО «Студия» на корректировку проектной документации стадиона ПЗУ по благоустройству дворовых территорий г. Мирного. Срок исполнения работ: по 17.08.2023 г. ЦД: 105 000,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор №5 от 19.09.2023 с ЦАО Якутскэнерго на «Возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий» Срок исполнения: по 31.10.2023 г. ЦД: 28 764,72 руб. - ливне. (ул. Мухомовская, ул. Ленская)</p> <p>Работы выполнены.</p>	<p>Остаток средств в размере 346 810,89 руб.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Плани (руб.)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Текущее задание	Контракт/договор	Примечание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
719.	Содержание и обслуживание приюта для животных	9 166 732,63	2 738 867,65	6 427 864,98	29,88%	Заработано	<p>Договор №84/23-Д от 16.11.2023 с ООО "Артстик-ПРО" на выполнение работ: "Выполнение работ по территории ОНТ", в количестве 3 шт. Срок исполнения: 5 рабочих дней с момента подписания договора. ЦК: 90 000,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор №4/23-Д от 19.01.2023 с МБУ "Менюприат МО "Город Мирный" на выполнение работ: "Содержание и обслуживание приюта для животных". Срок выполнения работ: с 19.01.2023 по 25.12.2023 ЦД: 434 491,32 руб., фактическое исполнение договора на сумму 223 018,18 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Договор № 30/23-Д от 07.06.2023 с ООО "ТСК" на выполнение работ: «Задача кровля водоемов в приюте для животных». Срок выполнения работ по 10.07.2023 ЦД: 211 472,39 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 28/23-МК от 05.05.2023 с ООО "Дюк на колесах" на "Приобретение и поставка фреймпортного средства (А3 Соболь (2/227)". Срок выполнения работ до 30.06.2023 ЦК: 2 304 377,08 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Контракт №54/23-МК от 25.08.2023 с ИП Степень Л.Б. на "Обслуживание территории и помещений для организации приюта для животных". Срок исполнения: по 01.10.2023г. ЦК: 5 734 648,72 руб.</p> <p>Работы ведутся. Подписание на нем.</p> <p>Заработано</p>	<p>Договор №40/23-Д от 05.07.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Организа прикатоших территорий животных нпш" (ул. Эскадрильная, д. 70, 81, ш. 50 лет Октября (ОНТ), ул. Гагарина – 10 линия (ОНТ), ул. Нерсоева (ОНТ), ул. Т35-1 (ОНТ), ул. Т35-2 (ОНТ), Срок выполнения работ до 01.09.2023 ЦД: 482 624,54 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 22/23-МК от 24.04.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: «Иготовление и установка мусорных нпш» (36 шт.г. - ул. Эскадрильная 1,70, 81, 88, пр. Ленинградский 1/1, 2 "А", 18, ПУУ 22, Гоголевская 2, Лодовая 1, ул.Д. Ахеева 14, Индустриальная 80 а.б., 37 «А», Амурская 2/2, Комсомольская 5, Востокая 1 «А», Гагарина 15, Звездная 36, 72, ш. Корова 16, 20, Комсомольская 2 «А», 71, Девята 11, 21, 32, пр. Заводской, 9). Срок выполнения работ: 01.09.2023 ЦК: 10 994 143,25 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Договор №76/23-Д от 02.10.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Иготовление и установка мусорных нпш". Срок выполнения работ: по 13.10.2023. ЦД: 148 728,40 руб. Место выполнения: ул. Гагарина, д. 18</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт №63/23-МК от 27.10.2023 с ИП Васильев Александр Иванович на выполнение работ: "Иготовление и установка мусорных бунков". Срок выполнения работ: 30.11.2023. В количестве 34 шт. ЦК: 770 000,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт №15/23-МК от 10.03.2023 с ИП Кокаштанов Б.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание карусели". Срок выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.09.2023). ЦК: 1 637 461,84 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт №88/23-МК от 04.09.2023 с ООО "РПК БЕКЛАМА СЕРВИС" на Иготовление и установка доски "Спортивная стена". Срок исполнения работ: по 01.11.2023. ЦК: 1 206 444,46 руб.</p> <p>Работы ведутся. Подписание на нем.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 25/23-МК от 05.05.2023 с ООО Мирсупермаркет на выполнение работ: «быстроустройство выгул-защитных и прогулочных территорий (с/продукто снабженческие ул. Гагарина 3/г. 31Б)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 2 555 500,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 29/23-МК от 02.05.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: «Закупка средства выгул-защитных и прогулочных территорий (г.ч. 50 лет Октября д.5; Солдатова д.11-13)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 5 144 010,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Средства в размере 6 377 864,98 руб. будут использованы в 2024 г. (5 734 648,72 руб. по МК №54/23-МК; 643 216,26 руб. на био-печи)</p> <p>Отложено в размере 50 000,00 руб.</p>
720.	Иготовление и установка мусорных нпш	12 968 258,16	12 928 946,67	39 311,49	99,70%	Заработано	<p>Договор № 40/23-Д от 05.07.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Организа прикатоших территорий животных нпш" (ул. Эскадрильная, д. 70, 81, ш. 50 лет Октября (ОНТ), ул. Гагарина – 10 линия (ОНТ), ул. Нерсоева (ОНТ), ул. Т35-1 (ОНТ), ул. Т35-2 (ОНТ), Срок выполнения работ до 01.09.2023 ЦД: 482 624,54 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 22/23-МК от 24.04.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: «Иготовление и установка мусорных нпш» (36 шт.г. - ул. Эскадрильная 1,70, 81, 88, пр. Ленинградский 1/1, 2 "А", 18, ПУУ 22, Гоголевская 2, Лодовая 1, ул.Д. Ахеева 14, Индустриальная 80 а.б., 37 «А», Амурская 2/2, Комсомольская 5, Востокая 1 «А», Гагарина 15, Звездная 36, 72, ш. Корова 16, 20, Комсомольская 2 «А», 71, Девята 11, 21, 32, пр. Заводской, 9). Срок выполнения работ: 01.09.2023 ЦК: 10 994 143,25 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Договор №76/23-Д от 02.10.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Иготовление и установка мусорных нпш". Срок выполнения работ: по 13.10.2023. ЦД: 148 728,40 руб. Место выполнения: ул. Гагарина, д. 18</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт №63/23-МК от 27.10.2023 с ИП Васильев Александр Иванович на выполнение работ: "Иготовление и установка мусорных бунков". Срок выполнения работ: 30.11.2023. В количестве 34 шт. ЦК: 770 000,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт №15/23-МК от 10.03.2023 с ИП Кокаштанов Б.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание карусели". Срок выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.09.2023). ЦК: 1 637 461,84 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт №88/23-МК от 04.09.2023 с ООО "РПК БЕКЛАМА СЕРВИС" на Иготовление и установка доски "Спортивная стена". Срок исполнения работ: по 01.11.2023. ЦК: 1 206 444,46 руб.</p> <p>Работы ведутся. Подписание на нем.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 25/23-МК от 05.05.2023 с ООО Мирсупермаркет на выполнение работ: «быстроустройство выгул-защитных и прогулочных территорий (с/продукто снабженческие ул. Гагарина 3/г. 31Б)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 2 555 500,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 29/23-МК от 02.05.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: «Закупка средства выгул-защитных и прогулочных территорий (г.ч. 50 лет Октября д.5; Солдатова д.11-13)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 5 144 010,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Средства в размере 1 206 444,46 руб. будут использованы в 2024 году.</p> <p>Отложено от проведения торгов в размере 5 759,41 руб.</p>		
722.	Иготовление и установка доски "Спортивная стена"	1 212 203,87	0,00	1 212 203,87	0,00%	Заработано	<p>Контракт №88/23-МК от 04.09.2023 с ООО "РПК БЕКЛАМА СЕРВИС" на Иготовление и установка доски "Спортивная стена". Срок исполнения работ: по 01.11.2023. ЦК: 1 206 444,46 руб.</p> <p>Работы ведутся. Подписание на нем.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 25/23-МК от 05.05.2023 с ООО Мирсупермаркет на выполнение работ: «быстроустройство выгул-защитных и прогулочных территорий (с/продукто снабженческие ул. Гагарина 3/г. 31Б)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 2 555 500,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Контракт № 29/23-МК от 02.05.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: «Закупка средства выгул-защитных и прогулочных территорий (г.ч. 50 лет Октября д.5; Солдатова д.11-13)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 5 144 010,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Средства в размере 1 206 444,46 руб. будут использованы в 2024 году.</p> <p>Отложено от проведения торгов в размере 5 759,41 руб.</p>							
8.	Разграничение территории Республик Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Развитием объектов территории.	8 665 504,22	8 665 504,22	0,00	100,00%	Заработано	<p>Контракт № 29/23-МК от 02.05.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: «Закупка средства выгул-защитных и прогулочных территорий (г.ч. 50 лет Октября д.5; Солдатова д.11-13)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 5 144 010,00 руб.</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Заработано</p>	<p>Средства в размере 1 206 444,46 руб. будут использованы в 2024 году.</p> <p>Отложено от проведения торгов в размере 5 759,41 руб.</p>									

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Качество исполнения	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Разработано	<p>Контракт № 29/22-МК от 18.07.2022 с ООО ЛС "Крепкий" на выполнение работ: «Благоустройство въездных/выездных и придорожных территорий» (Амурская 96/2, Тихонова 14) срок до 10.09.2022, с 11.09.2022 начт начисление пени до фактического исполнения. ЦС: 6.255 878 80 руб. Отделок на 2023 год - 965 994,22 руб (PE 701 247,46 руб., МБ 264 746,76 руб.) Работа выполнена.</p>	

И.о. директора

С.А. Кройтор

Начальник ПТО

С.С. Савинова

Дата: 31.01.2024.









С.А. Кошаров

№ по п/п	Наименование проекта (включая объект, мероприятия)	Итого					Финанс					Оценочные финансовые показатели на планируемый период								
		Бюджетное финансирование (Федеральный)	дополнительное финансирование	Бюджет Республики (Средства областного бюджета)	Бюджет МО "Муниципальное образование "Тюльское"	Бюджет МО "Тюльское"	Итого источников	Бюджетное финансирование (Федеральный)	дополнительное финансирование	Бюджет Республики (областного бюджета)	Бюджет МО "Муниципальное образование "Тюльское"	Бюджет МО "Тюльское"	Итого источников	Бюджетное финансирование (Федеральный)	дополнительное финансирование	Бюджет Республики (областного бюджета)	Бюджет МО "Муниципальное образование "Тюльское"	Бюджет МО "Тюльское"	Итого источников	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.13	Уменьшение объема финансирования в рамках государственного задания на выполнение работ по государственному заданию	518 354,10	-	-	-	-	518 354,10	-	518 354,10	-	-	-	518 354,10	-	-	-	-	-	-	-
7.14	Увеличение объема финансирования в рамках государственного задания на выполнение работ по государственному заданию	529 938,00	-	-	-	-	529 938,00	-	529 938,00	-	-	-	529 938,00	-	-	-	-	-	-	-
7.15	Изменение (увеличение/уменьшение) объема финансирования в рамках государственного задания	529 938,00	-	-	-	-	529 938,00	-	529 938,00	-	-	-	529 938,00	-	-	-	-	-	-	-
7.16	Итого по разделу "Образование"	4 229 454,56	-	-	-	4 010 609,77	219 444,79	-	6 403 883,00	-	-	-	212 709,19	-	3 548 569,56	-	-	3 541 833,06	6 733,50	-
7.17	Итого по разделу "Образование" в рамках государственного задания	4 379 454,56	-	-	-	4 010 609,77	219 444,79	-	6 403 883,00	-	-	-	212 709,19	-	3 548 569,56	-	-	3 541 833,06	6 733,50	-
7.18	Итого по разделу "Образование" в рамках государственного задания	71 587,37	-	-	-	42 952,42	28 631,95	-	42 952,42	-	-	-	28 631,95	-	28 631,95	-	-	28 631,95	-	-
7.19	Итого по разделу "Образование" в рамках государственного задания	1 224 935,89	-	-	-	878 125,91	878 125,91	-	878 125,91	-	-	-	878 125,91	-	346 810,89	-	-	346 810,89	-	-
7.20	Составление государственного задания на выполнение работ по государственному заданию	2 166 322,61	-	-	-	2 166 322,61	2 166 322,61	-	2 166 322,61	-	-	-	2 166 322,61	-	6 472 854,98	-	-	6 472 854,98	-	-
7.21	Итого по разделу "Образование" в рамках государственного задания	12 968 338,16	-	-	-	12 968 338,16	12 968 338,16	-	12 968 338,16	-	-	-	12 968 338,16	-	39 711,49	-	-	39 711,49	-	-
7.22	Составление государственного задания на выполнение работ по государственному заданию	1 637 461,84	-	-	-	1 637 461,84	1 637 461,84	-	1 637 461,84	-	-	-	1 637 461,84	-	39 711,49	-	-	39 711,49	-	-
7.23	Итого по разделу "Образование" в рамках государственного задания	1 212 203,87	-	-	-	1 212 203,87	1 212 203,87	-	1 212 203,87	-	-	-	1 212 203,87	-	39 711,49	-	-	39 711,49	-	-
8	Разработка и реализация мероприятий в рамках государственного задания	8 645 504,22	-	-	6 701 247,46	1 944 256,76	-	8 645 504,22	-	-	6 701 247,46	1 944 256,76	-	-	-	-	-	1 151 801,63	60 322,22	-
Итого		8 645 504,22	-	-	6 701 247,46	1 944 256,76	-	8 645 504,22	-	-	6 701 247,46	1 944 256,76	-	-	-	-	-	1 151 801,63	60 322,22	-



Оценка эффективности муниципальной программы  
 МО "Город Мирный" Мирнинский район Республики Саха (Якутия)  
 "Благоустройство территории города" на 2023 - 2028 гг.  
 за 2023 г.

Утверждаю:  
 Координатор программы  
 1-й зам. Главы Администрации по ЖКХ,  
 осуществляющей земельным отношениям  
  
 А.И. Чурилов  
 2024 г.

№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	значение индикаторов (показатели)			примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Задача 1: Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них						
1.	Изготовление и установка дорожных ограждений	м.п.	150,00	152,00	1,00	г. Мирный, ул. Павлова (район Леткой поликлиники), перекресток ул. Комсомольской - ул. Аммосова, ул. Комсомольская, мар. "Темп", ул. Советская (в районе перекрестка с ул. Кирова)
Задача 2: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов						
2.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	м2	810	807	1,00	ул. Газовиков, ш. 50 лет Октября, д. 5, ул. Солдатова, д. 11-13
Задача 3: Прочие мероприятия по благоустройству						
3.	Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора	м3	34 800	34 895	1,00	Территория МО "Город Мирный"
4.	Строительство объектов уличного освещения	м.п.	0	0	0	
5.	Освоение бюджетных средств Программы	руб.	295 158 592,15	250 520 287,56	0,85	
6.	Оценка эффективности реализации Программы				0,96	

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"



С.А. Кройтор

Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"



С.С. Самойлова

Дата: 31.01.2024  
 Тел.: 8(411-36) 4-61-60

«Утверждаю»  
Координатор Программы  
1-й Зам. Гавы Администрации по ЖКХ,  
имущественным и земельным  
отношениям  
А.Ц. Цырендоржиев

  
(подпись)

от « 30 » 01 2024 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)  
«Благоустройство территории города» на 2023 - 2028 гг.  
за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты.**

Всего по муниципальной программе запланировано на 2023 год 295 158 592,15 рубля.  
Кассовое исполнение составило – 250 562 981,48 рублей, в том числе:

по статье «Содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано 20 122 841,99 руб. Кассовое исполнение составило 18 512 152,54 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Обслуживание линий освещения (ВЛ-04). План – 8 161 011,75 руб. Касса -7 480 927,66 руб. Отклонение в размере 680 084,31 руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. (оплата в январе 2024 г.):

- Контракт № 60/21-МК от 22.11.2021 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 16 312 481,55 руб. (2021 - 770 391,83 руб.; 2022 - 8 061 162,28 руб.; 2023 - 7 480 927,44 руб.).

Работы выполнены.

- Контракт № 74/23-МК от 05.12. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.04.2024 г. ЦК: 3 550 040,20 руб. (2023 - 680 084,31 руб.; 2024 - 2 869 955,89 руб.).

Работы выполняются ежемесячно.

Освещение улиц и площадей. План – 9 659 245,58 руб. Касса – 8 768 732,26 руб. Отклонение в размере 890 513,32 руб. - кредиторская задолженность в размере 134 156,78 руб. за декабрь 2023 г. (оплата в январе 2024 г.), остаток средств в размере 756 356,54 руб.:

- Договор № 00090 от 29.12.2022 г. ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета, срок по 31.12.2023г. ЦД: 9 232 434,45 руб. (в том числе оплата электроэнергии светофорных объектов).

- Договор № 23-Э/2023 от 29.12.2022 г. АУ РС(Я) Мирнинский театр. Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок до 31.12.2023г. ЦД: 30 848,20 руб.

- Кредиторская задолженность 2022 года – 389 811,13 руб.

Восстановление сетей уличного освещения. План – 169 519,67 руб. Касса – 169 519,55 руб. Отклонение в размере 0,12 руб. - остаток средств:

- Договор № 20/23-Д от 16.05.2023 г. ИП Амбрюян А.Л. ЦД: 169 519,55 руб. Срок выполнения работ: с 16.05.2023 г. по 26.05.2023 г., работы выполнены (окраска опор освещения 13 шт. по ул. Индустриальной (от перекрестка с ул. Аммосова до магазина «Каспий»).

Работы выполнены;

**Ремонт энергосберегательных светильников. План – 2 133 064,99 руб. Касса – 2 092 973,29 руб.**

**Отклонение в размере 40 091,70 руб. - остаток средств:**

- Договор № 5/23-Д от 30.01.2023 г. ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Замена светильников уличного освещения". Срок выполнения работ: по 10.02.2023 г. ЦД: 426 562,00 руб. Работы выполнены – демонтаж светильников, приобретение и монтаж новых светильников СКУ-02 125 Вт.- 35 шт. (Индустриальная, пр. Ленинградский, Звездная, Ойунского, Кирова, Советская, Солдатова, Тихонова).

Работы выполнены.

- Контракт №73/23-МК от 11.12.2023 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Замена светильников уличного освещения". Срок исполнения работ: с момента заключения по 25.12.2023 г. ЦК: 1 563 576,01 руб. (Демонтаж светильников, установка новых 100 Вт - 85 шт. на улицах города).

Работы выполнены.

- Договор №89/23-Д от 01.11.2023 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: "Восстановление опоры металлической ОКК-4 (в районе остановки ТЗБ)". Срок выполнения работ: с 01.11.2023 по 10.11.2023 г. ЦД: 102 835,28 руб. (после ДТП восстановление опоры в районе ТЗБ).

Работы выполнены.

**по статье «Очистка и посадка зеленой зоны» запланировано 4 275 819,78 руб. Кассовое исполнение составило – 4 156 237,30 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:**

**Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы. План – 3 000 000,00 руб. Касса – 3 000 000,00 руб.:**

- Контракт № 07/23-МК с 27.02.2023 с ИП Ключева Н.Г. на "Организацию работ по цветочному оформлению города в весенне-летние периоды, посадка цветов и посев травы" (пл. Ленина, Вилуйское кольцо, Храмский сквер, Администрация МО «Город Мирный», Администрация МО «Город Мирный», Ботанический сад, перекресток ул. Ойунского и ш. 50 лет Октября, ул. Комсомольская: прилегающая территория к Храму, памятник Тихонову, памятник Солдатову), ЦК: 3 000 000,00 руб., срок исполнения работ по 20.09.2023 г.

Работы выполнены.

**Выполнение работ по расчистке от сухостоя территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадям. План – 816 819,78 руб. Касса – 706 237,30 руб. Отклонение в размере 110 582,48 руб. – остаток средств, возврат в бюджет МО "Мирнинский район":**

- Договор № 36/23-Д от 29.06.2023 ООО "МПЖХ". Срок: по 28.07.2023 (13 чел 15 р.д.) ЦД: 585 075,03 руб. выполнение работ студенческим отрядом: с 10.07. по 28.07.2023 г.

Работы выполнены. Освоено 356 413,14 руб. по независящим от подрядчика причинам.

- Договор № 43/23-Д от 07.23 ООО "МПЖХ" до 21.08.2023 (13 чел 15 р.д.) ЦД: 585 076,03 руб. выполнение работ студенческим отрядом: с 01.08.2023 г. по 21.08.2023 г.

Работы выполнены. Освоено 237 683,12 руб. по независящим от Подрядчика причинам.

- Договор №59/23-Д от 18.08.2023 г. С ООО "МПЖХ". Срок: по 31.08.2023 г. (13 чел. 8 р.д.) ЦД: 312 025,15 руб.

Работы выполнены. Освоено 112 141,04 руб. по независящим от Подрядчика причинам.

**Обслуживание зеленых насаждений. План – 450 000,00 руб. Касса – 450 000,00 руб.:**

- Договор № 35/23-Д от 26.06.23 ИП Амбрюян А.Л. на выполнение работ "Обслуживание зеленых насаждений". Срок до 30.09.2023 г. ЦД: 450 000,0 руб., ежемесячное выполнение (полив газона, выкашивание газона, опыление, опрыскивание дезинфицирующим средством внесение

удобрений ул. Советская 17А, Солдатова 3, Бобкова 3, Тихонова 15/1, Звездная, 46, Комсомольская 22).

- Работы выполнены.

**Организация работ по озеленению городских территорий. План – 9 000,00 руб. Касса – 0,00 руб. (средства планируются восстановить в 2024 г.).**

по статье «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» запланировано 7 554 728,26 руб. Кассовое исполнение составило – 7 554 472,08 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

**Содержание и благоустройство городского кладбища. План 1 239 086,06 руб. Касса – 1 239 086,06 руб.:**

- Соглашение №1 от 30.12.2022 с МБУ «Мемориал» на выполнение работ "Содержание и благоустройство городского кладбища" срок исполнения до 31.12.2023 ЦС: 1 239 086,06 руб.

**Отведение и регистрация мест захоронения, выдача справок. План 3 921 049,20 руб. Касса – 3 921 049,20 руб.**

- Соглашение №1 от 30.12.2022 с МБУ «Мемориал» на выполнение работ «Отведение и регистрация мест захоронения, выдача справок» срок исполнения до 31.12.2023 на сумму 3 921 049,20 руб.

**Прочие работы по благоустройству городского кладбища. План – 2 394 593,00 руб. Касса – 2 394 336,82 руб. Остаток денежных средств в размере 256,18 руб. (средства АК «АЛРОСА» (ПАО))**

Соглашение №1 от 30.12.2022 с МБУ «Мемориал» на выполнение работ «Приобретение компрессора» срок исполнения до 31.12.2023 на сумму 1 394 593,0 руб. Работы выполнены.

- Контракт № 56/23-МК от 28.08.2023 г. с ИП Кулак В.С. на «Проведение работ по благоустройству городского кладбища (отсыпка дорожек и проездов)». Срок: по 15.09.2023 г. ЦК: 999 743,82 руб. (отсыпка территории городского кладбища 400 кв.м.).

Работы выполнены.

по статье «Содержание скверов и площадей» запланировано 20 875 377,63 руб. Кассовое исполнение составило – 19 487 084,28 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

**Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, в т.ч. Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября. План – 10 981 090,37 руб. Касса – 10 089 823,08 руб. Отклонение в размере 891 267,29 руб. - кредиторская задолженность в размере 745 373,63 руб. для оплаты за декабрь 2023 г., будет произведена в январе 2024 г., остаток средств в размере 145 893,66 руб.:**

- Контракт №59/21-МК от 22.11.2021 г. с ООО "Автобум" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 17 295 560,72 руб. (2021г. - 551 711,85 руб.; 2022г. - 8 538 211,60 руб.; 2023г. - 8 205 637,27 руб.). Работы выполнены.

- Договор № 16/23-Д от 04.05.2023 ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября) Срок выполнения работ до 15.07.2023 ЦД: 458 161,58 руб.

Работы выполнены;

- Договор № 31/23-Д от 07.06.23 ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: "Содержание скульптурной композиции "Памятник шахтерам". Срок выполнения работ по 30.11.2023 г. ЦД: 558 122,30 руб.

Работы выполнены;

- Договор №51/23-Д от 17.07.2023 г. с ИП Амброян А.Л. на "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок выполнения работ: с 17.07.2023 по 30.09.2023 г. ЦД: 486 470,35 руб. (Ботанический сад, зона отдыха по ул. 40 лет Октября).

Работы выполнены.

- Договор № 96/23-Д от 01.12.2023 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: «Содержание скульптурной композиции «Памятник шахтерам»». Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2023. ЦД: 201 084,04 руб. Оплата в январе 2024 г.

Работы выполнены.

- Контракт №67/23-МК от 28.11.2023 с ООО "Автобум" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024 г. ЦК: 3 068 669,14 руб. (2023 - 544 289,59 руб. 2024 - 2 524 379,55 руб.).

Работы ведутся ежемесячно.

- Договор №79/23 от 10.11.2023 г. между МАУ "УСКИМП" МО "Город Мирный" и ООО ЧОО "Охрана-сервис-Светлый" на оказание охранных услуг Зона отдыха р. Ирелях. Срок выполнения работ: по 31.12.2023 г. ЦД: 321 300,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №01563 от 10.11.2023 г. между МАУ "УСКИМП" МО "Город Мирный" и ПАО "Якутскэнерго" на поставку электроэнергии. Срок исполнения обязательств: по 31.12.2023 г. ЦД: 53 831,58 руб. Оплата электроэнергии. Оплата производилась за фактически потребленную электроэнергию, в размере 17 437,66 руб., оплата за потребленную электроэнергию в декабре будет произведена в январе 2024 г. (кредиторская задолженность за декабрь 2023 года – 1 076,61 руб., остаток средств по договору – 35 317,31 руб.)

Работы выполнены.

**Обслуживание и содержание гидравлических сооружений (содержание фонтана и Ботанического сада (ручеек)). План – 662 779,00 руб. Касса – 662 779,00 руб.**

- Контракт №08/23-МК от 01.03.2023 с ИП Амброян А.Л. на обслуживание и содержание гидротехнических сооружений. Место выполнения работ: Храмовый сквер. Срок выполнения работ: с 15.05.2023 по 15.09.2023 г. ЦК: 699 534,00 руб.

Работы выполнены. Расторжение контракта на сумму 36 755,00 руб. по независящим от Подрядчика причинам (замена лампочек подводного освещения не требовалась).

**Содержание и обслуживание городского парка. План – 9 231 508,26 руб. Касса – 8 734 482,20 руб. Отклонение в размере 497 026,06 руб. - кредиторская задолженность для оплаты за декабрь 2023 г.**

- Контракт №64/21-МК от 06.12.2021 г. с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения контракта: 01.01.2022 по 30.11.2023 г. Работы выполняются ежемесячно. ЦК: 17 534 482,20 руб. (2022г. - 8 800 000,00 руб.; 2023г. - 8 734 482,20 руб.).

Работы выполнены.

- Контракт №71/23-МК от 04.12.2023 с ИП Амброян А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024. ЦК: 2 602 041,34 руб. (2023 - 497 026,06 руб.; 2024 - 2 105 015,28 руб.). Оплата в январе 2024 г.

Работы ведутся ежемесячно.

**по статье «Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них» запланировано 132 138 834,25 руб. Кассовое исполнение составило – 111 152 565,64 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:**

**Содержание автомобильных дорог. План – 57 509 079,36 руб. Касса – 57 509 079,36 руб.**

- Контракт № 63/21-МК от 30.11.2021 г. с МУП «Коммунальщик» на содержание автомобильных дорог. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 112 843 211,87 руб., (2021- 7 452 670,20 руб.; 2022 - 55 834 057,63руб.; 2023 - 49 556 484,04 руб.).

Работы выполнены.

- Контракт №72/23-МК от 29.11.2023 с МУП «Коммунальщик» на выполнение работ: «Содержание автомобильных дорог». Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 25.12.2023 с 01.01.2024 по 25.04.2023. ЦК: 31 778 388,48 руб. (2023 - 7 952 595,32 руб., 2024 - 23 825 793,16 руб.)

Работы ведутся ежемесячно.

**Содержание городских тротуаров. План – 14 187 061,06 руб. Касса – 12 791 148,30 руб. Отклонение в размере 1 395 912,76 руб. - кредиторская задолженность для оплаты за декабрь 2023 г.**

- Контракт № 55/21-МК от 22.11.2021 с ООО "МПЖХ" на содержание городских тротуаров (часть 1). Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023. ЦК: 13 367 551,22 руб. (2021 - 719 352,94 руб.; 2022 - 6 608 771,14 руб.; 2023 - 6 039 427,14 руб.);

Работы выполнены.

- Контракт № 56/21-МК от 19.11.2021 с ООО "МСМЭП" на содержание городских тротуаров (часть 2). Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 12 679 898,55 руб. (2021 – 682 348,03 руб.; 2022 – 6 268 803,18 руб.; 2023 – 5 728 747,34 руб.).

Работы выполнены;

- Договор № 98/22-Д от 29.12.2022 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров" (тротуар по ул. Индустриальной (четная и нечетная сторона) далее по ул. Мостовой до моста через р. Ирелях). Срок выполнения работ: с 01.01.2023 по 30.04.2023 г. ЦД: 552 301,45 руб.

Работы выполнены;

- Договор № 15/23-Д от 26.04.23 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (тротуар по ул. Индустриальной (четная и нечетная сторона) далее по ул. Мостовой до моста через р. Ирелях). Срок выполнения работ: с 01.05.2023г. по 30.11.2023г. ЦД: 470 672,37 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №65/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 3 422 729,78 руб. (2023 г. - 655 910,50 руб.; 2024 г. - 2 766 819,28 руб.) Оплата за декабрь - в январе 2024 г.

Работы ведутся ежемесячно.

- Контракт №66/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 4 347 119,34 руб. (2023 - 740 002,26 руб. 2024 - 3 607 117,08 руб.) оплата за декабрь - в январе 2024 г.

Работы ведутся ежемесячно.

**Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз. План – 1 286 552,36 руб. Касса – 872 967,35 руб. Отклонение в размере 413 585,01 руб. планируется восстановить в 2024 г.**

- Договор №44/23-Д от 07.07.2023 г. с ИП Амбрюян А.Л. на выполнение работ: "Устройство водоотводного лотка". Срок выполнения работ: по 21.07.2023 г. ЦД: 439 650,80 руб. (ш. 50 лет октября (заезд д. 1 – 3, д. 5 – 7)).

Работы выполнены.

- Договор №56/23-Д от 14.08.2023 г. с ИП Амбрюян А.Л. на "Устройство водоотводных лотков, заезд к ресторану "Геофизик" (ш. 50 лет Октября, д. 1, корп. "Б") и ул. 8 марта (в районе жилого дома № 10)". Срок выполнения работ: 17.08.2023 г. ЦД: 433 316,55 руб.

Работы выполнены.

**Обрезка зеленных насаждений. План – 588 744,00 руб. Касса – 588 744,00 руб.**

- Договор № 19/23-Д от 15.05.23 с ИП Амбрюян А.Л. На выполнение работ: "Обрезка зелёных насаждений" Срок выполнения работ до 01.06.2023 г. ЦД: 399 996,08 руб.

Работы выполнены;

- Договор № 53/23-Д от 27.07.2023 г. с ИП Амбрюян А.Л. На выполнение работ: "Обрезка зелёных насаждений" Срок выполнения работ до 01.06.2023 г. ЦД: 188 747,92 руб.

Работы выполнены.

**Изготовление и установка дорожных ограждений. План – 1 301 746,81 руб. Касса – 1 301 746,28 руб.**

- Контракт №49/23-МК от 07.08.2023 г. с ИП Амбрюян А.Л. на "Изготовление и установка дорожных ограждений, ремонт существующих дорожных ограждений". Срок выполнения работ: по 15.09.2023 г. ЦК: 1 390 366,04 руб. (88 619,76 руб. со статьи "Ремонт дорожных ограждений (г. Мирный, ул. Павлова (район Детской поликлиники) 60 м.п., перекресток ул. Комсомольской - ул. Аммосова 30 м.п., ул. Советская (в районе перекрестка с ш. Кирова) 50 м.п.).

Работы выполнены.

**Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров). План – 2 249 830,15 руб. Касса – 2 249 830,15 руб.**

- Контракт №52/23-МК от 21.08.2023 г. с ИП Амбрюян А.Л. на "Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров". Срок выполнения работ: по 12.10.2023 г. ЦК: 2 249 820,15 руб. (56 объектов ул. Павлова – Тихонова (5 съездов), ул. Тихонова – дет. сад № 1 «Оленёнок», ул. Тихонова, заезды к МКД № 14 и 16, СВФУ, остановка РНГ (8 съездов), ул. Тихонова, (напротив остановки РНГ), ул. Тихонова, парковка МФЦ, ул. Тихонова, м-н «Смак-2», ул. Тихонова, суд и напротив (2 съезда), ул. Советская, район ТРК, ул. Советская, «Культспорттовары» и напротив (2 съезда), пр-т Ленинградский район КСК (4 съезда), ул. Советская - Кирова (2 съезда), Перекресток Советская - Ойунского, ресторан «Золотое руно», от аллеи по ш. Кирова до ул. Советская, 21, Аллея по ш. Кирова – м-н «Восток» (2 съезда), Аллея по ш. Кирова – ул. Советская (2 съезда), ул. Советская, 15/2, Тротуар между ТРК и детской площадкой по ул. Советская, 5, Ул. Советская, тротуар м-н «Север», ул. Советская, напротив «Драконов», ул. Советская, тротуар вдоль ДК до Советской 6 (4 съезда), Ул. Советская, район МКД №18 «А», ул. Советская, пешеходный переход ш. Кирова, Ул. Советская, пешеходный переход возле ТЦ «Кристина», Ул. Ленина институт «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ» остановка, ул. Ленина институт переход на площади им. Ленина, Ул. Ленина, 11 – «Азимут», ул. Ленина 7 перекрёсток, ул. Ленина 1 перекрёсток с ул. Аммосова (3 съезда), ул. Ленина, 4 – 4/3 (2 съезда), ул. Ленина, 14 м-н «Магнолия», ул. Ленина 16 Администрация – «Виллой» (1 съезд и бордюр), ул. 40 лет Октября проезд между м-н «Лимон» и 40 лет Октября 24, ул. 40 лет Октября перекрёсток и переход через 40 лет Октября, ул. 40 лет Октября перекрёсток кафе «Жар – птица», ул. 40 лет Октября, м-н «Холмс», перекрёсток ул. 40 лет Октября - ул. Ойунского, перекрёсток ул. 40 лет Октября - ул. Аммосова (2 шт. вдоль Аммосова), ул. 40 лет Октября (Детская площадка «Кораблик», пешеходный переход и м-н «Минутка»), ул. 40 лет Октября 7-5 (3 съезда), ул. 40 лет Октября, ремонт тротуара, ул. Комсомольская 1А, ул. Комсомольская 2- пр-т Ленинградский 34 (3 съезда), перекрёсток ул. Комсомольская ул. Ойунского (4 съезда и ремонт тротуара), перекрёсток ул. Комсомольская 27/1, водоотвод от церкви по ул. Комсомольской, перекрёсток ул. Комсомольская – пр-т Ленинградский (3 съезда), ул. Индустриальная, Молокозавод - гаражи (5 съездов), ул. Солдатова 11, перекрёсток ш. 50 лет Октября – ул. Аммосова (4 съезда), ш. 50 лет Октября р-н скорой помощи, ш. 50 лет Октября «Геофизик», пешеходный переход Ленина 1 - МРТК (2 съезда и ступени), ул. Аммосова 20 - 24 (4 съезда), площадь 30-ти летия Победы - Театр, пр-т Ленинградский 26 м-н "Колос", пр-т Ленинградский 11/1 – «АТА» (1 съезд и ступени).

Работы выполнены.

**Ремонт дорожных ограждений. План – 428 619,80 руб. Касса – 303 448,26 руб. Отклонение в размере 125 171,50 руб. – остаток средств.**

- Контракт №09/23-МК от 28.02.2023 г. с ООО «МСМЭП» на выполнение работ: «Ремонт дорожных ограждений». Срок исполнения работ: 20.12.2023 г. ЦК: 340 000,00 руб. (ул. Солдатова, Советская, Комсомольская, Тихонова, 40 лет Октября, 50 лет Октября)

Работы выполняются по мере необходимости в течение года.

- Контракт №49/23-МК от 07.08.2023 г. с ИП Амброян А.Л. на «Изготовление и установка дорожных ограждений, ремонт существующих дорожных ограждений». Срок выполнения работ: по 15.09.2023 г. ЦК: 1 390 366,04 руб. (1 301 746,28 руб. со статьи «Изготовление и установка дорожных ограждений») (г. Мирный, ул. Комсомольская, район магазина "Темп" 12 м.п.).

Работы выполнены.

**Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков. План – 8 510 019,03 руб. Касса – 7 803 677,03 руб. Отклонение в размере 706 342,00 руб. - кредиторская задолженность в размере 673 343,44 руб. для оплаты за декабрь 2023 г., остаток средств в размере 32 998,56 руб., оплата производилась за фактически потребленную электроэнергию:**

- Контракт №57/21-МК от 19.11.2021 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 15 933 768,05 руб. (2021 - 723 068,36 руб.; 2022 - 7 873 040,14 руб.; 2023 - 7 337 659,55 руб.).

Работы выполнены.

- Контракт №70/23-МК от 04.12.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024. ЦК: 3 482 052,99 руб. (2023 - 667 059,96 руб., 2024 - 2 814 993,03 руб.). Оплата за декабрь - в январе 2024 г.

Работы выполняются ежемесячно.

**Расходы на электроэнергию. План – 505 299,52 руб. Касса – 466 017,48 руб. Отклонение в размере 39 282,04 руб. – оплата за фактически потребленную электроэнергию.**

- Договор №00090 от 29.12.2022 г. С Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго". Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета.

**Установка новых и замена существующих дорожных знаков. План – 1 688 730,18 руб. Касса – 1 688 730,18 руб.**

- Контракт № 02/23-МК от 13.02.2023 г. с ООО "МСМЭП" на установку дорожных знаков (25 знаков). Срок выполнения работ: по 20.12.2023 ЦД: 800 000,00 руб.

Работы выполнялись по мере необходимости (предписания ОГИБДД).

- Договор №47/23-Д от 27.07.2023 г. с ИП Конкина С.А. на приобретение, поставку комплекса умный пешеходный переход с дополнительным оборудованием. Срок исполнения: по 15.08.2023 г. ЦД: 357 630,00 руб. (Комплекс умный пешеходный переход 1 шт.)

Работы выполнены.

- Договор №48/23-Д от 28.07.2023 г. с ИП Конкина С.А. на приобретение, поставку комплекса умный пешеходный переход с дополнительным оборудованием. Срок исполнения: по 15.08.2023 г. ЦД: 334 900 руб. (Комплекс безопасный пешеходный переход 2 шт.).

Работы выполнены.

- Договор №83/23-Д от 16.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка Комплексов умный пешеходный переход и умный пешеходный переход с дополнительным оборудованием". Срок исполнения работ: 30 рабочих дней с момента подписания договора. ЦД: 198 760,00 руб. (Установка комплекса умный пешеходный переход с дополнительным оборудованием ул. 40 лет Октября (район музыкальная школа), умный пешеходный переход без доп. оборудования по ул. Ойунского (район Ботанического сада) и ул. Советская (район магазина «Культспорттовары») всего 3 шт.).

Работы выполнены.

**Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог. План – 4 000 037,46 руб. Касса – 4 000 037,46 руб.**

- Контракт № 41/23-МК от 05.06.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорогах". Срок выполнения работ по 01.09.2023. на сумму 3 519 088,31 руб. (нанесение дорожной разметки 1.14.1. двухкомпонентным пластиком холодного отверждения, без стеклошариков, цвет белый выполнено на 14 пешеходных переходах: пр-т Ленинградский – ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского – ул. Ленина, ул. Аммосова –



ш. 50 лет Октября, пр-т Ленинградский – ул. Московская; нанесение дорожной разметки разметка 1.14.1 спрей-пластиком выполнено на 18 пешеходных переходах: ул. Советская – ул. Ойунского – ул. Павлова, пр-т Ленинградский – ул. Ленина, пр-т Ленинградский – ул. Комсомольская, ул. Ойунского – ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского – ул. Комсомольская; нанесение дорожной разметки 1.12 стоп-линия нанесена в количестве 49 шт.: ул. Тихонова – ш. Кирова, ул. Советская – ш. Кирова, ул. Советская – ул. Ойунского – ул. Павлова – ш. 50 лет Октября, ул. Ленина – ул. Ойунского, ул. Ленина – Ленинградский пр., ул. Ленина – ш. Кирова, ш. Кузакова – ш. Кирова, ул. 40 лет Октября – ш. Кирова, ул. 40 лет Октября – Ленинградский пр., ул. 40 лет Октября – ул. Ойунского, ул. Аммосова – ул. Комсомольская, ул. Комсомольская – ул. Ойунского, ул. Комсомольская – Ленинградский пр, ул. Комсомольская – ш. Кирова, ул. Московская – Ленинградский пр., ул. Индустриальная – ул. Аммосова, ул. Индустриальная – Ленинградский пр., Ленинградский пр. – ш. Кирова; нанесение дорожной разметки 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 спрей-пластиком выполнялось на: ул. Амакинская, ул. Соболева, ул. Солдатова, ул. Тихонова, ул. Павлова, ул. Советская, ш. Кузакова, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского, ул. Комсомольская, проспект Ленинградский, ул. Аммосова, ш. 50 лет Октября, ул. Индустриальная, автодорога Мирный-Заречный, ул. Московская; нанесение дорожной разметки 1.25 краска АК-593 «Индпол» выполнено на 31 искусственной неровности: ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Комсомольская, пр. Ленинградский, ул. Аммосова, ш. Кузакова, ул. 40 лет Октября, ш. 50 лет Октября, ул. Павлова, ул. Ленина).

Работы выполнены.

- Договор №49/23-Д от 19.07.2023 г. с ООО "МСМЭП" на «Нанесение разметки». Срок выполнения работ: по 31.08.2023 г. ЦД: 480 949,15 руб. (нанесение разметки 1.14.1 на 14 пешеходных переходах: ул. Советская (ДИК Дракончики), ул. Советская (ТЦ «Культспорттовары»), ул. Советская – ш. Кирова, пр-т Ленинградский (м-н Артика), ул. Ленина (МРТК), ул. Павлова (Поликлиника), ш. 50 лет Октября (Приемный покой), ул. Ленина (Мировой суд), ул. Тихонова (м-н Екатерина), ул. Тихонова (ВТБ), ул. Ленина- ш. Кирова, ул. Ленина- ул. Аммосова).

Работы выполнены.

**Ремонт остановочных павильон. План – 661 038,87 руб. Касса – 661 038,87 руб.**

- Договор №6/23-Д от 03.02.2023 с ООО «МСМЭП» на выполнение работ: «Ремонт остановочного павильона». Срок выполнения работ: 01.05.2023. Место выполнение работ: Ленинградский пр-кт, маг. «Колос». ЦД: 174 706,44 руб.

Работы выполнены.

- Договор №73/23-Д от 03.10.2023 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: «Ремонт остановочного павильона». Срок выполнения работ: с момента подписания в течение 5 рабочих дней. Место выполнение работ: ш. 50 лет Октября, остановка «магазин Экспресс». ЦД: 162 110,81 руб.

Работы выполнены.

- Договор №91/23-Д от 17.11.2023 с ООО «Твой Дом» на выполнение работ: «Ремонт остановочного павильона». Срок исполнения работ: с момента заключения договора в течение 10 рабочих дней. Место выполнение работ: ш. 50 лет Октября, остановка «ул. Газовиков», ул. Мухтуйская, остановка «Лоттефарм», всего 2 остановки. ЦД: 324 221,62 руб.

Работы выполнены.

**Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы. План – 1 125 193,92 руб. Касса – 1 058 343,81 руб. Отклонение в размере 66 850,11 руб. – остаток средств:**

- Договор № 26/23-Д от 29.05.23 ИП Галоян С.Э. «Обустройство пешеходного перехода СОШ №1». Срок до 01.07.2023 на сумму 289 897,81 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 28/23-Д от 30.05.2023 с МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) на устройство искусственных неровностей СОШ №1, м-н «Сулус». Срок исполнения: до 01.07.2023 г. ЦД: 210 901,37 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 18/23-Д от 04.05.2023 ООО Арктик Про "Очистка водоотводной траншеи по ул. Логовая от наледи", срок до 11.05.2023 г. ЦД: 153 971,0 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 24/23-Д от 22.05.2023 ИП Амброян А.Л. "Устройство штроб в асфальте для водоотвода" срок до 24.05.2023 г. ЦД: 21 568,15 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 34/23-Д от 28.06.2023 МУАД "Устройство искусственных неровностей Ленинградский 11/1", срок до 15.08.2023 г. ЦД: 132 769,42 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 17/23-Д от 05.05.2023 ИП Галоян С.Э. "Демонтаж бетонных конструкций ул. Мостовая, ул. Аммосова (р-н ТЦ Айсберг)" срок до 12.05.2023 г. ЦД: 24 073,44 руб.

Работы выполнены.

- Договор №67/23-Д от 07.09.2023 г. с ИП Амброян А.Л. на "Устройство штробы в асфальте для водоотвода" Срок: в течении 5 рабочих дней". ЦД: 35 121,52 руб. (ул. Аммосова, д. 41-43).

Работы выполнены.

- Договор №52/23-Д от 01.08.2023 г. С МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на "Устройство искусственных неровностей". Срок исполнения работ: до 31.08.2023 г. ЦД: 132 769,42 руб. (40 лет Октября район дет сада № 54 - 2 шт.).

Работы выполнены.

- Договор №60/23-Д от 04.09.2023 г. с ООО ПК «Технология» на приобретение и поставку искусственной дорожной неровности. Срок исполнения работ: 29.09.2023 г. ЦД: 57 271,68 руб.

Работы выполнены.

**Актуализация проекта организации дорожного движения. План – 870 000,00 руб. Касса – 870 000,00 руб.**

- Контракт №19/23-МК от 11.04.2023 с ООО "Доринжиниринг" на выполнение работ: "Актуализация проекта организации дорожного движения". Срок выполнения работ: 20.06.2023 г. ЦК: 870 000,00 руб.

Работы выполнены.

**Специализированная диагностика улично-дорожной сети города Мирного. План – 2 452 916,59 руб. Касса – 2 452 916,59 руб.**

- Контракт №16/23-МК от 13.03.2023 с ООО "Доринжиниринг" на выполнение работ: "Специализированная диагностика (повторное обследование) улично-дорожной сети города Мирного". Срок выполнения работ: 20.06.2023. ЦК: 2 452 916,59 руб.

Работы выполнены.

**Строительство тротуара. План – 35 279 265,23 руб. Касса – 17 000 858,00 руб. Отклонение в размере 18 278 407,23 руб. планируется восстановить в 2024 г.**

- Контракт т№ 34/23-МК от 18.05.2023 подрядчик ИП Зуребиани О.Г. на выполнение работ: «Устройство пешеходного тротуара по ул. Индустриальной и далее до пересечения ул. Бобкова с ул. Соболева (3 этап - от моста через р. Ирелях до пересечения ул. Бобкова с ул. Соболева)». Срок выполнения работ 01.11.2023. ЦК: 35 279 265,23 руб.

Работы ведутся. Подрядчик на пене. Средства в размере 18 278 407,23 будут восстановлены в 2024 году.

**по статье «Прочие мероприятия по благоустройству» запланировано 101 525 486,02 руб. Кассовое исполнение составило – 81 034 965,42 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:**

**Содержание и обслуживание детских, игровых площадок. План – 3 155 423,71 руб. Касса – 2 908 867,41 руб. Отклонение в размере 246 556,30 руб. – кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.**

- Контракт № 58/21-МК от 22.11.2021 с ООО "Автобум" на содержание и обслуживание детских, игровых площадок. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 6 054 689,2 руб. (2021г. - 231 057,00 руб.; 2022г. - 2 990 240,64 руб.; 2023г. - 2 833 391,56 руб.).

Работы выполнены.

- Договор №66/23-Д от 07.09.2023 г. с ООО "Автобум" на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских игровых площадок". Срок исполнения работ: момента подписания по 30.09.2023. ЦД: 75 475,85 руб. Место выполнения работ: подметание пористового покрытия ул. Бобкова, 1, ул. Звездная, 46, ул. Комсомольская, 22, ул. Ленина, 14, ул. Ойунского, 7, ул. Советская, 17, ул. Тихонова, 12/2, ул. Тихонова, 15/1.

Работы выполнены.

- Контракт №69/23-МК от 01.12.2023 с ООО "Автобум" на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 1 287 023,90 руб. (2023 г. - 246 556,30 руб., 2024 г. - 1 040 467,60 руб.). Оплата за декабрь - в январе 2024 г.

Работы ведутся ежемесячно.

**Ремонт детских игровых площадок. План – 6 052 021,05 руб. Касса – 3 442 868,47 руб. Отклонение в размере 2 609 152,58 руб.: средства в размере 2 423 421,04 руб. будут восстановлены в 2024 г.. остаток средств в размере 185 731,54 руб.**

- Контракт № 27/23-МК от 02.05.2023 ИП Варзакова К.И. на выполнение работ "Ремонт детских игровых площадок (28 шт. - п. Газовик, ул. Звездная 22-24, ш. Кирова, 14-16, ул. Комсомольская 4, ул. Комсомольская 24-26, ул. Ленина 40, пр. Ленинградский 1, пр. Ленинградский 3 «Г», пр. Ленинградский 23 «А», пр. Ленинградский 48, пр. Ленинградский 48 «А», ул. Логовая 150, ул. Ойунского 21, ул. Ойунского 25, ул. Ойунского 35, ул. Павлова 8, ул. Советская 5, ул. Советская 11/4, ул. Солдатова 2/1, ул. Солдатова 12, ул. Солдатова 15, ул. Тихонова 5, ул. Тихонова 12/2, п. Нижний СОШ №8, ул. 40 лет Октября, в районе ДООУ №6, ул. Ойунского 15, ш. 50 лет Октября, 1 «А», ш. 50 лет Октября, 16 (УСЛЭП))" срок выполнения до 01.08.23, на сумму 2 423 421,04 руб.

Работы ведутся. Подрядная организация на пене, в связи с просрочкой исполнения обязательств.

- Контракт № 38/23-МК от 22.05.2023 ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ "Ремонт детских игровых площадок (Ленина 14)" срок выполнения до 01.08.23, на сумму 2 810 819,38 руб.

Работы выполнены.

- Договор №38/23-Д от 29.06.2023 с ИП Варзаков С.В. на "Ремонт детской площадки". Срок исполнения работ: по 01.08.2023 г. ЦД: 293 596,67 руб. (пр. Ленинградский, д. 5, корп. А, ремонт элементов). Работы выполнены на сумму 60 560,32 руб. в связи с наложенными пеней и штрафом сумма оплаты составила 10 377,87 руб. Расторжение договора

Работы выполнены частично.

- Договор № 58/23-Д от 29.06.2023 с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ "Ремонт детских игровых площадок (ремонт элементов Ленинградский 48, копр. А)" срок выполнения до 01.08.23 на сумму 22 486,24 руб.

Работы выполнены.

- Договор №63/23-Д от 04.09.2023 с ИП Амбриян А.Л. на "Ремонт детской игровой площадки". Срок выполнения работ: по 01.10.2023 г. ЦД: 75 966,17 руб. (ремонт резинового покрытия по Ленинградскому пр-кту, д. 48).

Работы выполнены.

- Договор № 74/23-Д от 02.10.2023 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: "Ремонт МАФ по ул. Бобкова, д 3 и ул. Ойунского, д 7". Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 08.10.2023. ЦД: 226 665,51 руб. Выполнен ремонт элементов детских игровых площадок в количестве 9 шт.

Работы выполнены.

**Обращение с животными без владельцев. План – 13 303 677,45 руб. Касса – 11 690 254,47 руб. Отклонение в размере 1 613 422,98 руб.: кредиторская задолженность в размере 265 978,94 руб. для оплаты за декабрь 2023 г., остаток средств 1 347 444,04 руб.:**

- Договор №84/22-Д от 01.12.2022 г. с МБУ "Мемориал" на "Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: по 31.12.2022. ЦД: 599 844,24 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №45/22-МК от 05.12.2022 с МБК "Мемориал" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 01.01.2023 по 28.02.2023. ЦК: 1 000 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №03/23-МК от 14.02.2023 с МБУ "Мемориал" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: 01.03.2023 по 30.04.2023. ЦК: 1 299 877,38 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 14/23-Д от 17.04.2023 Карпенко Е.О. (самозанятая) на выполнение работ: «Поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения города» срок выполнения работ по 01.06.2023 на сумму 400 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 32/23-Д от 20.06.2023 ООО «Теплоэнергокомплекс» на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев, срок выполнения работ до 30.06.2023 на сумму 300 000,0 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 41/23-Д от ООО «Теплоэнергокомплекс» на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев, срок выполнения работ до 31.07.2023 на сумму 600 000,0 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 37/23-Д от Карпенко Е.О. (самозанятая) на выполнение работ: «Поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения города» срок выполнения работ до 31.08.23 на сумму 269 500,0 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 23/23-МК от 25.04.2023 ООО «Теплоэнергокомплекс» на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев, срок выполнения работ, срок до 31.07.2023 на сумму 1 855 871,90 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №45/23-МК от 28.07.2023 г. с ООО «Теплоэнергокомплекс» на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев, срок выполнения работ, срок до 31.10.2023 ЦК: 3 309 417,53 руб.

Работы выполнены.

- Договор №50/23-Д от 18.07.2023 с ООО "Теплоэнергокомплекс" на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок исполнения работ: с 18.07.2023 по 31.07.2023. ЦД: 350 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №86/23-Д от 26.10.2023 с ООО "Теплоэнергокомплекс" на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с момента подписания по 30.11.2023. ЦД: 599 653,55 руб.

Работы выполнены.

- Договор №85-23-Д от 01.11.2023 с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок выполнения работ: с момента подписания не позднее 20.12.2023. ЦД: 40 677,40 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №68/23-МК от 28.11.2023 с ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКС" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: 01.12.2023 по 31.12.2023. ЦК: 1 282 510,23 руб.

Работы выполнены.

- Договор №97/23-Д от 27.11.2023 с ООО "Теплоэнергокомплекс" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 28.11.2023 по 30.11.2023. ЦД: 123 271,62 руб.

Работы выполнены.

- Договор №94/23-Д от 17.11.2023 с ООО "Теплоэнергокомплекс" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 18.11.2023 по 30.11.2023. ЦД: 416 798,28 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 105/23-Д от 28.12.2023 с ООО "Теплоэнергокомплекс" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 26.12.2023 по 31.12.2023. ЦД: 265 978,94 руб. оплата за декабрь в январе 2024 г.

Работы выполнены.

**Акарицидная обработка территорий. План – 79 525,10 руб. Касса – 79 525,10 руб.**

- Контракт № 05/23-МК от 20.02.2023 с ООО "ДАНДЕЛИОН" на выполнение работ: "Акарицидная обработка территории". Срок исполнения работ: 10.07.2023 по 28.07.2023 ЦК: 79 525,10 руб. (Городской парк, Площадка Дракончики, ДК "Алмаз", памятник не вернувшихся с необъявленных войн, Городской сквер, район СОШ № 1, внутриквартальная территория в районе ДОУ № 12, Администрация района и многоквартирного дома по ул. Ленина д. 23, Ботанический сад).

Работы выполнены.

**Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автомобильных кузовов расположенных на территории МО "Город Мирный". План – 3 395 476,20 руб. Касса – 3 395 476,20 руб.:**

- Контракт № 36/12-МК от 22.05.2023 ООО «МСМЭП» на выполнение работ: «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в том числе автокузовов, расположенных на территории МО "Город Мирный"» срок выполнения работ до 01.08.23 ЦК: 2 665 448,84 руб. ( кузовов 385 шт. металлом 830 т.)

Работы выполнены.

- Договор №61/23-Д от 28.08.2023 с ИП Карновский А.Г. на "Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в том числе автокузовов, расположенных на территории МО "Город Мирный"". Срок исполнения договора: по 31.08.2023 г. ЦД: 1 836,42 (металлолом 1 т.).

Работы выполнены.

**Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Город Мирный" (экологический десант). План – 20 075 606,60 руб. Касса – 20 075 606,60 руб.:**

- Договор № 22/23-Д от 17.05.2023 ООО "МПЖХ" до 02.06.2023 (12 чел 10 р.д.) на сумму 589 539,33 руб. Выполнение работ экологическим десантом: с 22.05.2023г. по 02.06.2023 г.

Работы выполнены.

- Договор № 25/23-Д от 05.06.2023 ООО "МПЖХ" до 19.06.2023 (12 чел 10 р.д.) на сумму 589 539,33 руб. Выполнение работ экологическим десантом: с 05.06.2023 г. по 19.06.2023 г.

Работы выполнены.

- Контракт № 43/23-МК от 09.06.2023 ООО "МПЖХ" 03.08.2023 (12 чел 31 р.д.) на сумму 1 820 921,34 руб. Выполнение работ экологическим десантом: с 22.06.2023 г. по 03.08.2023 г.

Работы выполнены.

- Контракт №46/23-МК от 02.08.2023 с ООО "Арктик-ПРО" на "Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО "Город Мирный"". Срок выполнения работ: по 01.10.2023 г. ЦК: 16 989 091,18 руб. вывезено 12 175,00 куб.м.

Работы выполнены.

- Договор №78/23-Д от 06.10.2023 с ООО "Арктик-ПРО" на проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО "Город Мирный". Срок исполнения работ: по 31.10.2023. ЦД: 86 515,42 руб. Вывезено 62 куб.м.

Работы выполнены.

**Ликвидация (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный". План – 18 244 413,00 руб. Касса – 13 917 920,00 руб. Отклонение в размере 4 326 493,00 руб. (расторжение договора) возврат в бюджет МО «Мирнинский район»:**

- Договор № РО/НС-М-02-23 от 04.05.2023 ООО "МПЖХ" на ликвидацию (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный", срок исполнения 30.09.2023 на сумму 18 244 413,1 руб. Освоено 5 880 352,45 руб. Вывезено 9 572,60 куб.м. Расторжение договора по независящим от Подрядчика причинам.

Работы выполнены.

- Договор №77/23-Д от 02.10.2023 с ООО УК "АйхалЦентр" на ликвидацию (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный". Срок исполнения работ: с момента заключения по 20.12.2023. ЦД: 12 364 060,55 руб. Освоено: 8 037 567,55 руб., вывезено 13 084,321 куб.м. Расторжение контракта по независящим от подрядчика причинам.

- Работы выполнены.

**Сбор и утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп. План – 51 500,00 руб. Касса – 0,00 руб. Средства в размере 51 500,00 руб. – не использованы.**

**Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО. План – 2 015 485,49 руб. Касса – 2 015 485,49 руб.**

- Договор № РО/НС-М-01-23 от 28.04.2023 ООО "МПЖХ" на оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО, срок исполнения до 30.09.23 на сумму 2 015 485,49 руб. (3 281,00 куб.м. ТКО).

Работы выполнены.

**Ремонт памятных мест города, скверов и площадей. План – 3 593 430,09 руб. Касса – 3 593 430,09 руб.**

- Договор № 27/23-Д от 26.05.2023 ИП Галоян С.Э. на выполнение работ: «Ремонтные работы на площади им. В.И. Ленина», срок исполнения до 02.06.23 на сумму 184 543,06 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 35/23-МК от 17.05.2023 ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: «Ремонт памятных мест города, скверов и площадей», срок исполнения до 10.07.23 на сумму 3 408 887,03 руб.

Работы выполнены.

**Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листья, травы) после проведения городских субботников. План – 518 354,10 руб. Касса – 518 354,10 руб.**

- Контракт №12/23-МК от 03.03.2023 с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листва, трава) после городских субботников". Срок выполнения работ: с 30.04.2023 по 30.09.2023. ЦК: 518 354,10 руб.

Работы выполнены.

**Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подъезд". План – 529 938,00 руб. Касса – 529 938,00 руб.**

Протокол ПР/112 от 06.06.2023г., мероприятия выполнялись в рамках проведения городского конкурса «Благоустроим город вместе» в целях подготовки заявки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, проводимом в 2023 году, а также в целях развития инициатив жителей города.

Сумма 530 000,00 руб. направлены на проведение мероприятия городского конкурса "Мой дом, мой двор, мой подъезд" приурочены ко дню города.

Мероприятия проведены. В адрес городской конкурсной комиссии поступило 6 (шесть) заявок на участие в городском конкурсе «Благоустроим город вместе», по следующим номинациям:

- «Архитектурный образ» - 2 заявки;
- «Создание малых архитектурных форм» - 2 заявки;
- «Ландшафтный дизайн» - 2 заявки.

**Выполнение проектной документации. План – 4 229 454,56 руб. Касса – 640 885,00 руб. Отклонение в размере 3 588 569,56 руб.: средства в размере 1 000 000,00 руб. будут восстановлены в 2024 г., средства в размере 2 588 569,56 руб. -экономия от торгов:**

- Контракт № 42/23-МК от 09.06.23 ИП Захаров К.В. на выполнение работ: «Выполнение ПИР (строительство сетей уличного освещения объездная Солдатова, Фрунзе, 8 Марта, Первомайская, Романтиков, Южная, Геологическая, Юбилейная)», срок выполнения до 01.10.2023 г., на сумму 1 000 000,0 руб.

Работы ведутся, подрядчик на пене.

- Договор №2 от 04.08.2023 с ПАО "Якутскэнерго" на Возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий (ул. Первомайская, ул. Фрунзе, ул. 8 марта) Срок: по 31.08.2023. ЦД: 28 764,72 руб.

- Договор №3 от 04.08.2023 г. с ПАО "Якутскэнерго" на "Возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий (ул. Романтиков, ул. Юбилейная)". Срок: по 31.08.2023 г. ЦД: 28 764,72 руб.

- Договор №4 от 04.08.2023 г. с ПАО "Якутскэнерго" на "Возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий (ул. Южная, ул. Геологическая)". Срок: по 31.08.2023 г. ЦД: 28 764,72 руб.

- Контракт №77/23-МК от 13.12.2023 с ООО "МЕГАНОМ ПРОЕКТ" на выполнение работ: "Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный". Срок исполнения работ: 1 этап с момента заключения по 29.12.2023 г.; 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024. ЦК: 1 848 636,14 руб. Произведена оплата за I этап работы в размере 554 590,84 руб.

Работы ведутся.

**Технологическое присоединение к электрическим сетям. План – 71 587,37 руб. Касса – 42 952,42 руб. Отклонение в размере 28 634,95 руб. будут восстановлены в 2024 г.**

- Договор № 1023Н0132 от 29.05.2023 Якутскэнерго "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" (база отдыха Чуоналыр). Срок 1 год со дня заключения договора, на сумму 71 587,37 руб.

**Непредвиденные расходы. План – 1 224 936,80 руб. Касса – 878 125,9 руб. Отклонение в размере 346 810,89 руб. – остаток средств:**

- Договор №12/23-Д от 14.03.2023 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: "Устройство газона на лыжной базе Заречная (ул. Куницына, д. 18 "Б", микрорайон Заречный)". Срок выполнения работ: с 01.06.2023 по 20.06.2023. ЦД: 190 451,21 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 42/23-Д от 30.06.2023 ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: «Лыжная база. Устройство водоотведения с газона с лицевого и торцевого фасада здания», срок выполнения работ до 07.07.23. ЦД: 78 602,48 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 33/23-Д от 22.06.2023 ИП Лапшина С.С. на выполнение работ: «Приобретение и установка системы видеонаблюдения зоны отдыха р. Ирелях», срок выполнения работ 20 к.д. ЦД: 385 307,50 руб.

Работы выполнены.

- Договор №54/23-Д от 10.08.2023 с ООО "Студия" на корректировку проектной документации стадии ПЗУ по благоустройству дворовых территорий г. Мирного. Срок исполнения работ: по 17.08.2023 г. ЦД: 105 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №5 от 19.09.2023 с ПАО Якутскэнерго на "Возмездного оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий". Срок исполнения: по 31.10.2023 г. ЦД: 28 764,72 руб. - аванс. (ул. Мухтуйская, ул. Ленская)

Работы выполнены.

- Договор № 84-23-Д от 16.11.2023 с ООО "Арктик-ПРО" на выполнение работ: "Вывоз кузовов с территории ОНТ", в количестве 3 шт. Срок исполнения: 5 рабочих дней с момента подписания договора. ЦД: 90 000,00 руб.

Работы выполнены.

**Содержание и обслуживание приюта для животных. План – 9 166 732,63 руб. Касса – 2 738 867,65 руб. Отклонение в размере 6 427 864,98 руб.: средства в размере 6 377 864,98 руб. будут восстановлены в 2024 г. (5 734 648,72 руб. по МК №54/23-МК; 643 216,26 руб. на био-печь), остаток средств в размере 50 000,00 руб.:**

- Договор №4/23-Д от 19.01.2023 с МБУ "Мемориал" МО "Город Мирный" на выполнение работ: "Содержание и обслуживание Приюта для животных". Срок выполнения работ: с 19.01.2023 по 25.12.2023 ЦД: 223 018,18 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 30/23-Д от 07.06.2023 с ООО ТЭК на выполнение работ: «Замена кровли вольеров в приюте для животных». Срок выполнения работ по 10.07.2023 ЦД: 211 472, 39 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 28/23-МК от 05.05.2023 ООО Дом на колесах "Приобретение и поставка транспортного средства (ГАЗ Соболь (27527)". Срок выполнения работ до 30.06.2023 ЦК: 2 304 377,08 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №54/23-МК от 25.08.2023 с ИП Стемпень Л.Б. на "Обустройство территории и помещения для организации приюта для животных". Срок выполнения: по 01.10.2023 г. ЦК: 5 734 648,72 руб.

Работы ведутся, подрядчик на пене.

**Изготовление и установка мусорных ниш. План – 12 968 258,16 руб. Касса – 12 928 946,67 руб. Отклонение в размере 39 311,49 руб. остаток средств:**

- Контракт №06/23-МК от 27.02.2023 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: "Изготовление и установка мусорных ниш". Место выполнения работ: ул. Газовиков, д. 12; ул. Газовиков, д. 18; ул. Нагорная, д. 21; ул. Набережная, д. 42. Срок выполнения работ: по 30.09.2023 г. ЦК: 683 256,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 40/23-Д от 05.07.2023 ООО ЦС Кристина на выполнение работ: «Отсыпка прилегающих территорий мусорных ниш» (ул. Экспедиционная, д. 70, 81, ш. 50 лет Октября (ОНТ), ул. Газовиков – 10 линия (ОНТ), ул. Некрасова (ОНТ), ул. ТЗБ -1 (ОНТ), ул. ТЗБ -2 (ОНТ). Срок выполнения работ до 01.09.2023 ЦД: 482 624,54 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 22/23-МК от 24.04.23 ЦС Кристина на выполнение работ: «Изготовление и установка мусорных ниш» (36 штук - ул. Экспедиционная 1,70, 81, 88, пр. Ленинградский 1/1, 2 "А", 18, ПДУ 22, Геологическая 2, Логовая 1, ул.П. Алексеева 14, Индустриальная 80 «Б», 37 «А», Амакинская 2/2, Аммосова 18, Виллюйская 5, Восточная 1 «А», Газовиков 15, Звездная 36, 72, ш. Кирова 16, 20, Комсомольская 2 «А», 71, Ленина 11, 21, 32, пер. Заводской, 9). Срок выполнения работ: 01.09.2023 ЦК: 10 994 143,25 руб.

Работы выполнены.

- Договор №76-23-Д от 02.10.2023 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: "Изготовление и установка мусорных ниш". Срок выполнения работ: по 13.10.2023. ЦД: 148 728,40 руб. Место выполнения: ул. Газовиков, д. 18.

Работы выполнены.

- Контракт №63/23-МК от 27.10.2023 с ИП Васильев Афанасий Иванович на выполнение работ: "Изготовление и установка мусорных баков". Срок выполнения работ: 30.11.2023.В количестве 34 шт. ЦК: 770 000,00 руб.

Работы выполнены.

**Содержание и обслуживание карусели. План – 1 637 461,84 руб. Касса – 1 637 461,84 руб.**



- Контракт №15/23-МК от 10.03.2023 с ИП Константинов Б.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание карусели". Срок выполнения работ: (работа карусели с 01.05.2023 по 30.09.2023). ЦК: 1 637 461,84 руб.

Работы выполнены.

**Изготовление и установка доски "Спортивная слава". План – 1 212 507,00 руб. Касса – 0,00 руб. Отклонение в размере 1 212 507,00 руб.: средства в размере 1 206 444,46 руб. будут восстановлены в 2024 году, средства в размере 5 759,41 руб. - экономия от торгов:**

- Контракт №58/23-МК от 04.09.2023 с ООО «РПК РЕКЛАМА СЕРВИС» на изготовление и установку доски «Спортивная слава». Срок исполнения работ: по 01.11.2023. ЦК: 1 206 444,46 руб. (в Городском парке).

Работы ведутся. Подрядчик на пене.

**по статье «Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территорий.» запланировано 8 665 504,22 руб. Кассовое исполнение составило – 8 665 504,22 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:**

- Контракт № 25/23-МК от 05.05.2023 ООО «Мирстройинвест» на выполнение работ: «Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (устройство спортплощадки ул. Газовиков з/у 31Б)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 2 555 500,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 29/23-МК от 02.05.2023 ООО ЦС «Кристина» на выполнение работ: «Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (ул. 50 лет Октября д.5; Солдатова д.11-13)». Срок выполнения работ до 31.08.2023. ЦК: 5 144 010,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 29/22-МК от 18.07.2022 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: «Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий» (Аммосова 96/2, Тихонова 14). срок до 10.09.2022, с 11.09.2022 идет начисление пени до фактического исполнения. ЦК: 6 255 878,80 руб. Остаток на 2023 год - 965 994,22 руб.(РБ 701 247,46 руб., МБ 264 746,76 руб.)

Работы выполнены.

## Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 24.01.2023 № 57	Решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
2	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 20.04.2023 № 523	Решение городского Совета от 23.03.2023 № V-6-5 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
3	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 10.07.2023 № 996	Решение городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
4	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 24.11.2023 № 2006	Решение городского Совета от 26.10.2023 № V-12-7 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования

		«Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
5	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 18.12.2023 №2150	Постановление городской Администрации от 18.05.2023 № 659 (изменение целевых индикаторов (показателей))
6	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 09.01.2024 №3	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-4 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

И.о. директора МКУ «УЖКХ»  
(должность)

  
(подпись)

С.А. Кройтор  
(Ф.И.О.)

Исполнитель:  
Начальник ПРО МКУ «УЖКХ»  
(должность)

  
(подпись)

С.С. Самойлова  
(Ф.И.О.)