

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденному Постановлением городского Администрации

УТВЕРЖДАЮ:

1-й зам. Главы Администрации по ЖКХ, жилищно-коммунальному и земельным отношениям
 Н.М. Нотосов
 " 20 " _____ 2023 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы МО «Города Мирный» «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2018-2022 годы» за IV квартал 2022 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
3	Улучшение эксплуатационных характеристик МКД с обеспечением сохранности строительных конструкций (мерзлотный наезд)	2 684 639,84	2 684 639,84	-	100,00			Оплата производится по факту выполнения работ.
3.1	Замеры грунтов	434 939,84	434 939,84	-	100,00	Разработано	1. Муниципальный контракт от 19.11.21 № 54/21-МК с ООО "МирСтрой" на сумму: 300 000,00 руб. (мерзлотный контроль) срок выполнения: 30.11.2022. 2. Договор от 14.02.2022 № 08/22-Д с МирСтройЗаканция на сумму 134 939,84 руб. (полная сумма договора 438 939,84, в том числе 304 000,00 руб. на восстановление грунтов п.3.2.) Срок исполнения: 30.11.2022	1. Счет № 44 от 28.11.2022 на сумму 300 000,00 руб., выполнено 249 замеров грунтов на 130 МКД 2. Счет № 41 от 07.11.2022 на сумму 134 939,84 руб., выполнено 112 замеров.
3.2	Мероприятия, направленные на восстановление грунтов оснований (ТС, СПМГ, георазделочкация)	534 000,00	534 000,00	-	100,00	Разработано	1. Заключен муниципальный контракт от 10.11.2021 № 53/21-МК с ООО "МирСтрой" на сумму: 230 000 руб. (ТС, СПМГ) Срок выполнения: 31.08.2021. 2. Заключен договор № 08/22-Д от 14.02.2022 на сумму 304 000 руб (полная сумма договора 438 939,84, в том числе 134 939,84 руб. на замеры грунтов п.3.1.) с ООО "МирСтрой" (СПМГ) с экономий, остающейся после заключения контрактов №53/21-МК от 10.11.21 и № 54/21-МК от 19.11.21 со сроком исполнения 30.11.2022.	1. Счет № 16 от 27.06.2022 на сумму 230 000,00 руб. (Советская 3 -1 ТС, Советская 17 А -1 ТС, Аммосова 96/1 -1 СПМГ) 2. Счет № 41 от 07.11.2022 на сумму 304 000,00 руб. (Комсомольская 25 А 2 ТС и 2 СПМГ)
4	Аварийно-восстановительные работы	1 565 728,80	1 565 728,80	-	100,00			Работы выполняются по факту наступления аварийных ситуаций.
4.1			44 403,08		100,00	Разработано	Договор № 14/22-Д от 16.03.2022 ИП Варжакова К.И. на сумму 269 224,08 руб. Срок выполнения работ 16.03.2022-04.04.2022	Договор частично расторгнут. счет № 214 от 04.04.2022 (40 лет Октября, 42а-11а, Ремонт черновых полов)
4.2			1 008 373,71		100,00	Разработано	Контракт № 23/22-МК от 20.06.2022 ИП Варжакова К.И. на сумму 1 008 373,71 руб. Срок выполнения работ 20.06.2022-20.07.2022	Акт о приёмке № 216 от 07.07.2022 (40 лет Октября, 42а-11а, Усиление фундамента и ремонт черновых полов)
4.3			34 045,20		100,00	Разработано	Договор № 39/22-Д от 16.03.2022 ИП Таплива С. Э.ч на сумму 34 045,20 руб. Срок выполнения работ 01.07.2022-18.07.2022	счет № 114 от 18.07.2022 (40 лет Октября, 42а-11а, Чистовые полы)

4.4		162 106,80	0,00	100,00	Разработано	Договор № 51/22-Д от 08.08.2022 ИП Варзакоев С.В. на сумму 162 106,80 руб. Срок выполнения работ 08.08.2022-12.08.2022	счет № 214 от 04.04.2022 (40 лет Октября, 42а-11а. Ремонт черновых полов, Доп. работы)	
4.5		99 083,79	0,00	100,00	Разработано	Договор № 67/22-Д от 13.10.2022 с ООО "УК Гарант-Сервис" на сумму 99 083,79 руб. Срок выполнения работ 13.10.2022-26.10.2022	счет № 23 от 27.10.2022 (пр-т Ленинградский, 2а-9. Проведение аварийно – восстановительных работ по восстановлению электрической проводки и системы водоснабжения)	
4.6		60 880,73	0,00	100,00	Разработано	Договор № 85/22-Д от 23.11.2022 с ООО "МПЖ" на сумму 60 880,73 руб. Срок выполнения 28.11.2022-28.12.2022	счет № 4527 от 12.12.2022 (ул. Тихонова, 12-7. Работы по замене входной Двери по адресу: ул. Тихонова, д. 12, кв. 7)	
4.7		52 996,00	0,00	100,00	Разработано	Договор № 93/22-Д от 14.12.2022 с ИП Варзакоев С.В. На сумму 52 996,00. Срок выполнения 14.12.2022-19.12.2022	счет № 60 от 19.12.2022 (Аварийно-восстановительные работы по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. Солдатова, д. 6, кв. 38 (восстановление покрытия пола из фанеры))	
4.8		103 839,49	0,00	100,00	Разработано	Договор № 95/22-Д от 21.12.2022 с ООО "МПЖ" на сумму 103839,49 руб. Срок выполнения 21.12.2022-26.12.2022	счет № 4793 от 26.12.2022 («Аварийно-восстановительные работы по адресу: РС (Я), г. Мирный, ул. 40 лет Октября, д. 32, подъезд № 1. Восстановление Дождяных полов»)	
5	Капитальный ремонт фасадов МКД	0,00	0,00	0,00				
6	Устройство откидных пандусов в МКД	149 971,20	149 971,20	0,00	100,00	Разработано	Договор с ООО "МПЖ" № 06/22-Д от 09.02.2022 «Устройство откидных пандусов в многоквартирных домах». Срок выполнения работ 09.02.2022-01.05.2022	счет №1030 от 28.04.2022 Устройство пандусов на 6 МКД по 1 шт. по следующим адресам: ул. Комсомольская, 22 (2-й и 3-й подъезды), ул. Солдатова, 2 (2-й подъезд), ул. Солдатова, 4 (3-й подъезд), ул. Солдатова, 10 (4-й подъезд), ул. Солдатова, 16

Директор МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Начальник ОКРПС МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"



Е.В. Бодуев

С.Е. Дворягин

Тел.: 8 (41136) 42-002


Сведения об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда «Роснефтегаз» на 2018 - 2022 гг.
 2018 - 2022 гг.
 «Канитральный бюджет фонда «Роснефтегаз» на 2018-2022 годы»
НЕФТЬ И ГАЗ. ПОДЪЕМНИК И ПРОИЗВОДСТВО

Номер проекта	Наименование проекта (гидроц. объект, мероприятие)	ИЛДН							ФАКТ							ОТКЛОНЕНИЕ							Исполнитель
		Бюджет фонда «Роснефтегаз»	Бюджет МО «Республика Саха (Якутия)»	Бюджет МО «Тропа Алданга»	Иные источники	Бюджет фонда «Роснефтегаз»	Бюджет МО «Республика Саха (Якутия)»	Бюджет МО «Тропа Алданга»	Иные источники	Бюджет фонда «Роснефтегаз»	Бюджет МО «Республика Саха (Якутия)»	Бюджет МО «Тропа Алданга»	Иные источники	Бюджет фонда «Роснефтегаз»	Бюджет МО «Республика Саха (Якутия)»	Бюджет МО «Тропа Алданга»	Иные источники						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1.	Выполнение мероприятий в рамках государственного задания «Программа «Развитие нефтегазового сектора»	2018	245 850 312,09	0,00	105 624 355,99	140 216 058,10	0,00	225 128 791,46	0,00	95 310 433,06	129 818 558,40	0,00	20 897 141,23	0,00	10 615 833,93	10 655 319,50	0,00						
		2019	47 693 793,00	0,00	23 543 322,00	22 148 473,00	0,00	43 464 257,11	0,00	24 296 109,90	21 168 147,21	0,00	2 492 558,99	0,00	1 297 212,10	1 180 232,29	0,00						
		2020	39 681 842,89	0,00	24 003 109,21	35 656 233,68	0,00	48 480 768,75	0,00	15 506 032,22	32 974 734,43	0,00	11 126 693,14	0,00	8 499 074,89	2 637 820,25	0,00						
		2021	63 118 935,00	0,00	27 420 899,27	37 697 938,73	0,00	58 135 169,02	0,00	26 755 465,23	31 379 703,69	0,00	6 993 765,98	0,00	666 533,94	6 318 232,64	0,00						
		2022	70 691 101,36	0,00	28 682 823,51	42 008 277,85	0,00	70 563 956,74	0,00	28 628 823,51	41 711 133,23	0,00	327 144,62	0,00	327 144,62	0,00	0,00						
			2 684 639,84	0,00	0,00	2 684 639,84	0,00	2 684 639,84	0,00	0,00	2 684 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			185 425 889,59	0,00	78 878 321,49	106 547 659,10	0,00	172 458 970,51	0,00	75 737 708,28	9 773 868,23	0,00	11 966 916,08	0,00	3 151 115,21	8 815 756,87	0,00						
1.1.	Процедуры размещения заказов и предоставление государственного задания	2018	6 377 937,60	0,00	3 023 884,00	1 354 073,00	0,00	5 489 765,12	0,00	4 812 745,12	656 990,00	0,00	888 191,88	0,00	211 098,88	671 093,00	0,00						
		2019	48 379 049,71	0,00	17 780 514,71	30 598 535,00	0,00	43 804 559,34	0,00	15 506 032,22	28 298 525,02	0,00	4 574 480,37	0,00	2 274 480,39	2 300 099,98	0,00						
		2020	62 312 273,00	0,00	27 420 899,27	34 904 579,73	0,00	55 821 045,17	0,00	26 755 465,23	29 655 579,84	0,00	6 584 227,83	0,00	665 533,94	5 818 693,89	0,00						
		2021	68 343 600,88	0,00	28 682 823,51	39 660 777,37	0,00	68 343 600,88	0,00	28 628 823,51	39 660 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.	Участие в (на) работе по реализации государственного задания	2018	145 677 492,44	0,00	46 712 566,41	91 901 926,03	0,00	186 581 270,95	0,00	45 909 090,00	91 391 270,95	0,00	7 609 655,08	0,00	1 715 586,61	7 609 655,08	0,00						
		2019	45 000 000,00	0,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	41 699 992,00	0,00	13 899 267,33	27 779 934,67	0,00	3 330 098,60	0,00	1 110 023,67	2 220 065,33	0,00						
		2020	48 330 098,80	0,00	16 110 032,67	31 220 065,33	0,00	42 288 974,21	0,00	13 444 489,73	26 839 475,58	0,00	6 046 123,69	0,00	666 533,94	5 380 589,75	0,00						
		2021	52 347 394,64	0,00	15 665 533,94	36 681 869,70	0,00	52 347 394,64	0,00	15 665 533,94	36 681 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.	Прочие работы	2018	9 589 571,68	0,00	5 866 101,45	3 688 470,23	0,00	9 092 487,54	0,00	5 866 101,45	3 221 346,09	0,00	435 104,14	0,00	435 104,14	0,00	0,00						
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2020	8 562 685,36	0,00	5 865 101,45	2 997 533,91	0,00	7 804 581,22	0,00	5 865 101,45	1 939 479,77	0,00	435 104,14	0,00	435 104,14	0,00	0,00						
		2021	1 287 886,32	0,00	0,00	1 287 886,32	0,00	1 287 886,32	0,00	0,00	1 287 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.	Итого по бюджету фонда «Роснефтегаз»	2018	50 197 816,27	0,00	26 337 583,45	3 860 242,84	0,00	28 046 232,02	0,00	23 862 098,83	3 283 325,19	0,00	2 132 288,25	0,00	1 375 646,66	757 027,65	0,00						
		2019	6 377 937,60	0,00	5 023 884,00	1 354 073,00	0,00	5 489 765,12	0,00	4 812 745,12	656 990,00	0,00	888 191,88	0,00	211 098,88	671 093,00	0,00						

Исполнение в
 соответствии с
 бюджетом
 государственного
 внебюджетного
 фонда «Роснефтегаз»
 на 2018 - 2022 гг.

№ п/п	Инициативное предложение (раздел, объект, мероприятие)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
6	Субсидии на оказание ИУВ подставной деятельности	1 960 518,00	0,00	1 815 540,00	116 698,00	0,00	1 882 588,58	0,00	1 882 269,58	62 319,00	0,00	77 919,42	0,00	23 570,42	54 370,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"
	2018	1 843 880,00	0,00	1 843 880,00	0,00	0,00	1 832 269,58	0,00	1 832 269,58	0,00	0,00	23 570,42	0,00	23 570,42	0,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"
	2019	116 698,00	0,00	0,00	116 698,00	0,00	42 319,00	0,00	0,00	62 319,00	0,00	54 370,00	0,00	0,00	54 370,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"
7	Управление, содержание и обслуживание объектов МКК	149 971,20	0,00	0,00	149 971,20	0,00	149 971,20	0,00	0,00	149 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	149 971,20	0,00	0,00	149 971,20	0,00	149 971,20	0,00	0,00	149 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "Торол Мунгайт"

Е.Б. Болдуев



С.Е. Дюргалиев

Начальник ОКРПС МКУ "УЗКС" МО "Торол Мунгайт"

Директор МКУ "УЗКС" МО "Торол Мунгайт"

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Город Мирный"
Мирнинского района Республики Саха (Якутия),
утвержденному Постановлением городской
Администрации
от 12 декабря 2014 г. № 820

«Утверждаю»

1-й зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
Н.М. Ноттосов
" 07 " _____ 2023г.

Достижение целевых показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2018-2022 гг.» по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (целевого индикатора)		Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	
Задача 1: Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах:					
1.1.	Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия	МКД	1	1	ИП Варзакова К.И. 40 лет Октября, 42а-11а. Усиление фундамента и ремонт черновых полов
1.2.	Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий	МКД	4	4	ФКР МКД РС (Я): ул. Тихонова, 8, ул. Комсомольская, 4а, ул. Тихонова, 12/2, ш. 50 лет Октября, 12/1
1.3.	Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	МКД	1	1	ФКР МКД РС (Я): ул. Тихонова, 8
Задача 2. Использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов:					
2.1.	Капитальный ремонт систем теплоснабжения.	МКД	2	2	ФКР МКД РС (Я): ул. Тихонова, 8, пр-т Ленинградский, 1/1
2.2.	Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения.	МКД	2	2	ФКР МКД РС (Я): ул. Солдатова, 3, ул. Советская, 15/1
2.3.	Капитальный ремонт систем электроснабжения.	МКД	4	4	ФКР МКД РС (Я): ул. Советская, 19, 7, 13/1, ш. 50 лет Октября, 7
2.4.	Капитальный ремонт систем водоотведения.	МКД	3	3	ФКР МКД РС (Я): ул. Павлова, 10, ул. Советская, 15/1, ул. Солдатова, 3
2.5.	Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.	МКД	3	3	ФКР МКД РС (Я): ул. Ойунского, 13, 15, 21

Директор МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Е.В. Болдуев

Начальник ОКРиС МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

С.Е. Дворякин

**Оценка эффективности муниципальной программы МО «Город Мирный»
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2018-2022 гг.» по итогам 2022 года**

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя		
			утверждено в программе	достигнуто	% исполнения
Задача 1: Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах:					
1.1.	Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия	ед. МКД	1	1	100,00
1.2.	Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий	ед. МКД	4	4	100,00
1.3.	Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	ед. МКД	1	1	100,00
Задача 2. Использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов:					
2.1.	Капитальный ремонт систем теплоснабжения.	ед. МКД	2	2	100,00
2.2.	Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения.	ед. МКД	2	2	100,00
2.3.	Капитальный ремонт систем электроснабжения.	ед. МКД	4	4	100,00
2.4.	Капитальный ремонт систем водоотведения.	ед. МКД	3	3	100,00
2.5.	Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.	ед. МКД	3	3	100,00
3	Освоение бюджетных средств	руб.	2 684 639,84	2 684 639,84	100,00
4	Интегральный показатель исполнения программы				1,00

Начальник УЭиФ



Г.Н. Седух

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС (Я)

678175 Республика Саха (Якутия),
Мирнинский район, г. Мирный, ул. Тихонова,
дом № 8, помещение 2
Телефон (411-36) 4-58-87, 4-61-60
Mirnv-UGKH@vandex.ru



Банк: отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
Банка России // УФК по Республике Саха
(Якутия) г. Якутск БИК банка: 019805001,
р/с 03231643986311011600,
к/с 40102810345370000085,
ИНН 1433020506, КПП 143301001,
л/с 03801003773

Пояснительная записка к муниципальной целевой программе МО «Город Мирный»
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2018-2022 годы»
отчет за 2022 год.

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2018-2022 годы» принята Постановлением городской Администрации от 28.02.2018 № 189 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

При плане 2 684 639,84 рублей, кассовое исполнение составило 2 684 639,84 рублей, отклонение составило 0,00 рублей.

Выполнены следующие работы:

1. По статье: «Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах» средств на 2022 не запланировано.

2. По статье: «Использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» средств на 2022 году не запланировано.

3. По статье: «Улучшение эксплуатационных характеристик МКД с обеспечением сохранности строительных конструктивов (мерзлотный надзор)» запланированы средства в размере 968 939,84 руб., исполнение составило 968 939,84 руб., отклонений не имеется, исполнение составило 100%.

Заключены и выполнены в полном объеме работы по замеру грунтов (мерзлотному контролю), а именно: выполнено 249 замеров грунтов на 130 МКД:

- Муниципальный контракт от 19.11.21 № 54/21-МК с ООО "МирСтрой" на сумму: 300 000,00 руб. (мерзлотный контроль) срок выполнения: 30.11.2022.;

- Договор от 14.02.2022 № 08/22-Д с Мирстройизыскания на сумму 134 939,84 руб. Срок исполнения: 30.11.2022.;

Заключены и выполнены в полном объеме работы по мероприятиям, направленным на восстановление грунтов оснований (ТС, СПМГ, георадиолокация) по следующим муниципальным контрактам и договорам:

- Муниципальный контракт от 10.11.2021 № 53/21-МК с ООО "МирСтрой" на сумму: 230 000 руб. (ТС, СПМГ) Срок выполнения: 31.08.2021, восстановлено : ул. Советская, 3, 17а - 2шт. ТС и по ул. Аммосова, 96/1 - 1 СПМГ;

- Договор № 08/22-Д от 14.02.2022 на сумму 438 939,84 руб с ООО "МирСтрой" (СПМГ) с экономий оставшейся после заключения контрактов №53/21-МК от 10.11.21 и № 54/21-МК от 19.11.21 со сроком исполнения 30.11.2022, выполнено 112 замеров грунтов на 16 МКД, а также по ул Комсомольской, 25а - 2 ТС и 2 СПМГ

4. По статье: «Аварийно-восстановительные работы» запланировано средств в

размере 1 565 728,80 рублей, работы выполнены на сумму 1 565 728,80 рублей, отклонений не имеется, исполнение составило 100%.

Заключены и выполнены работы по следующим договорам и муниципальным контрактам:

- Договор № 14/22-Д от 16.03.2022 ИП Варзакова К.И. на сумму 269 224,08 руб. Срок выполнения работ 16.03.2022-04.04.2022. Договор частично расторгнут, по счёту № 214 от 04.04.2022 выплачено 44 403,08 руб. Средства в размере 224 821,00 руб. в дальнейшем вовлечены при заключении других договоров по АВР, ул. 40 лет Октября, 42а-11а. Ремонт черновых полов;

- Муниципальный контракт № 23/22-МК от 20.06.2022 ИП Варзакова К.И. на сумму 1 008 373,71 руб. Срок выполнения работ 20.06.2022-20.07.2022, ул. 40 лет Октября, 42а-11а. Усиление фундамента и ремонт черновых полов;

- Договор № 39/22-Д от 16.03.2022 ИП Тагиева С. Э-к на сумму 34 045,20 руб. Срок выполнения работ 01.07.2022-18.07.2022, ул. 40 лет Октября, 42а-11а. Ремонт чистовых полов;

- Договор № 51/22-Д от 08.08.2022 ИП Варзаков С.В. на сумму 162 106,80 руб. Срок выполнения работ 08.08.2022-12.08.2022, ул. 40 лет Октября, 42а-11а. Ремонт черновых полов. Доп. работы;

- Договор № 67/22-Д от 13.10.2022 с ООО "УК Гарант-Сервис" на сумму 99 083,79 руб. Срок выполнения работ 13.10.2022-26.10.2022, пр-т Ленинградский, 2а-9. Проведение аварийно – восстановительных работ по восстановлению электрической проводки и системы водоснабжения;

- Договор № 85/22-Д от 25.11.2022 с ООО "МПЖХ" на сумму 60 880,73 руб. Срок выполнения 28.11.2022-28.12.2022, ул. Тихонова, 12-7. Работы по замене входной двери;

- Договор № 93/22-Д от 14.12.2022 с ИП Варзаков С.В. На сумму 52 996,00. Срок выполнения 14.12.2022-19.12.2022, ул. Солдатова, д. 6, кв. 38. Восстановление покрытия пола из фанеры;

- Договор № 95/22-Д от 21.12.2022 с ООО "МПЖХ" на сумму 103839,49 руб. Срок выполнения 21.12.2022-26.12.2022, ул. 40 лет Октября, д. 32, подъезд № 1. Восстановление дощатых полов.

5. По статье: «Капитальный ремонт фасадов МКД» средств на 2022 году не запланировано.

6. По статье: «Устройство откидных пандусов в МКД» запланировано средств в размере 149 971,20 рублей, работы выполнены на сумму 149 971,20 рублей, отклонений не имеется, исполнение составило 100%.

Заключён и выполнены работы по следующему договору:

- Договор с ООО "МПЖХ" № 06/22-Д от 09.02.2022 «Устройство откидных пандусов в многоквартирных домах». Срок выполнения работ 09.02.2022-01.05.2022.

Установка 6 пандусов по 1 шт., по следующим адресам: ул. Комсомольская, 22 (2-й и 3-й подъезды), ул. Солдатова, 2 (2-й подъезд), ул. Солдатова, 4 (3-й подъезд), ул. Солдатова, 10 (4-й подъезд), ул. Солдатова. 16

Директор

Е.В. Болдуев