

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС (Я)

678175 Республика Саха (Якутия),
Мирнинский район, г. Мирный, ул. Тихонова,
дом № 8, помещение 2
Телефон (411-36) 4-58-87, 4-61-60
Mirny-UGKH@yandex.ru



Банк: отделение-НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России // УФК по Республике Саха
(Якутия) г. Якутск БИК банка: 019805001,
р/с 40102810345370000085,
к/с 03231643986311011600,
ИНН 1433020506, КПП 143301001,
л/с 03801003773

**Пояснительная записка к МЦП "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" на 2018-2022 годы**

МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 годы принята Постановлением городской Администрации от 28.12.2017 № 2064 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «МЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

Финансовые средства, реализованные по Программе за 2022 год составляют – **10 855 397,71 рублей.**

Отклонение по средствам местного бюджета составило - 4 620 830,11 руб.

МЦП " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы.

По статье: «Ремонт инженерных сетей тепло-водоснабжения»:

Выполнены работы по ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения на участке по ш. Чернышевскому (от поворота на АЗС в сторону наркологического отделения МЦРБ), ремонт системы холодного водоснабжения по ул. Индустриальной от дома № 8 до дома № 10, ремонт системы ХВС по ул. Весенняя, ремонт системы холодного водоснабжения в районе жилых домов по ул. 8 марта от д. 7 до д. 9/2 и по ул. Индустриальная от д.8/2 до д.10, кв. 1, ремонт системы холодного водоснабжения в районе жилого дома по ул. Индустриальная д. 4 на сумму 3 310 228, 68 рублей;

По статье: «Ремонт городского коллектора»:

Выполнены работы по ремонту городского коллектора ул. Советская, 19 «А», в гор. коллекторе поул. Комсомольская СОШ № 12 - установлено 2 шт. перегородки, по ул. Московской, д. 2,4,6,8,10,12, ул. Аммосова, д. 16, ул. Комсомольская, д. 2 «А», д. 4 «А», 29 – установлено 10 перегородок на сумму 517 145,71 рублей;

По статье: «Содержание и обслуживание кубовых»:

Заключены Соглашения с МУП «Коммунальщик» на содержание кубовых на сумму 4 336 106,84 рублей;

По статье: «Модернизация кубовых»:

Выполнены работы по установке камер видеонаблюдения на 11 кубовых, установке усилителей сотового сигнала на 13 кубовых на общую сумму 899 000,00 рублей:

По статье: «Мероприятия по содержанию муниципального имущества системы водоотведения, водоснабжения и электроснабжения КНС»:

Оплата электропотребления 13-го квартала, КНС "Газовик" на сумму 1 375 716,48 рублей;

По статье: «Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Мирного» выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на сумму 350 000,00 рублей.

По статье: «Проверка приборов учета водоотведения (КНС п. Газовик):

Проведена проверка приборов учета сточных вод, установленных в КНС п. Газовик на сумму 67 200,00 рублей.

Директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный»



Е.В. Болдуев

Г-в. Зам. Главы Администрации по ЖКУ, осуществляющим и
 И.М. Поттосов
 2023 г.

Отчет об исполнении программы
 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы
 за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Классовое исполнение	Отклонение	% выполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	15 476 227,82	10 855 397,71	4 620 830,11	91			
1.	Ремонт инженерных сетей тепло-водоснабжения	2 673 677,71	2 673 677,71	0,00	100,00	Разработано	1. Контракт № 28/22-МК от 15.07.2022 г. - Срок исполнения в течение 45 дней с момента заключения контракта. Работы выполнены в полном объеме. Цена контракта - 2 787 516,19 руб. ООО "СК Леда".	Работы по ремонту трубопроводов тепло-водоснабжения на участке по ш. Чернышевскому (от поворота на АЗС в сторону наркологического отделения МРБ) рамках заключенного муниципального контракта № 28/22 от 15.07.2022 г. (протяженность ИЖ м.п). Изменение стоимости контракта в рамках 10% от цены контракта в соответствии со ст. 95 Ф-З-44
2.	Содержание и обслуживание кубовых	4 336 106,84	4 336 106,84	0,00	100,00		Соглашения с МУП "Коммунальщик" № 4-СК от 06.07.2022 (на сумму 4132664,90 руб.), №5-СК от 07.09.2022 (на сумму 203441,94 руб.)	Количество кубовых 28 шт.
3.	Модернизация кубовых	899 000,00	899 000,00	0,00	100,00	Разработано	1. Договор № 31/12 от 20.06.2022 г. Цена договора 418000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. Срок исполнения в течение 30-ти календарных дней с момента заключения договора ИП Лапина Светлана Сергеевна 2. Договор № 49/22-Д от 20.06.2022 г. Цена договора 481 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. Срок исполнения в течение 30-ти календарных дней с момента заключения договора ИП Лапина Светлана Сергеевна. Все работы выполнены в полном объеме.	Установка камер видеонаблюдения на 11 кубовых установках установителей сетевого сигнала на 13 кубовых
4.	Ремонт городского коллектора	1 377 230,40	517 145,71	860 084,69	37,55	Разработано	1. Контракт № 37/22-МК от 06.09.2022 г. Заключен муниципальный контракт с ИП Варлаковой К.И. на сумму 393 290,11 руб. (переговорная в гор. коллекторе-10 шт.). 2. Договор 24/22 от 18.05.2022 г. ИП Галица Сурвай Эльман Кадим. Цена договора 23 445,60 (ул. Советская, 19 А). 3. Договор 83/22-Д от 21.11.2022 г. с ИП Варлаковым С.В. Цена договора 100410,00 руб. (ул. Комсомольская СОШ № 12-2 шт. переговорная). Все работы выполнены в полном объеме.	860 083,87 не использованные средства. Заключен контракт № 38/22-МК от 11.11.2022 г. на проведение ремонтных работ по ремонту городского коллектора с ИП Варлакова К.И. Контракт расторжен на основании письма ИП Варлакова К.И. № 23/20 от 31.10.2022 г. в связи с частичной мобилизацией сотрудников и невозможностью исполнения данного контракта
5.	Содержание муниципального имущества системы водопроведения, водоснабжения и электроснабжения КНС	2 090 763,27	1 375 716,48	715 046,79	65,80			181761,10- кредитовская задолженность: 532285,69 руб. остаток по электроснабжению КНС п. Глозвик п.13 квартал по показаниям приборов учета
6.	Актуализация схем тепло-водоснабжения, водопроведения, газоснабжения	393 212,00	350 000,00	43 212,00	89,01	Разработано	Договор № 11/22 от 24.02.2022 г. ИП Зарубина Максим Сергеевич. Цена договора 350 000,00 руб. Срок исполнения по 25.05.2022 г. работы выполнены в полном объеме.	Остаток - 43 212,00 руб. Сложность сложилась, в связи с выбором подрядной организации меньшей ценой, указанной в коммерческом предложении

<p>3002-486-63- не использованные средства. Заказчики контракта № 43722- МК на сумму 2964479,72 на Проведение ремонтных работ трубопроводов тепло-водоснабжения (от лота «Безымянного» (в рамках перерегистрой воды и холодной воды) до ИПП «Колумна-дальше»). Контракт расторгнут на основании письма ООО «Система» исх. № 61 от 10.11.2022г. о невозможности исполнения обязательств по МК 43722 от 24.10.2022г. Сумма контракта изменена в связи с изменением объемам в техническом задании. (сумма выплачена 41 006,91 руб.)</p>							
<p>1. Договор № 10/22 от 18.02.2022 г. ИП Бузятии Виталий Викторович. Цена договора 106 378,00. Работы выполнены в полном объеме (Ремонт системы холодного водоснабжения по ул. Индустриальной от дома № 8 до дома № 10 2. Договор 6822-Д от 20.10.2022 г. «АРКТИК-ПРО». Цена договора 126 307,62 руб. (Ремонт системы ХВС по ул. Весенняя). 3. Договор № 60/22 от 15.09.2022 г. ООО «Выбор». Цена договора 280 761,00 руб. Ремонт системы ХВС в районе жилого дома по ул. 8 марта от д. 7 до д. 9/2 и по ул. Индустриальная от д. 8,2 до д. 10, кв. 1) работы выполнены в полном объеме. 4. Договор № 9/122 от 07.12.2022 г. ООО "Выбор". Цена договора 123 104,35 руб. (Ремонт системы ХВС в районе жилого дома по ул. Индустриальная д. 4). Все работы выполнены в полном объеме</p>	<p>Разработаны</p>	<p>17,49</p>	<p>3 002 486,63</p>	<p>636 550,97</p>	<p>67 200,00</p>	<p>67 200,00</p>	<p>Не требуется</p>
<p>7 Ремонт инженерных сетей тепло-водоснабжения</p>							
<p>8 Проверка приборов учета водопользователя (КНС п. Глазовск)</p>							

Директор МКУ "УЖКУ"  Е.В. Болдузев
 Исполнитель Нач. ООХ  Г.Ю. Доньхальцева
 (подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

1-ый Заместитель Главы Администрации
по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям
Н. М. Ноттосов
" 04 " 01 2023 г.

Достижение целевых показателей (целевых индикаторов)

МП МО "Город Мирный" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы" на 2018-2022 годы по итогам 2022 года

№п/п	Наименование целевого индикатора	единица измерения	Значение целевого показателя (целевого индикатора)		Примечание
			Утверждено в программе	Достигнуто	
1	Обеспечение безопасности				
11	Установка камер видеонаблюдения в помещениях кубовых	шт.	11	11	Исполнение по договору 49/22- Д от 01.09.2022 г.
	Установка усилителей сотового сигнала в помещениях кубовых	шт.	13	13	Исполнение по договору 31/22- Д от 25.07.2022 г.

Директор МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Е.В. Болдуев

Исп. Понкратьева Татьяна Юрьевна

**Оценка эффективности
МП МО "Город Мирный" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы" за
2022 года**

№п/п	Наименование целевого индикатора	единица измерения	Значение целевого показателя (целевого индикатора)		% исполнения
			Утверждено в программе	Достигнуто	
1	Обеспечение безопасности				
1.1	Установка камер видеонаблюдения в помещениях кубовых	шт.	11	11	100,0
	Установка усилителей сотового сигнала в помещениях кубовых	шт.	13	13	100,0
2	Освоено бюджетных средств	руб	15 476 227,82	10 855 397,71	70,1
3	Интегральный показатель исполнения программы				0,9

Начальник УЭиФ



Г.Н. Седух