

Отчет об исполнении программы
 МО "Город Мирный" Минусинского района Республики Саха (Якутия)
 "Формирование конкурентной городской среды на территории МО "Город Мирный" на 2018-2023 годы
 на 2023 года
 МКУ "УЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Качество исполнения	Отклонение	% исполнения	Текущее значение	Контракт/заказ	Примечание
1	Исполнение программы	86 113 540,69	71 607 415,54	14 506 125,15	83,15%			
1	Исполнение государственной программы "Общество Якутии" Федерация и муниципалитет программа формирования конкурентной городской среды	63 748 612,31	48 314 832,67	14 433 779,64	77,00%			
1.1	Благоустройство общественных территорий и приусадебных территорий	36 710 506,60	36 425 685,78	284 820,82	99,22%			
1.2	Благоустройство общественных пространств	26 038 105,71	11 889 146,89	14 148 958,82	45,66%			
						Работы по	Контракт №1723-МК от 29.04.2022 с ИП Андреев А.Д. на выполнение работ: "Благоустройство дворовой территории по адрес: г. Мирный, ул. Тополева, д. 15/1". Срок исполнения работ: по 01.08.2023. ЦК: 2-65 146-53 руб.	Остаток средств в размере 284 820,82 руб. в связи с расторжением контракта
						Работы по	Контракт № 2623-МК от 02.05.2023 с ИП Андреев А.Д. на выполнение работ: "Благоустройство дворовой территории по адрес: г. Мирный, ул. Звездная, д. 46". Срок исполнения работ: до 01.08.23. ЦК: 2-65 146-53 руб.	
						Работы по	Контракт № 3723-МК от 22.05.2023 ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Благоустройство дворовой территории по адрес: г. Мирный, ул. Коммунистская, д. 22, ул. Тополева, д. 15/1, ул. Звездная, д. 46, ул. Солодова, д. 3, ул. Бобкова, д. 3, ул. Советская, д. 17"А", ул. Ойункеко, д. 7". Срок исполнения работ: до 01.10.23. ЦК: 23 775 123,69 руб.	
						Работы по	Контракт № 4023-МК от 05.06.2023 с ИП Андреев А.Д. на выполнение работ: "Благоустройство дворовой территории по адрес: г. Мирный, ул. Ойункеко, д. 7". Срок исполнения работ: до 01.09.23. ЦК: 1 325 000,00 руб.	
						Работы по	Контракт №1723-МК от 21.04.2023 с ИП Андреев А.Д. на выполнение работ: "Благоустройство дворовой территории по адрес: г. Мирный, ул. Ойункеко, д. 7". Срок исполнения работ: до 01.10.2023. ЦК: 5-675 000,00 руб.	
						Работы по	Контракт №1723-МК от 21.09.2023 с ООО ЦС "Кристалл" на изготовление и установку инфраструктурных ширтов на благоустроенных дворовых территориях г. Мирного в рамках программы "1000 дворов на Дальнем Востоке" и 4% оборот легкого ирревого оборота. Срок исполнения работ: по 02.10.2023 г. ЦК: 208 572,99 руб.	
						Работы по	Контракт №57723-МК от 23.08.2023 с ИП Андреев А.Д. на "Благоустройство дворовой территории по адрес: г. Мирный, ул. Ойункеко, д. 7". Срок исполнения работ: по 01.10.2023 г. ЦК: 727 318,50 руб.	
						Работы по	Контракт №6023-МК от 13.10.2023 г. с ООО ЦС "Кристалл" на "Устройство прогулочного озера" (ул. Тополева, д. 15/1, 232 м.п.). Срок исполнения работ: в течение 21 рабочего дня с момента заключения контракта. ЦК: 1 327 268,09 руб.	
						Работы по	Договор №87723-Д от 29.11.2023 с ООО "Контакт Девелопментс" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсной отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подкапитальное включение в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (заказчик продлил до фактического исполнения обязательств). ЦК: 600 000,00 руб. (ул. Анискина, д. 98/1, д. 98/2 и Солодова, д. 21 - 23.06.2023г. - по заявлению заказчика: включение ГЛАВ "ПЦ РС(Я) на договорное выполнение в срочном порядке" (СМР 82 883,25 тыс. руб.) ул. Анискина, д. 100 - в работу). Работы ведутся	Остаток средств в размере 78 125,59 руб. образуются в результате расторжения контракта

Координатор программы
 1-й зам. Главной администрации по ЖКХ,
 исполнительный директор
 А.И. Цепендяева
 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	3	Или (или)	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.1.	Выполнение ПНР	17 914 811,12	3 765 832,30	14 148 958,82	21,02%		Текущее исполнение	Контракт/договор	Исполнение
							Работы выполнены	Договор №88/22-Л от 30.11.2022 с ИП Гуреевского В.И. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсе отборе проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Респ.Бурятия (Сая (Ры.Ир), подкаменная кладочная в пруду "1000" д.Урса на Дачном Бесхозе". Срок выполнения работ - с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (содержит предельно допустимое исполнение обязательств ЦУ 600 000,00 руб (в т.ч. Кв.Исполн. Д.И. - в работе, У.А. Иванова, Д.И. - в работе, У.А. Ойункова, Д.И. - в работе, У.А. 21 - 02.06.2023г. полученное исполнительное заключение ГАУ "ПЦ РС(Б) по благоустройству в строительстве" (СМР 63 372,56 тыс. руб.) Работы ведутся.	
							Работы выполнены	Договор №72/23-Л от 27.09.2023 с ООО "Масан-Проект" на выполнение мероприятий по инженерно-хозяйственным мероприятиям на объекте: Благоустройство точек припарковки г. Мирного (площадь под В.И. Демид) (Срок по 15.10.2023 г. ЦУ 432 338,00 руб.	
							Работы выполнены	Контракт №59/23-МК от 03.10.2023 с ООО "РесторанПроект" на разработку проектно-сметной документации "Благоустройство точек припарковки г. Мирного" (Городской парк). Срок исполнения работ - с момента заключения исполнительного контракта в течение 85 к.д. ЦК: 8 750 000,00 руб. Произведена оплата 1 транша в размере 1 750 000,00 руб.	
							Работы выполнены	Контракт №61/23-МК от 16.10.2023 г. с ООО "РесторанПроект" на "Благоустройство точек припарковки (проектирование) от площади под В.И. Демид до пересечения с ул. 40 лет Октября) Срок исполнения контракта по 25.12.2023 г. ЦК: 2 983 333,33 руб.	
							Работы выполнены	Договор №60/23 от 26.09.2023 г. между МАУ "УСККМП" и ООО "Масан-Проект" на "Корректировку проектно-сметной документации" г. Мирный. Благоустройство южной стороны на Р. Исхата, в районе мкр. Заречный" с выделением отсроченных этапов благоустройства". Срок по 15.12.2023 г. ЦУ 204 170,00 руб.	
							Работы выполнены	Договор №43/23 от 30.06.2023 г. между МАУ "УСККМП" и ООО "СтандартЭко" на оказание услуг по разработке проекта озеленения и оздоровления планировочной территории застройки на территории водных биоресурсов и средн. на обитание. Срок: 55 календарных дней. ЦУ 170 000,00 руб.	
							Работы выполнены	Договор №37/23-МК от 28.03.2022 с между МАУ "УСККМП" и ООО "Грини 72" на проведение проектно-технических работ по озеленению Р. Исхата от участка откосов в районе мкр. Заречный и территории, ранее предоставленной выдел по решению от совета представительной юр. благоустройство на площади 20,72 га. Срок выполнения работ 20.08.2023 (содержитальный код: благоустройство № 6 был продлен срок выполнения работ по 01.12.2023 г.) ЦУ: 3 679 314,09 руб. остаток 2023 года - 990 354,30 руб.	
							Работы выполнены	Договор №14-95/23 от 24.10.2023 между МАУ "УСККМП" и ГАУ "Региональный центр Реабилитации Сава (Бурятия) по благоустройству в строительстве" на "Проектирование проектно-технических работ по озеленению Р. Исхата от участка откосов в районе южной мкр. Заречный и территории ранее предоставленной выдел по решению от совета представительной юр. благоустройства на площади 20,72 га". Срок выполнения работ - 30 рабочих дней. ЦУ: 218 770,00 руб.	
							Работы выполнены	Контракт №62/23-МК от 03.11.2023 г. с ООО "ИсторПроект" на "Разработку проектно-сметной документации "Благоустройство точек припарковки г. Мирного" (площадь под В.И. Демид)". Срок выполнения работ - по 25.12.2023 г. ЦК: 2 887 499,90 руб.	
							Работы выполнены	Контракт №18/23-МК от 03.04.2023 с ИП Зырянова О.Г. на выполнение работ - от Мирного. Благоустройство южной части на реке Исхата в районе мкр. Заречный. Срок выполнения работ по 30.09.2023 ЦК: 5 692 811,45 руб.	Остаток средств в размере 143 880,90 руб. в связи с расторжением контракта
							Работы выполнены	Работа выполнена. Разговорные на сумму 143 880,90 руб.	
							Работы выполнены	Договор № 29/23-Л от 31.05.2023 с ИП Максимова Х.В. на оказание услуг по разработке конструкторской документации во Всероссийской конной школе-детской школы создания конной школы для объектов Ресурсной Федерации, входящих в состав Дачно-рекреационного федерального округа (предпроектное исследование). Срок оказания услуг 09.06.23 ЦУ 550 000,00 руб.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (00)	Касовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2	Благоустройство общественных пространств	8 123 294,59	8 123 294,59	0,00	100,00%	Выполнено	Контракт № 41/23-МК от 04.07.2023 с ИП Михайлова Х.В. на разработку конструкторской документации в виде проекта благоустройства территории для обустройства объектов благоустройства в составе Дзержинского федерального округа. Срок до 01.08.23 КИ: 1 950 000,00 руб. Работы выполнены.	
2	Повышение эффективности мест массового отдыха населения	23 364 928,38	23 292 582,87	72 345,51	99,69%	Не предств	Исполнение решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу №А48-296/2023 по взысканию неисполненных работ на благоустройство общественного пространства г. Мирного - выдана ограда речки Ирсук в мкр. Заречный в размере 74 364,04 руб.	
2.1	Устройство пешеходов с газоновой травы и бордюрами	0,00	0,00	0,00	0,00%	Работы не выполнены	Контракт № 31/23-МК от 17.05.2023 с ООО ИС "Кристалл" на выполнение работ: «Спроектировать и установить пешеходный переход для проезда на территории негаражной территории (господ. участка) в мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) 118 опор 118 сект». Срок выполнения до 31.07.23. ИК: 17 612 857,35 руб. Работы выполнены.	Отток средств в размере 72 345,51 руб. (исключая по результатам торгов)
2.2	Выполнение ППР	0,00	0,00	0,00	0,00%	Работы не выполнены	Контракт № 31/23-МК от 17.05.2023 с ИП Андреев А.Л. на выполнение работ: «Обустройство малой спортивной площадки для проведения нормативных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на детской базе «Заречная». Срок выполнения 01.08.23. ИК: 3 452 340,63 руб. Работы выполнены.	
2.1	Прочие мероприятия	23 364 928,38	23 292 582,87	72 345,51	99,69%	Работы не выполнены	Контракт № 31/23-МК от 08.12.2023 г. с ООО "Металл Проект" на "Разработку проектно-сметной документации на строительство линии местного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирный РС(Я) (объект "Линия освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирный РС(Якутия) 25.12.2023 - с 01.01.2024 по 01.04.2024 г. ИК: 1 092 956,30 руб. (2023 г. - 327 880,89 руб.; 2024 - 765 055,51 руб.). Работы по 1 этапу выполнены. Работы не ведутся. Оттока 1 899 504,00 руб. зафиксированные должной графы на Лицевой счет в соответствии с одобренными документами.	

И.о. директора


С.А. Кротов

23.01.2024

Исполнитель: ИРО


С.С. Самойлова

Исполнение государственного задания Министерства образования Республики Беларусь (С/аг.Обязан)
 «Формирование компетенций в области профессионального дизайна на территории МОО "Тополі Мірашэ" на 2018-2021 годы
 на 2018-2021 годы


№ п/п	Наименование государственного задания	Иван										Фант										Описание финансирования: материал на алименты									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	Поддержка государственной программы «Образование» формирования компетенций в области профессионального дизайна	62 718 612,31	10 153 499,91	44 523,64	3 861 915,42	46 658 673,34	0,00	48 314 802,67	10 153 499,91	44 523,64	2 602 015,42	35 514 794,70	0,00	14 433 779,64	0,00	14 433 779,64	0,00	3 259 900,00	11 173 879,64	0,00	0,00										
		86 113 540,69	10 153 499,91	44 523,64	6 212 130,42	69 671 386,72	0,00	71 607 415,54	10 153 499,91	44 523,64	2 913 502,10	58 495 889,80	0,00	14 506 125,15	0,00	14 506 125,15	0,00	3 259 900,00	11 177 896,92	0,00	0,00										
1.1	Безвозмездное предоставление в пользование репродукции	36 210 506,60	5 745 659,60	0,00	0,00	30 964 847,00	0,00	36 425 685,78	5 745 659,60	0,00	30 680 026,18	0,00	284 820,82	0,00	284 820,82	0,00	0,00	284 820,82	0,00	0,00											
1.2	Безвозмездное предоставление услуг	26 038 108,71	4 407 840,31	44 523,64	5 861 915,42	15 723 826,34	0,00	11 889 146,89	4 407 840,31	44 523,64	2 602 015,42	4 843 767,52	0,00	11 148 958,82	0,00	11 148 958,82	0,00	3 259 900,00	10 889 058,82	0,00	0,00										
1.2.1	Безвозмездное предоставление услуг	17 914 811,12	0,00	0,00	4 820 177,15	13 094 633,97	0,00	3 768 852,30	0,00	0,00	2 205 575,15	0,00	14 148 958,82	0,00	14 148 958,82	0,00	0,00	14 148 958,82	0,00	0,00											
1.2.2	Безвозмездное предоставление услуг	8 123 294,59	4 407 840,31	44 523,64	1 041 738,27	2 629 192,37	0,00	8 123 294,59	4 407 840,31	44 523,64	2 602 015,42	2 205 575,15	0,00	11 148 958,82	0,00	11 148 958,82	0,00	3 259 900,00	10 889 058,82	0,00	0,00										
1.2.3	Организационные мероприятия	8 123 294,59	4 407 840,31	44 523,64	1 041 738,27	2 629 192,37	0,00	8 123 294,59	4 407 840,31	44 523,64	2 602 015,42	2 205 575,15	0,00	11 148 958,82	0,00	11 148 958,82	0,00	3 259 900,00	10 889 058,82	0,00	0,00										
2	Исполнение государственного задания «Исполнение государственного задания на 2018-2021 годы»	23 364 928,38	0,00	0,00	380 215,00	22 981 713,38	0,00	23 292 582,87	0,00	0,00	311 486,77	22 981 096,10	0,00	72 345,51	0,00	72 345,51	0,00	68 728,23	3 617,28	0,00	0,00										
2.1	Участие в конкурсах с целью повышения квалификации и обмена опытом	23 364 928,38	0,00	0,00	380 215,00	22 981 713,38	0,00	23 292 582,87	0,00	0,00	311 486,77	22 981 096,10	0,00	72 345,51	0,00	72 345,51	0,00	68 728,23	3 617,28	0,00	0,00										
2.2	Безвозмездное предоставление услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.3	Исполнение государственного задания	23 364 928,38	0,00	0,00	380 215,00	22 981 713,38	0,00	23 292 582,87	0,00	0,00	311 486,77	22 981 096,10	0,00	72 345,51	0,00	72 345,51	0,00	68 728,23	3 617,28	0,00	0,00										

Handwritten signature

И.А. Кривошеина
 И.А. Кривошеина С.С.
 от 23.01.2021

С.А. Кривошеина

Оценка эффективности муниципальной программы
 МО "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
 "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Мирный"" на 2018-2027 годы
 2023 г.

Утверждаю:
 Координатор программы
 1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
 имущественным и земельным отношениям

 А.И. Чырдыржьев
 2024 г.

№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	Значение индикатора (показатели)			примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
1. Задача 1: Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий						
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	7	7	1	Выполнено благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов по адресам: ул. Ойунского, д. 7, ул. Звездная, д. 4б, ул. Бобкова, д. 3, ул. Тихонова, д. 15/1-15/2, ул. Комсомольская, д. 22, ул. Советская, д. 17, корп. А, ул. Солдатова, д. 3
1.2.	Площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ)	кв.м.	13 700,00	13 762,00	1	
2. Задача 2: Обустройство общественного пространства						
2.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	0	0	0	
2.2.	Повышение уровня доступности общественных пространств для маломобильных групп населения	шт.	0	0	0	
	О освоение бюджетных средств		86 113 540,69	71 607 415,54	0,83	
	Оценка эффективности реализации Программы				0,95	

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

 С.А. Кройтор
 Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

 С.С. Самойлова

«Утверждаю»
Координатор Программы
1-й Зам. Гавы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным
отношениям
А.Ц. Цырендоржиев

(должность, фамилия И.О.)

(подпись)

от « 31 » _____ 2024 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО "ГОРОД МИРНЫЙ" МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО
"ГОРОД МИРНЫЙ" НА 2018-2027 ГОДЫ
за 2023 год**

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2023 год 86 113 540,69 рубля.
Кассовое исполнение составило – 71 607 415,54 рублей.*

По мероприятию «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» запланировано 62 748 612,31 руб. Кассовое исполнение составило 23 627 262,82 руб., а именно:

- по статье «Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий» запланировано 36 710 506,60 руб. Кассовое исполнение составило 36 425 685,78 руб. Остаток средств в размере 284 820,82 руб. Заключены следующие контракты:

- Контракт №17/23-МК от 29.03.2023 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мирный. ул. Тихонова, д. 15/1». Срок исполнения работ: по 01.08.2023. ЦК: 2 465 146,53 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 26/23-МК от 02.05.2023 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мирный, ул. Звездная, д. 46». Срок выполнения работ до 01.08.23. ЦК: 2 461 416,53 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 37/23-МК от 22.05.2023 ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: «Благоустройство дворовой территории по адресам: г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 22, ул. Тихонова, д. 15/1, ул. Звездная, д. 46, ул. Солдатова, д. 3, ул. Бобкова, д. 3, ул. Советская, д. 17"А", ул. Ойунского, д. 7». Срок выполнения работ до 01.10.23. ЦК: 23 775 123,60 руб.

Работы выполнены. Расторжение контракта на сумму 284 820,06 руб. оплату выполнили за фактически выполненные работы.

- Контракт № 21/23-МК от 21.04.2023 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мирный, ул. Ойунского, д. 7». Срок выполнения работ по 01.10.2023 ЦК: 4 420 659,60 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 40/23-МК от 05.06.2023 с ИП Амбрюян А.Л. на выполнение работ: «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мирный, ул. Ойунского, д. 7». Срок выполнения работ до 01.09.23 ЦК: 1 325 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №70/23-Д от 27.09.2023 с ООО ЦС "Кристина" на Изготовление и установка информационных щитов на благоустраиваемых дворовых территориях г. Мирного в рамках реализации программы "1000 дворов на Дальнем Востоке" и 4 % сборки детского игрового оборудования. Срок исполнения работ: по 02.10.2023 г. ЦД: 208 572,99 руб.

- Контракт №57/23-МК от 23.08.2023 с ИП Амбрюян А.Л. на "Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мирный, ул. Ойунского, д. 7". Срок исполнения работ: по 01.10.2023 г. ЦК: 727 318,50 руб.

Работы выполнены.

- На стадии заключения контракт №60/23-МК с ООО ЦС "Кристина" на "Устройство тротуарного ограждения" (ул. Тихонова, д. 15/1). ЦК: 1 327 268,09 руб.

Работы выполнены.

- по статье **«Благоустройство общественных пространств»** запланировано 26 038 105,71 руб. Кассовое исполнение составило 11 889 146,89 руб., в том числе:

«Выполнение ПИР» запланировано 17 914 811,12 руб. Кассовое исполнение составило 3 765 852,30 руб. Остаток средств в размере 78 125,59 руб. образовалась в результате торгов (экономия). Заключены следующие договоры:

- Договор №87/22-Д от 29.11.2022 с ООО "Конкрит Джангл Архитектура" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. Разработка ПСД по следующим адресам:

- ул. Аммосова, д. 98/1, д. 98/2 и Солдатова, д.2/1 - 23.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "РЦ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" (СМР 82 883,25 руб.);

- ул. Аммосова, д. 100 - в работе;

- Договор №88/22-Д от 30.11.2022 с ИП Герасименко В.И. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. Разработка ПСД по следующим адресам:

- ул. Кузьмина, д.1 - в работе;

- ул. Тихонова, д. 14 - в работе;

- ул. Ойунского, д. 21 - 02.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "РЦ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" (СМР 63 377,56 руб.).

- Договор №72/23-Д от 27.09.2023 с ООО "Меганом-Проект" на выполнение мероприятий по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: Благоустройство точек притяжения г. Мирного (площадь им. В.И. Ленина). Срок: по 15.10.2023 г. ЦД: 432 558,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №59/23-МК от 03.10.2023 с ООО "ЯКУТАГРОПРОМПРОЕКТ" на Разработка проектно-сметной документации: "Благоустройство точек притяжения г. Мирного" (Городской парк)». Срок исполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 85 к.д. ЦК: 8 750 000,00 руб. Произведена оплата I этапа в размере 1 750 000,00 руб.

Выполнены работы I этапа, исполнителю начисляется пеня.

- Контракт №61/23-МК от 16.10.2023 г. с ООО "Ростройпроект" на "Благоустройство точек притяжения (проспект Ленинградский (от площади им. В.И. Ленина до пересечения с ул. 40 лет Октября)). Срок исполнения контракта: по 25.12.2023 г. ЦК: 2 983 333,33 руб.

Работы ведутся, исполнителю начисляется пеня.

- Контракт №62/23-МК от 03.11.2023 г. с ООО "Донстройпроект" на "Разработку проектно-сметной документации: "Благоустройство точек притяжения г. Мирного" (площадь им. В.И. Ленина)". Срок выполнения работ: по 25.12.2023 г. ЦК: 2 887 499,90 руб.

Работы ведутся подрядчику начисляется пеня.

- Договор №60/23 от 26.09.2023 г. между МАУ "УСКиМП" и ООО "Меганом-Проект" на "Корректировку проектно-сметной документации "г. Мирный, Благоустройство зоны отдыха на р. Ирелях, в районе мкр. Заречный" с выделением отдельных этапов благоустройства". Срок по 15.12.2023 г. ЦД: 204 170,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №43/23 от 30.06.2023 г. между МАУ "УСКиМП" и ООО "СтандартЭко" на оказание услуг по разработке раздела оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их обитания. Срок: 55 календарных дней. ЦД: 170 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 37/22-МК от 28.03.2022 с между МАУ "УСКиМП" и ООО "Группа 72" на проведение проектно-изыскательских работ по очистке р. Ирелях от иловых отложений в районе мкр. Заречный и территории, расположенной выше по течению от места предполагаемой зоны, благоустройство на площади 20,72 га". Срок выполнения работ 20.08.2023 (дополнительным соглашением от 25.05.2023 № 6 был продлен срок выполнения работ по 01.12.2023 г.) ЦД: 3 679 314,09 руб. остаток 2023 года - 990 354,30 руб.

Работа выполнены.

- Договор № 14-1-953/23 от 24.10.2023 между МАУ "УСКиМП" и ГАУ "Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве" на "Проведение проектно-изыскательских работ по очистке р. Ирелях от иловых отложений в районе моста мкр. Заречный и территории расположенной выше по течению от места предполагаемой зоны благоустройства, на площади 20,72 Га". Срок выполнения работ: 30 рабочих дней. ЦД: 218 770,00 руб.

Работы выполнены.

«Благоустройство общественных пространств» запланировано 8 123 294,59 руб. Кассовое исполнение составило 8 123 294,59 руб.

Заключены следующие контракты/договоры:

- Контракт № 18/23-МК от 03.04.2023 с ИП Зуребиани О.Г. на выполнение работ: «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в районе мкр. Заречный». Срок выполнения работ по 30.09.2023 ЦК: 5 692 811,45 руб.

Работы выполнены. Расторжение на сумму 143 880,90 руб.

- Договор № 29/23-Д от 31.05.2023 с ИП Михайлова Х.В. на оказание услуг по разработке конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (предпроектное исследование). Срок оказания услуг 09.06.23. ЦД 550 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 44/23-МК от 04.07.2023 с ИП Михайлова Х.В. на разработку конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Срок до 01.08.23 КЦ: 1 950 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Исполнение решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу №А58-2960/2023 по возмещению выполненных работ на благоустройство общественного пространства г. Мирного - зоны отдыха реки Ирелях в мкр. Заречный в размере 74 364,04 руб.

По мероприятию «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения» запланировано 23 364 928,38 руб. Кассовое исполнение составило 23 292 582,87 руб. Остаток средств в размере 72 345,51 руб. образовалась в результате торгов (экономия).

- по статье «Прочие мероприятия» запланировано 23 364 928,38 руб. Кассовое исполнение составило 23 292 582,87 руб. Остаток средств в размере 72 345,51 руб. образовалась в результате торгов (экономия). Заключены следующие контракты:

- Контракт № 32/23-МК от 17.05.2023 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: «Строительство линии уличного освещения лыжной трассы объекта лыжная база «Заречная» в мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) 118 опор 118 свет.». Срок выполнения до 31.07.23. ЦК: 17 612 857,35 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 33/23-МК от 17.05.2023 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: «Обустройство малой спортивной площадки для проведения нормативных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на лыжной базе «Заречная». Срок выполнения 01.08.23. ЦК: 3 452 340,63 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №75/23-МК от 08.12.2023 г. с ООО "Меганом Проект" на "Разработку проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирный РС(Я) (объект "Зона отдыха на р. Ирелях". Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.12.2023; с 01.01.2024 по 01.04.2024 г. ЦК: 1 092 936,30 руб. (2023 г. - 327 880,89 руб.; 2024 - 765 055,51 руб.).

Работы по I этапу выполнены, работы ведутся.

- Оплата 1 899 504,00 руб. асфальтирование лыжной трассы на Лыжной базе, в соответствии с судебным решением.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 25.01.2023 № 62	Решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 23.12.2021 № IV-51-4 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 20.04.2023 № 522	Решение городского Совета от 23.03.2023 № V-6-5 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
3	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 15.06.2023 № 838	Уточнение мероприятий муниципальной программы МО «Город Мирный» «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 гг.
4	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 10.07.2023 № 1003	Решение городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
5	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 28.07.2023 № 1111	Распоряжение городской Администрации от 21.07.2023 № 344 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации МО «Город Мирный»

		Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»
6	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 07.08.2023 № 1180	Распоряжение городской Администрации от 01.08.2023 № 355 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»
7	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 10.11.2023 № 1846	Решение городского Совета от 26.10.2023 № V-12-7 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
8	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 24.11.2023 № 1998	Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 г. № 444 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)»

И.о. директора МКУ «УЖКХ»
(должность)


(подпись)

С.А. Кройтор
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Начальник ПРО МКУ «УЖКХ»
(должность)


(подпись)

С.С. Самойлова
(Ф.И.О.)