

«Утверждаю»
Координатор Программы
1-й Зам. Гавы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным
отношениям
А.Ц. Цырендоржиев

(должность, фамилия И.О.)

(подпись)

от « 20 » 01 2025 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП "ГОРОД МИРНЫЙ" МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГП
"ГОРОД МИРНЫЙ" НА 2018-2027 ГОДЫ
за 2024 год**

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2024 год 245 406 400,63 рубля.
Кассовое исполнение за 12 месяцев составило – 236 926 146,00 рублей.*

По мероприятию «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» запланировано 244 641 345,22 руб. Кассовое исполнение за 12 месяцев составило 236 926 146,00 руб., а именно:

по статье «**Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий**» запланировано 18 209 849,30 руб. Кассовое исполнение составило 18 209 849,30 руб. Заключен следующие контракт:

- Контракт №06/24-МК от 08.04.2024 г. с ООО Цветочный салон "Кристина" на выполнение работ: Благоустройство придомовой территории по адресу ул. Аммосова д.98/1, Аммосова д.98/2, Солдатова д.2/1 ("1000 Дворов на Дальнем востоке"). Срок: по 30.09.2024 г. ЦК: 16 917 451,80 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №15/24-МК от 07.05.2024 с ИП Амброян А.Л. на выполнение работ: Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 22 (приобретение, поставка и установка игрового комплекса). Срок выполнения работ: по 02.09.2024 г. ЦК: 1 292 389,30 руб.

Работы выполнены.

по статье «**Благоустройство общественных пространств**» запланировано 226 431 504,12 руб. Кассовое исполнение составило 218 716 304,90 руб., в том числе:

«**Выполнение ПИР**» запланировано 14 170 833,23 руб. Кассовое исполнение составило 12 970 833,23 руб. Заключены следующие договоры:

• Договор №87/22-Д от 29.11.2022 с ООО "Конкрит Джангл Архитектура" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. Разработка ПСД по следующим адресам:

- ул. Аммосова, д. 98/1, д. 98/2 и Солдатова, д.2/1 - 23.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "РЦ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" (СМР 82 883,25 руб.);

- ул. Аммосова, д. 100 - в работе.

Исполнителю начисляется пеня.

• Договор №88/22-Д от 30.11.2022 с ИП Герасименко В.И. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. Разработка ПСД по следующим адресам:

- ул. Кузьмина, д.1 - в работе;

- ул. Тихонова, д. 14 - в работе;

- ул. Ойунского, д. 21 - 02.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "РЦ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" (СМР 63 377,56 руб.).

Исполнителю начисляется пеня.

• Контракт №59/23-МК от 03.10.2023 с ООО "ЯКУТАГРОПРОМПРОЕКТ" на Разработку проектно-сметной документации: "Благоустройство точек притяжения г. Мирного" (Городской парк)». Срок исполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 85 к.д. ЦК: 8 750 000,00 руб.

Произведена оплата I этапа в размере 1 750 000,00 руб. (2023 год)

Произведена оплата II этапа в размере 7 000 000,00 руб. Подрядчику начисляется пеня в размере 295 866,67 руб., штраф 5 000,00 руб.

Работы выполнены.

• Контракт №61/23-МК от 16.10.2023 г. с ООО "Ростройпроект" на "Благоустройство точек притяжения (проспект Ленинградский (от площади им. В.И. Ленина до пересечения с ул. 40 лет Октября)). Срок исполнения контракта: по 25.12.2023 г., срок продлен до фактического исполнения обязательств ЦК: 2 983 333,33 руб.

Работы ведутся, исполнителю начисляется пеня.

• Контракт №62/23-МК от 03.11.2023 г. с ООО "Донстройпроект" на "Разработку проектно-сметной документации: "Благоустройство точек притяжения г. Мирного" (площадь им. В.И. Ленина)". Срок выполнения работ: по 25.12.2023 г. ЦК: 2 887 499,90 руб.

Работы выполнены, исполнителю начисляется пеня.

• Договор №5-Д от 21.05.2024 с ИП Алексеева И.Д., проведение экспертизы проектно-сметной документации и консультации по выборке работ и корректировки проектно-сметной документации на благоустройство Городского парка. Срок исполнения работ: с момента заключения в течении 21 календарного дня. ЦД: 100 000,00 руб.

Работы выполнены.

Остаток денежных средств в размере 1 200 000,00 руб. будут перенесены на 2025 год для продолжения исполнения работ.

по статье «Благоустройство общественных пространств» запланировано 212 260 670,89 руб. Кассовое исполнение составило 205 745 471,67 руб.

Заключены следующие контракты/договоры:

- Контракт № 07/24-МК от 08.04.2024 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: "Благоустройство парковой территории "Ботанический сад". Срок исполнения: 01.10.2024. ЦК: 42 458 309,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 35-24 от 19.04.2024 г. от 19.04.2024 между МАУ "УСКиМП" и ИП Амбоян А.Л. на выполнение работ по приобретению и установке ограждений веревочного парка на объекте: "г. Мирный" Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в районе мкр. Заречный". Срок выполнения работ: по 01.06.2024 г. ЦД: 1 395 953,38 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №20/24-МК от 04.06.2024 с ИП Зуребиани О.Г. на выполнение работ: «Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в мкр. Заречный (административное здание)». Срок выполнения работ: 31.10.2024 г. ЦК: 8 827 944,82 руб. (Расторжение контракта №20/24-МК от 04.06.2024 на сумму 6 423 829,81 руб. по независящим от сторон причинам).

Работы выполнены.

- Договор №23/24-Д от 10.07.2024 г. с ООО "Меганом Проект" на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за проведением работ на объекте: Благоустройство зоны отдыха на р. Ирелях (Административное здание) (по МК №20/24-МК). ЦД: 17 655,89 руб. (Расторжение договора №23/24-Д от 10.07.2024 на сумму 12 847,66 руб. по независящим от сторон причинам).

Работы выполнены.

- Между городской Администрацией и МАУ «УСКиМП» МО "Город Мирный" заключено соглашение от 13.06.2024 г. № 20-2024-084636 о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района республики Саха (Якутия) муниципального автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Благоустройство городского парка) на сумму 153 045 608,58 руб., в том числе:

- Контракт № 01М/24 от 16.07.2024 г. с ИП Зуребиани О.Г. на выполнение работ: «Благоустройство общественной зоны отдыха "Городской парк" в городе Мирный (часть 1)» ЦК: 99 176 115,65 руб. Срок исполнения работ: 15.10.2024 г.

Работы выполнены.

- Договор №84/24 от 30.07.2024 между МАУ "УСКиМП" МО "Город Мирный" и ООО "МеганомПроект" на выполнение услуг по авторскому надзору в рамках исполнения работ по МК №01М/24. ЦД: 198 352,23 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 02М/24 от 29.07.2024 г. с ИП Зуребиани О.Г. на выполнение работ: «Благоустройство общественной зоны отдыха "Городской парк" в городе Мирный (часть 2)» ЦК: 50 492 299,94 руб. Срок исполнения работ: до фактического исполнения. Подрядчику предъявлены штрафные санкции.

Работы ведутся.

- Договор №01/24 от 08.08.2024 между МАУ "УСКиМП" МО "Город Мирный" и ООО "МеганомПроект" на оказание услуг по авторскому надзору в рамках исполнения работ по МК №02М/24. ЦД: 100 984,60 руб.

Работы ведутся, срок продлен в связи с неисполнением подрядной организацией работ по контракту №01/24 от 08.08.2024.

- Контракт №04МК/24 от 22.10.2024 г. между МАУ "УСКиМП" МО "Город Мирный" и ИП Зуребиани О.Г. на выполнение работ: "Благоустройство общественной зоны отдыха "Городской парк" в г. Мирный" (часть 2.1.)". Срок исполнения работ: до 18.11.2024 г. ЦК: 3 071 712,73 руб.

Работы выполнены.

- Договор №02/24 от 01.11.2024 между МАУ "УСКМП" МО "Город Мирный" и ООО "МеганомПроект" на оказание услуг по авторскому надзору в рамках исполнения работ по МК №04М/24. ЦД: 6 143,43 руб.

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 6 515 199,22 руб., из них 78 521,75 руб. будут возвращены в бюджет города и 6 436 677,47 руб. будут перенесены на 2025 г. для продолжения исполнения работ.

по статье «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения» запланировано 765 055,41 руб. Кассовое исполнение составило 0,00 руб., в том числе:

«Выполнение ПИР» запланировано 765 055,41 руб. Кассовое исполнение составило 0,00 руб. Заключены следующие контракты:

- Контракт №75/23-МК от 08.12.2023 с ООО "МЕГАНОМ ПРОЕКТ" на Разработку проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки. мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: "Зона отдыха на р. Ирелях"). Срок исполнения: 1 этап по 25.12.2023, 2 этап 01.01.2024 по 01.04.2024 г. ЦК: 1 092 936,30 руб. (2023 г. - 327 880,89 руб.; 2024 - 765 055,51 руб.).

Подрядчику произведена оплата выполненных работ за I этап.

Срок исполнения работ продлен до фактического исполнения работ. Подрядчику предъявлены штрафные санкции.

Средства будут перенесены на 2025 г. для продолжения исполнения работ.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 26.01.2024 № 117	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-4 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
2	Постановление городской Администрации от 24.04.2024 № 808	Решение городского Совета от 26.03.2024 № V-18-3 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
3	Постановление городской Администрации от 17.06.2024 № 1115	Соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 26.04.2024 №98631101-12024-004
4	Постановление городской Администрации от 15.08.2024 № 1462	Распоряжения городской Администрации от 31.05.2024 №187, от 25.06.2024 №219, от 11.07.2024 № 246 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»


5	Постановление городской Администрации от 27.09.2024 № 1797	Распоряжение городской Администрации от 29.08.2024 №313 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»
6	Постановление городской Администрации от 29.11.2024 № 2226	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
7	Постановление городской Администрации от 28.12.2024 № 2487	Решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 25.12.2024 № V – 29-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 27.12.2023 № V – 15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

И.о. директора МКУ «УЖКХ»
(должность)


(подпись)

А.О. Лосев
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Начальник ПРО МКУ «УЖКХ»
(должность)


(подпись)

С.С. Самойлова
(Ф.И.О.)

«Утверждаю»
Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
А.П. Цирендоржиев
"20" _____ 2025 г.

Отчет об исполнении программы
ГП "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
"Формирование современной городской среды на территории ГП "Город Мирный" на 2018-2027 годы
за 2024 года


№ п/п		Наименование мероприятий	План (млн)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1		ВСЕГО:	245 406 100,63	236 926 146,00	8 480 254,63	96,54%	7	8	9
1.		Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	244 641 345,22	236 926 146,00	7 715 199,22	96,85%		Контракт №06/24-МК от 08.04.2024 г. с ООО "Исконный садик "Кристинка" на выполнение работ: Благоустройство придорожной территории по адресу: ул. Амосова д.98/1, Амосова д.98/2, Солдатова д.2/1 ("Благоустройство дворовых территорий"). Срок: по 30.09.2024 г. ЦК: 16 917 451,80 руб. Работы выполнены.	
1.1		Благоустройство во дворах многоквартирных и придомовых территорий	18 209 841,10	18 209 841,10	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №15/24-МК от 07.05.2024 с ИП Абрам А.Л. на выполнение работ: Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 22 (приобретение, поставка и установка игрового комплекса). Срок выполнения работ: по 02.09.2024 г. ЦК: 1 292 389,30 руб. Работы выполнены.	
1.2		Благоустройство общественных пространств	226 431 504,12	218 716 304,90	7 715 199,22	96,59%	Разработано	Договор №88/22-Д от 29.11.2022 с ООО "Консультационная Архитектура" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсной отборке проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подкапитальное включение в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. (г.г. Амосова, д. 98/1, д. 98/2 и Солдатова, д.2/1 - 23.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "ИД РС(Я) по ценностям в строительстве" (СМР 82 883,25 тыс. руб.), ул. Амосова, д. 100 - в работе). Подраздному предъявлены штрафные санкции (пени). Работы ведутся.	Средства в размере 1 200 000,00 руб. будут перечислены на 2025 год для продолжения исполнения работ.
1.2.1.	Выполнение ПНР		14 170 833,23	12 970 833,23	1 200 000,00	91,53%	Разработано	Договор №88/22-Д от 30.11.2022 с ИП Герасименко В.И. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсной отборке проектов благоустройства муниципальных образований Республики Саха (Якутия), подкапитальное включение в проект "1000 дворов на Дальнем Востоке". Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.03.2023 г. (договор продлен до фактического исполнения обязательств). ЦД: 600 000,00 руб. (г.г. Кузнецова, д.1 - в работе, ул. Токмова, д.14 - в работе, ул. Обручкова, д. 21 - 02.06.2023г. получено положительное заключение ГАУ "ИД РС(Я) по ценностям в строительстве" (СМР 63 377,56 тыс. руб.). Работы ведутся.	
						91,53%	Разработано	Контракт №50/23-МК от 03.10.2023 с ООО "ЯКУТАТИРОПРОЕКТ" на разработку проектно-сметной документации: "Благоустройство точек притяжения г. Мирного" (Городской парк). Срок исполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 85 к.д. ЦК: 8 720 000,00 руб. Противопоставлена оплата I этапа в размере 1 750 000,00 руб. (2023 год) Противопоставлена оплата II этапа в размере 7 000 000,00 руб. Подраздному начислена пеня в размере 295 866,67 руб., штраф 5 000,00 руб. Работы выполнены (25.06.2024).	
							Разработано	Контракт №61/23-МК от 16.10.2023 г. с ООО "Рестройпроект" на "Благоустройство точек притяжения (проспект Ленинградский (от площади пол. В.И. Ленина до пересечения с ул. 40 лет Октября). Срок исполнения контракта: по 25.12.2023 г. срок исполнения МК продлен до фактического исполнения обязательств. ЦК: 2 983 333,33 руб. Работы выполнены.	

в рублях

№ п/п	Наименование мероприятий	План (млн)	Кассовое исполнение	Ожидаемые	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.	Благоустройство общественных пространств	212 260 670,89	205 745 471,67	6 515 199,22	96,93%	Разработано	Контракт №62/23-МК от 03.11.2023 г. с ООО "Донстройпроект" на "Разработку проектно-сметной документации, "Благоустройство точек притяжения г. Мирного" (площадь ин. В.И. Ленин)". Срок выполнения работ: по 25.12.2023 г., срок исполнения МК прощан до фактического исполнения обязательств. ЦК: 2 887 499,90 руб. Работы выполнены	Средства в размере 78 321,75 руб. будут возвращены в бюджет города. Расторжение контракта №20/24-МК от 04.06.2024 на сумму 6 423 829,81 руб. по неавансированности от сторон причинам. Средства будут перенесены на 2025 г. для продолжения исполнения работ. Расторжение договора №3/24-Д от 10.07.2024 на сумму 12 847,66 руб. по неавансированности от сторон причинам. Средства будут перенесены на 2025 г. для продолжения исполнения работ.
						Разработано	Договор №5-Д от 21.05.2024 с ИП Алексеева И.Д. срок исполнения работ: с момента заключения в течение 21 календарного дня. ЦД: 100 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт № 07/24-МК от 08.04.2024 с ООО ППС "Кристина" на выполнение работ: "Благоустройство парковой территории "Ботанический сад". Срок исполнения: 01.10.2024. ЦК: 42 458 309,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор № 35-24 от 19.04.2024 г. между МАУ "УСКМП" и ИП Алборов А.Д. на выполнение работ по приобретению и установке отражающей веревочной парка на объекте: "Г. Мирный". Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелх в районе мкр. Заречный". Срок выполнения работ: по 01.06.2024 г. ЦД: 1 395 953,38 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №30/24-МК от 04.06.2024 с ИП Зубрилин О.Г. на выполнение работ: "Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелх в мкр. Заречный (административное здание)". Срок выполнения работ: 31.10.2024 г. ЦК: 8 827 944,82 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №3/24-Д от 10.07.2024 г. с ООО "МетанойПроект" на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за проведением работ на объекте: Благоустройство зоны отдыха на р. Ирелх (Административное здание) (по МК №20/24-МК). ЦД: 17 655 89 руб. Работы выполнены.	
							Между городской Администрацией и МАУ "УСКМП" МО "Города Мирный" заключено соглашение от 13.06.2024 г. № 20-2024-084636 о предоставлении из бюджета муниципального образования "Города Мирный" Мирнинского района республиканского Сала (Якутия) муниципального автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Благоустройство городского парка) на сумму 153 045 608,58 руб. в том числе:	
						Разработано	Контракт № 01/М/24 от 16.07.2024 г. с ИП Зубрилин О.Г. на выполнение работ: "Благоустройство общественной зоны отдыха "Городской парк" в городе Мирный (часть 1)» ЦК: 99 176 115,65 руб Срок исполнения работ: 15.10.2024 г. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №84/24 от 30.07.2024 между МАУ "УСКМП" МО "Города Мирный" и ООО "МетанойПроект" на выполнение услуг по авторскому надзору в рамках исполнения работ по МК №01/М/24. ЦД: 198 352,23 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт № 03/М/24 от 29.07.2024 г. с ИП Зубрилин О.Г. на выполнение работ: "Благоустройство общественной зоны отдыха "Городской парк" в городе Мирный (часть 2)». ЦК: 50 492 299,94 руб. Срок исполнения работ: до фактического исполнения. Подразнику представлены штрафные санкции. Работы ведутся.	
						Разработано	Договор №01/24 от 08.08.2024 между МАУ "УСКМП" МО "Города Мирный" и ООО "МетанойПроект" на оказание услуг по авторскому надзору в рамках исполнения работ по МК №02/М/24. ЦД: 100 984,60 руб. Работы ведутся в связи с неисполнением подрядной организацией работ по контракту.	
						Разработано	Контракт №04/МК/24 от 22.10.2024 г. между МАУ "УСКМП" МО "Города Мирный" и ИП Зубрилин О.Г. на выполнение работ: "Благоустройство общественной зоны отдыха "Городской парк" в г. Мирный" (часть 2.1)". Срок исполнения работ: до 18.11.2024 г. ЦК: 3 071 712,73 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №02/24 от 01.11.2024 между МАУ "УСКМП" МО "Города Мирный" и ООО "МетанойПроект" на оказание услуг по авторскому надзору в рамках исполнения работ по МК №04/М/24. ЦД: 6 143,43 руб. Работы выполнены.	
2.	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения	765 055,41	0,00	765 055,41	0,00%			
2.1.	Устройство пешеходных и велосипедных дорожек	0,00	0,00	0,00	0,00%			

№ п/п	Наименование мероприятий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				План (руб)	Кассовое исполнение	Ожидание	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
2.2.	Выполнение ПНР			765 055,41	0,00	765 055,41	0,00%		Контракт №7523-МК от 08.12.2023 с ООО "МЕТАНОМ ПРОЕКТ" на Разработку проектно-сметной документации на строительство линии узкого осяжения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) объект: "Зона отдыха на р. Иреллах". Срок исполнения: 1 этап по 25.12.2023, 2 этап 01.01.2024 по 01.04.2024 г. ЦК: 1 092 936,30 руб. (2023 г. - 327 880,89 руб.; 2024 - 765 055,41 руб.). Подрадику произведена оплата выполненных работ за 1 этап. Срок исполнения работ продлен до фактического исполнения работ. Подрадику привлечены штрафные санкции.	Средства будут перенесены на 2025 г. для продолжения исполнения работ.
2.1.	Прочие мероприятия			0,00	0,00	0,00	0,00%			

И.д. директора



А.О. Лосов

Начальник ПРО



С.С. Салюнова

Дата: 21.01.2025 г.

Тех (411-36) 4-61-60

Уполномоченный
Контроль за
исполнением
1-й Зас. Губернатора по Ж.Н.
муниципальным в отношении
А.И. Доржорина
2023.

Исполнение программных мероприятий ПП "Город Марий" Марийского района Республики Саха (Якутия)
"Формирование современной городской среды" ПП "Город Марий" на 2018-2027 годы
за 2024 год

№ п/п	Мероприятия программы	План					Факт					Открытие фактических значений от плановых							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	245 006 400,63	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	40 823 451,95	0,00	236 926 146,00	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	33 069 999,96	0,00	8 480 254,63	0,00	0,00	726 802,64	7 715 199,22	0,00
	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	244 641 345,22	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	40 785 199,18	0,00	236 926 146,00	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	33 069 999,96	0,00	7 715 199,22	0,00	0,00	0,00	7 715 199,22	0,00
	Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий	244 641 345,22	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	40 785 199,18	0,00	236 926 146,00	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	33 069 999,96	0,00	7 715 199,22	0,00	0,00	0,00	7 715 199,22	0,00
	Благоустройство общественных пространств	18 209 841,10	7 295 700,00	0,00	0,00	10 914 141,10	0,00	18 209 841,10	7 295 700,00	0,00	0,00	10 914 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Выполнение ППР	238 431 504,12	178 710 000,00	1 805 152,49	16 045 293,55	29 871 058,08	0,00	218 716 304,90	178 710 000,00	1 805 152,49	16 045 293,55	22 155 858,86	0,00	7 715 199,22	0,00	0,00	0,00	7 715 199,22	0,00
1.2.1	Выполнение ППР	14 170 833,23	0,00	0,00	0,00	10 910 933,23	0,00	12 970 833,23	0,00	0,00	0,00	9 710 933,23	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.2.2	Благоустройство общественных пространств	212 260 670,89	178 710 000,00	1 805 152,49	12 785 393,55	18 960 124,85	0,00	205 745 471,67	178 710 000,00	1 805 152,49	12 785 393,55	12 444 925,63	0,00	6 515 199,22	0,00	0,00	0,00	6 515 199,22	0,00
1.2.3	Организационные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 252,77	0,00
2.1	Устройство пляжных с установкой кургестов и ограждений	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 055,41	0,00	0,00	726 802,64	38 252,77	0,00
2.2	Выполнение ППР	765 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Прочие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов по плану		245 006 400,63	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	40 823 451,95	0,00	236 926 146,00	186 005 700,00	1 805 152,49	16 045 293,55	33 069 999,96	0,00	8 480 254,63	0,00	0,00	726 802,64	7 715 199,22	0,00

И.о. директора АМУ "УЖН" МО "Город Марий"

Ист. Сводная СС.
Дата: 21.01.2025

Утверждено:
Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям

А.П. Цырендоржиев
2024 г.

Оценка эффективности муниципальной программы
ГП "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
"Формирование современной городской среды на территории ГП "Город Мирный" на 2018-2027 годы
2024 г.

2024 г.

№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	Значение индикатора (показателя)			примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Оценка степени выполнения показателей Программы						
Задача 1: Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий						
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	1	1	1	Выполнено благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов по адресам: ул. Аммосова, д. 98/1-98/2, ул. Солдатова, д. 2/1 (1 этап)
1.2.	Площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ)	кв. м.	1 150,00	1 158,76	1	
Задача 2: Обустройство общественного пространства						
2.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	2	2	1	Выполнено благоустройство общественных пространств: Ботанический сад и Зона отдыха на р. Ирелях, мкр. Заречный
2.2.	Повышение уровня доступности общественных пространств для маломобильных групп населения	шт.	2	2	1	
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов						
3	Освоение бюджетных средств		245 406 400,63	236 926 146,00	0,97	
4	Оценка эффективности реализации Программы				0,99	

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

А.О. Лосев

С.С. Самойлова