

Утверждено:
Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
И.А. Виссари
2026 г.

Отчет об исполнении
муниципальной программы ПП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
"Благоустройство территории города" на 2023 - 2028 гг.
по итогам 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	План (руб)	Фактическое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9
1	ВСЕГО:	321 208 758,73	255 155 592,46	66 053 166,27	79,44%			
1.	Содержание и ремонт объектов уличного освещения	18 586 035,27	17 350 059,61	1 235 975,66	93,35%			
1.1	Обслуживание линий освещения (БЛ-04)	8 994 415,00	8 166 445,00	737 970,00	91,71%	Разработано	Контракт № 62/24-МК от 26.12.2024 с ООО "МСНЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещения (БЛ-0-4)". Срок выполнения работ: с 01.01.2025 по 30.06.2025 г. ЦК: 4 476 595,00 руб. Работы выполнены.	Кредиторская задолженность в размере 737 970,00 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.
						Разработано	Контракт № 29/25-МК от 30.06.2025 с ООО "МСНЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещения (БЛ-0-4)". Срок выполнения работ: с 01.07.2025 по 30.06.2026 г. ЦК: 8 855 640,00 руб. Работы ведутся.	
1.2.	Освещение улиц и пешеходов	9 681 620,27	9 183 614,61	498 005,66	94,86%	Не требуется	Договор № 00090 от 21.12.2024 г. ПАО "Якутскэнерго" "Энергоснабжение (1-й ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета, срок по 31.12.2025г. ЦД: 8 859 323,87 руб. (в т.ч. средства на оплату эксконвертиру на светофорах)	Кредиторская задолженность в размере 106 804,89 за декабрь 2024 г. оплата произведена в январе 2025 г.
						Не требуется	Договор № 96/24-Д от 25.12.2024 с АУ РС(Я) Мирнинский театр. Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок с 01.01.2025 по 30.11.2025 г. ЦД: 32 991,75 руб. Работы выполнены.	Кредиторская задолженность в размере 498 005,66 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.
						Не требуется	Договор № МНО43000855 от 05.06.2025 с ПАО "ДЭК" на поставку эксконвертиру. Срок исполнения: настоящий договор вступает в силу момента подписания сторонами и действует по 31.12.2025 г. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, действие условий настоящего Договора распространяется на правоотношение Сторон, фактически возникшее между ними с 01.01.2025 г. ЦД: 7 968 879,13 руб. (в том числе средства на оплату эксконвертиру по светофорам и КНС 13 квартал) Работы выполнены.	
1.3.	Восстановление сетей уличного освещения	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.	Установка энергосберегающих светодиодных уличного освещения	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.	Ремонт энергосберегающих светодиодных	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.6.	Приобретение и установка шкафа управления наружного освещения (ШУНО)	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.	Очистка и посадка зеленой зоны	1 639 383,35	1 639 383,35	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №17/25-МК от 22.05.2025 г. с ИП Афанасьева О.В. на выполнение работ: "Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев трав". Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.09.2025 г. ЦК: 2 600 000,00 руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон на сумму 1 560 616,65 руб. Работы выполнены.	
2.1.	Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев трав	1 639 383,35	1 639 383,35	0,00	100,00%	Разработано	Договор №4/025-Д от 01.08.2025 г. с ИП Кисовой Н.Г. на выполнение работ: "Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев трав". Срок исполнения: с момента заключения по 20.09.2025 г. ЦД: 600 000,00 руб. Работы выполнены.	
2.2.	Выполнение работ по ремонту от съезда тротуаров, прилегающих к аллеям, прогулкам и площадкам	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.3.	Обслуживание зеленых насаждений	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.4.	Организация работ по озеленению городских тротуаров	0,00	0,00	0,00	0,00%			

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	15 514 038,21	15 514 038,21	0,00	100,00%			
3.1.	Содержание и благоустройство городского кладбища	1 288 104,00	1 288 104,00	0,00	100,00%	Не требуется	Согласие №1 от 15.01.2025 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2025 на сумму 5 373 833,20 руб. Работы выполнены.	
3.2.	Озеленение и реставрация мест захоронения, выдача справок	4 085 729,20	4 085 729,20	0,00	100,00%	Не требуется	Согласие №1 от 15.01.2025 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2025 на сумму 5 373 833,20 руб. Работы выполнены.	
3.3.	Прочие работы по благоустройству городского кладбища	10 140 205,01	10 140 205,01	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №10/25-МК от 21.04.2025 г. с МУПАК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Благоустройство дорог по трассированным проездам на территории городского кладбища". Протяжённость 1 732,50 кв.м. Срок исполнения работ: по 05.07.2025 г. ЦК: 9 674 591,85 руб. Работа выполнена.	
						Разработано	Контракт №3/25-МК от 11.08.2025 г. с ООО "Технастрей" на выполнение работ: "Благоустройство зауроченной территории ВОВ". Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 465 613,16 руб. Работы выполнены.	
4.	Содержание скверов и площадей	22 470 863,99	19 880 761,40	2 590 102,59	88,47%	Разработано	Контракт № 45/24-МК от 06.11.2024 с ИП Мещеряк Н.С. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 9 075 000,00 руб. (2025 год - 7 839 654,48 руб.). Реставрация контракта в одностороннем порядке на сумму 2 285 847,33 руб. в связи с неисполнением работ. Работы выполнены.	Оплата кредиторской задолженности в размере 651 784,85 руб. за декабрь 2024 г. Кредиторская задолженность в размере 620 102,06 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г. Неиспользованный остаток в размере 1 225,54 руб. возмрат в бюджет города.
4.1.	Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, в т.ч. Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября	10 718 321,66	9 585 799,45	1 132 522,21	89,43%	Разработано	Договор №3/25-Д от 01.06.2025 с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад, Зона отдыха по ул. 40 лет Октября)". Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.06.2025. ЦК: 462 931,71 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №30/25-Д от 30.05.2025 с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Содержание скульптурной композиции "Памятник шахтерам"". Срок исполнения: с 01.06.2025 по 31.12.2025. ЦК: 565 116,6 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №4/25-Д от 01.07.2025 с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад, Зона отдыха по ул. 40 лет Октября)". Срок выполнения работ: с 01.07.2025 по 31.07.2025. ЦК: 271 662,22 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №4/25-Д от 01.08.2025 с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад, Зона отдыха по ул. 40 лет Октября)". Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.09.2025 г. ЦК: 465 406,07 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №6/25-Д от 25.08.2025 г. с ИП Епанинцев С.В. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: с момента заключения по 31.08.2025. ЦК: 165 350,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №58/25-Д от 01.09.2025 г. с ИП Епанинцев С.В. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: 01.09.2025 по 30.09.2025 г. ЦК: 598 010,22 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (соз)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.	Обслуживание и содержание муниципальных сооружений (содержание фонтана и Ботанического сада (пруда))	692 538,00	692 538,00	0,00	100,00%	Разработано	Договор №67/25-Д от 01.10.2025 г. с ИП Елизаров С.В. на выполнение работ: Поддержание благоустройства парковых мест города, скверов и площадей. Срок исполнения работ: 01.10.2025 по 31.10.2025 г. ЦД: 599 926,60 руб. Работы выполнены.	
4.3.	Содержание и обслуживание городского парка	11 060 004,33	9 602 423,05	1 457 580,38	86,82%	Разработано	Договор №59/24-Д от 27.12.2024 г. с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с 01.01.2025 по 31.01.2025 г. ЦД: 473 748,14 руб. Работы выполнены.	Кредиторская задолженность в размере 1 417 268,93 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г. Неполноценный остаток в размере 40 311,45 руб., возрат в бюджет города.
5.	Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на пик	110 217 107,86	99 937 297,49	10 279 810,37	90,67%	Разработано	Договор №80/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Елизаров С.В. на выполнение работ: Поддержание благоустройства парковых мест города, скверов и площадей. Срок исполнения работ: 01.11.2025 по 30.11.2025 г. ЦД: 599 926,60 руб. Работы выполнены.	Кредиторская задолженность в размере 7 735 311,18 руб. дата оплаты за декабрь 2024 г. оплата в 2025 г. Кредиторская задолженность в размере 7 865 834,57 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г. Штрафные санкции, представленные подрядной организацией в размере 338 996,63 руб. бюджет возвращен в бюджет города
						Разработано	Контракт №55/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Чароит" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения с момента заключения по 30.11.2025 г. ЦД: 15 451 153,83 руб. (2025 г. - 13 676 216,67 руб) Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №85/25-Д от 24.11.2025 г. с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: Содержание и обслуживание дорожек прилегающих к Аудиторию и восточным, расположенной на территории городского парка. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2025. ЦД: 402 961,43 руб. Работы выполнены, нет претензий работ.	
						Разработано	Контракт №56/25-МК от 02.12.2025 г. с ИП Дамиров Д.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.12.2025 г. ЦД: 938 066,00 руб. Работы выполнены, нет претензий работ.	
						Разработано	Контракт №40/25-МК от 12.08.2025 с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с момента заключения МК по 30.11.2025. ЦД: 5 852 041,41 руб. Работы ведутся.	
5.1.	Содержание автомобильных дорог	80 385 425,06	72 180 593,86	8 204 831,20	89,79%	Разработано	Договор №44/25-Д от 07.07.2025 г. с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка (посады цветов)". Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.07.2025. ЦД: 600 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №32/25-Д от 20.06.2025 г. с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок выполнения работ: с 01.06.2025 по 20.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №32/25-Д от 20.06.2025 г. с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок выполнения работ: с 01.06.2025 по 20.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №32/25-Д от 20.06.2025 г. с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок выполнения работ: с 01.06.2025 по 20.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №32/25-Д от 20.06.2025 г. с ИП Аверон А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок выполнения работ: с 01.06.2025 по 20.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. Работы выполнены.	
5.1.	Содержание автомобильных дорог	80 385 425,06	72 180 593,86	8 204 831,20	89,79%	Разработано	Контракт №55/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Чароит" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения с момента заключения по 30.11.2025 г. ЦД: 15 451 153,83 руб. (2025 г. - 13 676 216,67 руб) Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (руб.)	Фактическое исполнение	Отклонение	% исполнения	Тематическое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.	Содержание городских тротуаров	10 670 765,66	9 286 869,88	1 383 895,78	87,03%	Разработано	Контракт №58/25-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Консультант" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 3 609 632,70 руб. (2025 г. - 3 444 726,18 руб. 6) Работы выполнены.	Оплата кредиторской задолженности в размере 418 595,56 руб. за декабрь 2024 г. Кредиторская задолженность в размере 824 728,70 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г. Остаток средств в размере 354 345,86 руб. образовался после расторжения контракта №58/25-МК и 59/25-МК, в связи с неисполнением подрядной организацией работ. Штатные сотрудники, предоставляющие подрядной организации в размере 204 921,27 руб. бюджет возвращен в бюджет города
						Разработано	Контракт №54/25-МК от 27.11.2025 г. с МУП "Консультант" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения: с 01.12.2025 по 31.12.2025 г. ЦК: 6 042 067,76 руб. Работы выполнены, идет приемка работ.	
						Разработано	Контракт №49/25-МК от 18.11.2025 г. с МУП "Промет" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения: с 01.12.2025 по 31.12.2025 г. ЦК: 1 823 766,81 руб. Работы выполнены, идет приемка работ.	
						Разработано	Контракт №59/24-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Консультант" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 5 284 338,40 руб. (2025 г. - 5 060 611,36 руб. 6) Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №33/25-Д от 09.06.2025 г. с ИП Малашев Д.Е. на поставку бюджетной ярмарки. Срок исполнения: по 18.06.2025 г. ЦД: 597 720,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №51/25-МК от 28.11.2025 г. с МУП "Консультант" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. ЦК: 325 165,14 руб. Работы выполнены, идет приемка работ.	
						Разработано	Контракт №52/25-МК от 28.11.2025 г. с МУП "Консультант" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. ЦК: 499 565,56 руб. Работы выполнены, идет приемка работ.	
5.3.	Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопроводных, лотков, сточников водопроводных сетей	755 302,18	755 302,18	0,00	0,00%	Разработано	Договор №38/25-Д от 30.06.2025 г. с ИП Афанасий А.Д. на выполнение работ: "Устройство водопровода по ул. 40 лет Октября (от МКД № 43 до МКД № 9)". Срок исполнения: с момента заключения в течение 25 рабочих дней. ЦД: 540 005,69 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №59/25-Д от 20.11.2025 г. с ИП Афанасий А.Д. на выполнение работ: "Водоустройство. Ремонт водопроводных лотков по ул. 40 лет Октября и расширение проезда возле м-на "Линей". Срок исполнения: с момента заключения в течение 3 рабочих дней. ЦД: 284 000,00 руб. (по данной статье 215 296,49 руб. 6) Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №57/25-МК от 27.06.2025 г. с ИП Афанасий А.Д. на выполнение работ: "Ремонт пешеходных тротуаров" (ул. Ольгинского). Срок исполнения работ: с 27.06.2025 по 29.08.2025. ЦК: 951 269,94 руб. Работы выполнены.	
5.4.	Обустройство зеленых насаждений	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.5.	Наполюснение и установка дорожных ограждений	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Контракт №54/25-МК от 27.06.2025 г. с ООО "АСИЭП" на выполнение работ: "Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения работ: до полного исполнения обязательств, но не позднее 20.12.2025. ЦД: 149 037,64 руб. Работы выполнены.	Остаток средств в размере 1 561,58 руб., возмещен в бюджет города
5.6.	Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров)	1 086 983,11	1 086 983,11	0,00	100,00%	Разработано	Договор №39/25-Д от 03.07.2025 г. с ИП Афанасий А.Д. на выполнение работ: "Ремонт пешеходного тротуара по ул. Ольгинского. Дел. Работы. Срок исполнения работ: с момента заключения договора в течение 15 рабочих дней. ЦД: 135 713,17 руб. Работы выполнены.	
5.7.	Ремонт дорожных ограждений	391 910,54	390 348,96	1 561,58	99,60%	Разработано	Договор №34/25-Д от 20.06.2025 г. с ООО "АСИЭП" на выполнение работ: "Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения работ: до полного исполнения обязательств, но не позднее 20.12.2025. ЦД: 130 000,00 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.8.	Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков	9 254 936,36	8 642 303,18	612 633,18	93,38%	Разработано	Договор №66/25-Д от 18.11.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Ремонт ограждений". Срок исполнения работ: до полного исполнения обязательств, но не позднее 20.12.2025. ЦД: 92 812,90 руб. (МК с неопределенным объемом, сено 1 561,58 руб.) Работы выполнены.	Оплата кредиторской задолженности в размере 706 224,47 руб. за декабрь 2024 г. Кредиторская задолженность в размере 612 633,18 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.
5.8.1.	Расходы на электроэнергию	516 408,38	538 415,69	8 032,89	98,33%	Не требуется	Договор №00090 от 29.12.2024 г. с "Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго". Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактически показанным прибором учета. Оплата производится за фактически потребленно электроэнергию.	
5.9.	Модернизация, реконструкция светофорных объектов	0,00	0,00	0,00	0,00%	Не требуется	Договор №А104000855 от 05.06.2025 с ПАО "ДЭК" на поставку электроэнергии. Срок исполнения: договор вступает в силу: момента подписания сторонами и действует по 31.12.2025 г. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие условий настоящего Договора распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие между ними с 01.04.2025 г. ЦД: 7 968 879,13 руб. (в том числе средства на оплату электроэнергии по светофорам и КНС 13 квартал) Работы выполнены.	
5.10.	Установка новых и замена существующих дорожных знаков	3 035 955,65	3 034 878,65	1 077,00	99,96%	Разработано	Договор №12/25-Д от 23.01.2025 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: С момента заключения договора по 31.03.2025. Работы выполнялись по предписаниям ОУИБЦД на территории г. Мирного. ЦД: 300 000,00 руб. (Договор с неопределенным объемом, сено 1 211,00 руб.) Работы выполнены.	Остаток средств в размере 1 077,00 руб. возрат в бюджет города.
5.11.	Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог	2 834 201,09	2 834 201,09	0,00	100,00%	Разработано	Договор №12/25-МК от 21.07.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Приобретение, поставка и установка оборудования на пешеходных переходах". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦД: 2 437 166,65 руб. Работы выполнены.	
5.12.	Ремонт остановочных павильонов	96 187,24	96 187,24	0,00	0,00%	Разработано	Договор №12/25-МК от 22.04.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Нанесение разметки на автомобильных дорогах". Срок исполнения работ: по 15.07.2025 г. ЦД: 2 862 919,50 руб. Работы выполнены.	
5.13.	Приобретение (закупка) и установка остановочных павильонов	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Договор №97/25-Д от 12.12.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Ремонт остановочных павильонов". Место выполнения работ: ул. Индустриальная остановка "Чай. Кашей". Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 22.12.2025. ЦД: 96 187,24 руб.	
5.14.	Выполнение проектных работ	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Договор №60/25-Д от 29.08.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Устройство неуступечных крошевых". Место выполнения работ: Амурская-Ленина, Амурская - 40 лет Октября, Амурская-хал. Айбегит, автодорога 24 квартала. Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.09.2025. ЦД: 599 999,83 руб. Работы выполнены.	Средства в размере 75 811,63 руб. перечислены на 2026 год для оплаты выполненных работ по договору №10/25-Д.
5.15.	Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы	817 440,97	741 629,34	75 811,63	0,00%	Разработано	Договор №89/25-Д от 20.11.2025 г. с ИП Андрон А.П. На выполнение работ: "Выполнение работ: Ремонт водосточных желобов по ул. 40 лет Октября и расширение проезда возле и-ча "Линей". "Срок выполнения работ: с момента заключения договора в течение трех рабочих дней. ЦД: 284 000,00 руб. (по данной статье 68 703,51 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №91/25-Д от 20.11.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: Установка неуступечной крошевой. Место выполнения работ: ул. Сосновая д. 5. Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 30.11.2025. ЦД: 72 926,00 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Разработано	Договор №1012/25-Д от 19.12.2025 г. с ООО "Промофлор" на выполнение работ: Ремонт ограждения приподнятого по ш. Кузнецова. Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 24.12.2025. ЦД: 75 811,63 руб. Подразной организации предоставляется штрафные санкции. Работы ведутся	
5.16	Актуализация проекта организации дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00%		Контракт №312/25-МК от 21.07.2025 с ООО "ИВЦ "Энергоплант" на выполнение работ: "Специализированная диагностика улично-дорожной сети города Мирного". Срок выполнения работ: 1 этап – с момента заключения муниципального контракта по 31.08.2025; 2 этап – с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2025; 3 этап – с момента заключения муниципального контракта по 30.11.2025. ЦД: 888 000,00 руб. Работы выполняются	
5.17	Специализированная диагностика улично-дорожной сети города Мирного	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00%			
5.18	Строительство тротуара	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.	Прочие мероприятия по благоустройству	150 031 330,05	98 097 802,40	51 933 527,65	65,38%			
7.1.	Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами	28 399 266,40	16 452 059,98	11 947 206,42	0,00%		Контракт №38/25-МК от 11.08.2025 г. с ООО Цветной садом "Кристин" на выполнение работ: "Строительство сетей уличного освещения в г. Мирный". Место выполнения работ: ул. Энергоснабжения, ул. Мухомовская - ул. Лесная, проезд Энергоснаб, ул. Бобкова - ул. Кузнецова, ул. Некрасова - ул. Амосова, ул. 40 лет ВАСФ, ул. Логова д. 152А. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15.10.2025. ЦД: 16 452 059,98,00 руб. (после расторжения контракта) Работы выполняются	Остаток средств в размере 11 947 206,42 руб. планируется исполнять в 2026 году
7.2.	Содержание и обслуживание детских, игровых площадок	4 224 949,93	3 662 693,88	562 256,05	86,69%	Разработано	Контракт №46/25-МК от 06.11.2024 г. с ИП Симонов А.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦД: 3 598 800,00 руб. (2025 г. - 2 979 608,04 руб.) Расторжение контракта в одностороннем порядке на сумму 1 270 307,89 руб. Работы выполняются	Оплата кредиторской задолженности в размере 250 247,55 руб. за декабрь 2024 г. Кредиторская задолженность в размере 509 921,48 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г. Расторжение контракта на сумму 19 634,92 руб., возврат в бюджет города
						Разработано	Договор № 51/25-Д от 13.08.2025 г. с ИП Еланинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.08.2025. ЦД: 386 608,00 руб. Работы выполняются	Штрафные санкции, предъявленные подразной организации в размере 32 000,13 руб., будут возвращены в бюджет города
						Разработано	Договор № 57/25-Д от 01.09.2025 г. с ИП Еланинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с 01.09.2025-30.09.2025. ЦД: 380 000,00 руб. Работы выполняются	Остаток средств в размере 609,52 руб., возврат в бюджет города
						Разработано	Договор № 61/25-Д от 22.09.2025 г. с ИП Еланинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с 01.10.2025-31.10.2025. ЦД: 563 133,64 руб. Работы выполняются	
						Разработано	Договор № 84/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Еланинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.11.2025. ЦД: 269 444,80 руб. Работы выполняются	
						Разработано	Контракт №53/25-МК от 27.11.2025 г. с ИП Шибосев Л.Ю. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с 01.12.2025 по 31.12.2025 г. ЦД: 509 921,78 руб. (расторжение в связи с неисполнением работ по независящим от подрядчика причинам) Работы выполняются	
7.3.	Ремонт детских игровых площадок	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.4.	Обустройство игровых площадок	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.5.	Обустройство с животными без владельцев	27 683 090,52	22 874 714,64	4 808 375,88	82,63%	Разработано	Контракт № 47/24-МК от 06.11.2024 г. с ИП Еланинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта 30.06.2025. ЦД: 8 816 491,79 руб. (МК с неопределенным объемом, сито 704,79 руб) Работы выполняются досрочно.	Оплата кредиторской задолженности 918 700,15 руб. за декабрь 2024 г. Кредиторская задолженность в размере 2 458 881,75 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г. Штрафные санкции, предъявленные подразной организации в размере 10 000,00 руб., будут возвращены в бюджет города
						Разработано	Договор №52/25-Д от 04.02.2025 г. с ИП Аскаровой Л.Р. На выполнение работ: "Очистка и заключение договора на два месяца. ЦД: 140 000,00 руб. (с учетом расторжения договора на 140 000,00 руб.) Работы выполняются.	Высвобождены средства в размере 2 339 494,13 руб., планируется восстанавливать в 2026 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Качество исполнения	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Работоботано	Договор №3/25-Д от 31.01.2025 г. с ИП Коряки А. В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения работ: С момента заключения договора по 30.06.2025 г. ЦД: 244 000,00 руб. (01 годовой). Работы выполнены досрочно	
						Работоботано	Договор №19/25-Д от 29.04.2025 г. с ИП Кипитковский А. А. На выполнение работ: "Отлов и транспортировка бродячих животных", (35 голов) Срок исполнения работ: С момента заключения договора на два месяца ЦД: 139 965,00 руб	
						Работоботано	Договор № 26/25-Д от 23.05.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев. Срок исполнения: с 23.05.2025 по 31.05.2025. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, смето 140,00 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Договор №28/25-Д от 02.06.2025 г. с ИП Коряки А. В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения работ: С момента заключения договора по 30.06.2025 г. ЦД: 272 000,00 руб. (08 голов). (заключение договора на сумму 92 000,00 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Договор № 29/25-Д от 28.05.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев. Срок исполнения: с 28.05.2025 по 03.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, смето 140,00 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Договор № 31/25-Д от 04.06.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев. Срок исполнения: по 09.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, смето 140,00 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Контракт № 23/25-МК от 10.06.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев. Срок исполнения: с момента заключения МК 31.07.2025. ЦД: 3 081 483,99 руб. (МК с неопределенным объемом, смето 35,74 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Договор №42/25-Д от 18.07.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 11.07.2025 по 31.07.2025 г. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, смето 13,00 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Договор №45/25-Д от 28.07.2025 г. с ИП Маслов Нурмакет Матвеев О. на выполнение работ: "Отлов и транспортировка бродячих животных", Отловлено 59 собак. Срок выполнения работ: с момента заключения по 28.11.2025 ЦД: 294 941,00 руб. Работы выполнены	
						Работоботано	Контракт № 56/25-МК от 01.08.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦД: 3 001 855,00 руб. (МК с неопределенным объемом, смето 13,46 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Договор №63/25-Д от 15.09.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 22.09.2025 ЦД: 468 171,43 руб. (договор с неопределенным объемом, смето 22,65 руб.) Работы выполнены	
						Работоботано	Договор №41/25-Д от 28.07.2025 г. с ИП Коряки А. В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения работ: С момента заключения договора по 31.12.2025 г. ЦД: 88 000,00 руб. (20 голов). Работы выполнены	
						Работоботано	Договор №65/25-Д от 23.09.2025 г. с ИП Еланинцев С. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 23.09.2025 по 30.09.2025 г. ЦД: 468 171,43 руб. (договор с неопределенным объемом, смето 17,03 руб.) Работы выполнены	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Разработано	Договор №66/25-Д от 22.09.2025 г. с ИП Иванова А. В. на выполнение работ: "Отлов и транспортировка безнадзорных животных", планируете отловить 40 собак. Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.10.2025. ЦД: 199 960,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №7/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Емелинцевым С. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обработке с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 01.11.2025 по 09.11.2025 г. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, сбито 50,00 руб.6)	
						Разработано	Договор №7/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Коркина А. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города". (30 голов) Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15.12.2025. ЦД: 132 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №7/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Емелинцевым С. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обработке с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 10.11.2025 по 18.11.2025 г. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, сбито 66,00 руб.6)	
						Разработано	Контракт №45/25-МК от 02.10.2025 г. с ИП Емелинцев С. В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обработке с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 02.10.2025 по 31.10.2025 г. ЦК: 1 732 218,00 руб.6. (договор с неопределенным объемом, сбито 20,00 руб.6)	
						Разработано	Контракт №50/25-МК от 19.11.2025 г. с ООО "ТЭК" на выполнение работ: "Выполнение услуг по обслуживанию с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 19.11.2025 по 31.12.2025 г. ЦК: 4 683 905,00 руб.6 Работы выполнены, мест принята работ.	
						Разработано	Договор №82/25-Д от 13.11.2025 г. с ИП Квитковский А. А. на выполнение работ: "Отлов и транспортировка безнадзорных животных". (69 голов) Срок выполнения работ: с момента заключения по 20.12.2025 г. ЦД: 448 500,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №13/25-Д от 03.06.2025 г. с ООО "Декатор" на выполнение работ: "Аварийная обработка территории". Срок выполнения работ: с 12.06.2025 по 31.07.2025. ЦД: 199 939,48 руб. Работы выполнены.	
7.6.	Аварийная обработка территорий	199 939,48	199 939,48	0,00	100,00%	Разработано	Договор №13/25-Д от 03.06.2025 г. с ООО "Декатор" на выполнение работ: "Аварийная обработка территории". Срок выполнения работ: с 12.06.2025 по 31.07.2025. ЦД: 199 939,48 руб. Работы выполнены.	
7.7.	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов мусора, в т.ч. автомобильных мусоровосприимчивых на территории ПП "Город Мирный"	2 912 500,00	796 085,93	2 116 414,07	0,00%	Разработано	Контракт №21/25-МК от 16.06.2025 г. с ООО "Арктик-Про" на выполнение работ: "Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории ПП "Город Мирный" (металл, мусор). Срок исполнения работ: 1 этап - с момента заключения МК по 31.07.2025; 2 этап - с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦК: 796 085,93 руб.6 (с учетом расторжения МК на сумму 624 059,41 руб.6) Работы выполнены.	Расторжение контракта на сумму 273 179,34 руб.6. возврат в бюджет МР Экономия средств по результатам торгов 17 739 168,27 руб.6. возврат в бюджет МР Штраф в размере 1 000,00 руб.6. возврат в бюджет МР. Остаток средств в размере 13 124 557,61 руб.6. возврат в бюджет МР.
7.8.	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории ПП "Город Мирный"	43 200 000,00	14 178 508,85	29 021 491,15	32,82%	Разработано	Контракт №20/25-МК от 16.06.2025 г. с ООО "Арктик-Про" на выполнение работ: "Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории ПП "Город Мирный" (металл). Срок исполнения работ: 1 этап - с момента заключения МК по 31.07.2025; 2 этап - с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦК: 7 220 686,39 руб.6. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №26/25-МК от 19.06.2025 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Выполнение мероприятий по санитарной очистке территории города Мирного" (экологический дизайн). Срок исполнения работ: с момента заключения МК по 31 июля 2025 г. ЦК: 2 000 000,00 руб.6. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №30/25-МК от 07.08.2025 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Выполнение мероприятий по санитарной очистке территории города Мирного" (экологический дизайн). Срок исполнения работ: с момента заключения МК по 19.09.2025 г. ЦК: 1 726 820,66 руб.6 (с учетом расторжения на сумму 273 179,34 руб.6. по неактивности от подрядчика причин). Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №61/25-Д от 11.09.2025 г. с ООО "УК Аквалент" на выполнение работ: "Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПП "Город Мирный" (объект мусора 760 кв.м.). Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.10.2025. ЦД: 598 370,80 руб.6. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №61/25-Д от 11.09.2025 г. с ООО "УК Аквалент" на выполнение работ: "Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПП "Город Мирный" (объект мусора 760 кв.м.). Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.10.2025. ЦД: 598 370,80 руб.6. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (руб.)	Качество исполнения	Отклонение	% исполнения	Текущее задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.9.	Ликвидация (путем вывоза для размещения на полигоне) несанкционированных свалок ТКО на территории ПП "Город Мирный"	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Договор №71/25-Д от 15.10.2025 г. с ООО УК "Айа-центр" на выполнение работ: Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПП "Город Мирный" (700 кв.м.) Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.11.2025. ЦД: 551 131,00 руб.	
7.10.	Сбор и утилизация домашних и ртутьсодержащих ламп	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Контракт №48/25-МК от 10.11.2025 г. с ИП Березина Л.С. На выполнение работ: Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории ПП "Город Мирный" (2 000,00 кв.м.) Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.11.2025. ЦД: 2 082 500,00 руб.	
7.11.	Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО	0,00	0,00	0,00	0,00%		Работы выполнены.	
7.12.	Ремонт памятных мест города, скверов и площадей	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.13.	Утилизация промывочной пороси, растительности (сучьев, ветвей, травы) после проведения городских субботников	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.14.	Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подвезд"	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.15.	Проведение (бюджетное), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек, ДПК	9 339 825,29	9 339 825,29	0,00	0,00%	Разработано	Контракт №19/25-МК от 02.06.2025 г. с ИП Касюка Ю.С. На выполнение работ: Обустройство детских площадок (Светская, д. 5). Срок выполнения работ: с момента зак. МК по 31.08.2025. ЦД: 9 319 067,00 руб. (расстрочение МК на сумму 11 969,00 руб.). Работы выполнены.	
7.16.	Выполнение проектной документации	11 257 142,90	9 211 283,11	2 045 859,79	81,83%	Разработано	Договор №104/25-Д от 18.12.2025 г. с ИП Андреев А.Л. На выполнение работ: Обустройство детских площадок (Светская, д. 5) (базелька). Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.12.2025. ЦД: 20 758,29 руб. Работы выполнены.	Средства в размере 176 600,00 руб., возмрат АК "АЛРОСА" (ПАО) Средства в размере 1 869 259,79 руб. будут предоставлены в 2026 году для оплаты работ по контракту и договору.
						Разработано	Контракт №49/24-МК от 18.11.2024 г. с ООО "Ретон - Сэрвис" на выполнение работ: "Разработка проектно-сметной документации на реставрацию объекта культурного наследия "Памятник первооткрывателям алмазной трубы "Мир". Срок исполнения: 1 этап - с момента заключения контракта по 31.01.2025; 2 этап - с 01.02.2025 по 31.03.2025; 3 этап - с 01.04.2025 по 31.05.2025. ЦД: 4 857 930,00 руб. Работы ведутся, подрядчику предоставлены штрафные санкции.	
						Разработано	Контракт №05/25-МК от 01.04.2025 г. с ООО "ЯкутИнструмент" на выполнение работ: Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Вездная арка по ш. Чернышевского на пересечении с рудозаводской дорожкой" (Арка №1). Срок исполнения работ: 1 этап – с момента заключения по 29.05.2025; 2 этап – с 30.05.2025 по 14.07.2025; 3 этап – с 15.07.2025 по 01.08.2025. ЦД: 2 000 000,00 руб. Расстрочение контракта по согласованию сторон на сумму 775 600,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №06/25-МК от 01.04.2025 г. с ООО "РестроПроект" на выполнение работ: Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Вездная арка по ш. Чернышевского на пересечении с ш. Ахматовой" (Арка №2). Срок исполнения работ: 1 этап - с момента заключения по 29.05.2025; 2 этап – с 30.05.2025 по 14.07.2025. ЦД: 1 500 000,00 руб. Подрядчику предоставлены штрафные санкции (пени). Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (руб.)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Работы по договору	Контракт №15/25-МК от 05.05.2025 г. с ООО "Юс-Протект" на выполнение работ: Работы по проектированию, монтажу и пуску оборудования на объекте "Судоручейск". Срок исполнения: 1 этап – с момента заключения контракта по 30.05.2025; 2 этап – с 31.05.2025 по 15.09.2025. ЦК: 1 605 167,60 руб. Работы выполняются.	
						Работы по договору	Договор №88/25-Д от 12.12.2025 г. с ООО "Якутскдистриб" на выполнение работ: Проектирование, монтаж и пуск оборудования на объекте "Судоручейск". Срок исполнения: 1 этап – с момента заключения контракта по 30.12.2025. ЦД: 599 000,00 руб. Работы выполняются.	
7.12.	Технологическое присоединение к электрическим сетям	76 533,76	76 533,76	0,00	100,00%	Не требуется	Договор от 28.03.2025 г. с ПАО "Якутскэнерго" на выполнение работ: подготовка технических условий на вынос электрических сетей № 11. Срок исполнения: с момента заключения по 31.12.2025. ЦД: 9 014,03 руб. Работы ведутся.	
						Не требуется	Договор №363510043 от 04.12.2025 г. с ПАО "Якутскэнерго" на выполнение работ: "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" (г.с. Ленск). Срок выполнения работ: 30 рабочих дней со дня заключения договора. ЦД: 67 519,73 руб. Работы выполняются.	
7.18.	Непредвиденные расходы	10 025 783,18	9 265 345,17	760 438,01	92,42%	Работы по договору	Договор №15/25-Д от 02.04.2025 г. с ИП Сивонин А.В. на выполнение работ: "Уборка и содержание мусорных контейнеров". Срок исполнения работ: с 15.04.2025 по 30.04.2025 г. ЦД: 267 315,00 руб. Работы выполняются.	Остаток средств 760 438,01 руб., возмрат в бюджет города.
						Работы по договору	Контракт № 16/25-МК от 27.05.2025 г. с ИП Решетникова Х.В. на выполнение работ: "Ремонтно-восстановительные работы участка городского бюджета и двух муралов (Денинградский пр-кт, д. 21) Срок выполнения работ: 1 этап – с момента заключения муниципального контракта по 01.07.2025; 2 этап – с момента заключения МК по 01.08.2025 ЦК: 2 000 000,00 руб. Работы выполняются.	
						Работы по договору	Договор №22/25-Д от 02.04.2025 г. с ИП Сивонин А.В. на выполнение работ: "Уборка и содержание мусорных контейнеров". Срок исполнения работ: с 01.05.2025 по 30.06.2025 г. ЦД: 566 860,06 руб. Работы выполняются.	
						Работы по договору	Договор №2025-03 от 30.04.2025 г. с ООО "Земельсервис" на выполнение работ: подготовка кадастровой документации города. Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 30 к.д. ЦД: 149 960,00 руб. Работы выполняются.	
						Работы по договору	Договор №38/25-Д от 11.06.2025 г. с ИП Андреев А.П. на выполнение работ: "Ремонт территории зоны отдыха по ул. 40 лет Октября". Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 30.06.2025. ЦД: 32 910,50 руб. Работы выполняются.	
						Работы по договору	Договор №36/25-Д от 11.06.2025 г. с ИП Андреев А.П. на выполнение работ: "Возведение и монтаж лапчатых конструкций (бетонных) для монтажа лапчатых конструкций. Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 30.06.2025 г. ЦД: 278 075,34 руб. Работы выполняются.	
						Работы по договору	Договор №40/25-Д от с ИП Андреев А.Х.О. на выполнение работ: "Ремонт освещения въездного знака в город Мирный". Срок исполнения по 28.07.2025 г. ЦД: 324 427,40 руб. Работы выполняются.	
						Работы по договору	Договор №55/25-Д от 26.08.2025 г. с ИП Э.Ш. Аристан на выполнение работ: "Ремонт покрытия на ул. Ленина". Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 3 рабочих дней. ЦД: 66 352,75 руб. Работы выполняются.	
						Не требуется	Договор №677 от 16.07.2025 г. с ИП Иванов Д.В. на выполнение работ: "Поставка товара (баннерный плакат)". (Баннерный плакат). Срок исполнения работ: с момента заключения по 18.07.2025. ЦД: 3 900,00 руб. Работы выполняются.	
						Не требуется	Договор №692 от 18.08.2025 г. с ИП Иванов Д.В. на выполнение работ: "Поставка товара (баннерный плакат)". Срок исполнения работ: с момента заключения по 31.08.2025. ЦД: 12 180,00 руб. Работы выполняются.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Работы выполнено	Договор №81/25-Д от 13.11.2025 г. с ИП Абрамов А.Д. На выполнение работ: Проектирование по устройству, устройству на фонтан (Городской парк). Срок выполнения работ: с момента заключения по 20.11.2025. ЦД: 292 623,79 руб. Работы выполнены.	
						Работы выполнено	Договор №9/25-Д от 20.11.2025 г. с ИП Абрамов А.Д. На выполнение работ: Ремонт подлестничного прохода к фонтану в Г.Городском парке. Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.11.2025. ЦД: 423 739,19 руб. Работы выполнены.	
						Работы выполнено	Контракт №35/25-МК от 05.08.2025 г. с ООО "Скандинавия" на выполнение работ: Городские водоотводные (установки). (157 шт.) Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 20.09.2025. ЦД: 4 555 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Не преобретена	Договор №20/25-Д от 20.11.2025 г. с ООО "Экспертпроект" на выполнение работ: изготовление схемы размещения мест наложения ТКО. Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 30 к.д. ЦД: 80 078,00 руб. Работы выполнены.	
						Работы выполнено	Договор №9/25-Д от 10.12.2025 г. с ООО "Водные системы Якутии" на выполнение работ: Изготовление, доставка и установка роликовых систем и в сооружении асфальта Городского парка. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15.12.2025 г. ЦД: 144 403,41 руб. Работы выполнены.	
						Не преобретена	Договор №36/25И0131 от 09.07.2025 г. с ПАО "Якутэнерго" на вывозку тес.условий (ботанический сад). Срок выполнения работ: 30 рабочих дней со дня заключения договора. ЦД: 67 519,73 руб. Работы выполнены.	
7.19.	Содержание и обслуживание приютов для животных	6 307 298,59	5 635 812,31	671 486,28	89,35%	Не преобретена	Договор №015/25 с ПАО "ДЭК" "Якутэнерго" на энергоснабжение (гражд.стоянка) ЦД: 354 816,00 руб. Оплата производится за потребленным электроэнергией. Оплата производится за фактически потребленным электроэнергией.	Оплата кредиторской задолженности за электроэнергию за 2024 г. в размере 2 244,35 руб. Кредиторская задолженность в размере 53 012,70 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г. Оставшиеся средства в размере 618 473,58 руб. (электронный), кошти в бюджет города.
						Не преобретена	Договор №АИ04/200839 с ПАО "ДЭК" "Якутэнерго" на энергоснабжение (гражд.стоянка) ЦД: 1 011 787,86 руб. Оплата производится за потребленным электроэнергией. Срок исполнения: с 06.05.2025 по 31.12.2025. Оплата производится за фактически потребленным электроэнергией.	
						Работы выполнено	Контракт № 51/24-МК от 20.11.2024 г. с ООО "ВЕТКОРПОРТ" на выполнение работ: "Приобретение (поставка) и установка жидкого топлива для собак" (16 шт.). Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦД: 576 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Работы выполнено	Контракт №56/24-МК от 05.12.2024 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Приобретение (поставка) и установка вольеров с бродяжками" (50 шт.). Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 31.01.2025 г. ЦД: 3 000 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Работы выполнено	Договор №08/25-Д от 25.02.2025 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Приобретение (поставка) и установка вольеров с бродяжками" (10 шт.) Срок исполнения работ: 30 кал. дней. ЦД: 598 900,14 руб. Работы выполнены.	
						Работы выполнено	Договор №13/25-Д от 19.03.2025 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Приобретение (поставка) и установка вольеров с бродяжками" (5 шт.) Срок исполнения работ: по 01.04.2025 г. ЦД: 350 000,00 руб. Работы выполнены.	
7.20.	Изготовление и установка мусорных ящиков	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	100,00%	Работы выполнено	Договор №16/25-Д от 08.04.2025 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание приютов для животных и пункта временного содержания животных" (Обслуживание территории)". Срок исполнения работ: с момента заключения по 21.04.2025. ЦД: 202 090,04 руб. Работы выполнены.	
7.21.	Содержание и обслуживание животных	0,00	0,00	0,00	0,00%		Контракт № 41/24-МК от 21.10.2024 г. с ИП Рыжов Д.В. на выполнение работ: "Поставка кормов для животных кооператива отомод" (250 шт.). Срок исполнения: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦД: 6 405 000,00 руб. Работы выполнены.	
7.22.	Изготовление и установка досок "Специальная служба"	0,00	0,00	0,00	0,00%			

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Развитие на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территорий.	2 750 000,00	2 736 250,00	13 750,00	99,50%	Разработано	Контракт №18/25-МК от 02.06.2025 г. с ИП Авдеева А. Л. На выполнение работ: Благоустройство дорожной территории (г.п. Консомольская, д. 4). Срок исполнения: по 31.08.2025 г. ЦК: 2 736 250,00 руб. Работы выполнены.	Экономия по итогам торгов 13 750,00 руб., возврат в бюджет РС(Я), города и жителей

Директор

Р.В. Хитров


Начальник ПРО

С.С. Савойкова

Дата: 30.01.2026 г.
Тел.: 8(411-36) 4-61-60



«Утверждаю»
Координатор Программы
1-й Зам. Главы Администрации по
ЖКХ, имущественным и земельным
отношениям
И.А. Видман


(подпись)
от « 30 » 01 2026 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
«Благоустройство территории города» на 2023 - 2028 гг.
за 2025 год**

Всего по муниципальной программе запланировано на 2025 год 321 208 758,73 рубля.
Кассовое исполнение за 2025 года составило – 255 155 592,46 рублей, в том числе:

по статье «Содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано 18 586 035,27 руб. Кассовое исполнение за составило 17 350 059,61руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Обслуживание линий освещения (ВЛ-04). План – 8 904 415,00 руб. Касса – 8 166 445,00 руб.:

- Контракт № 62/24-МК от 26.12.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: с 01.01.2025 по 30.06.2025 г. ЦК: 4 476 595,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 29/25-МК от 30.06.2025 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: с 01.07.2025 по 30.06.2026 г. ЦК: 8 855 640,00 руб.

Работы ведутся.

Кредиторская задолженность в размере 737 970,00 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Освещение улиц и площадей. План – 9 681 620,27 руб. Касса – 9 183 614,61 руб.:

- Кредиторская задолженность в размере 106 804,89 за декабрь 2024 г. оплата произведена в январе 2025 г.

- Договор № 00090 от 21.12.2024 г. ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета, срок по 31.12.2025г. ЦД: 8 859 323,87 руб. (в т.ч. средства на оплату электроэнергии на светофоров)

Работы выполнены. Договор расторгнут по соглашению сторон на сумму 4 791 847,20 руб..

- Договор № 96/24-Д от 25.12.2024 с АУ РС(Я) Мирнинский театр. Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок с 01.01.2025 по 30.11.2025 г. ЦД: 32 991,75 руб.

Оплат производится ежемесячно.

- Договор №МО43000855 от 05.06.2025 с ПАО "ДЭК" на поставку электроэнергии. Срок исполнения: настоящий договор вступает в силу момента подписания сторонами и действует по 31.12.2025 г. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие условий настоящего Договора

распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие между ними с 01.04.2025 г. ЦД: 7 968 879,13 руб. (в том числе средства на оплату электроэнергии по светофорам и КНС 13 квартала)

Работы выполнены.

Кредиторская задолженность в размере 498 005,66 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

по статье «Очистка и посадка зеленой зоны» запланировано 1 639 383,35 руб. Кассовое исполнение составило – 1 639 383,35 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы. План – 1 639 383,35 руб. Касса – 1 639 383,35 руб.:

- Контракт №17/25-МК от 22.05.2025 г. с ИП Ананьева О.В. на выполнение работ: "Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летние периоды, посадка цветов и посев травы". Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.09.2025 г. ЦК: 2 600 000,00 руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон на сумму 1 560 616,65 руб.

Работы ведутся.

- Договор №49/25-Д от 01.08.2025 г. с ИП Ключевой Н.Г. на выполнение работ: "Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летние периоды, посадка цветов и посев травы". Срок исполнения: с момента заключения по 20.09.2025. ЦД: 600 000,00 руб.

Работы выполнены.

по статье «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» запланировано 15 514 038,21 руб. Кассовое исполнение составило – 15 514 038,21 руб., а именно заключено соглашение:

Содержание и благоустройство городского кладбища. План 1 288 104,00 руб. Касса – 1 288 104,00 руб.:

- Соглашение №1 от 15.01.2025 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2025 на сумму 5 373 833,20 руб.

Работы выполнены.

Отведение и регистрация мест захоронения, выдача справок. План 4 085 729,20 руб. Касса – 4 085 729,20 руб.

- Соглашение №1 от 11.01.2024 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2025 на сумму 5 373 833,20 руб.

Работы выполнены.

Прочие работы по благоустройству городского кладбища. План 10 140 205,01 руб. Касса – 10 140 205,01 руб.

- Контракт №10/25-МК от 21.04.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Благоустройство дорожек внутриквартальных проездов на территории городского кладбища". Площадью 1 732,50 кв.м. Срок исполнения работ: по 05.07.2025 г. ЦК: 9 674 591,85 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №37/25-МК от 11.08.2025 г. с ООО "Техтрансстрой" на выполнение работ: "Благоустройство захоронений ветеранов ВОВ". Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 465 613,16 руб.

Работы выполнены.

по статье «Содержание скверов и площадей» запланировано 22 470 86,99 руб. Кассовое исполнение составило – 19 880 761,40 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, в т.ч. Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября. План – 10 718 321,66 руб. Касса – 9 585 799,45 руб.

- Оплата кредиторской задолженности в размере 651 784,85 руб. за декабрь 2024 г.
- Контракт № 45/24-МК от 06.11.2024 с ИП Медведь И.С. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 9 075 000,00 руб. (2025 год - 7 839 654,48 руб.). Расторжение контракта в одностороннем порядке на сумму: 2 385 847,33 руб. в связи с неисполнением работ.

Работы выполнены.

- Договор № 6/25-Д от 31.01.2025 с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: «Содержание скульптурной композиции «Памятник шахтерам»». Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.05.2024. ЦД: 339 883,40 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 37/25-Д от 03.06.2025 с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: «Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад, Зона отдыха по ул. 40 лет Октября)». Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.06.2025. ЦД: 462 931,71 руб.

Работы выполнены.

- Договор №30/25-Д от 30.05.2025 с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: "Содержание скульптурной композиции "Памятник шахтерам"". Срок исполнения: с 01.06.2025 по 31.12.2025. ЦД: 56 5116,6 руб.

Работы ведутся.

- Договор №43/25-Д от 01.07.2025 с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад, Зона отдыха по ул. 40 лет Октября)". Срок выполнения работ: с 01.07.2025 по 31.07.2025. ЦД: 271 662,22 руб.

Работы выполнены.

- Договор №47/25-Д от 01.08.2025 с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей (Ботанический сад, Зона отдыха по ул. 40 лет Октября)". Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.09.2025 г. ЦД: 465 406,07 руб.

Работы выполнены.

- Договор №56/25-Д от 25.08.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. На выполнение работ: Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей. Срок исполнения работ: с момента заключения по 31.08.2025. ЦД: 165 350,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №58/25-Д от 01.09.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. На выполнение работ: Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей. Срок исполнения работ: 01.09.2025 по 30.09.2025 г. ЦД: 598 010,22 руб.

Работы выполнены.

- Договор №67/25-Д от 01.10.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение работ: Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей. Срок исполнения работ: 01.10.2025 по 31.10.2025 г. ЦД: 599 760,62 руб.

Работы выполнены.

- Договор №80/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение работ: Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей. Срок исполнения работ: 01.11.2025 по 30.11.2025 г. ЦД: 599 926,60 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №57/25-МК от 04.12.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение работ: Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей. Срок исполнения работ: с момента заключения по 31.12.2025 г. ЦК: 543 456,68 руб.

Работы выполнены.

Кредиторская задолженность в размере 620 102,06 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Неиспользованный остаток в размере 1 225,54 руб., возврат в бюджет города.

Обслуживание и содержание гидравлических сооружений (содержание фонтана и Ботанического сада (ручеек)). План – 692 538,00 руб. Касса – 692 538,00 руб.

- Контракт №22/25-МК от 10.06.2025 г. с ИА Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Обслуживание и содержание гидротехнических сооружений". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 15.09.2025. ЦК: 692 538,00 руб.

Работы выполнены.

Содержание и обслуживание городского парка. План – 11 060 004,33 руб. Касса – 9 602 423,95 руб.

- Оплата кредиторской задолженности в размере 651 784,85 руб. за декабрь 2024 г.
- Договор №99/24-Д от 27.12.2024 г. с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с 01.01.2025 по 31.01.2025 г.. ЦД: 473 748,14 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №01/25-МК от 10.02.2025 г. с ИП Медведь И.С. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: по 30.11.2025 г. ЦК: 9 128 675,81 руб. Расторжение контракта по соглашению сторон на сумму 7 052 041,41 руб.

Работы выполнены.

- Договор №32/25-Д от 20.06.2025 г. с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок выполнения работ: с 01.06.2025 по 20.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №44/25-Д от 07.07.2025 г. с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка (посадка цветов)". Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.07.2025. ЦД: 600 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №40/25-МК от 12.08.2025 с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка ". Срок исполнения работ: с момента заключения МК по 30.11.2025. ЦК: 5 852 041,41 руб.

Работы ведутся.

- Договор №85/25-Д от 24.11.2025 г. с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: Содержание и обслуживание дорожек прилегающих к Амфитеатру и велодорожки, расположенной на территории Городского парка. Срок выполнения работ: С момента заключения договора по 31.12.2025. ЦД: 502 961,43 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

- Контракт №56/25-МК от 02.12.2025 г. с ИП Лапицкой Д.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.12.2025 г. ЦК: 938 066,00 руб.

Работы выполнены, идет приёмка работ.

Кредиторская задолженность в размере 1 417 268,93 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Неиспользованный остаток в размере 40 311,45 руб., возврат в бюджет города.

по статье «Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них» запланировано 110 217 107,86 руб. Кассовое исполнение составило – 99 937 297,49 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Содержание автомобильных дорог. План – 80 385 425,06 руб. Касса – 72 180 593,86 руб.

- Кредиторская задолженность в размере 7 775 311,18 руб. для оплаты за декабрь 2024 г.

- Контракт №54/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения: с момента заключения по 30.09.2025 г. ЦК: 47 104 905,16 руб. (2025 год - 41 104 531,14 руб.) (расторжение на сумму 114 610,15 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт №55/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Чароит" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения: с момента заключения по 30.11.2025 г. ЦК: 15 451 153,83 руб. (2025 г. - 13 676 216,67 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт №44/25-МК от 29.09.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения: с 01.10.2025 по 30.11.2025 г. ЦК: 9 963 531,50 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №49/25-МК от 18.11.2025 г. с МУП "Чароит" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения: с 01.12.2025 по 31.12.2025 г. ЦК: 1 823 766,81 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

- Контракт №54/25-МК от 27.11.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения: с 01.12.2025 по 31.12.2025 г. ЦК: 6 042 067,76 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

Кредиторская задолженность в размере 7 865 834,57 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Штрафные санкции, предъявленные подрядной организации в размере 338 996,63 руб, будет возвращен в бюджет города.

Содержание городских тротуаров. План – 10 670 765,66 руб. Касса – 6 898 836,48 руб.

- Оплата кредиторской задолженности в размере 418 595,56 руб. за декабрь 2024 г.

- Контракт №58/24-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 3 609 632,70 руб. (2025 г. - 3 444 726,18 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт №59/24-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 5 284 338,40 руб. (2025 г. - 5 060 611,36 руб.)

Работы выполнены.

- Договор №33/25-Д от 09.06.2025 г. с ИП Мамаев Д.Е. на поставку бордюрной краски. Срок исполнения: по 18.06.2025 г. ЦД: 597 720,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №51/25-МК от 28.11.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. ЦК: 325 165,14 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

- Контракт №52/25-МК от 28.11.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. ЦК: 499 563,56 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

Кредиторская задолженность в размере 824 728,70 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Остаток средств в размере 354 345,86 руб. образовался после расторжения контактов №58/24-МК и 59/24-МК, в связи с неисполнением подрядной организацией работ, будет возвращен в бюджет города.

Штрафные санкции, предъявлены подрядной организации в размере 204 921,22 руб, будет возвращен в бюджет города.

Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз. План – 755 302,18 руб. Касса – 755 302,18 руб.

- Договор №38/25-Д от 30.06.2025 г. и ИП Амбоян А.Л. на выполнение работ: "Устройство водоотвода по ул. 40 лет Октября (от МКД № 43 до МКД № 9)". Срок исполнения: с момента заключения в течении 25 рабочих дней. ЦД: 540 005,69 руб.

Работы выполнены.

- Договор №89/25-Д от 20.11.2025 г. и ИП Амбоян А.Л. на выполнение работ: "Благоустройство. Ремонт водоотводных лотков по ул. 40 лет Октября и расширение проезда возле м-на "Лимон"". Срок исполнения: с момента заключения в течении 3 рабочих дней. ЦД: 284 000,00 руб. (по данной статье 215 296,49 руб.

Работы выполнены.

Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров). План – 1 086 983,11 руб. Касса – 1 086 983,11 руб.

- Контракт №25/25-МК от 27.06.2025 г. с ИП Арустамян Э.Ш. на выполнение работ: "Ремонт пешеходных тротуаров" (ул. Ойунского). Срок исполнения работ: с 27.06.2025 по 29.08.2025. ЦК: 951 269,94 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 39/25-Д от 03.07.2025 г. с ИП Арустамян Э.Ш. на выполнение работ: Ремонт пешеходного тротуара по ул. Ойунского. Доп. Работы. Срок исполнения работ: с момента заключения договора в течение 15 рабочих дней. ЦД: 135 713,17 руб.

Работы выполнены.

Ремонт дорожных ограждений. План – 391 910,54 руб. Касса – 390 348,96 руб.

- Договор №24/25-Д от 20.05.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения работ: до полного исполнения обязательств, но не позднее 20.12.2025 ЦД: 149 037,64 руб.

Работы выполнены.

- Договор №48/25-Д от 04.08.2025 г. с ИП "Коркин А.В. на выполнение работ: Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения работ: до полного исполнения обязательств, но не позднее 20.12.2025 ЦД: 150 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №86/25-Д от 18.11.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: Ремонт ограждений". Срок исполнения работ: до полного исполнения обязательств, но не позднее 20.12.2025 ЦД: 92 872,90 руб. (МК с неопределенным объемом, снято 1 561,58 руб.)

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 1 561,58 руб., возврат в бюджет города

Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков. План – 9 254 936,36 руб. Касса – 8 642 303,18 руб., оплата производилась за фактически потребленную электроэнергию:

- Оплата кредиторской задолженности в размере 706 224,47 руб. за декабрь 2024 г.

- Контракт №60/24-МК от 16.12.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения по 30.06.2025 г. ЦК: 5 080 986,04 руб. (2025 г. 4 377 237,78 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт №28/25-МК от 30.06.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения: с 01.07.2025 по 30.06.2026 г. ЦК: 8 748 481,74 руб.

Работы ведутся.

Кредиторская задолженность в размере 612 633,18 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Расходы на электроэнергию. План – 546 648,58 руб. Касса – 538 415,69 руб., оплата за фактически потребленную электроэнергию.

- Договор №00090 от 29.12.2024 г. с Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго". Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета.

- Договор №МО43000855 от 05.06.2025 с ПАО "ДЭК" на поставку электроэнергии. Срок исполнения: настоящий договор вступает в силу момента подписания сторонами и действует по 31.12.2025 г. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие условий настоящего Договора распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие между ними с 01.04.2025 г. ЦД: 7 968 879,13 руб. (в том числе средства на оплату электроэнергии по светофорам и КНС 13 квартала)

Оплата производится за фактически потребленную электроэнергию.

Установка новых и замена существующих дорожных знаков. План – 3 035 955,65 руб. Касса – 3 034 878,65 руб.

- Договор №2/25-Д от 23.01.2025 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 31.05.2025. Работы выполнялись по предписаниям ОГИБДД не территории г. Мирного. ЦД: 300 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №33/25-МК от 21.07.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Приобретение, поставка и установка гобопроекторов на пешеходных переходах". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦК: 2 437 166,65 руб.

Работы завершены, идет приемка работ.

- Договор №78/25-Д от 11.11.2025 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 31.12.2025. Работы выполнялись по предписаниям ОГИБДД не территории г. Мирного. ЦД: 300 000,00 руб. (Договор с неопределенным объемом, снято 1 077,00 руб.)

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 1 077,00 руб., возврат в бюджет города.

Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог. План – 2 834 201,09 руб. Касса – 2 834 201,09 руб.

- Контракт №12/25-МК от 22.04.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Нанесение разметки на автомобильных дорогах". Срок исполнения работ: по 15.07.2025 г. ЦК: 2 862 919,50 руб. Расторжение контракта по соглашению сторон на сумму 28 718,41 руб.

Работы выполнены.

Ремонт остановочных павильон. План – 96 187,24 руб. Касса – 96 187,24 руб.

- Договор №97/25-Д от 12.12.2025 г. самозанятый Ефимов Виталий Анатольевич на выполнение работ: "Ремонт остановочных пунктов". Место выполнения работ: ул. Индустриальная остановка "маг. Каспий" Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 22.12.2025. ЦД: 96 187,24 руб.

Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы. План – 817 440,97 руб. Касса – 741 629,34 руб.

- Договор №60/25-Д от 29.08.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Устройство искусственных неровностей". Место выполнения работ: Аммосова-Ленина, Аммосова - 40 лет Октября, Аммосова-маг. Айсберг, автодорога 24 квартала. Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.09.2025. ЦД: 599 999,83 руб.

Работы выполнены.

- Договор №89/25-Д от 20.11.2025 г. с ИП Амброян А.Л. На выполнения работ: "Благоустройство. Ремонт водоотводных лотков по ул. 40 лет Октября и расширение проезда возле м-на "Лимон"". Срок выполнения работ: с момента заключения договора в течение трех рабочих дней. ЦД: 284 000,00 руб. (по данной статье 68 703,51 руб.)

Работы выполнены.

- Договор №91/25-Д от 20.11.2025 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: Установка искусственной неровности. Место выполнение работ: ул. Солдатова д. 5. Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 30.11.2025. ЦД: 72 926,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №102/25-Д от 19.12.2025 г. с ООО "Прокомфорт" на выполнение работ: Ремонт ограждения шумоподавления по ш. Кузакова. Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 24.12.2025. ЦД: 75 811,63 руб. Подрядной организации предъявлены штрафные санкции.

Работы ведутся.

Средства в размере 75 811,63 руб. перенесены на 2026 год для оплаты выполненных работ по договору №102/25-Д.

Специализированная диагностика улично-дорожной сети города Мирного. План 888 000,00 руб. Касса – 178 010,70 руб.

- Контракт №32/25-МК от 21.07.2025 с ООО "ИВЦ "Энергоактив" на выполнение работ: "Специализированная диагностика улично-дорожной сети города Мирного". Срок выполнения работ: 1 этап – с момента заключения муниципального контракта по 31.08.2025; 2 этап – с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2025; 3 этап – с момента заключения муниципального контракта по 30.11.2025. ЦК: 888 000,00 руб.

Работы выполнены.

по статье «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» запланировано 0,00 руб. Кассовое исполнение составило – 0,00 руб.

по статье «Прочие мероприятия по благоустройству» запланировано 150 031 330,05 руб. Кассовое исполнение составило – 98 097 802,40 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами. План – 28 399 266,40 руб. Касса – 16 452 059,98 руб.

- Контракт №38/25-МК от 11.08.2025 г. с ООО Цветочный салон "Кристина" на выполнение работ: "Строительство сетей уличного освещения в г. Мирный". Место выполнения работ: ул. Экспедиционная, ул. Мухтуйская - ул. Ленская, проезд Энергетиков, ул. Бобкова - ул. Кузьмина, ул. Некрасова - ул. Аммосова, ул. 40 лет ЯАССР, ул. Логовая д. 152А. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15.10.2025. ЦК: 16 452 059,98,00 руб. (после расторжения контракта).

Работы выполнены..

Остаток средств в размере 11 947 206,42 руб. планируется использовать в 2026 году.

Содержание и обслуживание детских, игровых площадок. План – 4 224 949,93 руб. Касса – 3 662 693,88 руб.

- Оплата кредиторской задолженности в размере 290 247,55 руб. за декабрь 2024 г.

- Контракт №46/24-МК от 06.11.2024 г. с ИП Симонян А.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 3 598 800,00 руб. (2025 г. - 2 979 608,04 руб.). Расторжение контракта в одностороннем порядке на сумму 1 270 307,89 руб.

Работы выполнены..

- Договор № 51/25-Д от 13.08.2025 г. с ИП Епачинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.08.2025. ЦД: 386 008,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 57/25-Д от 01.09.2025 г. с ИП Епачинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с 01.09.2025-30.09.2025. ЦД: 380 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 62/25-Д от 22.09.2025 г. с ИП Епачинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с 01.10.2025-31.10.2025. ЦД: 563 133,64 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 84/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Епачинцев С.В. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.11.2025. ЦД: 269 444,80 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №53/25-МК от 27.11.2025 г. с ИП Шобоев Л.Ю. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок выполнения работ: с 01.12.2025 по 31.12.2025 г. ЦК: 509 921,78 руб. (расторжение в связи с неисполнением работ по независящим от подрядчика причинам)

Работы выполнены.

Кредиторская задолженность в размере 509 921,48 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Расторжение контракта на сумму 19 634,92 руб., возврат в бюджет города.

Штрафные санкции, предъявленные подрядной организации в размере 32 090,13 руб., будет возвращен в бюджет города.

Остаток средств в размере 609,52 руб., возврат в бюджет города.

Обращение с животными без владельцев. План – 27 683 090,52 руб. Касса – 22 874 714,64 руб.:

- Оплата кредиторской задолженности 918 700,15 руб. за декабрь 2024 г.
- Контракт № 47/24-МК от 06.11.2024 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта 30.06.2025. ЦК: 8 816 491,79 руб. (МК с неопределенным объемом, снято 704,79 руб)

Работы выполнены досрочно.

- Договор №5/25-Д от 04.02.2025 г. с ИП Аскаровой Л.Р. На выполнение работ: "Отлов и транспортировка безнадзорных животных". (14 голов) Срок исполнения работ: С момента заключения договора на два месяца. ЦД: 140 000,00 руб. (расторжение договора на 140 000,00 руб)

Работы выполнены.

- Договор №3/25-Д от 31.01.2025 г. с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения работ: С момента заключения договора по 30.06.2025 г. ЦД: 244 000,00 руб. (61 голова).

Работы выполнены досрочно.

- Договор №19/25-Д от 29.04.2025 г. с ИП Квитковский А.А. На выполнение работ: "Отлов и транспортировка безнадзорных животных". (35 голов) Срок исполнения работ: С момента заключения договора на два месяца. ЦД: 139 965,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 26/25-Д от 23.05.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с 23.05.2025 по 31.05.2025. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 140,00 руб)

Работы выполнены.

- Договор №28/25-Д от 02.06.2025 г. с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения работ: С момента заключения договора по 30.06.2025 г. ЦД: 272 000,00 руб. (68 голов). (расторжение договора на сумму 92 000,00 руб.)

Работы выполнены.

- Договор № 29/25-Д от 28.05.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с 28.05.2025 по 03.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 140,00 руб)

Работы выполнены.

- Договор № 31/25-Д от 04.06.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: по 09.06.2025. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 140,00 руб)

Работы выполнены.

- Контракт № 23/25-МК от 10.06.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с момента заключения МК 31.07.2025. ЦД: 3 081 483,99 руб. (МК с неопределенным объемом, снято 35,74 руб)

Работы выполнены.

- Договор №42/25-Д от 18.07.2025 г. с ИП Епанчинцевым С.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 11.07.2025 по 31.07.2025 г. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 13,00 руб)

Работы выполнены.

- Договор №45/25-Д от 28.07.2025 г. с ИП Мамедов Нурмамед Магомед Оглы на выполнение работ: "Отлов и транспортировка безнадзорных животных". Отловлено 59 собак. Срок выполнения работ: с момента заключения по 28.11.2025 ЦД: 294 941,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 36/25-МК от 01.08.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦД: 3 001 855,00 руб. (МК с неопределенным объемом, снято 13,46 руб)

Работы выполнены..

- Договор №63/25-Д от 15.09.2025 г. с ИП Епанчинцевым С.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 22.09.2025 ЦД: 468 171,43 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 22,63 руб)

Работы выполнены.

- Договор №65/25-Д от 23.09.2025 г. с ИП Епанчинцевым С.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 23.09.2025 по 30.09.2025 г. ЦД: 468 171,43 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 17,03 руб)

Работы выполнены..

- Договор №41/25-Д от 28.07.2025 г. с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения работ: С момента заключения договора по 31.12.2025 г. ЦД: 88 000,00 руб. (20 голов).

Работы выполнены.

- Договор №66/25-Д от 22.09.2025 г. с ИП Иванов А.В. на выполнение работ: "Отлов и транспортировка безнадзорных животных". планируется отловить 40 собак. Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.10.2025 ЦД: 199 960,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №73/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Епанчинцевым С.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 01.11.2025 по 09.11.2025 г. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 30,00 руб)

Работы выполнены.

- Договор №75/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Коркин А.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города". (30 голов) Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15.12.2025 ЦД: 132 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №77/25-Д от 01.11.2025 г. с ИП Епанчинцевым С.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 10.11.2025 по 18.11.2025 г. ЦД: 600 000,00 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 66,00 руб)

Работы выполнены.

- Контракт №45/25-МК от 02.10.2025 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 02.10.2025 по 31.10.2025 г. ЦК: 1 732 218,00 руб. (договор с неопределенным объемом, снято 20,00 руб)

Работы выполнены.

- Контракт №50/25-МК от 19.11.2025 г. с ООО "ТЭК" на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 19.11.2025 по 31.12.2025 г. ЦК: 4 683 905,00 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

- Договор №82/25-Д от 13.11.2025 г. с ИП Квитковский А.А. на выполнение работ: "Отлов и транспортировка безнадзорных животных". (69 голов) Срок выполнения работ: с момента заключения по 20.12.2025 г. ЦД: 448 500,00 руб.

Работы выполнены.

Кредиторская задолженность в размере 2 458 881,75 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Штрафные санкции, предъявлены подрядной организации в размере 10 000,00 руб, будет возвращен в бюджет города.

Вывсвобождены средства в размере 2 339 494,13 руб., планируется восстановить в 2026 году..

Акарицидная обработка территорий. План – 199 939,52 руб. Касса – 199 939,48 руб.

- Договор №23/25-Д от 03.06.2025 г. с ООО "Дезактор" на выполнение работ: "Акарицидная обработка территории". Срок выполнения работ: с 12.06.2025 по 31.07.2025. ЦД: 199 939,48 руб.

Работы выполнены.

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автомобильных кузовов, расположенных на территории МО "Город Мирный". План – 2 912 500,00 руб. Касса – 796 085,93 руб.:

- Контракт №21/25-МК от 16.06.2025 г. с ООО "Арктик-Про" на выполнение работ: Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории ГП "Город Мирный" (металл, кузова). Срок исполнения работ 1 этап - с момента заключения МК по 31.07.2025; 2 этап - с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦК: 796 085,93 руб. (расторжение МК на сумму 624 059,41 руб.)

Работы выполнены.

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории ГП "Город Мирный" (экологический десант). План – 43 200 000,00 руб. Касса – 14 178 508,85 руб.:

- Контракт №20/25-МК от 16.06.2025 г. с ООО "Арктик-Про" на выполнение работ: Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории ГП "Город Мирный" (свалки). Срок исполнения работ: 1 этап – с момента заключения МК по 31.07.2025; 2 этап – с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦК: 7 220 686,39 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №26/25-МК от 19.06.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Выполнение мероприятий по санитарной очистке территорий города Мирного" (экологический десант). Срок исполнения работ: с момента заключения МК по 31 июля 2025 г. ЦК: 2 000 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №39/25-МК от 07.08.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Выполнение мероприятий по санитарной очистке территорий города Мирного" (экологический десант). Срок исполнения работ: с момента заключения МК по 19.09.2025 г. ЦК: 1 726 820,66 руб. (расторжение по независящим от подрядчика причинам).

Работы выполнены..

- Договор №61/25-Д от 11.09.2025 г. с ООО "УК АйхалЦентр" на выполнение работ: проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории

ГП "Город Мирный". (объем мусора 760 куб.м.) Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.10.2025. ЦД: 598 370,80 руб.

Работы выполнены.

- Договор №71/25-Д от 15.10.2025 г. с ООО УК "Айхалцентр" на выполнение работ: Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ГП "Город Мирный". (700 куб.м.) Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.11.2025. ЦД: 551 131,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №48/25-МК от 10.11.2025 г. с ИП Березина Д.С. На выполнение работ: Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории ГП «Город Мирный» (2 000,00 куб.м.) Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.11.2025. ЦК" 2 082 500,00 руб.

Работы выполнены.

Расторжение контракта на сумму 273 179,34 руб. возврат в бюджет МР

Экономия средств по результатам торгов 17 739 168,27 руб., возврат в бюджет МР

Штраф в размере 1 000,00 руб., возврат в бюджет МР.

Остаток средств в размере 13 124 557,61 руб. возврат в бюджет МР.

Приобретение (изготовление), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек, ДИК. План – 9 339 825,29 руб. Касса – 9 339 825,29 руб.

- Контракт №19/25-МК от 02.06.2025 г. с ИП Косюга Ю.С. На выполнение работ: Обустройство детских площадок (Советская, д. 5). Срок выполнения работ: с момента закл. МК по 31.08.2025. ЦК: 9 331 036,00 руб. Подрядной организации предъявлены штрафные санкции в связи с просрочкой исполнения обязательств.

Работы выполнены.

- Договор №104/25-Д от 18.12.2025 г. с ИП Амброян А.Л. На выполнение работ: Обустройство детских площадок (Советская, д. 5) (скамейка). Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.12.2025. ЦД: 20 758,29 руб.

Работы выполнены.

Выполнение проектной документации. План – 11 257 142,90 руб. Касса – 9 211 283,11 руб.:

- Контракт №77/23-МК от 13.12.2023 с ООО "МЕГАНом ПРОЕКТ" на выполнение работ: "Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный". Срок исполнения работ: 1 этап с момента заключения по 29.12.2023 г.; 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024 срок исполнения работ продлен до фактического исполнения обязательств. ЦК: 1 848 636,14 руб. (средства 2025 г. - 1 294 045,30 руб.).

Работы выполнены.

- Контракт №49/24-МК от 18.11.2024 г. с ООО "Регион - Сервис" на выполнение работ: "Разработка проектно-сметной документации на реставрацию объекта культурного наследия "Памятник первооткрывателям алмазной трубки "Мир"". Срок исполнения: 1 этап - с момента заключения контракта по 31.01.2025; 2 этап - с 01.02.2025 по 31.03.2025; 3 этап - с 01.04.2025 по 31.05.2025. ЦК: 4 857 930,00 руб.

Работы ведутся, подрядчику предъявлены штрафные санкции.

- Контракт №05/25-МК от 01.04.2025 г. с ООО "ЯкутИндустрия" на выполнение работ: Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Въездная арка по ш. Чернышевского на пересечении с рудовозной дорогой" (Арка №1). Срок исполнения работ: 1 этап – с момента заключения по 29.05.2025; 2 этап – с 30.05.2025 по 14.07.2025; 3 этап – с 15.07.2025 по 01.08.2025. ЦК: 2 000 000,00 руб. Расторжение контракта по соглашению сторон на сумму 775 600,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №06/25-МК от 01.04.2025 г. с ООО "Ростройпроект" на выполнение работ: Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Въездная арка по ш. Чернышевского на пересечении с ш. Алмазников" (Арка №2). Срок исполнения работ: 1 этап – с момента заключения по 29.05.2025; 2 этап – с 30.05.2025 по 14.07.2025; ЦК: 1 500 000,00 руб. Подрядчику предъявлены штрафные санкции (пеня).

Работы ведутся.

- Контракт №13/25-МК от 05.05.2025 г. с ООО "Донстройпроект" на выполнение работ: Разработка проектно-сметной документации "Сквер учителей". Срок исполнения: 1 этап – с момента заключения муниципального контракта по 30.05.2025; 2 этап – с 31.05.2025 по 15.09.2025. ЦК: 1 605 167,60 руб.

Работы выполнены.

- Договор №98/25-Д от 12.12.2025 г. с ООО "ЯкутИндустрия" на выполнение работ: Проведение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: "Въездная арка по ш. Чернышевского на пересечении с рудовозной дорогой" (Арка № 1. Декорирование). Срок исполнения: с момента заключения договора по 30.12.2025. ЦД: 599 000,00 руб.

Работы ведутся, подрядчику предъявлены штрафные санкции.

Средства в размере 176 600,00 руб., возврат АК "АЛРОСА" (ПАО)

Средства в размере 1 869 259,79 руб. будут восстановлены в 2026 году для оплаты работ по контракту и договору.

Технологическое присоединение к электрическим сетям. План – 76 533,76 руб. Касса – 76 533,76 руб.

- Договор от 28.03.2025 г. с ПАО "Якутскэнерго" на выполнение работ: подготовка технических условий на вынос электрических сетей № 11. Срок исполнения: с момента заключения по 31.12.2025. ЦД: 9 014,03 руб.

Работы выполнены.

- Договор №3625Н0463 от 04.12.2025 г. с ПАО "Якутскэнерго" на выполнение работ: "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" (ул. Ленская). Срок выполнения работ: 30 рабочих дней со дня заключения договора. ЦД: 67 519,73 руб.

Работы выполнены.

Непредвиденные расходы. План – 10 025 783,18 руб. Касса – 9 265 345,17 руб.:

- Договор №15/25-Д от 02.04.2025 г. с ИП Симонян А.В. на выполнение работ: "Уборка и содержание мусорных ниш". Срок исполнения работ: с 15.04.2025 по 30.04.2025 г. ЦД: 267 315,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 16/25-МК от 27.05.2025 г. с ИП Решетникова Х.В. На выполнение работ: "Ремонтно-восстановительные работы металлического барельефа и двух муралов" (Ленинградский пр-кт, д. 21). Срок выполнения работ: 1 этап – с момента заключения муниципального контракта по 01.07.2025; 2 этап – с момента заключения МК по 01.08.2025 ЦК: 2 000 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №22/25-Д от 02.04.2025 г. с ИП Симонян А.В. на выполнение работ: "Уборка и содержание мусорных ниш". Срок исполнения работ: с 01.05.2025 по 30.06.2025 г. ЦД: 566 860,06 руб.

Работы выполнены.

- Договор №2025-03 от 30.04.2025 г. с ООО "Земкадастрпроект" на выполнение работ: изготовление схемы санитарной очистке города. Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 30 к.д.. ЦД: 149 960,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №35/25-Д от 11.06.2025 с ИП Амброян А.Л. На выполнение работ: Ремонт территории Зоны отдыха по ул. 40 лет Октября. Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 30.06.2025. ЦД: 32 910,50 руб.

Работы выполнены.

- Договор №36/25-Д от 11.06.2025 г. с ИП Амброян А.Л. На выполнение работ: Благоустройство дворовой территории (Комсомольская, д. 4) демонтаж бетонного покрытия. Срок исполнения работ: с момента заключения договора по 30.06.2025 г. ЦД: 278 075,34 руб.

Работы выполнены.

- Договор №40/25-Д от с ИП Аскеров А.Х.О. на выполнение работ: "Ремонт основания въездного знака в город Мирный". Срок исполнения по 28.07.2025 г. ЦД: 324 427,40 руб.

Работы выполнены.

- Договор №55/25-Д от 26.08.2025 с ИП Э.Ш. Арустамян на выполнение работ: "Ремонт покрытия на пл. Ленина". Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 3 рабочих дней. ЦД: 66 352,75 руб.

Работы выполнены.

- Договор №692 от 18.08.2025 г. с ИП Иванов Д.В. На выполнение работ: "Поставка товара (баннерный плакат)". Срок исполнения работ: с момента заключения по 31.08.2025. ЦД: 12 180,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №677 от 16.07.2025 г. с ИП Иванов Д.В. На выполнение работ: "Поставка товара (баннерный плакат)" (Ботанический сад). Срок исполнения работ: с момента заключения по 18.07.2025. ЦД: 3 900,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №81/25-Д от 13.11.2025 г. с ИП Амбоян А.Л. На выполнение работ: Проведение работ по устройству крышки на фонтан (Городской парк). Срок выполнения работ: с момента заключения по 20.11.2025. ЦД: 292 623,79 руб.

Работы выполнены.

- Договор №93/25-Д от 20.11.2025 г. с ИП Амбоян А.Л. На выполнение работ: Ремонт подводящего трубопровода к фонтану в Городском парке. Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.11.2025. ЦД: 423 739,19 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №35/25-МК от 05.08.2025 г. с ООО "Связь - Энерго" на выполнение работ: Городское видеонаблюдение (установка). (157 шт.) Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 20.09.2025. ЦК: 4 555 000,00 руб.

Работы выполнены.

Оставшиеся средства в размере 675 797,90 руб. планируется использовать до конца года

- Договор №2025-07 от 20.11.2025 г. с ООО "Земкадастрпроект" на выполнение работ: изготовление схемы размещения мест накопления ТКО. Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 30 к.д.. ЦД: 80 078,00 руб.

Работы выполнены.

- . Договор №94/25-Д от 10.12.2025 г. с ООО "Входные системы Якутии" на выполнение работ: Изготовление, доставка и установка роллетных систем в сооружении амфитеатра Городского парка. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15.12.2025 г. ЦД: 144 403,41 руб.

Работы выполнены

- Договор №3625Н0131 от 09.07.2025 г. с ПАО "Якутскэнерго" на выдачу тех.условий (Ботанический сад). Срок выполнения работ: 30 рабочих дней со дня заключения договора. ЦД: 67 519,73 руб.

Работы выполнены.

Остаток средств 760 438,01 руб., возврат в бюджет города.

Содержание и обслуживание приюта для животных. План – 6 307 298,59 руб. Касса – 5 635 812,31 руб.:

- Оплата кредиторской задолженности за электроэнергию за 2024 г. в размере 2 244,35 руб.

- Договор №01538 с ПАО "ДЭК" "Якутскэнергосбыт" на энергоснабжение (гараж-стоянки) ЦД: 354 816,00 руб. Оплата производится за потребленную электроэнергию.

Работы выполнены, договор расторгнут по соглашению сторон.

- Договор №МО43000839 с ПАО "ДЭК" "Якутскэнергосбыт" на энергоснабжение (гараж-стоянки) ЦД: 1 011 787,86 руб. Оплата производится за потребленную электроэнергию. Срок исполнения: с 06.05.2025 по 31.12.2025.

Оплата производится за фактически потребленную электроэнергию.

- Контракт № 51/24-МК от 20.11.2024 г. с ООО "ВЕТКОРМТОРГ" на выполнение работ: "Приобретение (изготовление) клеток-ловушек для собак" (16 шт.). Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦК: 576 000,00 руб.

Работы выполнены.

• Контракт №56/24-МК от 05.12.2024 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Приобретение (изготовление) и установка вольеров с будками". (50 шт.) Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 31.01.2025 г. ЦК: 3 000 000,00 руб.

Работы выполнены.

• Договор №08/25-Д от 25.02.2025 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Приобретение (изготовление) и установка вольеров с будками". (10 шт.) Срок исполнения работ: 30 календарных дней. ЦД: 598 900,14 руб.

Работы выполнены.

• Договор №13/25-Д от 19.03.2025 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Приобретение (изготовление) и установка вольеров с будками". (5 шт.) Срок исполнения работ: по 01.04.2025 г. ЦД: 350 000,00 руб.

Работы выполнены.

• Договор №16/25-Д от 08.04.2025 г. с ИП Прокопьев А.Е. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание Приюта для животных и пункта временного содержания животных" (Обустройство территории)". Срок исполнения работ: с момента заключения по 21.04.2025 . ЦД: 202 090,04 руб.

Работы выполнены.

Кредиторская задолженность в размере 53 012,70 за декабрь 2025 г. оплата произведена в январе 2026 г.

Оставшиеся средства в размере 618 473,58 руб. (электроэнергия), возврат в бюджет города.

Изготовление и установка мусорных ниш. План – 6 405 000,00 руб. Касса – 6 405 000,00 руб.

• Контракт № 41/24-МК от 21.10.2024 г. с ИП Рыльков Д.В. На выполнение работ: "Поставка евроконтейнеров для твердых коммунальных отходов" (250 шт.). Срок исполнения: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦК: 6 405 000,00 руб.

Работы выполнены.

по статье «Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территорий.» запланировано 2 750 000,00 руб. Кассовое исполнение составило – 0,00 руб.,:

• Контракт №18/25-МК от 02.06.2025 г. с ИП Амброян А.Л. На выполнение работ: Благоустройство дворовой территории (ул. Комсомольская, д. 4). Срок исполнения: по 31.08.2025 г. ЦК: 2 736 250,00 руб.

Работы выполнены.

Экономия по итогам торгов 13 750,00 руб.


Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 17.01.2025 №134	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
2	Постановление городской Администрации от 15.04.2025 №649	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

		муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 03.04.2025 № V-34-6 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
3	Постановление городской Администрации от 12.08.2025 №1425	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
4	Постановление городской Администрации от 30.09.2025 №1803	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
5	Постановление городской Администрации от 13.11.2025 №2098	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 31.10.2025 № V-42-3 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
6	Постановление городской Администрации от 28.11.2025 №2264	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
7	Постановление городской Администрации от 26.12.2025 №2491	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики

		Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 18.12.2025 № V-46-4 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
--	--	--


Директор МКУ «УЖКХ»
(должность)



(подпись)

Р.В. Хуштов
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Начальник ПРО МКУ «УЖКХ»
(должность)



(подпись)

С.С. Самойлова
(Ф.И.О.)

№ п/п	Наименование проекта (наименование, объект, мероприятие)	Итого								Февраль								Описание финансовых результатов и расходов							
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Прогноз (сум. прогноз)	Бюджет МР "Муромский район"	Бюджет ТП "Торск Мировой"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Прогноз (сум. прогноз)	Бюджет МР "Муромский район"	Бюджет ТП "Торск Мировой"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Прогноз (сум. прогноз)	Бюджет МР "Муромский район"	Бюджет ТП "Торск Мировой"	Иные источники						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
5.9	Материальная поддержка в 2025	546 468,38	0,00	0,00	0,00	546 468,38	0,00	518 415,69	0,00	0,00	0,00	518 415,69	0,00	8 032,97	0,00	0,00	0,00	8 032,97	0,00						
5.10	Увеличение объема и качества предоставления дорожных услуг в 2025	1 012 595,65	0,00	0,00	0,00	1 012 595,65	0,00	1 018 487,65	0,00	0,00	0,00	1 018 487,65	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00						
5.11	Наделение расчетной и фактической мощностью электростанции в 2025	2 831 201,69	0,00	0,00	0,00	2 831 201,69	0,00	2 834 201,69	0,00	0,00	0,00	2 834 201,69	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00						
5.12	Ремонт существующих объектов в 2025	2 831 201,69	0,00	0,00	0,00	2 831 201,69	0,00	2 834 201,69	0,00	0,00	0,00	2 834 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.13	Платежи за коммунальные услуги в 2025	96 187,24	0,00	0,00	0,00	96 187,24	0,00	96 187,24	0,00	0,00	0,00	96 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.14	Ремонт существующих объектов в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.15	Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 2025	817 440,97	0,00	0,00	0,00	817 440,97	0,00	741 629,34	0,00	0,00	0,00	741 629,34	0,00	75 811,63	0,00	0,00	0,00	75 811,63	0,00						
5.16	Увеличение объема оказания услуг в 2025	817 440,97	0,00	0,00	0,00	817 440,97	0,00	741 629,34	0,00	0,00	0,00	741 629,34	0,00	75 811,63	0,00	0,00	0,00	75 811,63	0,00						
5.17	Средств на капитальные вложения в 2025	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.18	Средств на капитальные вложения в 2025	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Итого на реализацию проекта в 2025	14 011 331,00	0,00	4 881 307,99	6 931 409,23	92 198 518,81	0,00	29 697 802,40	0,00	4 881 307,99	21 813 597,03	71 402 897,38	0,00	51 935 517,65	0,00	0,00	31 137 905,27	20 795 625,43	0,00						
7.1	Средств на капитальные вложения в 2025	13 011 331,00	0,00	4 881 307,99	5 591 519,81	92 198 518,81	0,00	29 697 802,40	0,00	4 881 307,99	21 813 597,03	71 402 897,38	0,00	51 935 517,65	0,00	0,00	31 137 905,27	20 795 625,43	0,00						
7.2	Средств на капитальные вложения в 2025	28 399 266,40	0,00	0,00	0,00	28 399 266,40	0,00	16 435 039,38	0,00	0,00	0,00	16 435 039,38	0,00	11 997 286,42	0,00	0,00	11 997 286,42	0,00	0,00						
7.3	Средств на капитальные вложения в 2025	4 212 949,93	0,00	0,00	0,00	4 212 949,93	0,00	3 663 693,88	0,00	0,00	0,00	3 663 693,88	0,00	562 256,05	0,00	0,00	562 256,05	0,00	0,00						
7.4	Средств на капитальные вложения в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.5	Средств на капитальные вложения в 2025	22 681 000,00	0,00	4 881 307,99	0,00	22 681 000,00	0,00	22 681 000,00	0,00	4 881 307,99	0,00	17 799 692,01	0,00	18 888 315,88	0,00	0,00	18 888 315,88	0,00	0,00						
7.6	Средств на капитальные вложения в 2025	22 681 000,00	0,00	4 881 307,99	0,00	22 681 000,00	0,00	22 681 000,00	0,00	4 881 307,99	0,00	17 799 692,01	0,00	18 888 315,88	0,00	0,00	18 888 315,88	0,00	0,00						
7.7	Средств на капитальные вложения в 2025	199 939,48	0,00	0,00	0,00	199 939,48	0,00	199 939,48	0,00	0,00	0,00	199 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.8	Средств на капитальные вложения в 2025	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	0,00	796 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 414,07	0,00	0,00	2 116 414,07	0,00	0,00						
7.9	Средств на капитальные вложения в 2025	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	14 175 588,85	0,00	0,00	0,00	12 178 508,85	0,00	29 021 491,15	0,00	0,00	29 021 491,15	0,00	0,00						
7.10	Средств на капитальные вложения в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.11	Средств на капитальные вложения в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.12	Средств на капитальные вложения в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.13	Средств на капитальные вложения в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.14	Средств на капитальные вложения в 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.15	Средств на капитальные вложения в 2025	9 339 832,29	0,00	0,00	0,00	9 339 832,29	0,00	9 339 832,29	0,00	0,00	0,00	9 339 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.16	Средств на капитальные вложения в 2025	11 212 143,20	0,00	0,00	0,00	11 212 143,20	0,00	9 211 283,11	0,00	0,00	0,00	9 211 283,11	0,00	2 000 860,09	0,00	0,00	2 000 860,09	0,00	0,00						
7.17	Средств на капитальные вложения в 2025	76 431,76	0,00	0,00	0,00	76 431,76	0,00	76 431,76	0,00	0,00	0,00	76 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.18	Средств на капитальные вложения в 2025	10 025 283,18	0,00	0,00	0,00	10 025 283,18	0,00	9 263 345,17	0,00	0,00	0,00	9 263 345,17	0,00	760 438,01	0,00	0,00	760 438,01	0,00	0,00						
7.19	Средств на капитальные вложения в 2025	6 307 293,59	0,00	0,00	0,00	6 307 293,59	0,00	5 633 812,31	0,00	0,00	0,00	5 633 812,31	0,00	671 486,28	0,00	0,00	671 486,28	0,00	0,00						
7.20	Средств на капитальные вложения в 2025	6 403 000,00	0,00	0,00	0,00	6 403 000,00	0,00	6 403 000,00	0,00	0,00	0,00	6 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.21	Средств на капитальные вложения в 2025	6 403 000,00	0,00	0,00	0,00	6 403 000,00	0,00	6 403 000,00	0,00	0,00	0,00	6 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование проекта (граждан, объектов, мероприятий)	Итого										Факт										Ожидаемые фактические показатели и результаты									
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Аldynskiy pobeda"	Бюджет МР "Тропа Мирный"	Итого неучтенных	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Аldynskiy pobeda"	Бюджет МР "Тропа Мирный"	Итого неучтенных	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Аldynskiy pobeda"	Бюджет МР "Тропа Мирный"	Итого неучтенных												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
7.22	Исполнение и выполнение работ "Создание сайта"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
8.	Разработка на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на стратегии инновационной	2 750 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	2 750 250,00	0,00	1 990 000,00	0,00	750 250,00	0,00	13 750,00	0,00	10 000,00	0,00	3 750,00	0,00												
	2025	2 750 000,00		2 000 000,00		750 000,00		2 750 250,00		1 990 000,00		750 250,00		13 750,00		10 000,00		3 750,00													

Директор МКУ "УМДН" III "Тропа Мирный"
Иван Семенов С.С.
/Иван Семенов С.С./

П.В. Харин

Оценка эффективности муниципальной программы
ГП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
"Благоустройство территории города" на 2023 - 2028 гг.
за 2025 г.

1-й зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
И.А. Выхан
2026 г.

за 2025 г.						
№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	значение индикаторов (показателей)			примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Оценка степени выполнения показателей Программы						
Задача 1: Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них						
1.1.	Изготовление и установка дорожных ограждений	м.п.	0,00	0,00	0	
Задача 2: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов						
2.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	м2	380	381,47	1	ул. Комсомольская, д. 4, ул. Советская, д. 5 (установка комплекса)
Задача 3: Прочие мероприятия по благоустройству						
3.1.	Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора	м3	10 460	10 460	1	Территория ГП "Город Мирный"
3.2.	Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами	м.п.	2 690	2 689	1	1. ул. Экспедиционная от д. 4 7 до пересечения с ул. Наторная; ул. Иреняхская от д. 2А до пересечения с ул. Экспедиционной; 2. ул. Экспедиционная от д. 14/1 до пересечения с ул. Южная; 3. ул. Мухомуйская - ул. Ленская; 4. Проезд Энергетиков; 5. ул. Бобкова - ул. Кузьмина; 6. ул. Некрасова - ул. Аммосова; 7. ул. 40 лет ЯАССР от д. 23 до перекрестка с ул. Комсомольская; 8. ул. Лосева д. 152А до д. 150
3.3.	Количество отловленных животных	голов	255	293	1	
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов						
Освоение бюджетных средств			321 208 758,73	255 155 592,46	0,79	
Оценка эффективности реализации Программы					0,99	

Директор МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Р.В. Хуштов

С.С. Самойлова

Дата: 30.01.2026
Тел.: 8(411-36) 4-61-60