

Отчет об исполнении муниципальной программы  
 ГП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)  
 "Дорожное хозяйство" на 2023-2028 годы  
 за 2025 года

Утверждено:  
 Координатор программы  
 1-й зам. Главы Администрации по ЖКХ,  
 осуществляющим и ревельным отношениям  
 " 2026 г.  
 И.А. Виканин

№ п/п	Наименование мероприятий	План (год)	Касовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>409 449 858,73</b>	<b>402 178 692,20</b>	<b>7 271 166,53</b>	<b>98,22%</b>			
1.	Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	336 530 819,03	329 385 834,20	6 944 984,83	97,94%			
1.1.	Ремонт дорог (асфальтирование)	282 615 816,77	282 438 026,00	177 790,77	99,94%			
						Разработан	Контракт №38/24-МК от 16.09.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт (асфальтирование) дорог". Место выполнения работ: Сооружение Автодорога 24 квартала (ул. Аммосова, от угла ш. 50 лет Октября – банный комплекс до поворота ул. Солдатова), площадью 5 290,00 кв. м. Срок исполнения работ: 30.07.2025 г. ЦК: 25 498 899,38 руб. (2024 г. - 13 013 872,80 руб., 2025 г. - 12 485 026,58 руб.). Работы выполнены.	Средства в размере 177 790,77 руб. (на них средства БУ 124 453,54 руб., МБ 53 337,23 руб.) будут возвращены в бюджет города и республики. Остаток средств возник после уточнения объемов работ.
						Разработан	Контракт №30/25-МК от 11.07.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (ул. Аммосова, ул. Индустриальная), площадью 30 216,08 кв. м. Срок исполнения: I этап - с момента заключения МК по 15.09.2025. II этап - с момента заключения МК по 30.09.2025. III этап - с момента заключения МК по 15.10.2025. ЦК: 159 406 274,79 руб. Работы выполнены.	
						Разработан	Контракт №31/25-МК от 15.07.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (Бабушкина, Вобкова, дорога Мостовая), общей площадью 18 068,00 кв. м. Срок исполнения: с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦК: 88 834 685,34 руб. Работы выполнены.	
						Разработан	Контракт №4/25-МК от 11.09.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (фрезерование, обшей площадью 18 317,00 кв.м.). Место выполнения работ: ул. Индустриальная, ул. Аммосова. Срок исполнения: с момента заключения МК по 19.09.2025. ЦК: 9 951 613,96 руб. Работы выполнены.	
						Разработан	Контракт №43/25-МК от 03.10.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (фрезерование). Место выполнение работ: ул. Бабушкина-мелкоягельная, дорога Мостовая, ул. Вобкова. Срок выполнения: с момента заключения по 15.10.2025 г. ЦК: 11 360 425,33 руб. Работы выполнены.	
						Разработан	Договор №9/6/25-Д от 12.12.2025 г. с ООО "Тюбегит" на выполнение работ: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (шеф-вр. 20-70 км объемом 202 куб.м.)". Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 19.12.2025. В соответствии со ст. 425 ТК РФ действие условий настоящего договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с ними с 30.08.2025. ЦК: 400 000,00 руб. Работы выполнены.	

в рублях

№ п/п	Наименование мероприятий	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1.2	Яночный ремонт	8 180 406,00	8 180 406,00	0,00	100,00%	Разработан	Контракт №2425-МК от 17.06.2025 г. с МУПАК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Яночный ремонт автомобильных дорог", площадью 900,00 кв. м. ЦК: 8 180 406,00 руб. Срок исполнения: с момента заключения МК по 31.07.2025. Работы выполнены.	
1.3	Ремонт грунтовых дорог	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4	Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5	Выполнение ПИР	5 034 596,26	691 119,00	4 343 477,26	13,73%	Разработан	Контракт №2824-МК от 15.07.2024 г. с ООО "ПАН" на выполнение работ: "Корректировка проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт улочно-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Октябрь, пр-кт Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 06.12.2024 г. ЦК: 8 852 000,00 руб. Подрайонной организацией предложены пени (за неисполнения обязательств), в связи с просрочкой исполнения обязательств. В 2024 году произведена оплата в размере: 4 734 867,74 руб. Работы ведутся. Договор №2225-Д от 21.10.2025 г. с ООО "Метаном Проект" на выполнение инженерно-геодезических изысканий (ш. 50 лет Октября, ул. Московская, ул. Солдатова) Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.11.2025. ЦД: 594 519,00 руб. Работы выполнены. Договор №11725-Д от 26.12.2025 г. с ООО "ПАН" на выполнение работ: "Переустройство тепловых сетей по ул. Комсомольская в г. Мирном Республики Саха (Якутия)". Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2025 г. ЦД: 322 000,00 руб. (оплата аванса в размере 96 600,00 руб). Работы ведутся.	Средства в размере 2 423 716,80 руб. будут освоены в 2026 году по заключенному муниципальному контракту. Отток средств в размере 945,00 руб. будет возвращен в бюджет города.
1.6	Обновление парка специализированной дорожной техники	40 500 000,00	38 076 283,20	2 423 716,80	94,02%	Разработан	Соглашение от 08.09.2025 г. с МУП "Коммунальщик" о предоставлении из местного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам. ЦС: 38 076 283,20 руб. (приобретено и доставлено 3 ед. техники). Срок выполнения работ: по 31.12.2025 г. Работы выполнены. Контракт №6625-МК от 24.12.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Поставка запасных частей и навесного оборудования, совместимые для подметально-всасывающей машины МЕРКАТОР ВКМ-1500". Срок исполнения работ: 26.12.2025 г. ЦК: 2 423 716,80 руб. Срок для устранения неполадок установлен по 15.03.2026 г. Подрайонку предъявлены штрафные санкции. Работы ведутся.	
2.	Расходы на обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ"	73 119 039,70	72 792 858,00	326 181,70	99,55%	Не требуется	Отток средств в размере 326 181,70 руб. (налог на имущество, связь, кредиторовская задолженность за декабрь 2025 по коммунальным услугам).	

Директор

Р.В. Хуштов

С.С. Самойлова

Начальник ПРО

Дата: 30.01.2026 г.  
Тел.: 8(411-36)4-61-60

Утверждено:  
 1.8 Имя, Фамилия, Инициалы по АМН,  
 Инициалы и должность ответственного

И.А. Власов  
 2025 г.


Инициалы ответственного за программу: ИИ "Торос Меридиан" МР "Меридианский район" Республика Саха (Якутия) "Бюджетное задание на 2025-2027 годы"  
 ИИ "Торос Меридиан"  
 за 2025 год

№ п/п	Наименование проекта (граждан, объектов, мероприятий)	Итого										Финанс										Отраслевые фактические значения по кварталам									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1	БСГО ПО ПРОГРАММЕ	409 449 858,73	0,00	182 632 424,24	3 911 275,64	222 906 158,85	0,00	402 178 692,20	0,00	182 507 970,70	0,00	219 670 721,50	0,00	7 221 166,53	0,00	124 453,54	3 911 275,64	3 235 437,35	0,00												
	2025	409 449 858,73	0,00	182 632 424,24	3 911 275,64	222 906 158,85	0,00	402 178 692,20	0,00	182 507 970,70	0,00	219 670 721,50	0,00	7 221 166,53	0,00	124 453,54	3 911 275,64	3 235 437,35	0,00												
1	Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	316 310 819,61	0,00	122 632 424,24	3 911 275,64	119 717 119,15	0,00	319 318 824,70	0,00	122 507 970,70	0,00	166 877 863,50	0,00	6 944 914,43	0,00	114 453,54	3 911 275,64	2 909 235,65	0,00												
	2025	316 310 819,61	0,00	122 632 424,24	3 911 275,64	119 717 119,15	0,00	319 318 824,70	0,00	122 507 970,70	0,00	166 877 863,50	0,00	6 944 914,43	0,00	114 453,54	3 911 275,64	2 909 235,65	0,00												
1.1	Ремонт дорог (асфальтобетон)	284 615 816,71	0,00	182 632 424,24	0,00	99 983 399,53	0,00	282 438 026,00	0,00	182 507 970,70	0,00	99 920 055,50	0,00	177 290,77	0,00	124 453,54	0,00	53 317,23	0,00												
	2025	284 615 816,71	0,00	182 632 424,24	0,00	99 983 399,53	0,00	282 438 026,00	0,00	182 507 970,70	0,00	99 920 055,50	0,00	177 290,77	0,00	124 453,54	0,00	53 317,23	0,00												
1.2	Капитальный ремонт	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	8 180 406,00	0,00	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2025	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	8 180 406,00	0,00	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.3	Ремонт грунтовых дорог	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2025	8 180 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.4	Исправительные работы	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2025	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.5	Выполнение ПНР	5 034 596,26	0,00	0,00	3 911 275,64	1 123 320,62	0,00	691 119,00	0,00	0,00	0,00	691 119,00	0,00	4 343 477,26	0,00	0,00	3 911 275,64	432 201,62	0,00												
	2025	5 034 596,26	0,00	0,00	3 911 275,64	1 123 320,62	0,00	691 119,00	0,00	0,00	0,00	691 119,00	0,00	4 343 477,26	0,00	0,00	3 911 275,64	432 201,62	0,00												
1.6	Объемные работы по устройству дорожной одежды	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	38 076 243,20	0,00	0,00	0,00	38 076 243,20	0,00	2 423 716,80	0,00	0,00	0,00	2 423 716,80	0,00												
	2025	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	38 076 243,20	0,00	0,00	0,00	38 076 243,20	0,00	2 423 716,80	0,00	0,00	0,00	2 423 716,80	0,00												
2	Расходы на содержание деятельности МКУ "УЗЖКУ"	72 119 039,70	0,00	0,00	0,00	72 119 039,70	0,00	72 792 858,60	0,00	0,00	0,00	72 792 858,60	0,00	326 181,70	0,00	0,00	0,00	326 181,70	0,00												
	2025	72 119 039,70	0,00	0,00	0,00	72 119 039,70	0,00	72 792 858,60	0,00	0,00	0,00	72 792 858,60	0,00	326 181,70	0,00	0,00	0,00	326 181,70	0,00												

Директор МКУ "УЗЖКУ" ИИ "Торос Меридиан" П.Н. Сыров

Имя, Фамилия, Инициалы  
 2025 г.

Утверждено:  
Координатор программы  
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,  
и муниципальным и земельным отношениям

  
И.А. Видман  
" 30 " 2026 г.

Оценка эффективности муниципальной программы  
ГП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)  
"Дорожное хозяйство на 2023-2028 годы"  
за 2025 год

№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Оценка степени выполнения показателей Программы						
Задача: Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования						
1.	Ремонт дорог (асфальтирование)	кв.м.	39 500,00	48 284,08	1,00	Выполнены работы: ул. Аммосова, ул. Индустральная, ул. Бобкова, д/рота Мостовая, ул. Бабушкина-мелкопроезвитель
3.	Ямочный ремонт	кв.м.	900,00	900,00	1,00	Выполнены работы: автомобильные дороги города
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов						
4.	Освоение бюджетных средств	руб.	409 449 858,73	402 178 692,20	0,98	
5.	Оценка эффективности реализации Программы				0,99	

Директор МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"


  
Р.В. Хуплов

Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

  
С.С. Самойлова

Дата: 30.01.2026  
Тел.: 8(411-36) 4-61-60

«Утверждаю»  
Координатор Программы  
1-й Зам. Главы Администрации по  
ЖКХ, имущественным и земельным  
отношениям  
И.А. Видман



(подпись)

от 30 2026 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)  
"Дорожное хозяйство" на 2023-2028 годы  
за 2025 год**

**Раздел 1. Основные результаты.**

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2025 год 409 449 858,73 руб.  
Кассовое исполнение на конец 2025 г. составило – 402 178 692,20 руб., в том числе:*

**по статье: «Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»: план: 336 330 819,03 руб., касса 329 385 834,20 руб., из них:**

**Ремонт дорог (асфальтирование): план: 282 615 816,77 руб., касса – 282 438 026,00 руб.**

- **Заклучен муниципальный контракт №38/24-МК от 16.09.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт (асфальтирование) дорог". Место выполнение работ: Сооружение Автодорога 24 квартала (ул. Аммосова, от угла ш. 50 лет Октября – банный комплекс до поворота ул. Солдатова), площадью 5 290,00 кв.м. Срок исполнения работ: 30.07.2025 г. ЦК: 25 498 899,38 руб. (2024 г. - 13 013 872,80 руб., 2025 г. - 12 485 026,58 руб.).**

**Работы выполнены.**

- **Заклучен муниципальный контракт №30/25-МК от 11.07.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (ул. Аммосова, ул. Индустриальная), площадью 30 216,08 кв. м. Срок исполнения: I этап - с момента заключения МК по 15.09.2025. II этап - с момента заключения МК по 30.09.2025. III этап - с момента заключения МК по 15.10.2025. ЦК: 159 406 274,79 руб.**

**Работы выполнены.**

- **Заклучен муниципальный контракт №31/25-МК от 15.07.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (Бабушкина, Бобкова, дорога Мостовая), общей площадью 18 068,00 кв.м.. Срок исполнения: с момента заключения МК по 30.09.2025. ЦК: 88 834 685,34 руб.**

**Работы выполнены.**

- **Заклучен муниципальный контракт №42/25-МК от 11.09.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (фрезерование, общей площадью-18 317,00 кв.м.). Срок исполнения: с момента заключения МК по 19.09.2025. ЦК: 9 951 613,96 руб.**

**Работы выполнены.**

- **Заклучен муниципальный контракт №43/25-МК от 03.10.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"**

(фрезерование). Место выполнения работ: ул. Бабушкина-медвытрезвитель, дорога Мостовая, ул. Бобкова. Срок выполнения: с момента заключения по 15.10.2025 г. ЦК: 11 360 425,33 руб.

Работы выполнены.

- Договор №96/25-Д от 12.12.2025 г. с ООО "Победит" на выполнение работ: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (щебень фр. 20-70 мм объемом 202 куб.м.) Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 19.12.2025. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие условий настоящего договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с ними с 30.08.2025. ЦД: 400 000,00 руб.

Работы выполнены.

**по статье: «Ямочный ремонт»: план – 8 180 406,00 руб., касса – 8 180 406,00 руб.**

- Заключен муниципальный контракт №24/25-МК от 17.06.2025 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ямочный ремонт автомобильных дорог", площадью 900,00 кв.м. ЦК: 8 180 406,00 руб. Срок исполнения: с момента заключения МК по 31.07.2025.

Работы выполнены.

**по статье: «Выполнение ПИР»: план – 5 034 596,26 руб., касса – 691 119,00 руб.**

- Заключен муниципальный контракт №28/24-МК от 15.07.2024 г. с ООО "ЦАН" на выполнение работ: "Корректировка проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-кт Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 06.12.2024 г. ЦК: 8 852 000,00 руб. В 2024 году произведена оплата в размере: 4 734 867,74 руб. Подрядной организации предъявлены пени (до исполнения обязательств), в связи с просрочкой исполнения обязательств.

Работы ведутся.

- Заключен договор №72/25-Д от 21.10.2025 г. с ООО "Меганом Проект" на выполнение инженерно-геодезических изысканий (ш. 50 лет Октября, ул. Московская, ул. Солдатова). Срок выполнения работ: с момента заключения по 30.11.2025. ЦД: 594 519,00 руб.

Работы выполнены.

- Заключен договор №117/25-Д от 26.12.2025 г. с ООО "ЦАН" на выполнение работ: "Переустройство тепловых сетей по ул. Комсомольская в г. Мирном Республики Саха (Якутия)". Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2025 г. ЦД: 322 000,00 руб. (оплата аванса в размере 96 600,00 руб.).

Работы ведутся.

*Средства в размере 4 342 532,26 руб. будут освоены в 2026 году, по заключенному муниципальному контракту.*

*Остаток средств в размере 945,00 руб. будет возвращен в бюджет города.*

**по статье: «Обновление парка специализированной дорожной техники»: план – 40 500 000,00 руб., касса – 38 076 283,20 руб.**

- Соглашение от 08.09.2025 г. с МУП "Коммунальщик" о предоставлении из местного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам. ЦС: 38 076 283,20 руб. Срок выполнения работ: по 31.12.2025 г. Приобрели 3 ед. техники.

Работы выполнены.

- Контракт №66/25-МК от 24.12.2025 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Поставка запасных частей и навесного оборудования, совместимые для подметально-вакуумной машины МЕРКАТОР ВКМ-1500". Срок исполнения работ: 26.12.2025 г. ЦК: 2 423 716,80 руб. Срок для устранения недостатков установлен по 15.03.2026 г., Подрядчику предъявлены штрафные санкции.

Работы ведутся.

*Средства в размере 2 423 716,80 руб. будут освоены в 2026 году по заключенному муниципальному контракту.*

По статье: «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ» запланированы средства в размере 73 119 039,70 руб. освоено 72 792 858,00 руб.

Остаток средств в размере 326 181,70 руб. (налог на имущество, связь, кредиторская задолженность за декабрь 2025 по коммунальным услугам).

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)**

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 17.01.2025 №133	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
2	Постановление городской Администрации от 21.04.2025 №710	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 03.04.2025 № V-34-6 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 №№ V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
3	Постановление городской Администрации от 14.08.2025 №1433	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
4	Постановление городской Администрации от 30.09.2025 №1801	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»

5	Постановление городской Администрации от 13.11.2025 №2102	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 31.10.2025 № V-42-3 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 №№ V-28-3 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
6	Постановление городской Администрации от 28.11.2025 №2267	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
7	Постановление городской Администрации от 30.12.2025 №2527	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995» Решение городского Совета от 18.12.2025 № V-46-4 «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

Директор МКУ «УЖКХ»  
(должность)

(подпись)

Р.В. Хуштов  
(Ф.И.О.)

Начальник ПРО  
(должность)

(подпись)

С.С. Самойлова  
(Ф.И.О.)

Дата: 30.01.2026 г.  
тел.: 4-61-60