

Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы "Возрождение территории города" на 2018 - 2022 гг. по итогам 2022 года МКУ "УЖКХ"

Утверждено:
 1-й зам. Главы Администрации по ЖКУ, муниципальным и земельным отношениям

 И.М. Потосов
 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	План (руб)	Касовое исполнение	Окклюжение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Итого:	297 749 040,17	281 910 865,95	15 838 174,22	94,68%			
1.	Содержание и ремонт объектов уличного освещения	15 838 747,12	15 838 747,12	0,00	100,00%			
1.1	Обслуживание линий освещения (ВЛ-04)	8 831 554,11	8 831 554,11	0,00	100,00%	Работано	Контракт №60/21-МК от 22.11.2021 с ООО "МСМЭТ" на выполнение работ "Обслуживание линий освещения (ВЛ-04)". Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 16 312 481,55 руб.	
1.2	Освещение улиц и площадей	6 097 193,01	6 097 193,01	0,00	100,00%	Не требуется	Договор №00090 от 01.01.2022 г. с ПАО "Якутскэнерго" Энероснабжение (1-6 тарифная категория) Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета	
1.3	Восстановление сетей уличного освещения	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00%	Работано	Контракт № 22/22-МК от 14.06.2022 г. с ООО ЦС "Кристин" на выполнение работ "Замена опор освещения". Место выполнения работ: замена металлической опоры без номеров в районе магазина «Струтураш (справа) ул. Дюровой, замена ж/б опоры без № в районе переверста ул. Советская - ш. Кирова, замена металлической опоры № 20 в районе пешеходной «Лейла» по ул. 40 лет Октября, замена металлической опоры № 7 по пр-ту Ленинградский, замена металлической опоры № 26 в районе магазина «Омега» по ул. Индустриальная, замена металлической опоры № 8 (поворот на ул. Дюрова), монтаж фронтальной опоры освещения без № (перекресток ул. Ленина - ул. Обрунской). Срок выполнения работ: с 14.06.2022 по 10.07.2022 г. ЦК: 900 000,00 руб. Работы выполнены.	
2.	Онирская и посадка летней зоны	12 826 407,74	3 506 339,01	9 320 068,73	27,34%			
2.1	Организация работ по цветочному оформлению города и весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы	2 500 000,00	2 429 884,60	70 115,40	97,20%	Работано	Контракт №09/22-МК с 28.03.2022 г. с ООО Цветочный салон "Кристин" на "Организацию работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы", на сумму 2 500 000,00 руб., срок исполнения работ: с 28.03.2022 по 20.09.2022 г. Работы выполнены.	Расторжение контракта 70 115,40 руб. по неактивному от подрядчика причинам, в связи с отсутствием условий для проведения работ. Выдана 70 115,00 руб.
2.2	Выполнение работ по расчистке от сухостоя территории, прилегающих к аллеям, прогулкам и площадям	1 317 407,74	1 076 454,41	240 953,33	81,71%	Работано	Договор №05/22-Д от 13.07.2022 г. с ООО "МПЖХ" на выполнение работ по расчистке от сухостоя территории, прилегающих к аллеям, прогулкам и площадям (судены 15 чел. 13 дней). Срок выполнения работ: по 03.08.2022. ЦК: 592 029,62 руб. Работы выполнены.	
2.3	Выполнение работ по расчистке от сухостоя территории, прилегающих к аллеям, прогулкам и площадям	1 317 407,74	1 076 454,41	240 953,33	81,71%	Работано	Контракт №31/22-МК от 01.08.2022 г. с ООО "МПЖХ" на выполнение работ по расчистке от сухостоя территории, прилегающих к аллеям, прогулкам и площадям (судены 15 чел. 12 дней). Срок выполнения работ: по 09.08.2022 г. ЦК: 182 162,95 руб. Работы выполнены.	Расторжение договора 244 227,04 руб. по неактивному от подрядчика причинам, в связи с отсутствием желаемых работ судены 15 чел. 12 дней. Выдана 240 953,33 руб.
2.4	Организация работ по озеленению городских территорий	9 009 000,00	0,00	9 009 000,00	0,00%	Не разработано		Исчерпаны все средства на 2023 год.
3.	Организация и содержание мест захоронения	4 724 460,09	4 724 460,09	0,00	100,00%			

№ п/п	Наименование мероприятия	План (оо)	Кассовое исполнение	Окложение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8
3.1	Содержание и благоустройство городского кладбища	1 142 016,93	1 142 016,93	0,00	100,00%	Не требуется	Соглашение №1/2022 с МБУ "Мемориал"	
3.3	Отметвление и регистрация мест захоронения, выдача справок	3 582 443,16	3 582 443,16	0,00	100,00%	Не требуется	Соглашение №1/2022 с МБУ "Мемориал"	
4	Содержание скверов и площадей	19 298 260,73	19 225 925,73	72 335,00	99,63%			
4.1	Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей	9 489 923,45	9 454 343,45	35 580,00	99,63%	Работано	Контракт №59/21-МК от 22.11.2021 г. с ООО "Ангибу" на выполнение работ: «Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей» (Ботанический сад, Сквер по ул. 40 лет Октября) Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 17 295 560,72 руб. Работы выполняются ежемесячно.	Расхождение договора: 35 580,00 руб. по независящим от подрядчика причинам, в связи с погодными условиями поля цветков не проводился
4.2	Обслуживание и содержание подрашесских сооружений (содержание фонтана и Ботанического сада (ручей))	699 534,00	662 779,00	36 755,00	94,75%	Работано	Контракт №18/22-МК от 23.05.2022 с ООО ЦК "Кристин" на обслуживание и содержание подрашесских сооружений. Место выполнения работ: Храмовый сквер. Срок выполнения работ: по 15.09.2022 г. ЦК: 699 534,00 руб.	Расхождение контракта: 36 755,00 руб. по независящим от подрядчика причинам, замена лампочек не проводилась.
4.3	Содержание и обслуживание городского парка	9 108 803,28	9 108 803,28	0,00	100,00%	Работано	Контракт №64/21-МК от 06.12.2021 г. с ИП Андреев А.Д. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения контракта: 01.01.2022 по 30.11.2023 г. Работы выполняются ежемесячно. ЦК: 17 534 482,20 руб.	
6	Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них	172 975 132,43	168 107 634,20	4 867 498,23	97,19%			
6.1	Содержание автомобильных дорог	63 502 337,83	63 502 337,83	0,00	100,00%	Работано	Контракт №63/21-МК от 30.11.2021 г. с МПТ "Коммунальник" на содержание автомобильных дорог: Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 112 843 211,87 руб. Работы выполняются ежемесячно.	
6.2	Содержание городских проуездов	14 555 426,01	14 555 426,01	0,00	100,00%	Работано	Договор №22/22-Д от 05.05.2022 г. с ООО "АРКТИК-ПРО" на выполнение работ: "Очистка траншей по ул. Логовая". Срок выполнения работ: с 05.05.2022 по 11.05.2022. ЦК: 215 610,00 руб. Работы выполнены.	
6.4	Обрешка зеленых насаждений	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	Работано	Контракт №55/21-МК от 22.11.2021 с ООО "МПЖХ" на содержание городских проуездов (часть 1). Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023. ЦК: 13 367 551,22 руб. Работы выполняются ежемесячно.	
6.8	Содержание зеленых насаждений	79 640 822,27	75 348 526,19	4 292 296,08	94,61%	Работано	Контракт №57/22-Д от 27.10.2022 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских проуездов" (проуезд по ул. Индустриальной (четная и нечетная стороны) далее по ул. Мостовой до моста через р. Предел) Срок выполнения работ: с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г. ЦК: 276 130,72 руб. Работы выполнены.	Снижение цены контракта в Датках: 10% цены составил ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ на сумму: 4 292 296,08 руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Окученность	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.9.	Ремонт дорожных ограждений	300 000,00	299 046,00	954,00	99,68%	Работано	Контракт №06/22-МК от 23.03.2022 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения работ: 20.12.2022 г. Работы выполняются по мере необходимости. ЦК: 300 000,00 руб.	Остаток средств от исполнения договора в размере 954,00 руб.
6.10	Обслуживание светофорных объектов	7 264 129,85	6 960 276,34	303 853,51	95,82%	Работано	Контракт №57/21-МК от 19.11.2021 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 15 933 768,05 руб. Работы выполняются ежемесячно.	Остаток средств по договору: 303 853,51 руб.
в т.ч.	Расходы на электроэнергию	741 061,49	437 207,98	303 853,51	59,09%	Не требуется	Договор №000990 от 01.01.2022 г. с "Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго". Энергоснабжение (1-6 категория) Омлага производится по балансовой цене зашкальдыбодка учета.	
6.11.	Обслуживание плоских дорожных знаков	2 073 040,14	2 073 040,14	0,00	100,00%	Работано	Контракт №57/21-МК от 19.11.2021 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов и плоских дорожных знаков. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 15 933 768,05 руб. Работы выполняются ежемесячно.	
6.12	Модернизация светофорных объектов	632 000,00	632 000,00	0,00	100,00%	Работано	Контракт №17/22-МК от 23.05.2022 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Ремонтировка светофорных объектов". Место выполнения работ - установка микроты выезда пешеходов (ПВП), светофорный объект по ул. Тихонова, в районе м-на «Екатерина», реконструкция светофорного объекта (Перевесток ул. 40 лет Октября - Ленинградский пр-т), реконструкция светофорного объекта (Перевесток ул. Ленина - ул. Ойуноктоя), реконструкция светофорного объекта (Перевесток ул. Комсомольская - ул. Аммосова). Срок выполнения работ - в течение 30 к.д. 22.06.2022. ЦК: 632 000,00 руб. Работы выполнены.	
6.14	Установка новых и замена существующих дорожных знаков	1 999 000,00	1 389 250,00	9 750,00	99,30%	Работано	Договор №13/22-Д от 17.03.2022 г. с ООО "МСМЭП" на установку дорожных знаков. Срок выполнения работ с 17.03.2022 по полного исполнения, но не позднее 15.12.2022 г. ЦД: 400 000,00 руб. Работы выполнены.	Остаток средств от исполнения договора в размере 750,00 руб.
6.15	Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог	126 525,00	126 525,00	0,00	100,00%	Работано	Договор №37/22-Д от 28.10.2022 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Установка новых дорожных знаков". Срок выполнения работ: с момента подписания договора до полного исполнения, но не позднее 20.12.2022 г. ЦД: 599 000,00 руб. Работы выполнены.	
6.16	Ремонт остановочных павильонов	174 706,44	0,00	174 706,44	0,00%	Не работано	Контракт № 36/22-МК от 05.09.2022 г. с ООО "МСМЭП" на нанесение разметки на автомобильных дорогах. Срок выполнения работ: по 30.09.2022 г. ЦК: 1 610 817,95 руб.	Расхождение контракта 1 484 292,95 руб. по незаключенным от Подраздела прихода, подлинные условия Договора: 1 490 134,71 руб.
6.17	Приобретение (изготовление) и установка остановочных павильонов	1 466 695,78	1 380 757,58	85 938,20	94,14%	Работано	Договор №17/22-Д от 23.05.2022 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Изготовление и установка трех остановочных павильонов в микрорайоне Заречный". Место выполнения работ: мкр. Заречный, ул. Кувакина, ул. Восточная. Срок исполнения работ с 31.03.2022 в течение 7 к.д. ЦД: 567 975,98 руб. Работы выполнены.	Остаток средств 85 938,20 руб.
						Работано	Контракт №06/22-МК от 23.05.2022 г. с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ "Приобретение (изготовление) и установка остановочного павильона". Место выполнения работ: пр-т Ленинградский, остановка «Храмовый сквер» и ул. Ленина, остановка «Ангелство». Срок выполнения работ: по 30.06.2022 г. ЦК: 812 781,60 руб. Работы выполнены.	Прогноссна на 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Округление	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	Выполнение проектных работ	3	4	5	6	7	8	9
6.18		595 000,00	595 000,00	0,00	100,00%	Работано	Договор №9/22-Д от 09.02.2022 с ООО Проектная фирма "Хор" на выполнение: "Корректировка документации в части раздела "Смета на строительство" по объекту: "Устройство пешеходного прохода по ул. Индустриальной и далее до пересечения ул. Вобкова с ул. Соболева". Срок выполнения работ: с 09.02.2022 по 30.04.2022 г. ЦУ: 595 000,00 руб. Работы выполнены.	
6.19	Перепланировка специализированные ремонтно-восстановительные работы	645 449,11	645 449,11	0,00	100,00%	Работано	Договор №37/22-Д от 27.06.2022 с ООО "МСМЭЛ" на выполнение работ: "Нанесение разметки 1.14.1 на пешеходных переходах". Место выполнения работ: ул. 40 лет Октября, в районе Малаяна «Сууса», ш. 50 лет Октября в районе ПД «Андреевский». Срок выполнения работ: с момента заключения в течение 5 к.д. ЦУ: 104 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №47/22-Д от 26.07.2022 с ИП Булангичев В.В. на ремонт асфальтных улиц (8 улиц). Срок выполнения работ: в течение 5 дн. ЦУ: 132 031,12 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №58/22-Д от 08.09.2022 с МАУПАК "АЛРОСА" (ПАО) на ремонт дорог и переулка в районе пешеходов. Место проведения работ: ул. Советская (ПД "Кульспортотель"), проезд 4-го квартала ул. Ленина (42А), ул. Газовиков (п. 15) и вочной район. Общая площадь 61,93 кв.м. Срок выполнения работ: по 30.09.2022 г. ЦУ: 147 456,03 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №61/22-Д от 19.09.2022 с ИП Андреев А.Д. на выполнение работ "Замена опоры уличного освещения". Место выполнения работ: Мал. Каспий по ул. Индустриальной. Срок выполнения работ: в течении 7 дн. ЦУ: 186 921,28 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №76/22-Д от 11.11.2022 с ООО "МСМЭЛ" на выполнение работ: "Перепрограммирование светофорного объекта". Место выполнение работ: перекресток ул. Индустриальная – Ленинградский пр-т. Срок выполнения работ: с момента заключения в течение 10 к.д. ЦУ: 75 040,68 руб. Работы выполнены.	
7.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	494 046,54	494 046,54	0,00	0,00%			
7.1.	Внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям	494 046,54	494 046,54	0,00	100,00%	Работано	Договор №55/22-Д от 12.08.2022 с МУПАК "АЛРОСА" (ПАО) на внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям. Место выполнения работ: ул. Комсомольская, д. 22. Общей площадью: 175,5 кв.м. ЦУ: 494 046,54 руб. Работы выполнены.	
8.	Прочие мероприятия по благоустройству	65 346 106,72	64 733 828,68	612 278,04	99,06%	Работано	Контракт №37/22-МК от 05.08.2022 с ООО Цветочный салон "Кристия" на строительство сетей уличного освещения. Место выполнения работ: ул. Индустриальная, ул. Мостовая, ул. Вобкова, протяженностью 1 536 м.п. Срок выполнения работ: 14.10.2022 г. ЦУ: 18 202 405,02 руб.	Остаток средств 369 893,92 руб. Распределение на случай 54 118,80 руб. контракта 32/22-МК по независящим от подрядчика причинам, а именно изменение объемов и видов работ в проектной документации.
8.1.	Стойительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами	26 539 105,80	26 115 093,08	424 012,72	98,40%	Работано	Контракт №41/22-МК от 03.10.2022 с ООО Цветочный салон "Кристия" на строительство сетей уличного освещения и линии электроснабжения городского парка, протяженностью 500 м.п. Срок выполнения работ по 30.11.2022 г. ЦУ: 7 966 806,86 руб.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (роз)	Кассовое исполнение	Омзложение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.3.	Обустройство спортивной площадки	8 570 813,29	8 570 813,29	0,00	100,00%		Субсидия в размере 8 500 000,00 руб. перечислена в МАУ "УСКМНП" МО "Город Мирный" на выполнение работ по строительству спортивной площадки в городском парке (исполнительные работы) "Субсидия в размере 70 813,29 руб. перечислена в МАУ "УСКМНП" МО "Город Мирный" для исполнения судебного решения на деп. Работы по обустройству спортивной площадки в городском парке.	
8.5.	Содержание и обслуживание детских, игровых площадок	3 221 297,64	3 221 297,64	0,00	100,00%	Работано	Контракт №58/21-МК от 22.11.2021 с ООО "Автош" на содержание и обслуживание детских, игровых площадок. Срок выполнения работ: 01.12.2021 по 30.11.2023 г. ЦК: 6 054 689,2 руб. Работы выполняются ежемесячно.	
8.6.	Охрана Ботанического сада	544 946,35	544 946,35	0,00	100,00%	Работано	Договор №20/22-Д от 29.04.2022 с ИП Авдурян А.Д. на выполнение работ "Охрана Ботанического сада". Срок выполнения работ: с 15.05.2022 по 15.09.2022 г. ЦК: 544 946,35 руб.	
8.7.	Обращение с животными без владельцев	7 158 702,01	7 060 569,12	98 132,89	98,63%	Работано	Договор №81/21-Д от 01.01.2022 с МБУ "Мемориал" на выполнение работ: "Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. ЦД: 594 620,10 руб. Работы выполнены.	Остаток средств: 6 981,34 руб. Кредиторская задолженность по договору №88/22-Д от 01.12.2022 г. - 91 151,58 руб.
						Работано	Контракт №04/22-МК от 09.03.2022 с МБУ "Мемориал" на выполнение работ: "Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: 31.10.2022 г. ЦК: 1 509 992,00 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №03/22-Д от 22.03.2022 с ИП Николаев Е.А. на выполнение работ: "Поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения города". Срок выполнения работ: с 22.03.2022 по 30.12.2022 г. ЦД: 598 400,00 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №30/22-Д от 01.06.2022 с МБУ "Мемориал" МО "Город Мирный" на выполнение работ: "Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: 30.06.2022 ЦД: 599 997,94 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Контракт №24/22-МК от 01.07.2022 с МБУ "Мемориал" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: 31.07.2022 г. ЦК: 478 937,39 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Контракт № 30/22-МК от 01.06.2022 с МБУ "Мемориал" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 01.08.2022 по 31.08.2022 г. ЦК: 616 353,51 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №41/22-Д от 04.07.2022 с Е.О. Карпенко (самозанятая) на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения города (92 голова). Срок выполнения работ: 30.09.2022 г. ЦД: 294 308,00 руб. Работы выполнены.	
						Работано	Договор №57/22-Д от 05.09.2022 с МБУ "Мемориал" на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.10.2022. ЦД: 599 739,56 руб.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.9	Аквариумная обработка территории	197 972,50	197 972,50	0,00	100,000%	разработано	Контракт №05/22-МК от 25.03.2022 с ООО Цветочный садик "Кристинка" на "Аквариумная обработка территории" Срок исполнения работ: с 08.07.2022г. по 15.07.2022г. ЦК: 197 972,5 руб. Работы выполнены.	
8.12	Ликвидация (густец вывоз для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный"	4 966 408,08	4 966 408,08	0,00	100,000%	разработано	Контракт №13/22-МК от 04.05.2022 с ООО "МПКХ" на выполнение работ: "Выполнение мероприятий по санитарной очистке территории города Мирного" (Экологический десант 12 чел. 21 р.дн.) Срок выполнения работ: с 11.05.2022 по 01.07.2022 г. ЦК: 1 990 253,37 руб. Работы выполнены. Заключен договор №РО/НС-М-02-22 от 29.04.2022 с ООО "МПКХ" на выполнение работ: Ликвидация (густец вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный". Срок выполнения работ: по 30.06.2022 г. ЦК: 763 857,00 руб. Договор расторгнут. Заключен договор № РО/НС-М-05-22 от 21.07.2022 с ООО "МПКХ" на выполнение работ: Ликвидация (густец вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный". Объем: 2 875,25 куб.м. Срок выполнения работ: 30.09.2022 г. ЦК: 1 789 440,59 руб. Работы выполнены. Заключен МК №34/22-МК от 10.08.2022 с ООО "МПКХ" на выполнение мероприятий по санитарной очистке территории города Мирного (Экологический десант 12 чел. 19 р.дн.) Срок выполнения работ: с 15.08.2022 г. по 08.09.2022 г. ЦК: 1 000 006,12 руб. Работы выполнены. Заключен договор № РО/НС-М-06-22 от 11.11.2022 с ООО "МПКХ" на выполнение работ: Ликвидация (густец вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный". Объем: 300,00 куб.м. Срок выполнения работ: с момента заключения до 20.12.2022 ЦК: 186 708,00 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (оц)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9
8.13	Сбор и утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп	49 257,94	49 152,68	105,26	99,79%		Договор №80/22-Д от 01.12.2022 с ООО "МПЖХ" на размещение и утилизацию люминесцентных и ртутьсодержащих ламп. Срок выполнения работ по 26.12.2022 г. ЦД 49 152,68 руб. Количество 116 шт. Работы выполнены.	Остаток средств: 105,26 руб.
8.14	Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО	4 060 687,21	4 060 563,61	123,60	100,00%	разработано	Договор №РФОНС-М-01-22 с ООО "МПЖХ" на выполнение работ по оказанию помощи ОНТ по вывозу ТКО. Срок выполнения работ: 01.05.2022 по 30.06.2022. ЦД 1 357 968,00 руб. Работы выполнены полностью. Вывезено 1 600 куб.м мусора.	Остаток средств: 123,60 руб.
8.16	Выполнение проектной документации по реконструкции подстанции ТКО в г. Мирном	1 577 958,24	1 570 846,67	7 111,57	99,55%	разработано	Договор №РФОНС-М-06-22 с ООО "МПЖХ" на выполнение работ по оказанию помощи ОНТ по вывозу ТКО. Срок выполнения работ с 29.08.2022 по 30.09.2022 г. ЦД 1 955 921,89 руб. Вывезено 3 142,75 куб.м мусора. Работы выполнены.	Средства в сумме 7 111,57 руб. - тариф, плата
8.17	Капитальный ремонт скверов и площадей города	2 084 873,17	2 084 873,17	0,00	100,00%	разработано	Контракт №01/20-МК от 21.01.2020 с ООО "Территок" срок исполнения работ 30.11.2021 г. ЦК 8 200 000,00 руб. Работы выполнены.	
8.18	Утилизация прощанной поросли, растительности (сухой, листва, трава) после проведения городских субботников	667 137,16	667 137,16	0,00	100,00%	разработано	Контракт №35/22-МК от 26.08.2022 с ИП Андреев А.Д. на приобретение (изготовлении) и установка малых архитектурных форм (бурны) "Видальское кольцо", в количестве 7 шт. Срок выполнения работ: 01.09.2022 г. ЦК 112 350,00 руб. Работы выполнены.	
8.19	Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подъезд"	570 000,00	487 208,00	82 792,00	85,48%	разработано	Договор №36 от 07.07.2022 с ИП Наволо Д.В. На поставку товара (бизнес-карт) ЦД 17 208,00 руб. Работы выполнены.	Остаток средств: 82 792,00 руб.
8.20	Приобретение (изготовление), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек	825 499,91	825 499,91	0,00	100,00%	разработано	Контракт №37/22-МК от 29.06.2022 с ИП Андреев А.Д. на приобретение (изготовление) и установка малых архитектурных форм (скамейки, 13 шт.) Место выполнения работ: ул. Тихонова, Ленинградский пр-кт. Срок исполнения работ с 29.06.2022 по 15.07.2022. ЦК 381 299,16 руб. Работы выполнены.	
						разработано	Контракт №36/22-МК от 29.06.2022 с ИП Андреев А.Д. на приобретение (изготовление) и установка малых архитектурных форм (бурны, 17 шт.) Место выполнения работ: ул. Тихонова, ул. Советская, Ленинградский пр-кт, ул. Ленина. Срок выполнения работ с 29.06.2022 по 15.07.2022. ЦК 244 200,75 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Расчетное исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21	Выполнение проектной документации	132 175,00	132 175,00	0,00	100,00%	Разработано	Договор №3/22-Д от 26.01.2022 с ООО "Спидартпроект" на выполнение работ "Корректировка проектной документации "Спроектирование сетей уличного освещения и линии электрооборудования городского парка". Срок выполнения работ с 26.01.2022 по 11.02.2022 г. ЦД 100 000,00 руб. Работы выполнены.	
8.23	Технологическое присоединение к электрическим сетям	138 993,89	138 993,89	0,00	100,00%	Не требуется	Договор №32000000795 с ПАО "Якутскэнерго" на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Место выполнения работ: Горюхой парк. Срок выполнения работ с 19.04.2022 по 20.10.2022. ЦД 72 313,67 руб.	
8.25	Непредвиденные расходы	1 826 286,60	1 826 286,60	0,00	100,00%	Не требуется	Договор №3622Н0213 от 29.08.2022 с ПАО "Якутскэнерго" об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Срок выполнения работ с 29.08.2022 по 01.03.2023 г. ЦД 66 680,22 руб. Работы выполнены.	
	Не требуется					Не требуется	Договор №14-1-487/22 от 08.04.2022 с ГАУ "Региональный Центр Реабилитации Саха (Якутия) по реабилитационно-строительству на поворотно-проверку светной столбности по объекту "ПНР на строительство уличного освещения автодорог" "Разработка проектной и рабочей документации на строительство сетей уличного освещения ул. Индустриальная, дороги Мостовая, ул. Вокзала (от ул. Индустриальная, д. 401 до ул. Вокзала, д. 1/1). Корректировка светной части". ЦД 20 911,00 руб.	
	Разработано					Разработано	Договор №44/22-Д от 13.07.2022 с ООО "МПЖХ" на ремонт информационного штипа по ул. Тихонова. Срок выполнения работ в течение 25 к.д. ЦД 103 146,00 руб. Работы выполнены.	
	Разработано					Разработано	Договор №54/22-Д 26.08.2022 с МУП "Коммунальник" на благоустройство вытряхивающей территории. Место проведения работ проезд вдоль многоквартирных домов по ул. Амаксинская 2/3, 4, 6. Срок выполнения работ по 01.09.2022г. ЦД 205 790,16 руб. Работы выполнены.	
	Разработано					Разработано	Договор №50/22-Д от 11.08.2022 с ООО "АРКТИК-ПРО" на установку водоотводящих каналов. Место проведения работ ул. Дюрова, д. 1, от ш. Кузкова до магазина «Струтураш», ул. Комсомольская и ул. Некрасова, д. 10. Срок выполнения работ по 15.09.2022 г. ЦД 347 633,00 руб. Работы выполнены.	
	Разработано					Разработано	Договор №38/22-Д от 08.07.2022 с ООО "МеталлПроект" на выполнение работ. Перечисл. обещанных стальных брызг "Мирный" -столпа дамского края". Срок выполнения работ по 01.08.2022 (продлен). ЦД 290 000,00 руб.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Орçamento	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.26	Содержание и обслуживание приюта для животных	1 090 934,29	1 090 934,29	0,00	100,00%	Работано	Договор №12/22-Д от 01.03.2022 с МБУ "Мемориал" МО "Город Мирный" на выполнение работ "Содержание и обслуживание Приюта для животных". Срок выполнения работ: с 01.03.2022 по 30.06.2022 г. ЦД 421 836,23 руб. Работы выполнены.	
8.30	Изготовление и установка мусорных ниш	1 123 057,64	1 123 057,64	0,00	100,00%	Работано	Договор №34/22-Д от 17.06.2022 с ООО "МПКХ" на выполнение работ "Изготовление и установка мусорных ниш ул. Звездная 46. Срок выполнения работ: с 17.06.2022 по 30.07.2022 г. ЦД 51 602,00 руб. Работы выполнены.	
9.	Реализация на территории РС(Я) проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	6 255 878,80	5 389 884,58	965 994,22	84,56%	Работано	Контракт №30/22-МК от 16.09.2022 с ООО "МПКХ" на выполнение работ "Изготовление и установка мусорных ниш, в количестве 7 шт. Место выполнения работ: ул. Комсомольская 11 «А», ул. 40 лет Окт. 28 «А», ул. 40 лет Октября 30 «А», ул. 40 лет Октября 26, пр. Ленинградский 3 «А», п. Романовка, ул. Интернациональная 60А. Срок выполнения работ: по 30.12.2022 г. ЦК: 1 071 455,64 руб.	Сметная в размере 965 994,22 руб. переносится на 2023 г. для выполнения работ по укладке резиновой крошки по адресу: ул. Тихонова, д. 14 и ул. Аммосова, д. 56/2. В связи с неисполнением Подрайкомом своих обязательств по не зависящим от него причинам (погодные условия).

Директор

Е.В. Бочуев

С.С. Самойлова

Зам. начальника ПРО

Дата: 27.01.2023

№ п/п	Мероприятия программы	План						Факт						Отклонение фактических значений от плана					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6.3	Сертификация и получение государственного разрешения на вывоз отходов, включая отходы производства, сырья	2019	15 981 911,06	0,00	1 133 251,40	15 638 022,08	0,00	1 133 251,40	15 638 022,08	0,00	1 133 251,40	15 638 022,08	0,00	1 133 251,40	15 638 022,08	0,00	1 133 251,40	15 638 022,08	0,00
		2020	11 818 502,20	0,00	2 337 690,00	11 818 502,20	0,00	2 337 690,00	11 818 502,20	0,00	2 337 690,00	11 818 502,20	0,00	2 337 690,00	11 818 502,20	0,00	2 337 690,00	11 818 502,20	0,00
		2022	14 555 426,01	0,00	0,00	14 555 426,01	0,00	0,00	14 555 426,01	0,00	0,00	14 555 426,01	0,00	0,00	14 555 426,01	0,00	0,00	14 555 426,01	0,00
6.4	Аренда в/с емкостей для хранения	2018	2 043 419,00	0,00	1 137 358,19	2 043 418,18	0,00	1 137 358,19	2 043 418,18	0,00	1 137 358,19	2 043 418,18	0,00	1 137 358,19	2 043 418,18	0,00	1 137 358,19	2 043 418,18	0,00
		2019	382 641,00	0,00	0,00	382 641,00	0,00	0,00	382 641,00	0,00	0,00	382 641,00	0,00	0,00	382 641,00	0,00	0,00	382 641,00	0,00
		2020	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
6.5	Аренда в/с емкостей для хранения	2018	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6.6	Изготовление и установка арматурных ограждений	2018	2 626 919,00	0,00	2 595 419,00	2 626 919,00	0,00	2 595 419,00	2 626 919,00	0,00	2 595 419,00	2 626 919,00	0,00	2 595 419,00	2 626 919,00	0,00	2 595 419,00	2 626 919,00	0,00
		2019	745 459,00	0,00	713 959,00	745 459,00	0,00	713 959,00	745 459,00	0,00	713 959,00	745 459,00	0,00	713 959,00	745 459,00	0,00	713 959,00	745 459,00	0,00
		2020	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
6.7	Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы в помещениях, принадлежащих к объектам	2018	1 719 010,20	0,00	1 486 974,64	1 643 839,15	0,00	1 415 433,64	1 415 433,64	0,00	228 405,51	75 201,05	0,00	75 201,05	75 201,05	0,00	71 411,00	3 790,05	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	151 909,00	0,00	151 909,00	151 909,00	0,00	151 909,00	151 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	Списание отходов	2018	80 190 832,27	0,00	80 190 832,27	80 190 832,27	0,00	76 198 526,19	76 198 526,19	0,00	4 292 296,08	4 292 296,08	0,00	4 292 296,08	4 292 296,08	0,00	4 292 296,08	4 292 296,08	0,00
		2019	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 564 131,20	0,00	1 486 974,64	1 486 974,64	0,00	74 196,51	74 196,51	0,00	75 201,05	75 201,05	0,00	71 411,00	3 790,05	0,00	0,00	0,00	
6.9	Ремонт арматурных ограждений	2018	316 500,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	400 000,00	0,00	399 657,50	399 657,50	0,00	9 342,50	9 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	Оснащение электрофильтра объектов	2018	6 814 080,50	0,00	6 743 967,17	6 743 967,17	0,00	70 113,33	70 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	7 492 159,61	0,00	7 451 290,41	7 451 290,41	0,00	40 169,20	40 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	7 037 611,00	0,00	6 685 573,19	6 685 573,19	0,00	352 037,81	352 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полномочия на эксплуатацию	2018	3 233 336,85	0,00	3 233 336,85	3 233 336,85	0,00	3 233 336,85	3 233 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	514 214,00	0,00	514 214,00	514 214,00	0,00	514 214,00	514 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	696 273,00	0,00	664 951,19	664 951,19	0,00	31 321,81	31 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	714 097,00	0,00	666 491,42	666 491,42	0,00	352 037,81	352 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	741 061,59	0,00	741 061,59	741 061,59	0,00	437 207,98	437 207,98	0,00	303 853,51	303 853,51	0,00	303 853,51	303 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Мероприятие по проекту	Итого							Факт							Остаток на конец отчетного периода						
		Бюджетная программа	Фед. целевая программа	Бюджет МО "Минусинский район"	Бюджет МО "Топкинский район"	Иные источники	Бюджетная программа	Фед. целевая программа	Бюджет МО "Минусинский район"	Бюджет МО "Топкинский район"	Иные источники	Бюджетная программа	Фед. целевая программа	Бюджет МО "Минусинский район"	Бюджет МО "Топкинский район"	Иные источники						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19						
8.12	Изготовление (реконструкция) объектов капитального строительства (КС) на территории МО "Топкинский район"	2019	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2020	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
		2021	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
		2022	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
8.13	Средств в виде и суммы административных и государственных машин	319 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	319 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24	0,00	0,00	106,24	0,00						
8.14	Охрана объектов (ОП) на территории ТКО	2019	199 951,00	0,00	0,00	149 951,00	0,00	199 950,02	0,00	149 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2020	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2021	50 000,14	0,00	0,00	50 000,14	0,00	50 000,14	0,00	50 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2022	49 257,91	0,00	0,00	49 257,91	0,00	49 152,68	0,00	49 152,68	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	105,26	0,00					
8.15	Устройство проездов и автобусных остановок	2018	15 023 952,84	0,00	0,00	9 965 082,20	0,00	14 963 862,50	0,00	9 904 615,51	0,00	5 058 746,99	60 590,34	0,00	60 566,69	123,65	0,00					
		2019	1 391 110,00	0,00	0,00	699 110,00	0,00	1 391 110,00	0,00	699 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	1 996 817,54	0,00	0,00	96 817,54	0,00	1 996 817,54	0,00	1 819 533,31	0,00	60 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021	2 631 570,00	0,00	0,00	2 501 000,00	0,00	2 631 570,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.16	Возмещение государственной собственности по результатам реализации ТКО на территории МО "Топкинский район"	2019	354 438,00	0,00	0,00	354 438,00	0,00	354 438,00	0,00	354 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	13 057 958,64	0,00	0,00	12 132 871,43	0,00	7 853 581,67	0,00	7 340 219,91	0,00	5 120 376,96	4 792 651,52	407 725,44	0,00	0,00	0,00					
8.17	Капитальные работы по ремонту и содержанию объектов	2018	0,00			376 696,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 298 559,02	0,00	161 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2019	5 740 000,20	0,00	0,00	3 760 696,00	0,00	5 740 000,20	0,00	3 635 398,35	0,00	1 913 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021	1 577 958,21	0,00	0,00	1 711 693,60	0,00	1 570 846,67	0,00	1 606 262,64	0,00	164 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	32 406 060,25	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	15 978 442,28	0,00	4 746 209,35	0,00	11 252 172,93	16 407 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.18	Улучшение производственной инфраструктуры, развитие объектов инфраструктуры, развитие объектов культуры, спорта, здравоохранения	2019	15 000 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 746 209,35	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 678 812,92	0,00	249 803,65	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021	4 321 187,08	0,00	0,00	4 321 187,08	0,00	2 238 683,19	0,00	2 238 683,19	0,00	4 321 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	2 084 873,17	0,00	0,00	2 084 873,17	0,00	2 084 873,17	0,00	2 084 873,17	0,00	2 084 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.19	Улучшение производственной инфраструктуры, развитие объектов культуры, спорта, здравоохранения	2018	815 827,00	0,00	0,00	815 827,00	0,00	815 827,00	0,00	815 827,00	0,00	2 681 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2019	238 435,45	0,00	0,00	238 435,45	0,00	238 435,45	0,00	238 435,45	0,00	815 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	384 347,70	0,00	0,00	384 347,70	0,00	384 347,70	0,00	384 347,70	0,00	384 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021	576 469,89	0,00	0,00	576 469,89	0,00	576 469,89	0,00	576 469,89	0,00	576 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.20	Инициативы (инициативы) в сфере культуры, спорта, здравоохранения	2019	660 252,00	0,00	0,00	660 252,00	0,00	659 500,00	0,00	659 500,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	533 890,00	0,00	0,00	533 890,00	0,00	533 890,00	0,00	533 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	359 992,00	0,00	359 992,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	303 380,00	0,00	0,00	303 380,00	0,00	303 380,00	0,00	303 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.21	Инициативы (инициативы) в сфере культуры, спорта, здравоохранения	2019	6 033 966,91	0,00	0,00	2 477 820,00	0,00	6 033 966,91	0,00	2 477 820,00	0,00	4 87 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	3 445 956,00	0,00	0,00	2 477 820,00	0,00	3 445 956,00	0,00	2 477 820,00	0,00	82 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021	2 477 820,00	0,00	0,00	2 477 820,00	0,00	2 477 820,00	0,00	2 477 820,00	0,00	4 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022	1 866 511,00	0,00	0,00	1 866 511,00	0,00	1 866 511,00	0,00	1 866 511,00	0,00	2 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Мероприятие по плану	План						Факт						Оконченные финансовые мероприятия по плану				
		Всего финансирования списан	Из государственного бюджета РС (Я)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансирования списан	Из государственного бюджета РС (Я)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансирования списан	Из государственного бюджета РС (Я)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2019	0,00						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	204 256,00				204 256,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	204 256,00	0,00
	2021	3 332 097,58			3 025 257,76	- 297 679,82		3 332 097,58		3 025 257,76	- 297 679,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 123 057,64				1 123 057,64		1 123 057,64					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11	Обслуживание счетов и переводов	17 921,00		0,00	0,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	17 921,00	0,00
	2018	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	17 921,00				17 921,00		0,00					17 921,00	0,00	0,00	0,00	17 921,00	0,00
	2021	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Разработка на территории РС (Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на участии населения	24 105 044,28		16 155 000,00	0,00	7 950 044,28	0,00	22 697 792,29	15 054 594,81	0,00	7 643 197,48	0,00	1 407 251,89	1 100 405,19	0,00	0,00	306 846,70	0,00
	2018	0,00		4 185 000,00		2 022 300,00		0,00			2 072 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	6 284 400,00				2 022 300,00		6 259 300,00	4 185 000,00		2 072 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	4 569 288,00		2 970 000,00		1 599 288,00		4 552 288,00	2 970 000,00		1 582 288,00		25 100,00	0,00	0,00	0,00	16 992,04	0,00
	2021	6 924 777,48		4 500 000,00		2 494 777,48		6 595 619,25	4 100 842,22		2 494 777,48		399 152,23	399 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	6 255 878,80		4 500 000,00		1 755 878,80		5 289 884,58	3 728 752,51		1 591 132,04		965 094,22	701 247,46	0,00	0,00	264 746,76	0,00

Директор

Е.В. Ковалева

Нач. Службы СС

Достижение целевых показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы

"Благоустройство территории города" на 2018 - 2022 гг.

Утверждено:
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
муниципальным земельным отношениям

"03" _____ 2022 г. N.M. Потогов

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	единица измерения	значение целевого показателя за 2022 г.		примечание	
			утверждено в программе	достигнуто		
Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный» и территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади).						
1.	Очистка территорий общего пользования	Лиценциация несанкционированного складирования мусора	куб.м.	3 200,00	3 175,25	Сбор, вывоз и утилизация несанкционированных свалок с территории города
2.	Организация мероприятий по проведению городских субботников	Количество предпринятых и организованных участив в субботниках	шт.	80	81	Организации принимавшие участие в общегородских субботниках
3.	Судебность объектов уличного освещения со светодиодными лампами	Протяженность построенного уличного освещения	м.п.	2 800	2 809	Работы выполнялись в Г городском парке и по ул. Индустриальной, дороге Мостовой в мкр. Заречный
4.	Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них	Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	4	4	Выполнена установка кнопки вызова пешеходов (ПВП), светофорный объект по ул. Тихонова, в районе м-на «Катерина», реконструкция светофорного объекта (Перекресток ул. 40 лет Октября – Ленинградский пр-т), реконструкция светофорного объекта (Перекресток ул. Ленина – ул. Обрунского), реконструкция светофорного объекта (Перекресток ул. Комсомольская – ул. Амурская)
5.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий	ква.м.	500	491,50	Выполнено внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовой территории по ул. Комсомольская, д. 22, и благоустройство дворовой территории по ул. Советской, д. 12-14

Директор МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"



Е.В. Болодуев

Иван Саватрова С.С.

Оценка эффективности муниципальной программы
"Благоустройство территории города" на 2018 - 2022 гг.
за 2022 год

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	единица измерения	значение целевого показателя		% исполнения	
			утверждено в программе	достигнуто		
Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный» и территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади).						
1.	Очистка территорий общего пользования	Ликвидация несанкционированного складирования мусора	куб.м.	3 200,00	3 175,25	99,2
2.	Организация мероприятий по проведению городских субботников	Количество предприятий и организаций, принявших участие в субботниках	шт.	80	81	101,3
3.	Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами	Протяженность построенного уличного освещения	м.п.	2 800	2 809	100,3
4.	Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них	Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	4	4	100,0
5.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий	кв.м.	500	491,50	98,3
6.	Освоение бюджетных средств		руб.	297 749 040,17	281 910 865,95	94,7
7.	Интергальный показатель эффективности программы					1,0

Начальник УЭиФ



Г.Н. Седых

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС(Я)

678170, Республика Саха (Якутия),
г. Мирный, ул. Тихонова, 8
Телефон(411-36) 4-58-87
: Mirnv-UGKH@vandex.ru



Банк: отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
Банка России // УФК по Республике Саха
(Якутия) г. Якутск БИК банка: 019805001,
р/с 03231643986311011600,
к/с 40102810345370000085,
ИНН 1433020506, КПП 143301001,
л/с 03801003773

Муниципальная программа
«Благоустройство территорий города»
на 2018 - 2022 годы»
за 2022 год.

Муниципальная программа «Благоустройство территорий города» на 2018 - 2022 годы» принята Постановлением городской Администрации от 25.12.2017 № 2028 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» «Благоустройство территорий города» на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа). Финансовые средства для реализации цели Программы на 2022 г. составляет 297 749 040,17 руб., из них средства Государственного бюджета – 7 382 778,45 руб.; средства МО «Мирнинский район» - 15 511 394,91 руб.; бюджета МО «Город Мирный» 274 854 866,81 руб.

Освоены средства в размере 281 910 865,95 руб. из них Государственный бюджет – 6 681 530,99 руб.; средства МО «Мирнинский район» - 15 262 491,38 руб., средства МО «Город Мирный» 259 966 843,58 руб.

Отклонения составило 15 838 174,22 руб.

По статье 1: **Содержание и ремонт объектов уличного освещения** запланированы средства в размере 15 828 747,12 руб. Средства освоены в полном объеме.

По статье «**Обслуживание линий освещения (ВЛ-04)**» запланированы средства в размере 8 831 554,11 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнялись работы по обслуживанию линий уличного освещения по городу.

По статье «**Освещение улиц и площадей**» запланированы средства в размере 6 097 193,01 руб. Средства освоены в полном объеме. Оплата за потребленную электроэнергию производилась по фактическим показаниям приборов учета.

По статье «**Восстановление сетей уличного освещения**» запланированы средства в размере 900 000,00 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнены работы по замене опор освещения, а именно замена металлической опоры без номеров в районе магазина «Стругураш» (справа) ул. Логовой, замена ж/б опоры без № в районе перекрестка ул. Советская – ш. Кирова, замена металлической опоры № 20 в районе шашлычной «Лейла» по ул. 40 лет Октября, замена металлической опоры № 7 по пр-ту. Ленинградский, замена металлической опоры № 26 в районе магазина «Омега» по ул. Индустриальная, замена металлической опоры № 8 (поворот на ул. Логовая), монтаж кронштейна опоры освещения без № (перекресток ул. Ленина – ул. Ойунского).

По статье 2: **Очистка и посадка зеленой зоны** запланированы средства в размере 12 826 407,74 руб. Освоено 3 506 339,01 руб. Отклонение по средствам бюджет МО «Мирнинский район» в размере 197 490,67 руб., средства МО «Город Мирный» составило 9 122 578,06 руб.

По статье «**Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-**

летний периоды, посадка цветов и посев травы» запланированы средства в размере 2 429 884,60 руб. Освоены средства в размере 2 429 884,60 руб. В связи с погодными условиями, по независящим от подрядчика причинам, полив цветов не производился. Выполнено расторжение контракта на сумму 70 155,00 руб. средства МО «Город Мирный»

По статье «**Выполнение работ по расчистке от сухостоя территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадям**» запланированы средства в размере 1 317 407,74 руб. Освоены средства в размере 1 076 454,41 руб. Остаток средств – 240 953,33 руб., из них средства МО «Мирнинский район» - 197 490,67 руб., средства МО «Город Мирный» 43 462,66 руб. Работы выполнялись студенческим отрядом, в количестве 15 человек. В августе в связи с отъездом к месту учебы количество студентов уменьшилось до 11 человек, в связи с чем произошло расторжение контракта.

По статье «**Организация работ по озеленению городских территорий**» запланированы средства в размере 9 009 000,00 руб. Средства не освоены, в связи с тем, что работы перенесены на 2023 год.

По статье 3: «**Организация и содержание мест захоронения**» запланированы средства в размере 4 724 460,09 руб. Средства освоены в полном объеме.

Между МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» и МБУ «Мемориал» было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) г. Мирный.

По статье 4: «**Содержание скверов и площадей**» запланированы средства в размере 19 298 260,73 руб. Освоено 19 225 925,73 руб. Отклонение по средствам составило 72 335,00 руб. средства местного бюджета.

По статье «**Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей**» запланированы средства в размере 9 489 923,45 руб., освоено 9 454 343,45 руб. Остаток средств в размере 35 580,00 руб. образовался в связи с расторжением контракта на «Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей» (Ботанический сад, Сквер по ул. 40 лет Октября)». По погодным условиям цветы в Сквере по ул. 40 лет Октября не поливались.

По статье «**Обслуживание и содержание гидравлических сооружений (содержание фонтана и Ботанического сада (ручеек))**» запланированные средства в размере 699 534,00 руб. освоены средства в размере 662 779,00 руб. В летний период выполнялись работы по обслуживанию фонтанов в Храмовом сквере. В связи с отсутствием необходимости в замене лампочек подводного освещения, контракт был расторгнут на сумму 36 755,00 руб.

По статье «**Содержание и обслуживание городского парка**» запланированы средства в размере 9 108 803,28 руб. средства освоены в полном объеме. В течение года выполнялись работы по обслуживанию территории Городского парка.

По статье 6 «**Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них**» запланированы средства в размере 172 975 132,43 руб. Освоены средства в размере 168 107 634,20 руб. Остаток средств в размере 4 867 498,23 руб. средства местного бюджета.

По статье «**Содержание автомобильных дорог**» запланированы средства в размере 63 502 337,83 руб. Средства освоены в полном объеме. В течении года выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог города, а также выполнены работы по очистке траншеи по ул. Логовой.

По статье «**Содержание городских тротуаров**» запланированы средства в размере 14 555 426,01 руб. Средства освоены в полном объеме. В течении года выполнялись работы по содержанию тротуаров города, в т.ч. вновь построенного.

По статье «**Обрезка зеленых насаждений**» запланированы средства в размере 600 000,00 руб. Средства освоены в полном объеме. Работы проводились в летний период на

общественных пространствах города.

По статье **«Строительство тротуаров»** запланированы средства в размере 79 640 822,27 руб. Средства освоены в размере 75 348 526,19 руб. Остаток средств в размере 4 292 296,08 руб. образовался в связи со снижением цены контракта в рамках 10% цены, в соответствии со ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ. Выполнены работы по муниципальному контракту: «Устройство пешеходного тротуара по ул. Индустриальной и далее до пересечения ул. Бобкова с ул. Соболева».

По статье **«Ремонт дорожных ограждений»** запланированы средства в размере 300 000,00. Освоены средства в размере 299 046,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. Остаток средств – 954,00 руб. (местный бюджет).

По статье **«Обслуживание светофорных объектов»** запланированы средства в размере 7 264 129,85 руб. Освоены средства в размере 6960 276,34 руб. Остаток средств в размере 303 853,51 руб. образовалось в связи с оплатой за потребленную электроэнергию по фактическим затратам.

По статье **«Обслуживание плоских дорожных знаков»** запланированы средства в размере 2 073 040,14 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию дорожных знаков.

По статье **«Модернизация светофорных объектов»** запланированы средства в размере 632 000 руб. Средства освоены в полном объеме. Работы выполнялись: установка кнопки вызова пешеходов (ТВП), светофорный объект по ул. Тихонова, в районе м-на «Екатерина», реконструкция светофорного объекта (Перекресток ул. 40 лет Октября – Ленинградский пр-т), реконструкция светофорного объекта (Перекресток ул. Ленина – ул. Ойунского), реконструкция светофорного объекта (Перекресток ул. Комсомольская – ул. Аммосова)

По статье **«Установка новых и замена существующих дорожных знаков»** запланированы средства в размере 1 399 000,00 руб. освоены средства в размере 1 389 250,00 руб. Работы выполнялись по предписаниям ОГИБДД. Остаток средств 9 750,00 руб.

По статье **«Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог»** запланированы средства в размере 126 525,00 руб., Средства освоены в полном объеме. Работы выполнялись на пешеходных переходах и перекрестках города.

По статье **«Ремонт остановочных павильонов»** запланированы средства в размере 174 706,44 руб. Средства не освоены в связи с отсутствием материала (каленное стекло) на территории г. Мирного. Работы перенесены на 2023 год.

По статье **«Приобретение (изготовление) и установка остановочных павильонов»** запланированы средства в размере 1 466 695,78 руб. Освоены средства в размере 1 380 757,58 руб. Остаток средств в размере 85 938,20 руб. образовался в связи с отсутствием объемов работ. Были выполнены работы по установке 3-х остановочных павильонов в мкр. Заречный, 1 павильон по Ленинградскому пр-кту, остановка «Храмовый сквер» и 1 павильон по ул. Ленина, остановка «Агентство». Работы выполнены в полном объеме.

По статье **«Выполнение проектных работ»** запланированы средства в размере 595 000,00 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнены работы: «Корректировка документации в части раздела «Смета на строительство» по объекту: "Устройство пешеходного тротуара по ул. Индустриальной и далее до пересечения ул. Бобкова с ул. Соболева».

По статье **«Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы»** запланированы средства в размере 645 449,11 руб. освоены средства в полном объеме. Выполнялись работы по нанесению разметки 1.14.1. на пешеходных переходах, а именно по ул. 40 лет Октября, в районе в районе магазина «Сулус», ш. 50 лет Октября в районе ТЦ «Андреевский»; ремонту афишных тумб. (8 тумб); ремонту дорог и внутриквартальных проездов по ул. Советской (ТЦ "Культспорттовары"), проезду 4-го квартала (ул. Ленина 42А), ул. Газовиков (д. 15) и ямочный ремонт (площадь 61,93 кв.м.);

замене опоры уличного освещения в районе маг. Каспий по ул. Индустриальной; перепрограммирование светофорного объекта на перекрестке ул. Индустриальная – Ленинградский пр-т.

По статье 7 **«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»** запланированы средства в размере 494 046,54 руб. – средства местного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

По статье **«Внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям»** запланированы средства в размере 494 046,54 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнено внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям, в районе ул. Комсомольская, д. 22. Общей площадью: 175,5 кв.м.

По статье 8 **«Прочие мероприятия по благоустройству»** запланированы средства в размере 65 346 106,72 руб., из них средства Государственного бюджета РС(Я) 2 882 778,45 руб., средства МО «Мирнинский район» 14 661 118,56 руб., средства МО «Город Мирный» - 47 802 209,71 руб. Освоены средства в размере 64 733 828,68 руб. Остаток средств 612 278,04 руб., из них средства МО «Мирнинский район» - 51 412,86 руб., средства МО «Город Мирный» - 560 865,18 руб.

По статье **«Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами»** запланированы средства в размере 26 539 105,80 руб., из них средства МО «Мирнинский район» 8 554 855,92 руб. Освоенные средства в размере 26 115 093,08 руб. Выполнено строительство объекта уличного освещения в городском парке, протяженностью 560 м.п. и в мкр. Заречный по ул. Индустриальной, дороге Мостовой, ул. Бобкова, протяженностью 1 536 м.п. Отклонение составило 424 012,72 руб., из них средства МО «Мирнинский район» 51 412,86 руб. Расторжение контракта на строительство освещения в мкр. Заречный на сумму 54 118,80 руб. в связи с изменением объемов и видов работ в проектной документации. Неиспользованный остаток средств в размере 369 893,92 руб.

По статье **«Обустройство спортивных площадок»** запланированы средства в размере 8 570 813,29 руб. Средства освоены полностью. Субсидия в размере 8 500 000,00 руб. передана в МАУ "УСКиМП" МО "Город Мирный" на выполнение работ по строительству спортивных площадок в городском парке (дополнительные работы). Субсидия в размере 70 813,29 руб. передана в МАУ "УСКиМП" МО "Город Мирный" для исполнения судебного решения на доп. Работы по обустройству спортивных площадок в городском парке.

По статье **«Содержание и обслуживание детских, игровых площадок»** запланированы средства в размере 3 221 297,67 руб. Средства освоены в полном объеме. Работы по содержанию детских игровых площадок выполнялись ежемесячно.

По статье **«Охрана Ботанического сада»** запланированы средства в размере 544 946,35 руб. Средства освоены в полном объеме. Работы проводились в летний период, выполнены в полном объеме.

По статье **«Обращение с животными без владельцев»** запланированы средства в размере 7 158 702,01 руб., из них средства Государственного бюджета РС(Я) 2 882 778,45 руб. Освоены средства в размере 7 060 569,12 руб., из них 2 882 778,45 руб. средства Государственного бюджета РС(Я). Остаток средств в размере 98 132,89 руб. (1 002 головы).

По статье **«Акарицидная обработка территорий»** запланированы средства в размере 197 972,500 руб. Средства освоены в полном объеме. Акарицидная обработка выполнялась на общественных пространствах г. Мирного.

По статье **«Ликвидация (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО «Город Мирный»»** запланированы средства в размере 4 966 408,08 руб., из них 2 700 000,00 руб. средства МО «Мирнинский район». Средства освоены в полном объеме. Вывезено 3 175,25 куб.м. ТКО.

По статье **«Сбор и утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп»**

запланированы средства в размере 49 257,94 руб. Средства освоены в размере 49 152,68 руб. Остаток средств 105,26 руб.

По статье **«Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО»** запланированы средства в размере 4 060 687,21 руб., из них средства МО «Мирнинский район» составляет 2 000 000,00 руб. Средства освоены в размере 4 060 563,61 Вывезено 5 869,75 куб.м. ТКО.

По статье **«Выполнение проектной документации по рекультивации полигона ТКО в г. Мирном»** запланированы средства в размере 1 577 958,24 руб., из них средства МО «Мирнинский район» составляет 1 406 262,64руб. Освоено – 1 270 646,67 руб., из них средства МО «Мирнинский район» 1 406 262,64 руб. Остаток средств в размере 7 111,57 руб. –штраф и пеня.

По статье **«Капитальный ремонт скверов и площадей города»** запланированы средства в размере 2 084 873,17 руб. Средства освоены в полном объеме. Были выполнены ремонтно-восстановительные работы по объекту «Мемориальный комплекс «Вилуйское кольцо»» (бордюр, облицовка) установка малых архитектурных форм (8 урн).

По статье **«Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листья, травы) после проведения городских субботников»** запланированы средства в размере 667 137,16 руб. средства освоены в полном объеме.

По статье **«Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подъезд"»** запланированы средства в размере 570 000,00 руб. средства освоены в размере 487 208,00 руб. Остаток средств в размере 82 792,00 руб.

По статье **«Приобретение (изготовление), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек»** запланированы средства в размере 825 499,91 руб. Средства освоены в полном объеме. Установлено 13 скамеек и 17 урн по ул. Советской, ул. Тихонова, Ленинградскому пр-кту.

По статье **«Выполнение проектной документации»** запланированы средства в размере 132 175,00 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнены работы по корректировке проектной документации «Строительство сетей уличного освещения и линии электроснабжения городского парка», а также пройдена проверка сметной стоимости проекта.

По статье **«Технологическое присоединение к электрическим сетям»** запланированы средства в размере 138 993,89 руб. Средства освоены в полном объеме. Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям (Городской парк, мкр. Заречный).

По статье **«Непредвиденные расходы»** запланированы средства в размере 1 826 286,60 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнены работы по:

- искусственному воспроизводству водных ресурсов в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания;
- повторную проверку сметной стоимости по объекту «ПИР на строительство уличного освещения автодорог» «Разработка проектной и рабочей документации на строительство сетей уличного освещения ул. Индустриальная, дороги Мостовая, ул. Бобкова (от ул. Индустриальная, д. 40\1 до ул. Бобкова, д. 1/1). Корректировка сметной части»;
- ремонту информационного щита по ул. Тихонова;
- благоустройству внутриквартальной территории, проезд вдоль многоквартирных домов по ул. Амакинская 2/3, 4, 6;
- очистку водоотводных канав по ул. Логовой, д. 1, от ш. Кузакова до магазина «Стругураш», ул. Комсомольской и ул. Некрасова, дорога Мостовой;
- выполнению проектных работ: «Перенос объемных стальных букв «Мирный -столица алмазного края»;
- приобретению и монтажу светильников уличного освещения, в количестве 7 шт. по дороге Мостовой;

- замене светильников уличного освещения в количестве 32 светильников;
- благоустройству территории, дополнительной отсыпке инертными материалами места сноса МКД № 24 по ул. Комсомольской.

По статье «Содержание и обслуживание пункта передержки безнадзорных животных» запланированы средства в размере 1 090 934,29 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнена поставка электроплиты и насосной станции; устройство (изготовление) вольеров и будок для животных, а также работы по содержанию и обслуживанию Приюта для животных.

По статье «Изготовление и установка мусорных ниш» запланированы средства в размере 1 123 057,64 руб. Средства освоены в полном объеме. Выполнен ремонт 8 мусорных ниш.

По статье 9 «Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» запланированы средства в размере 6 255 878,80 руб., из них средства Государственного бюджета РС(Я) 4 500 000,00 руб. Средства освоены в размере 5 289 884,58 руб. Остаток средств в размере 965 994,22 руб. переносится на 2023 год. Был заключен контракт на выполнение работ: "Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий" (ул. Тихонова, д. 14, ул. Советская 12-14, ул. Аммосова, 96/2). Но в связи с погодными условиями подрядчик не смог выполнить работы по укладке резиновой крошки на площадках по ул. Тихонова, д. 14 и ул. Аммосова, д. 96/2.

Целевые индикаторы приведены в приложении №6. Интегральный показатель эффективности исполнения программы составляет _____ %.

Директор



Е.В. Болдуев

Исп. Самойлова С.С.
тел. 4-61-60