

УТВЕРЖДАЮ:

1-ый Заместитель Главы Администрации
по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям

Н. М. Ноттосов

" 30 " / 01 2023 г.

Достижение целевых показателей (целевых индикаторов)
Муниципальная программа МО "Город Мирный"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы по
итогам 2022 года

№п/п	Наименование целевого индикатора	единица измерения	Значение целевого показателя (целевого индикатора)		Примечание
			Утверждено в программе	Достигнуто	
1	Приобретение и установка индивидуальных приборов учёта в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.				
1.1	Количество квартир, в которых установлены приборы учёта	шт.	15	15	По МК 01/22-МК от 26.01.2022 выполнены работы по установке индивидуальных приборов учёта в квартирах. ул. Тихонова, 16, кв. 53- 2 шт., ул. Кирова, 5Б кв. 9 - 2 шт., ул. Советская, д. 17 А, кв. 3 - 2 шт., пр. Ленингр, 2А, кв. 9 - 2 шт., ул. Тихонова, 6, кв. 29 - 2 шт., ул. Тихонова, 12, кв. 54 - 2 шт., ул. 40 лет Октября, 2 А кв. 1 - 2 шт., ул.40 лет Октября, 42 А кв. 11 А - 2 шт., Исполнение по договору № 94/22-Д от 23.12.2022 г составляет 100 %, в квартирах по адресам: Солдатова, 2/1, кв. 79; Советская, 17 А кв. 87; 40 лет Октября, 34 Г, кв. 7; Солдатова, 2/1, кв. 142; Ленина, 35, кв. 27; Советская, д. 21 А, кв. 31; Тихонова, 16, кв. 82
2	Установка энергосберегающих светильников				
2.1	Количество светодиодных светильников уличного освещения	шт.	115	95	Исполнение по: МК 21/22 от 07.06.2022 г. - 83 шт.; МК 61/21-МК от 22.11.2021 г. -12 шт., Уменьшение количества светильников связано с увеличением стоимости светильников и монтажных работ

Директор МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Е.В. Болдуев

Исп. Понкратьева Татьяна Юрьевна

Оценка эффективности МП МО "Город Мирный" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы по итогам 2022 года

№п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение индикаторов (нарастающий		% исполнения
			Прогнозный период		
			2022 г.		
			Утверждено в программе	Достигнуто	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение и установка индивидуальных приборов учёта в квартирах, находящихся в муниципальной собственности				
	Количество квартир, в которых установлены приборы учета	шт	15	15	100,0
2	Установка энергосберегающих светильников				
	Количество светодиодных светильников уличного освещения.	шт	115	95	82,6
3	Освоение бюджетных средств	руб	2 897 825,05	2 897 780,40	100,0
4	Интегральный показатель эффективности программы				0,9

Начальник УЭиФ



Г.Н. Седых

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС (Я)

678175 Республика Саха (Якутия),
Мирнинский район, г. Мирный, ул. Тихонова,
дом № 8, помещение 2
Телефон (411-36) 4-58-87, 4-61-60
Mirny-UGKH@yandex.ru



Банк: отделение-НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России // УФК по Республике Саха
(Якутия) г. Якутск БИК банка: 019805001,
р/с 40102810345370000085,
к/с 03231643986311011600,
ИНН 1433020506, КПП 143301001,
л/с 03801003773

Пояснительная записка к МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы

МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 годы принята Постановлением городской Администрации от 28.12.2017 № 2063 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

Финансовые средства, реализованные по Программе за 2022 год составляют – **2 897 780,40 рублей.**

Отклонение по средствам местного бюджета составила - 44,65 руб.

МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" на 2018-2022 годы

По статье: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе ТВСиК и электроэнергетики»:

1. Проведены работы по установке индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности по следующим адресам: Тихонова, д. 16, кв. 53, ул. Кирова, д. 5Б кв. 9, ул. Советская, д. 17 А, кв. 3, пр. Ленингр, д. 2А, кв. 9, ул. Солдатова, д. 2/1, кв. 79, ул. Тихонова, д. 6, кв. 29, ул. Советская, д. 17 А, кв. 87, ул. Советская, д. 21 А, кв. 31, ул. Тихонова, д. 12, кв. 54, ул. 40 лет Октября, 34 Г, кв. 7, ул. Тихонова, д. 16, кв. 82, ул. 40 лет Октября, 2 А кв. 1, ул. 40 лет Октября, д. 42 А кв. 11 А, ул. Солдатова, д. 2/1, кв. 142, ул. Ленина, д. 35, кв. 27 на сумму 99 462,00 рублей.;

2. Проведены работы по замене вышедших из строя светильников на автомобильных дорогах общего пользования и внутриквартального освещения на светодиодные светильников по городу на сумму 2 481 268,40 рублей.

3. Проведены работы по замене вышедших из строя светильников уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования и внутриквартального освещения на сумму 317 050,00 рублей.

Директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный»

Е.В. Болдуев

УТВЕРЖДАЮ:

И.М. Игоскин

2023 г.

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2018-2022 ГОДЫ
за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт / договор	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры	2 897 825,05	2 897 780,40	44,65	100%			
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе ТЭСМК	99 500,00	99 462,00	38,00	99,96			
1.1.	Приобретение и установка индивидуальных приборов учета в квартирах находящихся в муниципальной собственности	99 500,00	99 462,00	38,00	99,96	Разработано	Контракт 01/22- МК от 26.01.2022 г. Цена контракта 99 500,00 рублей. Срок исполнения по 24.12.2022 г. ИП Варяжкова Кристина Игоревна	38 руб. - не использованные средства. Установлено 30 шт. приборов учета коммунальных ресурсов в 15-ти квартирах
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе электроэнергетики	2 798 325,05	2 798 318,40	6,65	100,00			
2.1.	Ремонт энергооборудующих светильников	2 798 325,05	2 798 318,40	6,65	100,00		Контракт 61/21-МК от 01.01.2022. Цена контракта 317050 рублей. Срок исполнения 15.02.2022 г. ИП Булыгин Виталий Викторович. Контракт 21/22-МК от 07.06.2022. Цена контракта 2 481 268,40 рублей. Срок исполнения по 01.08.2022 г. ООО «МСМЭП»	Пронзведена замена 12 светильников. Работы по контракту исполнены. Пронзведена замена 83 светильников. Работы по контракту исполнены.

Директор МКУ "УЖСХ" _____ Е.В. Болдуев

(подпись)

Исполнитель: Нач. ОЭХ _____ Т.Ю. Понкратьева

(подпись)

тел.: 3-01-18