

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС(Я)

678170, Республика Саха (Якутия),
г. Мирный, ул. Тихонова, 8
Телефон(411-36) 4-58-87
Mirny-UGKH@yandex.ru



Банк: отделение-НБ Республика Саха
(Якутия) Банка России // УФК по
Республике Саха (Якутия) г. Якутск БИК
банка: 019805001,
р/с 03231643986311011600,
к/с 40102810345370000085,
ИНН 1433020506, КПП 143301001,
л/с 03801003773

№ 191 от « 31 » 01 2025 г.

Начальнику УЭиФ
городской Администрации
Е.В. Наумовой

Уважаемая Елена Владимировна!

Во исполнение требований Постановления городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 № 995» направляем Вам отчет по исполнению муниципальной программы ГП «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы за 2024 год.

Приложение:

1. Отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы за 2024 год – 11 л.;
2. Исполнение программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы за 2024 год – 3 л.;
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы за 2024 год – 1 л.;
4. Аналитическая записка о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы за 2024 год – 15 л.

И.о. директора

А.О. Лосев

Утверждаю:
Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
А.П. Цырендоржиев
" 21 " 2025 г.

Оценка эффективности муниципальной программы
ГП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
"Благоустройство территории города" на 2023 - 2028 гг.
за 2024 г.

№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	значение индикаторов (показателей)		примечание
			утверждено в программе	достигнуто	
Оценка степени выполнения показателей Программы					
Задача 2: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов					
1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	м2	5 800	5 871	1 ул. Газовиков (2 этап), ул. Павлова, д. 12-14, ш. 50 лет Октября, д. 2, ул. Комсомольская (в районе мкд 11/2 и 11/1), л. Комсомольская (от въезда к дому 9/2 в сторону дома 11/2, от въезда к дому 11/1 до выхода к скверу), ул. Тихонова (в районе МКД 2-4), в районе МКД по ул. Комсомольской 2 и ул. 40 лет Октября 43, у. ул. Советская (от въезда к дому 13/2 до дома 13/1), ул. Тихонова 15/1 (в районе парковки)
Задача 3: Прочие мероприятия по благоустройству					
2	Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора	м3	23 900	23 943	1 Территория ГП "Город Мирный"
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов					
Освоение бюджетных средств			319 683 350,28	257 909 765,10	0,81
Оценка эффективности реализации Программы					0,94

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

А.О. Лосев

С.С. Самоглова

Дата: 27.01.2025
Тел.: 8(411-36) 4-61-60

«Утверждаю»
Координатор Программы
1-й Зам. Главы Администрации по
ЖКХ, имущественным и земельным
отношениям
А.Ц. Цырендоржиев

(подпись)

от « 21 » 11 2025 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
«Благоустройство территории города» на 2023 - 2028 гг.
за 2024 год**

Всего по муниципальной программе запланировано на 2024 год 319 684 426,89 рубля.
Кассовое исполнение за 2024 года составило – 257 910 841,71 рублей, в том числе:

по статье «Содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано 18 778 942,55 руб. Кассовое исполнение за 12 месяцев составило 18 173 523,78 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Обслуживание линий освещения (ВЛ-04). План – 9 289 951,97 руб. Касса – 9 172 462,68 руб.:

- Кредиторская задолженность в размере 680 084,31 руб. за декабрь 2023 года по контракту №74/23-МК от 05.12.2023 с ООО «МСМЭП».

- Контракт № 74/23-МК от 05.12.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.04.2024 г. ЦК: 3 550 040,20 руб. (2023 - 680 084,31 руб.; 2024 - 2 869 955,89 руб.).

Работы выполнены.

- Контракт №10/24-МК от 22.04.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: «Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)». Срок исполнения работ: с 01.05.2024 по 30.11.2024 г. ЦК: 5 022 422,80 руб.

Работы выполнены.

- Договор №93/24-Д от 16.12.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание линий освещений (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.12.2024 г. ЦД: 600 000,00 руб.

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 117 489,29 руб.

Освещение улиц и площадей. План – 9 488 990,58 руб. Касса – 9 001 061,10 руб.:

- Кредиторская задолженность в размере 134 156,78 руб. за декабрь 2023 г.

- Договор № 00090 от 21.12.2023 г. ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета, срок по 31.12.2024г. ЦД: 9 300 766,60 руб. (в т.ч. средства на оплату электроэнергии для светофоров)

Оплата производится ежемесячно.

- Договор № 107/23-Д от 28.12.2023 с АУ РС(Я) Мирнинский театр. Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок до 31.12.2024г. ЦД: 16 744,00 руб.

Оплат производится ежемесячно.

- Договор №24/24-Д от 05.06.2024 с АУ РС (Я) "Мирнинский театр". Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок до 31.12.2024г. ЦД: 21 067,20 руб.

Оплат производится ежемесячно.

- Кредиторская задолженность в размере 106 804,89 за декабрь 2024 г.

Остаток средств в размере 381 124,59 руб.

по статье «Очистка и посадка зеленой зоны» запланировано 3 116 539,76 руб. Кассовое исполнение составило – 3 116 539,76 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы. План – 2 620 000,00 руб. Касса – 2 620 000,00 руб.:

- Контракт №05/24-МК с 29.03.2024 с ИП Ананьева О.В. на "Организацию работ по цветочному оформлению города в весенне-летние периоды, посадка цветов и посев травы", ЦК: 2 620 000,00 руб., срок исполнения работ: по 20.09.2024 г. (места посадки цветов и посев травы - пл. Ленина, Вилуйское кольцо, Храмовый сквер, Администрация МО «Город Мирный», Администрация МО «Город Мирный», перекресток ул. Ойунского и ш. 50 лет Октября, ул. Комсомольская: прилегающая территория к Храму, памятник Тихонову, памятник Солдатову).

Работы выполнены, идет приемка работ.

Выполнение работ по расчистке от сухостоя территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадям. План – 496 539,76 руб. Касса – 496 539,76 руб.

- Договор №40/24-Д от 08.08.2024 г. с ООО "УК Городской Сервис" на выполнение работ: "Организация занятости студентов в летний период". ЦД: 597 653,31 руб. Срок исполнения работ: с 08.08.2024 по 04.09.2024 г. В связи с уменьшением количества студентов до 6 человек, оформлено расторжение договора на сумму 101 113,55 руб.

Работы выполнены.

по статье «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» запланировано 5 373 833,20 руб. Кассовое исполнение составило – 5 373 833,20 руб., а именно заключено соглашение:

Содержание и благоустройство городского кладбища. План 1 288 104,00 руб. Касса – 1 288 104,00 руб.:

- Соглашение №1 от 11.01.2024 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2024 на сумму 5 373 833,20 руб.

Работы выполнены.

Отведение и регистрация мест захоронения, выдача справок. План 4 085 729,20 руб. Касса – 4 085 729,20 руб.

- Соглашение №1 от 11.01.2024 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2024 на сумму 5 373 833,20 руб.

Работы выполнены.

по статье «Содержание скверов и площадей» запланировано 22 359 264,05 руб. Кассовое исполнение составило – 21 308 455,45 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, в т.ч. Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября. План – 11 426 717,49 руб. Касса – 10 496 672,32 руб.

- Кредиторская задолженность в размере 745 373,63 руб. для оплаты за декабрь 2023 г.

- Контракт №67/23-МК от 28.11.2023 с ООО "Автобум" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024 г. ЦК: 3 068 669,14 руб. (2023 - 544 289,59 руб. 2024 - 2 524 379,55 руб.). Расторжение контракта по независящим от подрядчика причинам на сумму 29 801,89 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 02/24-Д от 22.01.2024 с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: «Содержание скульптурной композиции «Памятник шахтерам». Срок выполнения работ: с момента заключения по 07.05.2024. ЦД: 329 747,84 руб.

Работы выполнены.

- Договор №13/24-Д от 26.04.2024 с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: с 01.05.2024 по 16.05.2024. ЦД: 547 308,04 руб.

Работы выполнены.

- Договор №22/24-Д от 27.05.2024 г. с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей" (зона отдыха по ул. 40 лет Октября). Срок исполнения работ: с 01.06.2024 по 15.09.2024. ЦД: 513 222,74 руб.

Работы выполнены.

- Договор №27/24-Д от 05.06.2024 г. с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Содержание скульптурной композиции "Памятник шахтерам"". Срок исполнения работ: по 31.12.2024 г. ЦД: 575 252,16 руб.

Работы ведутся.

- Контракт №18/24-МК от 20.05.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦК: 4 250 000,00 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

- Договор №61/24-Д от 30.09.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: «Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей». Срок исполнения контракта: с 01.10.2024 г. по 31.10.2024 г.. ЦД: 544 289,59 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 45/24-МК от 06.11.2024 с ИП Медведь И.С. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 9 075 000,00 руб.

Работы ведутся.

- Кредиторская задолженность в размере 653 010,33 руб. за декабрь 2024 г.

Остаток средств в размере 277 034,84 руб.

Обслуживание и содержание гидравлических сооружений (содержание фонтана и Ботанического сада (ручеек)). План – 606 219.00 руб. Касса – 606 219.00 руб.

- Договор №21/24-Д от 24.05.2024 г. с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: "Обслуживание и содержание гидротехнических сооружений" (фонтаны в Храмовом сквере). Срок исполнения работ: по 15.07.2024 г. ЦД: 281 419,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №38/24-Д от 15.07.2024 с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: "Обслуживание и содержание гидротехнических сооружений"(фонтаны в Храмовом сквере). Срок исполнения работ: с 16.07.2024 по 15.09.2024 г. ЦД: 324 800,00 руб.

Работы выполнены.

Содержание и обслуживание городского парка. План – 10 326 327,56 руб. Касса – 10 205 564,13 руб.

- Контракт №71/23-МК от 04.12.2023 с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024. ЦК: 2 602 041,34 руб. (2023 - 497 026,06 руб.; 2024 - 2 105 015,28 руб.). Оплата в январе 2024 г. Расторжение контракта по независящим от подрядчика причинам на сумму 67 027,38 руб.

Работы выполнены.

- Договор №14/24-Д от 13.05.2024 г. с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с 13.05.2024 по 31.05.2024 г. ЦД: 599 713,30 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №25/24-МК от 05.07.2024 с ИП Амбриян А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: по 30.11.2024 г. ЦК: 6 627 546,86 руб.

Работы выполнены.

- Договор №90/24-Д от 16.12.2024 г. с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка (линии освещения)". Срок исполнения: с момента заключения по 31.12.2024 г. ЦД: 42 027,37 руб.

Работы выполнены.

- Договор №84/24-Д от 29.11.2024 г. с ИП Амбриян А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения: с 01.12.2024 по 31.12.2024 г. ЦД: 522 026,07 руб.

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 120 763,43 руб.

по статье «Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них» запланировано 108 432 638,46 руб. Кассовое исполнение составило – 98 819 479,67 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Содержание автомобильных дорог. План – 60 672 078,72 руб. Касса – 52 896 767,54 руб.

- Контракт №72/23-МК от 29.11.2023 с МУП «Коммунальщик» на выполнение работ: «Содержание автомобильных дорог». Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 25.12.2023 с 01.01.2024 по 25.04.2023. ЦК: 31 778 388,48 руб. (2023 - 7 952 595,32 руб., 2024 - 23 825 793,16 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт №12/24-МК от 23.04.2024 г. с МУП «Коммунальщик» на выполнение работ: «Содержание автомобильных дорог». Срок исполнения контракта: с 26.04.2024 по 20.11.2024 г. ЦК: 28 866 846,98 руб.

Работы выполнены.

- Договор №80/24-Д от 21.11.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения: с 21.11.2024 по 05.12.2024 г. ЦД: 204 127,40 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №54/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения: с момента заключения по 30.09.2025 г. ЦК: 47 219 515,31 руб.

Работы ведутся.

- Контракт №55/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Чароит" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения: с момента заключения по 30.11.2025 г. ЦК: 15 451 153,83 руб.

Работы ведутся.

- Кредиторская задолженность в размере 7 775 311,18 руб. для оплаты за декабрь 2024

г.

Содержание городских тротуаров. План – 16 196 062,97 руб. Касса – 15 131 082,01 руб.

- Кредиторская задолженность в размере 1 395 912,76 руб. для оплаты за декабрь 2023

г.

- Контракт №65/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 3 422 729,78 руб. (2023 г. - 655 910,50 руб.; 2024 г. - 2 766 819,28 руб.) Оплата за декабрь - в январе 2024 г. Расторжение контракта на сумму 125 821,60 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №66/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 4 347 119,34 руб. (2023 - 740 002,26 руб. 2024 - 3 607 117,08 руб.) оплата за декабрь - в январе 2024 г.

Работы выполнены.

- Контракт №13/24-МК от 27.04.2024 с ИП Медведь И.С. на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения: 01.05.2024 по 30.11.2024 г. ЦК: 2 900 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №14/24-МК от 27.04.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: 01.05.2024 по 30.11.2024 г. ЦК: 4 304 355,03 руб.

Работы выполнены.

- Договор №82/24-Д от 29.11.2024 г. с ИП Медведь И.С. на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2024 по 15.12.2024. ЦД: 250 730,70 руб.

Работы выполнены.

- Договор №83/24-Д от 29.11.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения: 01.12.2024 по 15.12.2024 г. ЦД: 423 048,31 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №58/24-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 3 834 360,88 руб.

Работы ведутся.

- Контракт №59/24-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 5 413 956,08 руб.

Работы ведутся.

- Кредиторская задолженность в размере 418 595,56 руб. за декабрь 2024 г.

Остаток средств в размере 646 385,40 руб.

Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз. План – 312 568,90 руб. Касса – 312 568,90 руб.

- Договор №51/24-Д от 23.09.2024 г. с ООО "Мирстройинвест" на выполнение работ: "устройство водоотводящего канала на шоссе 50 лет Октября ". Срок исполнения работ: 30.09.2024 г. ЦД: 119 956,66 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 40/24-МК от 07.10.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт покрытий пешеходных зон на территории г. Мирный (тротуар, площадок, остановочных пунктов)" (ремонт остановки "пос. Газовик", ремонт тротуара на остановочном пункте "Пенсионный фонд", ремонт тротуара по ш. Кузакова, тротуара к остановочному пункту "ОГМ" (ш. 50 лет Октября), устройство водоотводного лотка (Ленинградский пр-кт). Срок исполнения: с момента заключения по 31.10.2024 г. ЦК: 699 000,00 руб.

Работы выполнены.

Обрезка зеленных насаждений. План – 378 794,06 руб. Касса – 378 794,06 руб.

- Договор №63/24-Д от 03.10.2024 г. с ИП Амбоян А.Л. на выполнение работ: "Обрезка зеленных насаждений". Срок исполнения работ: в течение 10 рабочих дней. ЦД: 378 794,06 руб.

Работы выполнены.

Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров). План – 343 040,96 руб. Касса – 343 040,96 руб.

- Контракт № 40/24-МК от 07.10.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт покрытий пешеходных зон на территории г. Мирный (тротуар, площадок, остановочных пунктов)" (ремонт остановки "пос. Газовик", ремонт тротуара на остановочном пункте "Пенсионный фонд", ремонт тротуара по ш. Кузакова, тротуара к остановочному пункту "ОГМ" (ш. 50 лет Октября), устройство водоотводного лотка (Ленинградский пр-кт). Срок исполнения: с момента заключения по 31.10.2024 г. ЦК: 699 000,00 руб.

Работы выполнены.

Ремонт дорожных ограждений. План – 521 205,94 руб. Касса – 520 545,35 руб.

- Договор №43/24-Д от 19.08.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Ремонт дорожных ограждений". ЦД: 300 000,00 руб. срок исполнения работ: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств Подрядчиком, но не позднее 20.12.2024.

Работы выполнены.

- Договор №78/24-Д от 19.11.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств Подрядчиком, но не позднее 20.12.2024. ЦД: 221 205,94 руб.

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 660,59 руб.

Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков. План – 9 618 322,52 руб. Касса – 8 847 525,01 руб., оплата производилась за фактически потребленную электроэнергию:

- Кредиторская задолженность в размере 673 343,44 руб. для оплаты за декабрь 2023 г.
- Контракт №70/23-МК от 04.12.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024. ЦК: 3 482 052,99 руб. (2023 - 667 059,96 руб., 2024 - 2 814 993,03 руб.). Оплата за декабрь - в январе 2024 г.

Работы выполнены.

- Договор №12/24-Д от 25.04.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения: с 01.05.2024 по 31.05.2024 г. ЦД: 549 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №22/24-МК от 30.05.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок выполнения: с 01.06.2024 по 30.11.2024 г. ЦК: 4 377 237,79 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №60/24-МК от 16.12.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения по 30.06.2025 г. ЦК: 5 080 986,04 руб.

Работы ведутся.

- Кредиторская задолженность в размере 706 224,47 руб. за декабрь 2024 г.
Остаток средств в размере 64 573,04 руб.

Расходы на электроэнергию. План – 506 283,48 руб. Касса – 479 937,23 руб., оплата за фактически потребленную электроэнергию.

- Договор №00090 от 29.12.2022 г. с Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго". Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета.

Установка новых и замена существующих дорожных знаков. План – 1 000 000,00 руб. Касса – 998 591,45 руб.

- Договор №11/24-Д от 18.04.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 30.11.2024. Работы выполняются по предписаниям ОГИБДД не территории г. Мирного.

Работы выполнены.

- Договор №8/24-Д от 25.03.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 01.04.2024. Работы выполнялись по предписаниям ОГИБДД не территории г. Мирного. ЦД: 201 670,83 руб.

Работы выполнены.

- Договор №94/24-Д от 19.12.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 25.12.2024. Работы выполняются по предписаниям ОГИБДД не территории г. Мирного. ЦД: 198 726,55 руб.

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 1 408,55 руб.

Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог. План – 709 282,74 руб. Касса – 709 282,74 руб.

- Договор №26/24-Д от 10.06.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Нанесение разметки на автомобильных дорогах" (ул. Бабушкина, ул. 40 лет Октября, ул. Комсомольская, ул. Индустриальная, дорога Мостовая, ш. 50 лет Октября, ул. Павлова, ул. Советская, ул. Тихонова). Срок исполнения работ: по 30.06.2024 г. ЦД: 585 036,52 руб.

Работы выполнены.

- Договор №47/24-Д от 27.08.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Нанесение разметки на автомобильных дорогах". Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 545 613,71 руб. (расторжение на сумму 421 367,49 руб.)

Работы выполнены.

Ремонт остановочных павильон. План – 402 874,42 руб. Касса – 402 874,42 руб.

- Контракт № 40/24-МК от 07.10.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт покрытий пешеходных зон на территории г. Мирный (тротуар, площадок, остановочных пунктов)" (ремонт остановки "пос. Газовик", ремонт тротуара на остановочном пункте "Пенсионный фонд", ремонт тротуара по ш. Кузакова, тротуара к остановочному пункту "ОГМ" (ш. 50 лет Октября), устройство водоотводного лотка (Ленинградский пр-кт). Срок исполнения: с момента заключения по 31.10.2024 г. ЦК: 699 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №52/24-Д от 23.09.2024 с ИП Константинов А.М. на выполнение работ: "Ремонт остановочного павильона в р-не ДЮСШ". Срок исполнения: в течение 30 к.д. ЦД: 27 924,24 руб.

Работы выполнены.

- Договор №67/24-Д от 23.10.2024 с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт остановочного павильона в р-не м-на "Каспий". Срок исполнения: с момента заключения договора в течение 15 рабочих дней. ЦД: 211 603,38 руб.

Работы выполнены.

Строительство тротуара. План – 18 278 407,23 руб. Касса – 18 278 407,23 руб.

- Контракт т№ 34/23-МК от 18.05.2023 подрядчик ИП Зуребиани О.Г. на выполнение работ: «Устройство пешеходного тротуара по ул. Индустриальной и далее до пересечения ул. Бобкова с ул. Соболева (3 этап - от моста через р. Ирелях до пересечения ул. Бобкова с ул.

Соболева)». Срок выполнения работ 01.11.2023. ЦК: 35 279 265,23 руб., на 2024 год – 18 278 407,23 руб.

Работы выполнены.

по статье «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» запланировано 15 865 543,43 руб. Кассовое исполнение составило – 15 865 543,43 руб.

- Контракт №31/24-МК от 25.07.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Асфальтирование внутриквартальных проездов". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.09.2024 г. Место выполнения работ: ул. Комсомольская (в районе мкд 11/2 и 11/1), ул. Тихонова (в районе МКД 2-4), в районе МКД по ул. Комсомольской 2 и ул. 40 лет Октября 43, общей площадью 1 588,41 кв.м. ЦК: 6 510 268,31 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №36/24-МК от 05.09.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Асфальтирование внутриквартальных проездов". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.08.2024 г. Место выполнения работ: ул. Комсомольская (от въезда к дому 9/2 в сторону дома 11/2, от въезда к дому 11/1 до выхода к скверу), ул. Советская (от въезда к дому 13/2 до дома 13/1), ул. Тихонова 15/1 (в районе парковки), общей площадью 2 297,32 кв.м. ЦК: 9 355 275,12 руб.

Работы выполнены.

по статье «Прочие мероприятия по благоустройству» запланировано 138 144 165,44 руб. Кассовое исполнение составило – 87 639 966,42 руб., а именно заключены следующие контракты/договора:

Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами. План – 28 399 266,40 руб. Касса – 0,00 руб.

Конкурсные процедуры будут проведены после изготовления ПИР.

Содержание и обслуживание детских, игровых площадок. План – 4 274 890,07 руб. Касса – 3 394 081,32 руб.

- Кредиторская задолженность в размере 246 556,30 руб. для оплаты за декабрь 2023 г.
- Контракт №69/23-МК от 01.12.2023 с ООО "Автобус" на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 1 287 023,90 руб. (2023 г. - 246 556,30 руб., 2024 г. - 1 040 467,60 руб.). Оплата за декабрь - в январе 2024 г.

Работы выполнены.

- Договор №16/24-Д от 16.05.2024 с ИП Щербернко Т.С. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с 16.05.2024 по 31.05.2024 г. ЦД: 276 789,10 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №21/24-МК от 30.05.2024 г. с ИП Медведь И.С. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с 01.06.2024 по 30.09.2024 г. ЦК: 1 590 000,00 руб. Начислены неустойки в размере 19 289,16 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

- Договор №62/24-Д от 30.09.2024 г. с ИП Медведь И.С. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". ЦД: 322 327,10 руб. Срок исполнения работ: с 01.10.2024 по 31.10.2024 г.

Расторжение договора в части неисполненного обязательства Подрядчиком на сумму 75 190,80 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №46/24-МК от 06.11.2024 г. с ИП Симонян А.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 3 598 800,00 руб.

Работы ведутся.

- Кредиторская задолженность в размере 290 857,07 руб. за декабрь 2024 г.

Остаток средств в размере 689 951,68 руб.

Ремонт детских игровых площадок. План – 11 528 224,10 руб. Касса – 11 168 259,28 руб.

- Контракт № 27/23-МК от 02.05.2023 ИП Варзакова К.И. на выполнение работ "Ремонт детских игровых площадок (28 шт. - п. Газовик, ул. Звездная 22-24, ш. Кирова, 14-16, ул. Комсомольская 4, ул. Комсомольская 24-26, ул. Ленина 40, пр. Ленинградский 1, пр. Ленинградский 3 «Г», пр. Ленинградский 23 «А», пр. Ленинградский 48, пр. Ленинградский 48 «А», ул. Логовая 150, ул. Ойунского 21, ул. Ойунского 25, ул. Ойунского 35, ул. Павлова 8, ул. Советская 5, ул. Советская 11/4, ул. Солдатова 2/1, ул. Солдатова 12, ул. Солдатова 15, ул. Тихонова 5, ул. Тихонова 12/2, п. Нижний СОШ №8, ул. 40 лет Октября, в районе ДОУ №6, ул. Ойунского 15, ш. 50 лет Октября, 1 «А», ш. 50 лет Октября, 16 (УСЛЭП))" срок выполнения до 01.08.23, на сумму 2 423 421,04 руб.

Оплата в 2023 году - 296 553,30 руб.; оплата в 2024 году - 1 082 362,32 руб. Подрядчику начислена пеня - 261 515,12 руб., штраф - 5 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №24/24-МК от 28.06.2024 г. с ООО Цветочный салон "Кристина" на выполнение работ: "Ремонт детских игровых площадок" (ул. Советская, д. 5 и ул. Советская, д. 20а). Срок выполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦК: 10 085 896,96 руб.

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 359 964,82 руб.

Обращение с животными без владельцев. План – 13 170 078,60 руб. Касса – 10 174 706,93 руб.:

- Договор №102/23-Д от 21.12.2023 г. с ООО "ТЭК" на "Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ЦД: 400 000,00 руб. (исполнение на сумму 389 320,52 руб.).

Работы выполнены.

- Договор №1/24-Д от 22.01.2024 с ООО "ТЭК" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 10.01.2024 по 31.01.2024. ЦД: 600 000,00 руб. (исполнение на сумму 583 394,92 руб.).

Работы выполнены.

- Договор №03/24-Д от 23.01.2024 с ООО "ТЭК" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 24.01.2024 по 15.02.2024. ЦД: 600 000,00 руб. (исполнение на сумму 599 864,01 руб.).

Работы выполнены.

- Договор №6/24-Д от 12.02.2024 с ИП Медведь И.С. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: 10.02.2024г. по 25.02.2024г. ЦД: 100 000,00 руб. (исполнение на сумму 97 228,32 руб.).

Работы выполнены.

- Контракт №02/24-МК от 26.02.2024 с ИП Медведь И.С. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с 26.02.2024 по 30.06.2024 г. ЦК: 7 256 035,93 руб. (пеня в размере 28 508,46 руб., штраф 95 826,28 руб.) (исполнение на сумму 3 126 558,14 руб.).

Работы выполнены.

- Договор №10/24-Д от 08.04.2024 г. с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения: с момента заключения договора по 30.06.2024 г. ЦД: 102 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №36/24-Д от 01.07.2024 г. с ИП Епачинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 01.07. по 04.07.2024 г. ЦД: 200 000,00 руб. (исполнение 171 707,20 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт №27/24-МК от 05.07.2024 г. с ИП Епачинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 05.07. по 31.08.2024 г. ЦК: 1 723 622,13 руб. (исполнение на сумму 1 717 615,29 руб.).

Работы выполнены.

- Договор №46/24-Д от 01.09.2024 г. с ИП Епачинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 01.09.2024 по 15.09.2024 г. ЦД: 450 000,00 руб. (исполнение 449 970,35 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт №37/24-МК от 16.09.2024 г. с ИП Епачинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 16.09.2024 по 31.10.2024 г. ЦД: 1 309 500,74 руб. (исполнение 1 125 965,80 руб.)

Работы ведутся.

- Договор №56/24-Д от 24.09.2024 г. с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения договора 20.12.2024 г. ЦД: 102 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №70/24-Д от 1.10.2024 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с 01.11.2024 по 05.11.2024 г. ЦД: 250 000,00 руб. (исполнение 249 726,31 руб.)

Работы выполнены.

- Контракт № 47/24-МК от 06.11.2024 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта 30.06.2025. ЦК: 8 816 491,79 руб.

Работы ведутся.

- Договор № 88/24-Д от 24.12.2024 с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения: С момента заключения договора по 28.12.2024 г. (75 голов) ЦД: 300 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №50/24-МК от 18.11.2024 г. с ИП Епанчинцев С.В. на выполнение работ: "Отлов и транспортировка бродячих животных" (50 голов). Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦК: 119 824,00 руб.

Работы выполнены.

- Кредиторская задолженность в размере 918 700,15 руб. за декабрь 2024 г.
Остаток средств в размере 2 076 671,52 руб.

Акарицидная обработка территорий. План – 199 996,00 руб. Касса – 199 996,00 руб.

- Договор №30/24-Д от 13.06.2024 с ООО "Данделион" на выполнение работ: "Акарицидная обработка территории" (городской парк, территория в районе ДОУ №12, площадь "Дракончики", памятник не вернувшимся с необъявленных войн, Администрации района и многоквартирного дома по ул. Ленина д. 23, зона отдыха по ул. 40 лет Октября, общей площадью 8 333,334 кв.м.). Срок исполнения: с 13.06.2024 по 19.07.2024г. ЦД: 100 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №37/24-Д от 22.07.2024 г. с ООО "Данделион" на выполнение работ: "Акарицидная обработка". Место выполнения работ: Городской парк, площадка Дракончики, ДК "Алмаз", памятник не вернувшимся с необъявленных войн, Храмовый сквер, Ленинградский проспект, площадь 30-летия Победы, газоны вдоль тротуаров по ул. Ленина, проспект Ленинградский, ул. Комсомольская, общей площадью 8 333,00 кв.м. Срок выполнения работ: с 15.07.2024 г. и действует до 31.12.2024 г. ЦД: 99 996,00 руб.

Работы выполнены.

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автомобильных кузовов, расположенных на территории МО "Город Мирный". План – 1 187 363,84 руб. Касса – 1 187 363,84 руб.:

- Контракт №08/24-МК от 22.04.2024 с ООО "АРТИК-ПРО" на проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Город Мирный". Срок исполнения: с момента заключения контракта по 20.12.2024 г. ЦК: 1 187 363,84 руб.

Работы выполнены.

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Город Мирный" (экологический десант). План – 44 987 886,94 руб. Касса – 44 295 991,94 руб.:

- Контракт № 09/24-МК от 22.04.2024 с ООО "АРТИК-ПРО" срок исполнения: с момента заключения контракта по 20.12.2024 г. на проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Город Мирный". Срок исполнения: с момента заключения контракта по 20.12.2024 г., вывезено 18 476,23 куб.м. мусора. ЦК: 35 140 727,08 руб.

Работы выполнены.

- Договор №28/24-Д от 10.06.2024 г. с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Проведение работ по очистке территории г. Мирный (экологический десант)" (6 чел. 18 дней). Срок выполнения: с 10.06.2024 по 31.07.2024 г. ЦД: 596 256,89 руб.

Работы выполнены.

- Договор №33/24-Д от 19.06.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Проведение работ по уборке от мусора территории г. Мирный" (333 кв.м. мусора). Срок выполнения работ: по 07.08.2024 г. ЦД: 596 256,90 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №32/24-МК от 21.08.2024 г. с ООО "АРКТИК - Про" на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Город Мирный", общим объемом: 1 584,33 куб.м. мусора. Срок исполнения работ: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦК: 1 603 131,07 руб.

Работы ведутся.

- Договор №50/24-Д от 13.09.2024 г. с ООО УК "АйхалЦентр" на выполнение работ: «Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории МО «Город Мирный». Вывезено 333 куб.м. мусора. Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 599 400,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК "Айхал-центр" на выполнение работ: "Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Город Мирный". Вывезено 3218 куб.м. мусора. Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦК: 5 760 220,00 руб.

Работы выполнены.

Средства в размере 691 893,33 руб. (экономия от торгов) - возврат в бюджет района, средства в размере 1,67 руб.

Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО. План – 1 006 409,73 руб. Касса – 1 006 409,73 руб.

- Контракт №33/24-МК от 26.08.2024 с ООО "АРКТИК-Про" на выполнение работ по оказанию помощи ОНТ по вывозу ТКО. Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦК: 1 006 409,73 руб. Вывезено мусора общим объемом: 558,82 куб.м.

Работы выполнены.

Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листвы, травы) после проведения городских субботников. План – 518 354,10 руб. Касса – 518 354,10 руб.

- Договор №20/24-Д от 22.05.2024 с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листва, трава) после городских субботников" (объем 2 790 куб.м. мусора) Срок выполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 518 354,10 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

Выполнение проектной документации. План – 5 794 045,30 руб. Касса – 703 700,00 руб.:

- Контракт № 42/23-МК от 09.06.23 ИП Захаров К.В. на выполнение работ: «Выполнение ПИР (строительство сетей уличного освещения объездная Солдатова, Фрунзе, 8 Марта,

Первомайская, Романтиков, Южная, Геологическая, Юбилейная)», срок выполнения до 01.10.2023 г., на сумму 1 000 000,0 руб.

Работы ведутся, подрядчик предъявлены штрафные санкции (пеня).

- Контракт №77/23-МК от 13.12.2023 с ООО "МЕГАНОМ ПРОЕКТ" на выполнение работ: "Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный". Срок исполнения работ: 1 этап с момента заключения по 29.12.2023 г.; 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024. ЦК: 1 848 636,14 руб. (средства 2024 г. - 1 294 045,30 руб.). Произведена оплата за I этап работы в размере 554 590,84 руб.

Работы ведутся.

Экономия от торгов 314 327,90 руб.

- Контракт №77/23-МК от 13.12.2023 с ООО "МЕГАНОМ ПРОЕКТ" на выполнение работ: "Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный". Срок исполнения работ: 1 этап с момента заключения по 29.12.2023 г.; 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024 срок исполнения работ продлен до фактического исполнения обязательств. ЦК: 1 848 636,14 руб. (средства 2024 г. - 1 294 045,30 руб.) Подрядчику начисляется пеня.

Произведена оплата за I этап работы в размере 554 590,84 руб.

Работы ведутся.

Средства на изготовление ПСД "Аллея Учительской славы" и "Въездной арки по ш. Чернышевского (пересечение с ш. Алмазников и рудовозной дороги)", а также для исполнения контрактов на общую сумму: 5 090 345,30 руб. перенесены (восстановлены) на 2025 г.

Технологическое присоединение к электрическим сетям. План – 96 589,35 руб. Касса – 96 589,35 руб.

- Договор № 1023Н0132 от 29.05.2023 Якутскэнерго "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" (база отдыха Чуоналыр). Срок 1 год со дня заключения договора, на сумму 71 587,37 руб. (средства 2024 года 28 634,95 руб.)

Работы выполнены.

- Договор №3624Н0178 от 19.07.2024 г. с ПАО "Якутскэнерго" "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" (ул. Экспедиционная, д. 14). Срок исполнения: 30 рабочих дней со дня заключения договора. ЦД: 67 954,40 руб.

Работы ведутся.

Непредвиденные расходы. План – 2 412 160,09 руб. Касса – 1 537 045,31 руб.:

- Договор №53/24-Д от 23.09.2024 г. с ИП Константинов А.М. на выполнение работ: "Ремонт перехода между МКД № 30А и МКД 30Б по ул. 40 лет Октября". Срок исполнения работ: в течении 30 к.д. ЦД: 29 805,72 руб.

Работы ведутся.

- Договор №54/24-Д от 23.09.2024 г. с ООО "Мирстройинвест" на выполнение работ: "Ремонт покрытия на площади Ленина". Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 112 494,65 руб.

Работы выполнены, идет приемка работ.

- Контракт №44/24-МК от 26.10.2024 г. с ИП Березина Д.С. на выполнение работ: "Уборка и содержание мусорных ниш". Срок исполнения работ: с момента заключения по 28.12.2024г. ЦК: 1 064 614,89 руб.

Работы выполнены.

- Договор № 91/24-Д от 16.12.2024 с ООО "НАУКА" На выполнение работ о проведению диагностики и оценки транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Срок исполнения: с момента заключения в течение 3-х рабочих дней. ЦД: 150 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 57/24-МК от 09.12.2024 г. с ИП Непомнящих В.В. на выполнение работ: "Ремонт ограждений по адресу: г. Мирный, ул. Геологическая, д. 16, кв. 2". Срок исполнения: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦК: 202 103,60 руб. (расторжение контракта в части неисполнения подрядчиком обязательств на сумму 21 973,55 руб.)

Работы выполнены.

Остаток средств в размере 875 114,78 руб.

Содержание и обслуживание приюта для животных. План – 6 520 334,26 руб. Касса – 4 850 527,72 руб.:

- Контракт №54/23-МК от 25.08.2023 с ИП Стемпень Л.Б. на "Обустройство территории и помещения для организации приюта для животных". Срок выполнения: по 01.10.2023 г. ЦК: 5 734 648,72 руб.

Оплата выполненных работ составила 4 444 321,07 руб., расторжение контракта на сумму 889 979,80 руб. Подрядчику начислена пеня в размере 395 353,85 руб., штраф 5 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №01538 с ПАО "ДЭК" "Якутскэнерго" на энергоснабжение (гараж-стоянки) (с доп. соглашением №3 от 08.04.2024 г.) ЦД: 154 816,00 руб. Оплата производится за потребленную электроэнергию.

- Контракт № 51/24-МК от 20.11.2024 г. с ООО "ВЕТКОРМТОРГ" на выполнение работ: "Приобретение (изготовление) клеток-ловушек для собак" (16 шт.). Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦК: 576 000,00 руб.

Работы ведутся, подрядной организации начисляется пеня.

Средства в размере 1 201 843,34 руб. будут перенесены на 2025 г. для выполнения работ по устройству теплового контура в здании "Гараж-стоянки №1" и приобретение (изготовление) клеток - ловушек.

Остаток средств в размере 467 963,20 руб.

Изготовление и установка мусорных ниш. План – 16 842 122,20 руб. Касса – 7 300 496,44 руб.

- Договор №57/24-Д от 23.09.2024 г. с ИП Костоев Б.Х. на выполнение работ: "Устройство мусорной ниши в районе МКД № 5 "Б" по ул. Тихонова". Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 30 к.д. ЦД: 546 628,93 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 35/24-МК от 09.09.2024 г. с ИП Гвоздилов О.Д. на поставку евроконтейнеров для твердых коммунальных отходов (пластиковые в количестве 242 шт.) Срок исполнения работ: по 13.12.2024 г. ЦК: 6 352 499,20 руб.

Работы выполнены.

- Договор №72/24-Д от 21.11.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Устройство мусорной ниши в районе МКД № 4/1 по ул. Ленина". Срок исполнения: с момента заключения договора до 16.12.2024 г. ЦД: 401 368,31 руб.

Работы выполнены.

- Контракт № 41/24-МК от 21.10.2024 г. с ИП Рыльков Д.В. на выполнение работ: "Поставка евроконтейнеров для твердых коммунальных отходов" (250 шт.). Срок исполнения: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦК: 6 405 000,00 руб.

Работы ведутся, подрядной организации начисляется пеня.

Средства в размере 6 405 000,00 руб. будут перенесены (восстановлены) на 2025 год, для продолжения выполнения работ.

Остаток средств в размере 3 136 625,76 руб.

Изготовление и установка доски "Спортивная слава". План – 1 212 507,00 руб. Касса – 1 206 444,46 руб.:

- Контракт №58/23-МК от 04.09.2023 с ООО «РПК РЕКЛАМА СЕРВИС» на изготовление и установку доски «Спортивная слава». Срок исполнения работ: по 01.11.2023. ЦК: 1 206 444,46 руб. (в Городском парке).

Работы выполнены.

по статье «Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территорий.» запланировано 7 613 500,00 руб. Кассовое исполнение составило – 2 114 383,69 руб.,:

- Контракт №17/24-МК от 17.05.2024 с ООО Цветочный салон "Кристина" на благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Павлова, д. 12-14, ш. 50 лет Октября, д. 2. Срок исполнения 31.08.2024 г. ЦК: 5 057 000,00 руб.

Работы выполнены.

- Контракт №16/24-МК от 17.05.2024 г. с ООО "Мирстройинвест" на благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Газовиков, з/у 31Б. Срок исполнения: по 31.08.2024 г. ЦК: 2 556 500,00 руб.

Работы выполнены.

- Договор №42/24-Д от 14.08.2024 г. с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: "Благоустройство придомовых территорий" (бетонирование ул. Павлова, д. 12-14). Срок исполнения: с момента заключения по 20.08.2024 г. ЦД: 223 896,14 руб.

Работы выполнены.

- Договор №44/24-Д от 19.08.2024 г. с ООО ЦС "Кристина" на выполнение работ: "Благоустройство придомовых территорий" (бетонирование ш. 50 лет Октября, д. 2). Срок исполнения: с момента заключения по 23.08.2024 г. ЦД: 392 616,31 руб.

Работы выполнены.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление городской Администрации от 09.01.2024 №3	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-4 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
2	Постановление городской Администрации от 26.01.2024 №121	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-4 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
3	Постановление городской Администрации от 24.04.2024 №810	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V-18-3 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
4	Постановление городской Администрации от 14.08.2024 №1463	Распоряжения городской Администрации от 23.05.2024 №177, от 23.04.2024 №141, от 17.06.2024 № 209, от 25.06.2024 №219, от 11.07.2024 № 246, от 31.07.2024 № 279, от 12.08.2024 № 292 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»
5	Постановление городской Администрации от 20.09.2024 №1714	Решение городского Совета от 29.08.2024 № V-22-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

6	Постановление городской Администрации от 29.11.2024 №2227	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
7	Постановление городской Администрации от 28.12.2024 №2488	Решение городского Совета от 25.12.2024 № V-29-1 «О внесении изменений и дополнений в решении городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

И.о. директора МКУ «УЖКХ»
(должность)


(подпись)

А.О. Лосев
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Начальник ПРО МКУ «УЖКХ»
(должность)


(подпись)

С.С. Самойлова
(Ф.И.О.)

Утверждено:
Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
муниципальным и семейным отношениям
А.И. Цыренов
2025 г.

Отчет об исполнении
муниципальной программы ГП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
"Благоустройство территории города" на 2023 - 2028 гг.
по итогам 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	План (гг)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	ВСЕГО:	319 684 426,89	257 910 841,71	61 773 585,18	80,68%	7	8	9
1.	Содержание и ремонт объектов уличного освещения	18 778 942,55	18 173 533,78	605 418,77	96,78%			
1.1	Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)	9 289 951,97	9 172 462,68	117 489,29	98,74%	Разработано	Контракт № 74/23-МК от 05.12.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 30.04.2024 г. ЦК: 3 550 040,20 руб. (2023 - 680 084,31 руб.; 2024 - 2 869 955,89 руб.) Работы выполнены	Остаток средств в размере 117 489,29 руб. будут возвращены в бюджет города
1.2	Освещение улиц и площадей	9 488 990,58	9 001 061,10	487 929,48	94,86%	Разработано	Контракт №10/24-МК от 23.04.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ "Обслуживание линий освещения (ВЛ-0,4)". Срок исполнения работ: с 01.05.2024 по 30.11.2024 г. ЦК: 5 022 422,80 руб. Работы выполнены	
1.3	Восстановление сетей уличного освещения	0,00	0,00	0,00	0,00%	Не требуется	Договор №00090 от 21.12.2023 г. ПАО "Якутскэнерго" Энергосбыт. Энергоснабжение (1-6 ценовая категория). Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета, срок по 31.12.2024г. ЦД: 9 300 766,60 руб. (в т.ч. средства на оплату электроэнергии на светофорах) Оплата производится ежемесячно.	Оплата кредиторской задолженности в размере 134 156,78 руб. за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. Остаток денежных средств в размере 487 929,48 руб. в том числе: - кредиторская задолженность в размере 106 804,89 за декабрь 2024 г.; - остаток средств в размере 381 124,59 руб. - возврат в бюджет города
1.4	Установка энергоэффективных светильников уличного освещения	0,00	0,00	0,00	0,00%	Не требуется	Договор № 107/23-Д от 28.12.2023 с АУ РС(Я) Мирнинский театр. Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок до 31.05.2024г. ЦД: 16 744,00 руб. Оплата производится ежемесячно.	
1.5	Ремонт энергоэффективных светильников	0,00	0,00	0,00	0,00%	Не требуется	Договор №24/24-Д от 05.06.2024 с АУ РС(Я) "Мирнинский театр". Оплата производится по фактическим показаниям приборов учета. Срок до 31.12.2024г. ЦД: 21 067,20 руб.	
1.6	Приобретение и установка шкафа управления наружного освещения (ШУНО)	0,00	0,00	0,00	0,00%	Не требуется		
2.	Очистка и покоска зеленой зоны	3 116 539,76	3 116 539,76	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №05/24-МК от 29.03.2024 с ИП Аннаева О.В. на "Организацию работ по сезонному оформлению города в весенне-летние периоды, покоса шестов и покоса травы". ЦК: 2 620 000,00 руб., срок исполнения работ: по 20.09.2024 г. (места покоса шестов и покоса травы - пл. Ленина, Вокзальское коллово, Урочный сквер, Администрация ГП «Город Мирный», Администрация ГП «Город Мирный», перекресток ул. Ойунаева и ш. 50 лет Октября, ул. Комсомольская, прилегающая территория к Храму, памятник Глобусу, памятник Солдату)	
2.1.	Организация работ по сезонному оформлению города в весенне-летний периоды, покоса шестов и покоса травы	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	100,00%	Разработано	Договор №40/24-Д от 08.08.2024 г. с ООО "УК Городской Сервис" на выполнение работ: "Организация занятости студентов в летний период". ЦД: 597 653,31 руб. Срок исполнения работ: с 08.08.2024 по 04.09.2024 г. В связи с уменьшением количества студентов до 6 человек, официально расторжение договора на сумму 101 113,55 руб. Работы выполнены	
2.2	Выполнение работ по расчете от суточных территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадкам	496 539,76	496 539,76	0,00	0,00%	Разработано		
2.3.	Обслуживание зеленых насаждений	0,00	0,00	0,00	0,00%			

№ п/п	Наименование мероприятия	План (роз)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9
2.4.	Организация работ по озеленению городских территорий	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	5 373 833,20	5 373 833,20	0,00	100,00%	Не требуется	Соглашение №1 от 11.01.2024 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения ритуальных услуг на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2024 на сумму 5 373 833,20 руб. Работы выполнены.	
3.1.	Содержание и благоустройство городского кладбища	1 288 104,00	1 288 104,00	0,00	100,00%			
3.2.	Озеленение и регистрация мест захоронения, выдача справок	4 085 729,20	4 085 729,20	0,00	100,00%	Не требуется	Соглашение №1 от 11.01.2024 с МБУ "Мемориал" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению на обеспечение выполнения ритуальных услуг на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) срок исполнения до 31.12.2024 на сумму 5 373 833,20 руб. Работы выполнены.	
3.3.	Прочие работы по благоустройству городского кладбища	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4.	Содержание скверов и площадей	22 359 264,05	21 308 455,45	1 050 808,60	95,30%		Контракт №67/23-МК от 28.11.2023 с ООО "Автобус" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024 г. ЦК: 3 068 669,14 руб. (2023 - 544 289,59 руб. 2024 - 2 524 379,55 руб.). Расторжение МК 67/23-МК на сумму 29 801,89 руб. Работы выполнены.	Оплата кредиторской задолженности в размере 745 373,63 руб. за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. Остаток денежных средств в размере 930 045,17 руб. в том числе: -кредиторская задолженность в размере 653 010,33 руб. за декабрь 2024 г.; -остаток средств в размере 277 034,84 руб. - возврат в бюджет города
4.1.	Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, в т.ч. Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября	11 426 717,49	10 496 672,32	930 045,17	91,86%	Разработано	Договор №02/24-Д от 22.01.2024 с ООО ПС "Кристалл" на выполнение работ: «Содержание скульптурной композиции «Памятник шахтерам». Срок выполнения работ: с момента заключения по 07.05.2024. ЦД: 329 747,84 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №13/24-Д от 26.04.2024 с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: с 01.05.2024 по 16.05.2024. ЦД: 547 308,04 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №22/24-Д от 27.05.2024 г. с ИП Азбрюн А.Л. На выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей" (доп. оплата по ул. 40 лет Октября). Срок исполнения работ: с 01.06.2024 по 15.09.2024. ЦД: 513 222,74 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №27/24-Д от 05.06.2024 г. с ИП Азбрюн А.Л. На выполнение работ: "Содержание скульптурной композиции "Памятник шахтерам". Срок исполнения работ: по 31.12.2024 г. ЦД: 575 252,16 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №18/24-МК от 20.05.2024 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦК: 4 250 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №61/24-Д от 30.09.2024 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения контракта: с 01.10.2024 г. по 31.10.2024 г. ЦД: 544 289,59 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт № 45/24-МК от 06.11.2024 с ИП Мелюев И.С. на выполнение работ: "Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 9 075 000,00 руб. Работы ведутся.	
4.2.	Обслуживание и содержание гидравлических сооружений (фонтаны и Ботанический сад (ручей))	606 219,00	606 219,00	0,00	100,00%	Разработано	Договор №31/24-Д от 24.05.2024 г. с ИП Азбрюн А.Л. на выполнение работ: "Обслуживание и содержание гидравлических сооружений" (фонтаны в Храмовом сквере). Срок исполнения работ: по 15.07.2024 г. ЦД: 281 419,00 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
4.3.	Содержание и обслуживание городского парка	10 326 327,56	10 205 564,13	120 763,43	98,83%	Разработано	Договор №38/24-Д от 15.07.2024 с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Обслуживание и содержание парковых территорий" (фонтаны в Храмовой сквере). Срок исполнения работ: с 16.07.2024 по 15.09.2024 г. ЦД: 324 800,00 руб. Работы выполнены.	Оплата кредиторской задолженности в размере 497 026,06 руб. за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. Остаток средств в размере 120 763,43 руб. - возмрат в бюджет города.
						Разработано	Контракт №71/23-МК от 04.12.2023 с ИП Амбрози А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024. ЦД: 602 041,34 руб. (2023 - 497 026,06 руб.; 2024 - 2 105 015,28 руб.). Оплата в январе 2024 г. Расторжение контракта по независящим от подрядчика причинам на сумму 67 027,38 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №14/24-Д от 13.05.2024 г. с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: с 13.05.2024 по 31.05.2024 г. ЦД: 599 713,30 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №25/24-МК от 05.07.2024 с ИП Амбрози А.Л. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения работ: по 30.11.2024 г. ЦД: 6 627 546,86 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №90/24-Д от 16.12.2024 г. с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка (линии осециения)". Срок исполнения. С момента заключения по 31.12.2024 г. ЦД: 42 027,37 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №84/24-Д от 19.11.2024 г. с ИП Амбрози А.Л. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание городского парка". Срок исполнения: с 01.12.2024 по 31.12.2024 г. ЦД: 522 026,07 руб. Работы выполнены.	
5.	Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них	108 432 638,46	98 819 479,67	9 613 158,79	91,13%	Разработано	Контракт №72/23-МК от 29.11.2023 с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 31.01.2024. ЦД: 31 778 388,48 руб. (2023 - 7 952 595,32 руб.; 2024 - 23 825 793,16 руб.) Работы выполнены.	Кредиторская задолженность в размере 7 775 311,18 руб. для оплаты за декабрь 2023 г. оплата в 2025 г.
5.1.	Содержание автомобильных дорог	60 672 078,72	52 896 767,54	7 775 311,18	87,18%	Разработано	Контракт №12/24-МК от 23.04.2024 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения контракта: с 26.04.2024 по 20.11.2024 г. ЦД: 28 866 846,98 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №80/24-Д от 21.11.2024 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения: с 21.11.2024 по 05.12.2024 г. ЦД: 204 127,40 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №54/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог". Срок исполнения: с момента заключения по 30.09.2025 г. ЦД: 47 219 515,31 руб. Работы ведутся.	
						Разработано	Контракт №55/24-МК от 06.12.2024 г. с МУП "Чирок" на выполнение работ: "Содержание автомобильных дорог (частный сектор)". Срок исполнения: с момента заключения по 30.11.2025 г. ЦД: 15 451 153,83 руб. Работы ведутся.	
5.2.	Содержание городских тротуаров	16 196 062,97	15 131 082,01	1 064 980,96	93,42%	Разработано	Контракт №65/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦД: 3 422 729,78 руб. (2023 г. - 655 910,50 руб.; 2024 г. - 2 766 819,28 руб.) Оплата за декабрь - в январе 2024 г. Расторжение контракта на сумму 125 821,60 руб. Работы выполнены.	Оплата кредиторской задолженности в размере 1 395 912,76 руб. за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. Остаток денежных средств в размере 1 064 980,96 руб., в том числе: - кредиторская задолженность в размере 418 595,56 руб. за декабрь 2023 г. - остаток средств в размере 646 385,40 руб. - возмрат в бюджет города.
						Разработано	Контракт №66/23-МК от 24.11.2023 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 по 31.12.2023; с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦД: 4 347 119,34 руб. (2023 - 740 002,26 руб. 2024 - 3 607 117,08 руб.) оплата за декабрь - в январе 2024 г. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №13/24-МК от 27.04.2024 с ИП Мелев И.С. на выполнение работ: "Содержание городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения: 01.05.2024 по 30.11.2024 г. ЦД: 2 900 000,00 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.	Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спусков водопропускных труб	312 568,90	312 568,90	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №14/24-МК от 27.04.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Сохранение городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: 01.05.2024 по 30.11.2024 г. ЦК: 4 304 355,03 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №83/24-Д от 29.11.2024 г. с ИП Мелвель И.С. на выполнение работ: "Сохранение городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с 01.12.2024 по 15.12.2024 г. ЦД: 250 730,70 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №83/24-Д от 29.11.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Сохранение городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения: 01.12.2024 по 15.12.2024 г. ЦД: 423 048,31 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №58/24-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Сохранение городских тротуаров (часть 1)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 3 834 360,88 руб. Работы ведутся.	
						Разработано	Контракт №59/24-МК от 16.12.2024 г. с МУП "Коммунальник" на выполнение работ: "Сохранение городских тротуаров (часть 2)". Срок исполнения работ: с момента заключения контракта по 30.11.2025 г. ЦК: 3 413 956,08 руб. Работы ведутся.	
						Разработано	Договор №51/24-Д от 23.09.2024 г. с ООО "Мир-стройинвест" на выполнение работ: "Устройство водопропускного канала на шоссе 50 лет Октября". Срок исполнения работ: 30.09.2024 г. ЦД: 119 956,66 руб. Работы выполнены, идет приемка работ.	
5.4.	Обрезка зеленых насаждений	378 794,06	378 794,06	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №40/24-МК от 07.10.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт паргазип пешеходных зон на территории г. Мирный (тротуар, площадок, остановочных пунктов) (ремонт остановок "пос. Газовик", ремонт тротуара на остановочном пункте "Пензенский фонд", ремонт тротуара по ш. Кулакова, тротуара к остановочному пункту "ОГМ" (ш. 50 лет Октября), устройство водопропускного лотка (Ленинградский пр-кт). Срок исполнения: с момента заключения по 31.10.2024 г. ЦК: 699 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №63/24-Д от 03.10.2024 г. с ИП Азбери А.Л. на выполнение работ: "Обрезка зеленых насаждений". Срок исполнения работ: в течение 10 рабочих дней ЦД: 378 794,06 руб. Работы выполнены.	
5.5.	Изготовление и установка дорожных ограждений	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Контракт №40/24-МК от 07.10.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт паргазип пешеходных зон на территории г. Мирный (тротуар, площадок, остановочных пунктов) (ремонт остановок "пос. Газовик", ремонт тротуара на остановочном пункте "Пензенский фонд", ремонт тротуара по ш. Кулакова, тротуара к остановочному пункту "ОГМ" (ш. 50 лет Октября), устройство водопропускного лотка (Ленинградский пр-кт). Срок исполнения: с момента заключения по 31.10.2024 г. ЦК: 699 000,00 руб. Работы выполнены.	
5.6.	Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров)	343 040,96	343 040,96	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №40/24-МК от 07.10.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт паргазип пешеходных зон на территории г. Мирный (тротуар, площадок, остановочных пунктов) (ремонт остановок "пос. Газовик", ремонт тротуара на остановочном пункте "Пензенский фонд", ремонт тротуара по ш. Кулакова, тротуара к остановочному пункту "ОГМ" (ш. 50 лет Октября), устройство водопропускного лотка (Ленинградский пр-кт). Срок исполнения: с момента заключения по 31.10.2024 г. ЦК: 699 000,00 руб. Работы выполнены.	
5.7.	Ремонт дорожных ограждений	521 205,94	520 545,35	660,59	99,87%	Разработано	Договор №43/24-Д от 19.08.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Ремонт дорожных ограждений". ЦД: 300 000,00 руб. срок исполнения работ: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств Подрядником, но не позднее 20.12.2024 Работы выполнены.	Остаток средств в размере 660,59 руб. - волеизъявление в бюджет города.
5.8.	Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков	9 618 322,52	8 847 525,01	770 797,51	91,99%	Разработано	Договор №78/24-Д от 19.11.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Ремонт дорожных ограждений". Срок исполнения: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств Подрядником, но не позднее 20.12.2024 г. ЦД: 221 205,94 руб. Работы выполнены.	Оплата кредитной задолженности в размере 673 343,44 руб. за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. Остаток денежных средств в размере 770 797,51 руб. в том числе:
						Разработано	Контракт №70/23-МК от 04.12.2023 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.04.2024 г. ЦК: 3 482 052,99 руб. (2023 - 667 059,96 руб., 2024 - 2 814 993,03 руб.) Оплата за декабрь - в январе 2024 г. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Разработано	Договор №12/24-Д от 25.04.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения: с 01.05.2024 по 31.05.2024 г. ЦД: 549 000,00 руб. Работы выполнены.	кредиторская задолженность в размере 706 224,47 руб. за декабрь 2024 г.; -остаток средств в размере 64 573,04 руб. - возврат в бюджет города.
						Разработано	Контракт №22/24-МК от 30.05.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов/плоских дорожных знаков". Срок исполнения: с 01.06.2024 по 30.11.2024 г. ЦД: 4 377 237,79 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №60/24-МК от 16.12.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения по 30.06.2025 г. ЦД: 5 080 986,04 руб. Работы ведутся.	
5.8.1.	Расходы на электроэнергию	506 283,48	479 937,23	26 346,25	94,80%	Не требуется	Договор №000990 от 29.12.2022 г. с Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго". Энергоснабжение (1-6 классов категории). Оплата производится по фактически показанным приборам учета. Оплата за декабрь в размере 6 283,48 руб. производится в январе 2024 г.	
5.9.	Модернизация, реконструкция светофорных объектов	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.10.	Установка новых и замена существующих дорожных знаков	1 000 000,00	998 591,45	1 408,55	99,86%	Разработано	Договор №8/24-Д от 25.03.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 01.04.2024. Работы выполнялись по предписаниям ОГНБДД не территории г. Мирного. ЦД: 201 670,83 руб. Работы выполнены.	Остаток средств в размере 1 408,55 руб. - возврат в бюджет города.
						Разработано	Договор №11/24-Д от 18.04.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 30.11.2024. Работы выполняются по предписаниям ОГНБДД не территории г. Мирного. ЦД: 600 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №94/24-Д от 19.12.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Установка дорожных знаков". Срок исполнения: с момента заключения договора по 25.12.2024. Работы выполняются по предписаниям ОГНБДД не территории г. Мирного. ЦД: 198 726,55 руб. Работы выполнены.	
5.11.	Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог	709 282,74	709 282,74	0,00	100,00%	Разработано	Договор №26/24-Д от 10.06.2024 г. с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Нанесение разметки на автомобильных дорогах" (ул. Бабюшина, ул. 40 лет Октября, ул. Комсомольская, ул. Индустриальная, д. 10, ул. Мухоморова, ш. 50 лет Октября, ул. Павлова, ул. Советская, ул. Тихонова). Срок исполнения работ: по 30.06.2024 г. ЦД: 585 036,52 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №47/24-Д от 27.08.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ: "Нанесение разметки на автомобильных дорогах". Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 545 613,71 руб. (факторное на сумму 421 367,49 руб.) Работы выполнены.	
5.12.	Ремонт остановочных павильонов	402 874,42	402 874,42	0,00	100,00%	Разработано	Контракт № 40/24-МК от 07.10.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт покрытия пешеходных зон на территории г. Мирный (трогуар, площадок, остановочных пунктов) (ремонт остановок "пос. Газовик", ремонт тротуара на остановочном пункте "Пензенский фонд", ремонт тротуара по ш. Кузкова, тротуара к остановочному пункту "ОГМ" (ш. 50 лет Октября), устройство водосточного люка (Ленинградский пр-кт). Срок исполнения: с момента заключения по 31.10.2024 г. ЦД: 699 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №52/24-Д от 23.09.2024 с ИП Константинов А.М. на выполнение работ: "Ремонт остановочного павильона в р-не ДЮСШ". Срок исполнения: в течение 30 к.д. ЦД: 27 924,24 руб. Работы выполнены.	
5.13.	Приобретение (подготовка) и установка остановочных павильонов	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Договор №67/24-Д от 23.10.2024 с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Ремонт остановочного павильона в р-не м-на "Каспий". Срок исполнения: с момента заключения договора в течение 15 рабочих дней. ЦД: 211 603,38 руб. Работы выполнены.	
5.14.	Выполнение проектных работ	0,00	0,00	0,00	0,00%			

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.15.	Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительские работы	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.16.	Актуализация проекта организации дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.17.	Специализированная диагностика улично-дорожной сети города Мирного	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.18.	Строительство тротуара	18 278 407,23	18 278 407,23	0,00	100,00%	Разработано	Контракт № 34/23-МК от 18.05.2023 подрядчик ИП Зурбанин О.Г. на выполнение работ: «Устройство пешеходного тротуара по ул. Индустриальной и далее до пересечения ул. Бобкова с ул. Соболева (3 этап - от моста через р. Иртыш до пересечения ул. Бобкова с ул. Соболева)». Срок выполнения работ 01.11.2023. ЦК: 35 279 265,23 руб. Средства в размере 18 278 407,23 руб. восстановлены с 2023 г. в связи с невыполнением работ по муниципальному контракту подрядной организацией. Подрядчику начисляются пени. Работы выполнены.	
6.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	15 865 543,43	15 865 543,43	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №36/24-МК от 05.09.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Асфальтирование внутриквартальных проездов". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.09.2024 г. Место выполнения работ: ул. Комсомольская (в районе мка 11/2 и 11/1), ул. Тихонова (в районе МКД 2-4), в районе МКД по ул. Комсомольской 2 п.ул. 40 лет Октября 43, общей площадью 1 588,41 кв.м. ЦК: 6 510 268,31 руб. Работы выполнены.	
7.	Прочие мероприятия по благоустройству	138 144 165,44	87 639 966,42	50 504 199,02	63,44%			
7.1.	Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами	28 399 266,40	0,00	28 399 266,40	0,00%	Разработано	Контракт №31/24-МК от 25.07.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Асфальтирование внутриквартальных проездов". Срок исполнения работ: с момента заключения по 30.09.2024 г. Место выполнения работ: ул. Комсомольская (от въезда к дому 9/2 в сторону дома 11/2, от въезда к дому 11/1 до выхода к северу), ул. Советская (от въезда к дому 13/2 до дома 13/1), ул. Тихонова 15/1 (в районе парковки), общей площадью 2 297,32 кв.м. ЦК: 9 355 275,12 руб. Работы выполнены.	
7.2.	Содержание и обслуживание детских, игровых площадок	4 274 890,07	3 394 081,32	880 808,75	79,40%	Разработано	Контракт №69/23-МК от 01.12.2023 с ООО "Автобум" на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения работ: с 01.12.2023 с 01.01.2024 по 30.04.2024. ЦК: 1 287 023,90 руб. (2023 г. - 246 556,30 руб. 2024 г. - 1 040 467,60 руб.). Оплата за декабрь - в январе 2024 г. Работы выполнены.	Конкурсные процедуры будут проведены после изготовления ПНР. Средства будут перенесены на 2025 г.
						Разработано	Договор №16/24-Д от 16.05.2024 с ИП Щербатко Т.С. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с 16.05.2024 по 31.05.2024 г. ЦК: 276 789,10 руб. Работы выполнены.	Оплата кредитной задолженности в размере 246 556,30 руб. за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. Остаток денежных средств в размере 880 808,75 руб. в том числе: -кредиторская задолженность в размере 290 857,07 руб. за декабрь 2024 г. -остаток средств в размере 689 951,68 руб. - возврат в бюджет города
						Разработано	Контракт №21/24-МК от 30.05.2024 г. с ИП Мельник И.С. На выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с 01.06.2024 по 30.09.2024 г. ЦК: 1 590 000,00 руб. Начислены неустойки в размере 19 289,16 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №62/24-Д от 30.09.2024 г. с ИП Мельник И.С. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". ЦК: 322 327,10 руб. Срок исполнения работ: с 01.10.2024 по 31.10.2024 г. Ресторакция договора в части неисполненного обязательства Подрядником на сумму 75 190,80 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №46/24-МК от 06.11.2024 г. с ИП Симонян А.В. на выполнение работ: "Содержание и обслуживание детских, игровых площадок". Срок исполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2025. ЦК: 3 598 800,00 руб. Работы ведутся.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (соз)	Касовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.	Ремонт детских игровых площадок	11 528 224,10	11 168 259,28	359 964,82	96,88%	Разработано	Контракт № 27/23-МК от 02.05.2023 с ИП Варлакова К.И. на выполнение работ "Ремонт детских игровых площадок (28 шт. - п. Газовик, ул. Звездная 22-24, ш. Кирова, 14-16, ул. Комсомольская 4, ул. Комсомольская 24-26, ул. Ленина 40, пр. Ленинградский 1, пр. Ленинградский 3 «Г», пр. Ленинградский 23 «А», пр. Ленинградский 48 «А», ул. Логовая 150, ул. Обуховского 21, ул. Обуховского 25, ул. Обуховского 35, ул. Советская 5, ул. Советская 11/4, ул. Солдатова 2/1, ул. Солдатова 12, ул. Солдатова 15, ул. Тихонова 5, ул. Тихонова 12/2, п. Иппиний СОШ №8, ул. 40 лет Октября, в районе ДОУ №6, ул. Обуховского 15, ш. 50 лет Октября, 1 «А», ш. 50 лет Октября, 16 (УС ЛЭП))" срок выполнения до 01.08.23. ЦК: 2 423 421,04 руб. Оплата в 2023 году - 296 553,30 руб.; оплата в 2024 году - 1 082 362,32 руб. Подразделку начислена пеня - 261 515,12 руб., штраф - 5 000,00 руб. Работы выполнены	Остаток средств в размере 359 964,82 руб. - возмрат в бюджет города
7.4.	Ограда Ботанического сада	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Контракт №24/24-МК от 28.06.2024 г. с ООО "Сестинский салон "Кристалл" на выполнение работ: "Ремонт детских игровых площадок" (в. Советская, д. 5 и ул. Советская, д. 20а) Срок выполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦК: 10 085 896,96 руб. Работы выполнены	
7.5.	Обращение с животными без владельцев	13 170 078,60	10 174 706,93	2 995 371,67	77,26%	Разработано	Договор №102/23-Д от 21.12.2023 г. с ООО "ТЭК" на "Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 01.01.2024 по 31.01.2024. ЦД: 400 000,00 руб. (исполнение на сумму: 389 320,52 руб.) Работы выполнены.	Оплата кредиторской задолженности 265 978,94 руб. за декабрь 2023 в январе 2024 г.
						Разработано	Договор №105/23-Д от 21.12.2023 г. с ООО "ТЭК" на "Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Срок выполнения работ: с 26.12.2023 по 31.12.2023 г. ЦД: 265 978,94 руб. Работы выполнены	Остаток средств в размере 2 995 371,67 руб. - в том числе: -кредиторская задолженность в размере 918 700,15 руб. за декабрь 2024 по остаток средств в размере 2 076 671,52 руб. - возмрат в бюджет города
						Разработано	Договор №1/24-Д от 22.01.2024 с ООО "ТЭК" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 10.01.2024 по 31.01.2024. ЦД: 600 000,00 руб. (исполнение на сумму: 583 394,92 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №03/24-Д от 23.01.2024 с ООО "ТЭК" на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок выполнения работ: с 24.01.2024 по 15.02.2024. ЦД: 600 000,00 руб. (исполнение на сумму: 599 864,01 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №6/24-Д от 12.02.2024 с ИП Медведь И.С. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: 10.02.2024г. по 25.02.2024г. ЦД: 100 000,00 руб. (исполнение на сумму: 97 228,32 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №02/24-МК от 26.02.2024 с ИП Медведь И.С. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения: с 26.02.2024 по 30.06.2024 г. ЦК: 7 256 035,93 руб. (пени в размере 28 508,46 руб., штраф 95 826,28 руб.) (исполнение на сумму: 3 126 558,14 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №10/24-Д от 08.04.2024 г. с ИП Корота А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения: с момента заключения договора по 30.06.2024 г. ЦД: 102 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №36/24-Д от 01.07.2024 г. с ИП Елачницевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 01.07. по 04.07.2024 г. ЦД: 200 000,00 руб. (исполнение 171 707,20 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №27/24-МК от 05.07.2024 г. с ИП Елачницевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 05.07. по 31.08.2024 г. ЦК: 1 723 622,13 руб. (исполнение на сумму: 1 717 615,29 руб.) Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Окончание	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
						Разработано	Договор №46/24-Д от 01.09.2024 г. с ИП Елагинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 01.09.2024 по 15.09.2024 г. ЦД: 450 000,00 руб. (исполнение 449 970,35 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №37/24-МК от 16.09.2024 г. с ИП Елагинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения работ: с 16.09.2024 по 31.10.2024 г. ЦД: 1 309 500,74 руб. (исполнение 1 125 965,80 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №56/24-Д от 24.09.2024 г. с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города (34 головы). Срок исполнения договора 20.12.2024 г. ЦД: 102 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №70/24-Д от 1.10.2024 г. с ИП Елагинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения с 01.11.2024 по 05.11.2024 г. ЦД: 250 000,00 руб. (исполнение 249 726,31 руб.) Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №47/24-МК от 06.11.2024 г. с ИП Елагинцевым С.В. на выполнение услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения с момента заключения муниципального контракта 30.06.2025. ЦК: 8 816 491,79 руб. Работы ведутся.	
						Разработано	Договор №88/24-Д от 24.12.2024 с ИП Коркин А.В. на выполнение услуг по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Срок исполнения: с момента заключения договора по 28.12.2024 г. (75 голов) ЦД: 300 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт №50/24-МК от 18.11.2024 г. с ИП Елагинцевым С.В. на выполнение работ. "Отлов и транспортировка безнадзорных животных" (50 голов). Срок исполнения с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦК: 119 824,00 руб. Работы выполнены.	
7.6.	Аварийная обработка территорий	199 996,00	199 996,00	0,00	100,00%	Разработано	Договор №30/24-Д от 13.06.2024 с ООО "Данделион" на выполнение работ: "Аварийная обработка территории" (городской парк, территория в районе ДЮУ №12, площадь "Драконий", памятник не вернувшимся с боевых действий, Администрация района и многоквартирного дома по ул. Ленина д. 23, зона отдыха по ул. 40 лет Октября, общей площадью 8 333,334 кв.м.). Срок исполнения: с 13.06.2024 по 19.07.2024 г. ЦД: 100 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №37/24-Д от 22.07.2024 г. с ООО "Данделион" на выполнение работ: "Аварийная обработка". Место выполнения работ: Городской парк, площадь Драконий, ДК "Атлант", памятник не вернувшимся с боевых действий, Храмский сквер, Ленинградский проспект, площадь 30-летия Победы, площадь вдоль тротуара по ул. Ленина, проспект Ленинградский, ул. Комсомольская, общей площадью 8 333,00 кв.м. Срок выполнения работ: с 15.07.2024 г. и действует до 31.12.2024 г. ЦД: 99 996,00 руб. Работы выполнены.	
7.7.	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автомобильных кузовов расположенных на территории ПП "Город Мирный"	1 187 363,84	1 187 363,84	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №08/24-МК от 22.04.2024 с ООО "АРТИК-ПРО" на проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПП "Город Мирный". Срок исполнения: с момента заключения контракта по 20.12.2024 г. ЦК: 1 187 363,84 руб. Работы ведутся.	
7.8.	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории ПП "Город Мирный"	44 987 886,94	44 295 991,94	691 895,00	98,46%	Разработано	Контракт №09/24-МК от 22.04.2024 с ООО "АРТИК-ПРО" срок исполнения с момента заключения контракта по 20.12.2024 г. на проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПП "Город Мирный". Срок исполнения: с момента заключения контракта по 20.12.2024 г., вывезено 18 476,23 куб.м. мусора. ЦК: 35 140 727,08 руб. Работы выполнены.	Средства в размере 691 893,33 руб. (мониторинг от торгов) - волеизъявление в бюджет района, средства в размере 1,67 - волеизъявление в бюджет города.
						Разработано	Договор №38/24-Д от 10.06.2024 г. с МУП "Коммунальное" на выполнение работ: "Проведение работ по очистке территории г. Мирный (экологический десант)" (6 чел. 18 дней). Срок выполнения: с 10.06.2024 по 31.07.2024 г. ЦД: 596 256,89 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.9.	Ликвидация (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории ГП "Города Мирный"	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Договор №33/24-Д от 19.06.2024 с ООО "МСМЭП" на выполнение работ по уборке от мусора территории г. Мирный" (333 кв.м. мусора). Срок выполнения работ: по 07.08.2024 г. ЦД: 596 256,00 руб. Работы выполнены.	
7.10.	Сбор и утилизация ливневых стоков	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Контракт №33/24-МК от 21.08.2024 г. с ООО "АРКТИК - Про" на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Города Мирный", общий объем: 1 584,33 куб.м. мусора. Срок исполнения работ: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦК: 1 603 131,07 руб. Работы ведутся.	
7.11.	Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО	1 006 409,73	1 006 409,73	0,00	100,00%	Разработано	Договор №50/24-Д от 13.09.2024 г. с ООО УК "АйфалЦентр" на выполнение работ: «Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ГП "Города Мирный". Вывезено 333,00 куб.м. мусора. Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 599 400,00 руб. Работы выполнены.	
7.12.	Ремонт памятных мест города, скверов и площадей	0,00	0,00	0,00	0,00%		Контракт №53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК "АйфалЦентр" на выполнение работ: "Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ГП "Города Мирный". Вывезено 3 218,00 куб.м. мусора. Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦК: 5 760 220,00 руб. Работы выполнены.	
7.13.	Утилизация пропавшей поросли, растительности (сухой, ветви, трава) после проведения городских субботников	518 354,10	518 354,10	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №33/24-МК от 26.08.2024 с ООО "АРКТИК-Про" на выполнение работ по оказанию помощи ОНТ по вывозу ТКО. Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦК: 1 006 409,73 руб. Вывезено мусора общим объемом: 538,82 куб.м. Работы выполнены.	
7.14.	Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой пейзаж"	0,00	0,00	0,00	0,00%		Договор №40/24-Д от 22.05.2024 с МУП "Коммунальщик" на выполнение работ: "Утилизация пропавшей поросли, растительности (сухой, ветви, трава) после городских субботников" (объем 2 790 куб.м. мусора) Срок выполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 518 354,10 руб. Работы выполнены.	
7.15.	Приобретение (поставка), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7.16.	Выполнение проектной документации	5 794 045,30	703 700,00	5 090 345,30	12,15%	Разработано	Контракт № 42/23-МК от 09.06.2023 ИП Захаров К.В. на выполнение работ: «Выполнение ПНР (строительство сетей уличного освещения объектов Содагора, Оруние, 8 Марта, Первомайская, Родинников, Южная, Геологическая, Юбилейная)», срок выполнения до 01.10.2023, на сумму 1 000 000,0 руб. Работы ведутся, подрядчику начисляется пеня.	Средства на исполнение ПСД "Аллея Учительской славы" и "Восходный ары по ш. Чернышевского (пересечение с ш. Аламанова и р.железной дороги)", а также для исполнения контрактов на общую сумму: 5 090 345,30 руб. перенесены (восстановлены) на 2025 г.
7.17.	Технологическое присоединение к электрическим сетям	96 589,35	96 589,35	0,00	100,00%	Не требуется	Контракт №77/23-МК от 13.12.2023 с ООО "МЕТАНОМ ПРОЕКТ" на выполнение работ: "Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный". Срок исполнения работ: 1 этап с момента заключения по 29.12.2023 г.; 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024 срок исполнения работ продлен до фактического исполнения обязательств. ЦК: 1 848 636,14 руб. (срок 2024 г. - 1 294 045,30 руб.) Подрядчику начисляется пеня. Принята оплата за 1 этап работы в размере 554 590,84 руб. Работы ведутся.	
						Не требуется	Договор № 102310132 от 29.05.2023 "Якутскэнерго" "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" (бала отахла Чуналар) Срок 1 год со дня заключения договора, на сумму 71 587,37 руб. (срок 2024 года 28 634,95 руб.) Работы выполнены.	
						Не требуется	Договор №362410178 от 19.07.2024 г. с ПАО "Якутскэнерго" "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" (Э.Э. Экспедиционная, д. 14). Срок исполнения: 30 рабочих дней со дня заключения договора. ЦД: 67 954,40 руб. Работы ведутся.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Округление	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.18.	Непредвиденные расходы	2 412 160,09	1 537 045,31	875 114,78	63,72%	Разработано	Договор №53/24-Д от 23.09.2024 г. с ИП Константинов А.М. на выполнение работ: "Ремонт пересадки между МКД № 30А и МКД 30Б по ул. 40 лет Октября". Срок исполнения работ: в течение 30 к.д. ЦД: 29 805,72 руб. Работы ведутся.	Остаток средств в размере 875 114,78 руб. - возврат в бюджет города
						Разработано	Договор №54/24-Д от 23.09.2024 г. с ООО "Мирстройинвест" на выполнение работ: "Ремонт покрытия на площади Ленина". Срок исполнения работ: по 30.09.2024 г. ЦД: 112 494,65 руб. Работы выполнены, идет приемка работ.	
						Разработано	Контракт №41/24-МК от 26.10.2024 г. с ИП Березина Д.С. на выполнение работ: "Уборка и содержание мусорных ниш". Срок исполнения работ: с момента заключения по 28.12.2024г. ЦК: 1 064 614,89 руб. Работы выполняются.	
						Разработано	Договор № 91/24-Д от 16.12.2024 с ООО "НАУКА". На выполнение работ о предоставлении диагностиче и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Срок исполнения: с момента заключения в течение 3-х рабочих дней. ЦД: 150 000,00 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Контракт № 57/24-МК от 09.12.2024 г. с ИП Непомнящих В.В. на выполнение работ: "Ремонт ограждений по адресу: г. Мирный, ул. Геологическая, д. 16, кв. 2". Срок исполнения: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦК: 202 103,60 руб. (распоряжение контракта в части неисполнения подрядчиком обязательств на сумму 21 973,55 руб.) Работы выполнены.	
7.19.	Содержание и обслуживание приюта для животных	6 520 334,26	4 850 327,72	1 669 806,54	74,30%	Разработано	Контракт №54/23-МК от 25.08.2023 с ИП Степачев Л.Б. на "Обустройство территории и помещения для организации приюта для животных". Срок исполнения: по 01.10.2023 г. ЦК: 5 734 648,72 руб. Оплата выполненных работ составила 4 414 321,07 руб., расторжение контракта на сумму 889 979,80 руб. Подрядчику начислена пеня в размере 395 353,85 руб., штраф 5 000,00 руб. Работы выполнены.	Средства в размере 1 201 843,34 руб. будут перечислены на 2025 г. для выполнения работ по устройству теплого контура в здании "Гараж-стоянка №1" и приобретение (поставка) клеток - лотков. Остаток средств в размере 467 963,20 руб. - возврат в бюджет города.
						Не требуется	Договор №01538 с ПАО "ДЭК" "Якутскэнергообл" на энергоснабжение (гараж-стоянка) (с доп. соглашением №3 от 08.04.2024 г.) ЦД: 154 816,00 руб. Оплата произойдет за потребленную электроэнергию	
						Разработано	Контракт № 51/24-МК от 20.11.2024 г. с ООО "ВЕТКОРМТОР" на выполнение работ: "Приобретение (поставка) клеток-лотков для собак" (16 шт.) Срок исполнения: с момента заключения МК по 20.12.2024 г. ЦК: 576 000,00 руб. Работы ведутся, подрядчик организации начисляется пеня.	
						Разработано	Договор №57/24-Д от 23.09.2024 г. с ИП Костов Б.Х. на выполнение работ: "Устройство мусорной ниши в районе МКД №5 "Б" по ул. Тихонова". Срок исполнения работ: с момента заключения в течение 30 к.д. ЦД: 546 628,93 руб. Работы выполнены.	Средства в размере 6 405 000,00 руб. будут перечислены (восстановлены) на 2025 год, для продолжения выполнения работ
7.20.	Изготовление и установка мусорных ниш	16 842 122,20	7 300 496,44	9 541 625,76	0,00%	Разработано	Контракт № 35/24-МК от 09.09.2024 г. с ИП Гвоздилов О.Д. на поставку сероконтейнеров для твердых коммунальных отходов (пластиковые в количестве 242 шт.) Срок исполнения работ: по 13.12.2024 г. ЦК: 6 352 499,20 руб. Работы выполнены.	Остаток средств в размере 3 136 625,76 руб. - возврат в бюджет города
						Разработано	Договор №72/24-Д от 21.11.2024 г. с ООО СК "ЕвроСтройСервис" на выполнение работ: "Устройство мусорной ниши в районе МКД №4/1 по ул. Ленина". Срок исполнения: с момента заключения договора до 16.12.2024 г. ЦД: 401 368,31 руб. Работы выполняются.	
						Разработано	Контракт № 41/24-МК от 21.10.2024 г. с ИП Рыжков Д.В. На выполнение работ: "Поставка сероконтейнеров для твердых коммунальных отходов" (250 шт.). Срок исполнения: с момента заключения по 20.12.2024 г. ЦК: 6 405 000,00 руб. Работы ведутся, подрядчик организации начисляется пеня.	
7.21.	Содержание и обслуживание приюта	0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Контракт №58/23-МК от 04.09.2023 с ООО "РПК РЕКЛАМА СЕРВИС" на Изготовление и установка лотков "Спортивная слава". Срок исполнения работ: по 01.11.2023. ЦК: 1 206 444,46 руб. Работы выполнены.	
7.22.	Изготовление и установка лотков "Спортивная слава"	1 206 444,46	1 206 444,46	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №17/24-МК от 17.05.2024 с ООО Цветочный салон "Кристина" на благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Пасова, д. 12-14, ш. 50 лет Октября, д. 2. Срок исполнения 31.08.2024 г. ЦК: 3 057 000,00 руб. Работы выполнены.	

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территорий.	7 613 500,00	7 613 500,00	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №16/24-МК от 17.05.2024 г. с ООО "Мирстройинвест" на благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Газопров, д/п 31Б. Срок исполнения по 31.08.2024 г. ЦК: 2 556 500,00 руб. Работы ведутся, подрядчику предъявлены штрафные санкции	
						Разработано	Договор №42/24-Д от 14.08.2024 г. с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Благоустройство придомовых территорий" (бестиповое ул. Павлова, д. 12-14). Срок исполнения с момента заключения по 20.08.2024 г. ЦД: 223 896,14 руб. Работы выполнены.	
						Разработано	Договор №44/24-Д от 19.08.2024 г. с ООО ЦС "Кристалл" на выполнение работ: "Благоустройство придомовых территорий" (бестиповое ш. 50 лет Октября, д. 2). Срок исполнения с момента заключения по 23.08.2024 г. ЦД: 392 616,31 руб. Работы выполнены.	

И.о. директора

Начальник ПРО

Дата: 27.01.2025 г.

Тел: 8(411-36) 4-61-60

А.О. Лосев

С.С. Саюкшова

Утверждено:
1.4. Ю.А. Ефимов, заместитель главы администрации
муниципального района «Мирный»
2025г.

Итого: по плану расходов на исполнение полномочий по разделу III "Город Мирный" МР "Мирнинский район" Республика Саха (Якутия)
III "Город Мирный"
2025г.

№ п/п	Наименование проекта (раздела, области, мероприятия)	Итого				Финанс				Остаток финансовых ресурсов от плановых			
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет III "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет III "Город Мирный"	Иные источники
1	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	319 684 426,89	0,00	13 444 915,16	93 193 982,02	213 045 529,71	0,00	257 910 841,71	0,00	13 444 915,16	81 743 815,04	162 222 111,51	0,00
1.	Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального назначения	18 778 942,55	0,00	0,00	0,00	18 778 942,55	0,00	18 778 942,55	0,00	0,00	0,00	18 778 942,55	0,00
1.1.	Обслуживание жилищно-коммунального назначения (ИЖК)	9 289 931,97	0,00	0,00	0,00	9 289 931,97	0,00	9 289 931,97	0,00	0,00	0,00	9 289 931,97	0,00
1.2.	Обслуживание жилищно-коммунального назначения	9 488 999,48	0,00	0,00	0,00	9 488 999,48	0,00	9 488 999,48	0,00	0,00	0,00	9 488 999,48	0,00
1.3.	Обслуживание сетей жилищно-коммунального назначения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Установка и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Приобретение и установка приборов учета коммунальных ресурсов (ПУКР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Очистка и санация жилищно-коммунального назначения	3 116 539,76	0,00	0,00	383 677,34	2 732 862,42	0,00	3 116 539,76	0,00	0,00	383 677,34	2 732 862,42	0,00
2.1.	Организация работ по очистке, ремонту и содержанию жилищно-коммунального назначения	2 620 000,00	0,00	0,00	383 677,34	2 236 322,66	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	383 677,34	2 236 322,66	0,00
2.2.	Выполнение работ по очистке от отходов территории, прилегающей к зданиям, строениям и площадкам	496 539,76	0,00	0,00	0,00	496 539,76	0,00	496 539,76	0,00	0,00	0,00	496 539,76	0,00
2.3.	Обслуживание системы канализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Организация работ по очистке от отходов территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Организация и содержание мест захоронения	5 373 833,20	0,00	0,00	0,00	5 373 833,20	0,00	5 373 833,20	0,00	0,00	0,00	5 373 833,20	0,00
3.1.	Содержание и благоустройство городского кладбища	1 288 104,00	0,00	0,00	0,00	1 288 104,00	0,00	1 288 104,00	0,00	0,00	0,00	1 288 104,00	0,00
3.2.	Очистка и обслуживание мест захоронения, некрополя	4 085 729,20	0,00	0,00	0,00	4 085 729,20	0,00	4 085 729,20	0,00	0,00	0,00	4 085 729,20	0,00
3.3.	Иные работы по благоустройству городского кладбища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Содержание скверов и парков	22 359 264,04	0,00	0,00	504 422,45	21 854 841,59	0,00	21 854 841,59	0,00	0,00	504 422,45	21 350 423,14	0,00
4.1.	Поддержание благоустройства зеленых насаждений, скверов и парков	11 426 717,49	0,00	0,00	504 422,45	10 922 295,04	0,00	10 922 295,04	0,00	0,00	504 422,45	10 417 872,59	0,00
4.2.	Обслуживание и содержание зеленых насаждений (обслуживание, фотон и биологическое садоводство)	696 219,00	0,00	0,00	0,00	696 219,00	0,00	696 219,00	0,00	0,00	0,00	696 219,00	0,00
4.3.	Содержание и обслуживание городского парка	10 326 327,56	0,00	0,00	0,00	10 326 327,56	0,00	10 326 327,56	0,00	0,00	0,00	10 326 327,56	0,00
5.	Техническое содержание и ремонт общего пользования и инженерных сооружений на них	108 132 638,46	0,00	0,00	28 946 117,13	79 186 521,33	0,00	98 819 479,67	0,00	0,00	28 946 117,13	69 873 362,54	0,00
5.1.	Содержание автомобильных дорог	60 678 078,72	0,00	0,00	27 620 000,00	33 058 078,72	0,00	52 896 262,54	0,00	0,00	27 620 000,00	25 278 262,54	0,00
5.2.	Содержание городских территорий	16 106 062,97	0,00	0,00	1 326 117,13	14 809 945,84	0,00	15 131 082,01	0,00	0,00	1 326 117,13	13 503 964,88	0,00
		16 106 062,97	0,00	0,00	1 326 117,13	14 809 945,84	0,00	15 131 082,01	0,00	0,00	1 326 117,13	13 503 964,88	0,00

№ п/п	Наименование проекта (района, области, мероприятия)	План					Факт					Отчетные финансовые показатели по исполнению							
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет УР "Мирный" район	Бюджет ПП "Горы Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет УР "Мирный" район	Бюджет ПП "Горы Мирный"	Иные источники						
3	3	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Устройство и ремонтно-эксплуатационные работы разрешительных делов, служебных помещений (г.Аldа)	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Оборудование помещений	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Назначение и установка дорожных ограждений	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Ремонт и установка дорожных ограждений	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Ремонт дорожных ограждений	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	Оборудование помещений	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	Ремонт и установка дорожных ограждений	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	Оборудование помещений	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.	Установка знаков и знаков	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	Назначение работ на территории	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	312 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.	Ремонт и установка дорожных ограждений	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	378 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.	Приобретение (покупка) транспортных средств	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	Дополнительные расходы	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15.	Нормативные расходы	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	Амортизация помещений	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17.	Специализированные машины и оборудование	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	Средства связи	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	402 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Капитальный ремонт и реконструкция территории инженерно-технической службы	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прочие мероприятия по благоустройству	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.	Средства связи	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	15 865 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование проекта (района, объекта, мероприятия)	План				Факт				Отклонение фактических значений от плановых									
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет ИР "Иркутский район"	Бюджет ИР "Иркутский район"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет ИР "Иркутский район"	Бюджет ИР "Иркутский район"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет ИР "Иркутский район"	Бюджет ИР "Иркутский район"	Иные источники			
710.	Сбор и утилизация биомассы (различные материалы)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
711.	Очистка помещений ОНТ по плану ТКО	1 006 499,73	0,00	0,00	0,00	1 006 499,73	0,00	1 006 499,73	0,00	0,00	0,00	1 006 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.	Ремонт парковых мест города, сквера и владений	1 006 499,73	0,00	0,00	0,00	1 006 499,73	0,00	1 006 499,73	0,00	0,00	0,00	1 006 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713.	Утилизация промышленных отходов, отходов (отходы, отходы) после проведения работ по благоустройству территории	518 354,10	0,00	0,00	0,00	518 354,10	0,00	518 354,10	0,00	0,00	0,00	518 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714.	Очистка и проведение работ по благоустройству города Мирного "Мирный" (в том числе, в том числе)	518 354,10	0,00	0,00	0,00	518 354,10	0,00	518 354,10	0,00	0,00	0,00	518 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715.	Проектирование (в том числе) и строительство объектов в рамках программы "Мирный"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716.	Вывоз мусора, утилизация	3 794 045,30	0,00	0,00	0,00	3 794 045,30	0,00	3 794 045,30	0,00	0,00	0,00	3 794 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717.	Техническое обслуживание объектов в коммунальной сети	3 794 045,30	0,00	0,00	0,00	3 794 045,30	0,00	3 794 045,30	0,00	0,00	0,00	3 794 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718.	Вывоз мусора, утилизация	96 589,35	0,00	0,00	0,00	96 589,35	0,00	96 589,35	0,00	0,00	0,00	96 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719.	Вывоз мусора, утилизация	2 412 160,00	0,00	0,00	0,00	2 412 160,00	0,00	2 412 160,00	0,00	0,00	0,00	2 412 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720.	Содержание объектов в коммунальной сети	6 250 334,26	0,00	0,00	0,00	6 250 334,26	0,00	6 250 334,26	0,00	0,00	0,00	6 250 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721.	Содержание объектов в коммунальной сети	10 447 112,20	0,00	0,00	0,00	10 447 112,20	0,00	10 447 112,20	0,00	0,00	0,00	10 447 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722.	Итого на территории РС(Я) проект развития коммунальной инфраструктуры, основанной на	1 206 444,46	0,00	0,00	0,00	1 206 444,46	0,00	1 206 444,46	0,00	0,00	0,00	1 206 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Итого на территории РС(Я) проект развития коммунальной инфраструктуры, основанной на	7 613 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 613 500,00	0,00	7 613 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 613 500,00		6 000 000,00		1 613 500,00		7 613 500,00		6 000 000,00		1 613 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, всего		7 613 500,00		6 000 000,00		1 613 500,00		7 613 500,00		6 000 000,00		1 613 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого: 7 613 500,00

АО "Якутск"

Ис. Сводная СС
Дата: 27.01.2025 г.