

«Утверждаю»

Координатор программы  
1-й Заместитель Главы Администрации  
по ЖКХ, имущественным и земельным  
отношениям

А.Ц. Цырендоржиев

(должность, фамилия И.О.)

(подпись)

от 10 02 2025 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**ГП "Город Мирный" МР Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**  
**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2028 годы»**  
**За 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты.**

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2024 год 31 352 537,05 руб.  
Кассовое исполнение составило – 30 323 529,76 руб.*

- по статье «Ремонт инженерных сетей» запланировано в 2024 году 1 391 077,18 руб.,  
кассовое исполнение составило 1 391 077,18 руб.:

- Заключен договор № 29/24-Д от 14.06.2024 на выполнение работ по восстановлению  
трубопровода в гильзе по ш. Чернышевскому, на сумму 599 734,86 руб. Срок договора до  
10.08.2024г. Договор полностью исполнен и оплачен.

- Заключен договор с ИП Разуваевым М.Н. № 48/24-Д от на выполнение ремонтно-  
восстановительных работ трубопровода ХВС в 13 квартале г. Мирный на сумму 599 125,86 руб.  
Срок договора по 16.09.2024. Договор исполнен в полном объеме. Оплата произведена в полном  
объеме.

- Заключен договор № 92/24-Д от 17.12.2024 с ИП Коркин А.В. на выполнение ремонтно-  
восстановительных работ на трубопроводе ХВС ул. 8 марта, д. 2, ул. Весенняя, д. 2, на сумму  
192 216,46 руб. Договор исполнен в полном объеме, оплата произведена в полном объеме

- по статье «Содержание и обслуживание кубовых» запланировано в 2024 году  
24 449 362,29 руб., кассовое исполнение составило – 24 153 852,14 руб:

- Заключено 10 Соглашений на общую сумму – 24 153 852,14 руб. Работы выполнены в  
полном объеме. Денежные средства в размере 340 510,15 – не использованы.

- по статье «Мероприятия по содержанию муниципального имущества системы  
водоотведения, водоснабжения и электроснабжения КНС» запланировано в 2024 –  
2 467 407,54 руб., кассовое исполнение составило 1 812 990,10 руб.:

- Заключен договор № 90 от 21.12.2023г. С. ПАО "Якутскэнерго", срок договора с  
01.01.2024 по 31.12.2024, на сумму 2 100 000,00 руб. Оплата по договору № 90 от 21.12.2023г. С  
ПАО "Якутскэнерго" произведена по фактическому потреблению энергоресурсов.

Заключен договор № 89/24-Д от 09.12.2024 на выполнение работ Ремонтно-  
восстановительные работы системы водоотведения и КНС п. Газовиков с ООО «ПроКомфорт» на  
сумму 147 756,50 руб. Срок окончания работ по 16.12.2024. Работы выполнены в полном объеме.

Кредиторская задолженность 3 241,34 руб. Денежные средства в размере 651 176,10 руб. –  
не использованы.

- по статье Ремонт городского коллектора запланировано в 2024 – 324090,34 руб., кассовое исполнение составило 324090,34 руб.:

Заключен договор и ИП Тагаев С.Э.к. № 69/24-Д от 29.10.2024 на сумму 324 090,34 руб. на выполнение работ "Ремонт подводящего коллектора к МКД № 5 «Б» по ул. Тихонова. Срок выполнения работ по 11.11.2024. работы выполнены в полном объеме.

- по статье «Актуализация схем тепло-водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» запланировано в 2024 – 2 352 000,00 руб., Кассовое исполнение составило – 2 352 000,00 руб.:

- Заключен договор № 04/24-Д от 02.02.2024 г. с ООО "Объединение энергоменеджмента" на сумму 300 000 руб. Договор исполнен в полном объеме.

- Заключен муниципальный контракт 29/24-МК от 22.07.2024 с ООО "ЯНЭНЕРГО", срок выполнения 30.11.2024, на суму 2 052 000,00 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

- по статье «Приобретение и установка индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальной собственности» запланировано в 2024 году – 323 599,70 руб. Кассовое исполнение составило –289 520,00 руб.:

- Заключен контракт на "Приобретение, установка и замена индивидуальных приборов учета водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности" 23/24-МК от 01.07.2024, на сумму 85 600, 00 руб. срок исполнения 01.09.2024. Контракт исполнен в полном объеме.

- Заключен договор на" Приобретение, установка и замена индивидуальных приборов учета водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности" № 65/24-Д от 07.11.2024 г. с ООО "Твой Дом" на сумму 203 920,00 руб. Срок исполнения по 06.12.2024. Договор выполнен в полном объеме. Денежные средства в размере 34 079,70 руб. – не использованы

## Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

| п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений         | Описание причин внесения изменений и дополнений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 26.01.2024 № 120  | Решения городского Совета от 27.12.2023 № V-15-4, «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. |
| 2   | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 24.04.2024 № 1715 | Решения городского Совета от 26.03.2024 № V-18-3, «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 05.08.2024 № 1387 | Распоряжение городской Администрации от 17.06.2024 № 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 20.09.2024 № 1715 | Решения городского Совета от 29.08.2024 № V-22-1, «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                    | (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 29.11.2024 № 2224 | Постановление городской Администрации от 29.07.2024 № 1320                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 28.12.2024 № 2485 | Решения городского Совета от 25.12.2024 № V-29-1, «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. |

И.о. директора МКУ «УЖКХ»  
(должность)

  
(подпись)

А.О. Лосев  
(Ф.И.О.)

Исполнитель:  
Начальник ОЭХ МКУ «УЖКХ»  
(должность)

  
(подпись)

Т.Ю. Понкратьева  
(Ф.И.О.)

29.01.2025г.

Тел. 8-411-36-3-01-18

Исполнение программных мероприятий муниципальной программы ПП "Город Мирный" МР Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2024-2028 годы  
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

на 2024-1 год

| Номер строки | Наименование проекта (рамка, объект, мероприятие)                                                                                                                              | План                     |                                             |                                 |                              |                          | Кассовое исполнение |                          |                                             |                                 |                              | Оконтное                 |                |              |      |      | Иные источники |              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------|------|----------------|--------------|------|
|              |                                                                                                                                                                                | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия) | Бюджет Республики Саха (Якутия) | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджет МО "Город Мирный" | Иные источники      | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет Республики Саха (Якутия) | Бюджет Республики Саха (Якутия) | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджет МО "Город Мирный" | Иные источники |              |      |      |                |              |      |
| 1            | 2                                                                                                                                                                              | 3                        | 4                                           | 5                               | 6                            | 7                        | 8                   | 9                        | 10                                          | 11                              | 12                           | 13                       | 14             | 15           | 16   | 17   | 18             | 19           | 20   |
|              |                                                                                                                                                                                | 31 352 537,05            | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                         | 31 352 537,05            | 0,00                | 30 323 529,76            | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                         | 30 323 529,76            | 0,00           | 1 029 007,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1 029 007,29 | 0,00 |
| 1            | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры                                                                                                                              |                          |                                             |                                 |                              |                          |                     |                          |                                             |                                 |                              |                          |                |              |      |      |                |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 1 391 077,18             |                                             |                                 |                              | 1 391 077,18             |                     | 1 391 077,18             |                                             |                                 |                              | 1 391 077,18             |                | 0,00         |      |      |                | 0,00         |      |
| 2            | Ремонт городских коллекторов                                                                                                                                                   |                          |                                             |                                 |                              |                          |                     |                          |                                             |                                 |                              |                          |                |              |      |      |                |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 324 090,34               |                                             |                                 |                              | 324 090,34               |                     | 324 090,34               |                                             |                                 |                              | 324 090,34               |                | 0,00         |      |      |                | 0,00         |      |
| 3            | Содержание и обслуживание кубов                                                                                                                                                |                          |                                             |                                 |                              |                          |                     |                          |                                             |                                 |                              |                          |                |              |      |      |                |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 24 494 362,29            |                                             |                                 |                              | 24 494 362,29            |                     | 24 153 852,14            |                                             |                                 |                              | 24 153 852,14            |                | 340 510,15   |      |      |                | 340 510,15   |      |
| 4            | Мероприятия по сохранению имущества муниципального имущества систем водоснабжения, водоотведения и канализации                                                                 |                          |                                             |                                 |                              |                          |                     |                          |                                             |                                 |                              |                          |                |              |      |      |                |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 2 407 407,54             |                                             |                                 |                              | 2 407 407,54             |                     | 1 812 990,10             |                                             |                                 |                              | 1 812 990,10             |                | 654 417,44   |      |      |                | 654 417,44   |      |
| 5            | Выполнение работ по модернизации систем теплоснабжения, водоотведения, канализации и газоснабжения, а также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |                          |                                             |                                 |                              |                          |                     |                          |                                             |                                 |                              |                          |                |              |      |      |                |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 2 352 000,00             |                                             |                                 |                              | 2 352 000,00             |                     | 2 352 000,00             |                                             |                                 |                              | 2 352 000,00             |                | 0,00         |      |      |                | 0,00         |      |
| 6            | Приобретение и установка интеллектуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности                                                                |                          |                                             |                                 |                              |                          |                     |                          |                                             |                                 |                              |                          |                |              |      |      |                |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 323 599,70               |                                             |                                 |                              | 323 599,70               |                     | 289 520,00               |                                             |                                 |                              | 289 520,00               |                | 34 079,70    |      |      |                | 34 079,70    |      |

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

А.О. Лосев

Начальник ОЭХ МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Т.Ю. Попкраткина

29.01.2025г.  
с.л. 3-01-18

Координатор Программы

1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,

имущественным и земельным отношениям

А.Ц. Цырендоржиев

2025г.

Оценка эффективности муниципальной программы ГП "Город Мирный" МР Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2023-2028 годы  
за 2024 год

| № п/п                                                         | Наименование индикатора (показателя)                                                                                                                                                                           | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |               |                    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                   | утверждено в программе           | достигнуто    | степень выполнения |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Оценка степени выполнения показателей программы               |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                  |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | Цель: Развитие систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                              |                   |                                  |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                             | Задача. Повышение технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: |                   |                                  |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.                                                          | Показатель 1. Капитальный ремонт и ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведение                                                                                                                          | м.п.              | 109                              | 70            | 0,64               | Восстановление трубопровода в гильзе по ш. Чернышевскому, выполнение ремонтно-восстановительных работ трубопровода ХВС в 13 квартале, выполнение ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе ХВС ул. 8 марта, д. 2, ул. Весенняя, д. 2. |
| 1.2.                                                          | Показатель 2. Ремонт городского коллектора                                                                                                                                                                     | м.кв              | 25                               | 25            | 1,00               | "Ремонт подводящего коллектора к МКД № 5 «Б» по ул. Тихонова"                                                                                                                                                                                |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов. |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                  |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                             | Освоение бюджетных средств                                                                                                                                                                                     | руб.              | 31 352 537,05                    | 30 323 529,76 | 1,0                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                             | Оценка эффективности реализации Программы                                                                                                                                                                      |                   |                                  |               | 0,87               |                                                                                                                                                                                                                                              |

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

Начальник ОЭХ МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

тел.3-01-18  
29.01.2025

А.О. Лосев

Т.Ю. Понкратьева

Утверждаю:  
 Координатор программы  
 1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,  
 ответственность за земельным отношениям  
 А.П. Цырепдоржиев  
 "30" 01 2025 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы ГП "Город Мирный" МР Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  
 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2023-2028 годы  
 за 2024 год

| Наименование мероприятия                  | План (год)    | Кассовое исполнение | Отклонение   | % выполнения | Техническое задание | Контракт/договор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Примечание                                                  |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                                         | 3             | 4                   | 5            | 6            | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                           |
|                                           | 31 352 537,05 | 30 323 529,76       | 1 029 007,29 | 97           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| 1. Ремонт инженерных сетей теплоснабжения | 1 391 077,18  | 1 391 077,18        | 0,00         | 100,00       | Работы выполнены    | 1). Заключен договор № 29/24-Д от 14.06.2024г. На выполнение работ по восстановлению трубопровода в г.п.п. по ш. Чернышевскому, на сумму 599 734,86 руб. Срок договора до 10.08.2024г. Договор исполнен в полном объеме, оплата произведена в полном объеме.<br>2). Заключен договор с ИП Разуваевым М.Н. № 48/24-Д от 28.08.2024 на выполнение ремонтно-восстановительных работ трубопровода ХВС в 13 квартале г. Мирный на сумму 599 125,86 руб. Срок договора по 16.09.2024. Договор исполнен в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме.<br>3). Заключен договор № 92/24-Д от 17.12.2024 с ИП Коркин А.В. на выполнение ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе ХВС ул. 8 марта, д. 2, ул. Весенняя, д. 2, на сумму 192 216,46 руб. Срок договора по 18.12.2024. Договор исполнен в полном объеме, оплата произведена в полном объеме.                    |                                                             |
| 2. Содержание и обслуживание коммунальных | 24 494 362,29 | 24 133 852,14       | 340 510,15   | 98,61        | не требуется        | Соглашение с МУП "Коммунальник" № 7-СК/2023 от 29.12.2023 на сумму 9 193 483,18 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" 1-СК/2024 от 09.02.2024 на сумму 1 155 981,89 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" 2-СК/2024 от 09.04.2024 на сумму 2 293 946,34 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" 3-СК/2024 от 20.06.2024 на сумму 3 306 900,26 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" 4-СК/2024 от 11.09.2024 на сумму 2 832 146,07 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" № 5-СК/2024 от 25.10.2024 на сумму 1 062 142,28 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" № 6-СК/2024 от 18.11.2024 на сумму 853 592,53 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" № 7-СК/2024 от 06.12.2024 на сумму 730 007,43 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" № 8-СК/2024 от 12.12.2024 на сумму 1 044 562,16 руб.; Соглашение с МУП "Коммунальник" № 9-СК/2024 от 20.12.2024 на сумму 1 681 090,00 руб.; | Денежные средства в размере 340 510,12 руб. не использованы |

|   |                                                                                                                |              |              |            |        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Мероприятия по содержанию муниципального имущества системы водоснабжения, водоснабжения и электроснабжения КНС | 2 467 407,54 | 1 812 990,10 | 654 417,44 | 73,48  | требуется/разработано<br>не<br>о | 1. Заключен договор № 90 от 21.12.2023г. С ПАО "Якутскэнерго", срок договора с 01.01.2024 по 31.12.2024, на сумму 2 100 000,00 руб. Договор исполнен в полном объеме.<br>2. Заключен договор № 89/24-Д от 09.12.2024 на выполнение работ Ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения и КНС п. Газовиков с ООО «Проконфорт» на сумму 147 756,50 руб. Срок окончания работ по 16.12.2024. Работы выполнены в полном объеме.                                                                                                                                                                                                   | Кредиторская задолженность 3 241,34 руб. Денежные средства в размере 651 176,10 руб. не использованы. Оплата по договору № 90 от 21.12.2023г. С ПАО "Якутскэнерго", произведена по фактическому потреблению энергоресурсов. |
| 4 | Ремонт городского коллектора                                                                                   | 324 090,34   | 324 090,34   | 0,00       | 100,00 | Разработано                      | Заключен договор и ИП Тагаев С.Э.к. № 69/24-Д от 29.10.2024 на сумму 324 090,34 руб. на выполнение работ "Ремонт подводящего коллектора к МКД № 5 «Б» по ул. Тихонова", срок выполнения работ по 11.11.2024. работы выполнены в полном объеме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Актуализация схемы тепло-, водоснабжения, водоснабжения, газоснабжения                                         | 2 352 000,00 | 2 352 000,00 | 0,00       | 100,00 | Разработано                      | 1.) Заключен договор № 04/24-Д от 02.02.2024 г. с ООО "Объединение энергомонтажников" на сумму 300 000 руб. на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Мирный Республики Саха (Якутия), срок выполнения 90 к.д. с момента заключения договора (по 2 мая 2024 включительно). Договор исполнен в полном объеме.<br>2.) Заключен муниципальный контракт 29/24-МК от 22.07.2024 с ООО "ЯНЭНЕРГО", срок выполнения 30.11.2024, на сумму 2 052 000,00 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Приобретение и установка индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности  | 323 599,70   | 289 520,00   | 34 079,70  | 89,47  | Разработано                      | 1. Заключен контракт на "Приобретение, установка и замена индивидуальных приборов учета водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности" 23/24-МК от 01.07.2024, с ООО "Твой Дом" на сумму 85 600,00 руб. срок исполнения 01.09.2024. Контракт исполнен в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме.<br>2. Заключен договор на "Приобретение, установка и замена индивидуальных приборов учета водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности" № 65/24-Д от 07.11.2024 г. с ООО "Твой Дом" на сумму 203 920,00 руб. Срок исполнения по 06.12.2024. Договор выполнен в полном объеме. | Денежные средства в размере 34 079,70 руб. не использованы                                                                                                                                                                  |

Руководитель структурного подразделения (учреждения): И.о. директора МКУ "УЖКХ" \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

тел.8-41136-3-01-18

29.01.2025