

«Утверждаю»
1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям

А.Ц. Цырендоржиев

(должность, фамилия И.О.)

(подпись)

от «01» 01 2025 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2023 -2028 годы»
за 2024 год

Раздел 1. Основные результаты.

Всего на 2024 год по программе запланировано 5 705 619,16 руб. Кассовое исполнение составило 3 391 716,67 руб., отклонение составило 2 313 902,49 руб. в том числе:

По разделу «Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности» запланировано 1 500 000,00 руб. Кассовое исполнение составило – 0,00 рублей, отклонение составило 1 500 000,00 в том числе:

- по мероприятию: «Поставка и монтаж оборудования пожарной сигнализации в деревянном жилом фонде» запланировано 200 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Заключен МК № 100-ПУ от 03.05.2024 г. с ООО «Системконтрол» на сумму 199 003,88 руб., срок исполнения контракта 17.06.2024 г. В ООО «Системконтрол» направлено уведомление об истечении срока выполнения контракта и начислении пени исх. № 4357-АТ от 14.06.2024 г., в настоящее время работа по контракту продолжается;

- по мероприятию «Выполнение работ по обустройству пожарных гидрантов» запланировано 1 300 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Недостаточно финансовых средств для установки одной пожарной емкости. Направлен Поэтапный план софинансирования мероприятий по расширению существующей муниципальной системы источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Мирный» исх. № 4096-АТ от 04.07.2024 г. в адрес Администрации МО «Мирнинский район» на согласование. Получен отрицательный ответ. Остаток денежных средств в размере 1 300 000,00 руб. не использован в соответствии с отчетом по данной муниципальной программе за III квартал 2024 г.

По разделу «Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности» по мероприятию «Услуги по организации мероприятий (проведение городских соревнований по пожарно-прикладному спорту)» предусмотрены финансовые средства в размере 39 481,10 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб., отклонение составило 39 481,10 руб., финансовые средства не израсходованы в связи с тем, что финансирование мероприятия в 2024 году не потребовалось.

По разделу «Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности» предусмотрены финансовые средства в размере 129 000,00 руб., кассовое исполнение составило 49 346,67 руб., отклонение составило 79 653,33 руб. Заключен муниципальный контракт № 3143302031224000077 от 28.11.2024 г. с ООО «МЕДИАМИР» на сумму 49 346,67 руб., срок исполнения до 13.12.2024 г. Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 79 653,33 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур.

По разделу «Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров» запланировано 2 861 201,99 руб., кассовое исполнение составило 2 818 600,00 руб., отклонение составило 42 601,99 руб., в том числе:

- по мероприятию «Обустройство минерализованных полос территории г. Мирного примыкающей к лесному массиву в районе (бюджет АГП «Город Мирный»)» запланировано 2 003 846,81 руб., кассовое исполнение составило 1 961 244,82 руб., отклонение составило 42 601,99 руб. Заключен МК № 3143302031224 000033 от 20.05.2024 г. с ИП Добролюбова О.Н. Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 42 601,99 руб. сформировалась за счет удержания пени за нарушение сроков исполнения контракта;

- по мероприятию «Обустройство минерализованных полос территории г. Мирного примыкающей к лесному массиву в районе (МБТ АМР «Мирнинский район»)» запланировано 857 355,18 руб., кассовое исполнение составило 857 355,18 руб. Заключен МК № 3143302031224 000033 от 20.05.2024 г. с ИП Добролюбова О.Н. В настоящее время контракт исполнен и оплачен.

По разделу «Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС» предусмотрены финансовые средства в размере 100 000,00 руб., кассовое исполнение составило 72 000,00 руб., отклонение составило 28 000,00 руб. Заключен муниципальный контракт № 3143302031224000079 от 04.12.2024 г. с ООО «КЕДР» на сумму 72 000,00 руб., срок исполнения до 13.12.2024 г. Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 28 000,00 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур.

По разделу «Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы АПК «Безопасный город» запланировано 1 075 936,07 руб., кассовое исполнение составило 451 770,00 руб., отклонение составило 624 166,07 руб., в том числе:

- по мероприятию «Обустройство системы оповещения населения АПК «Безопасный город»» запланировано 525 936,07 руб. Недостаточно финансовых средств для проведения одного из этапов расширения системы оповещения. Направлен поэтапный План софинансирования мероприятий по расширению существующей муниципальной системы экстренного оповещения населения в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Мирный» исх. № 4096-АТ от 04.07.2024 г. в адрес Администрации МО «Мирнинский район» на согласование. Получен отрицательный ответ. Остаток денежных средств в размере 525

936,07 руб. не использован в соответствии с отчетом по данной муниципальной программе за III квартал 2024 г.;

- по мероприятию «Изготовление проекта систем АПК «Безопасный город»» запланировано 550 000,00 руб., кассовое исполнение составило 451 770,07 руб., отклонение составило 98 230,00 руб. Заключен муниципальный контракт № 223-ПУ от 20.10.2023 г. с ООО «Связьремстрой» на сумму 550 000,00 руб., срок исполнения контракта 31.12.2023 г. Неоднократно направлены уведомления об истечении срока выполнения контракта и начислении пени. Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 98 230,00 руб. сформировалась за счет удержания пени за нарушение срока исполнения контракта.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1.	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 26.01.2024 № 129	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V – 15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Исполнитель:

Начальник отдела ГО и ЧС

(должность)


(подпись)

В.М. Пальчиков

(Ф.И.О.)

Телефон: 4-26-89; 6-19-19 (доб. 134)

Дата: 29.01.2025 г.

Утверждаю
1-й заместитель Главы Администрации
по ЖКХ, жилищно-коммунальным и земельным отношениям
А.Ц. Цырендоржиев
2025 г.

Исполнение программных мероприятий
Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2023 -2028 годы» за 2024 год

№ строки (включ. мероприятий)	Наименование программ объект, мероприятий	Пенз							Омск							Орловская федеральная зона									
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Сам (Рурин)	Бюджет МР "Ирменский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Сам (Рурин)	Бюджет МР "Ирменский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Сам (Рурин)	Бюджет МР - "Ирменский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники						
1	2024	5 708 618,00			887 355,18	4 848 483,91		3 381 716,67			887 355,18	2 534 351,49		2 313 502,42					2 313 502,42						
Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности																									
2	2024	1 500 000,00			0,00	1 500 000,00		0,00		0,00	0,00		1 500 000,00					1 500 000,00							
Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности																									
3	2024	39 481,10			0,00	39 481,10		0,00		0,00	0,00		39 481,10					39 481,10							
Информационно-просветительское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности																									
4	2024	129 000,00			0,00	129 000,00		49 346,67			49 346,67		79 653,33					79 653,33							
Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров																									
5	2024	2 861 201,99			657 355,18	2 003 846,81		1 961 244,82		657 355,18	1 961 244,82		42 601,99					42 601,99							
Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС																									
6	2024	100 000,00			0,00	100 000,00		72 000,00			72 000,00		28 000,00					28 000,00							
Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы ДПК "Безопасный город"																									
7	2024	0,00			0,00	1 075 936,00		451 770,00		0,00	451 770,00		624 166,00					624 166,00							
Мероприятия по оказанию помощи населению г. Мирного, пострадавшего от пожара																									
2024	0,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00					0,00							

Начальник отдела по ГО и ЧС
29.01.2025 г.
В.М. Пальников

«Утверждаю»
1-й Заместитель Главы
Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным
отношениям

А.Ц. Цырендоржиев

(подпись)
от 21.01.2024 г.

Оценка эффективности муниципальной программы
ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2023 -2028
годы» за 2024 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнен ия	
1.	Задача 1: Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности					
	Целевой индикатор № 1: Количество единиц пожарной сигнализации, установленной в деревянном жилом фонде (нарастающим)	шт.	30	68	1	Контракт заключен, работы продолжаются
	Задача 2: Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности					
	Целевой индикатор № 2: Количество населения, прошедшего инструктаж по соблюдению противопожарных мер (ежегодно)	чел.	6 200	9 081	1	
	Целевой индикатор № 3: Количество школьников, привлеченных в дружины юных спасателей и пожарных	чел.	55	55	1	

3.	Задача № 3: Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности					
	Целевой индикатор № 4: Количество распространенного информационного материала на противопожарную тематику(ежегодно)	чел.	2500	3000	1	
4.	Задача 4: Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров					
	Целевой индикатор № 5: Обустройство минерализованных полос на территории г. Мирный (ежегодно)	м ²	35 000	116 625	1	
5.	Задача 5: Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы экстренного оповещения населения					
	Целевой индикатор № 6: Готовность комплексной системы экстренного оповещения населения к функционированию на территории г. Мирного (нарастающим)	%	65	45	0,69	На уровне 2022 года
6.	Задача 6: Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС					
	Целевой индикатор № 7: Обеспеченность ДППД материальными ресурсами для локализации и ликвидации ЧС, на территории г. Мирного (нарастающим)	%	75	75	1	
7.	Освоение бюджетных средств	руб.	5 705 619,16	3 391 716,67	0,59	
8.	Оценка эффективности реализации Программы				0,91	

Руководитель подразделения: Начальник отдела по ГО и ЧС _____ В.М. Пальчиков

Исполнитель: Начальник отдела по ГО и ЧС _____ В.М. Пальчиков

Тел: 4-26-89; 6-19-19 (доб. 134)

Дата: 29.01.2025 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП "ГОРОД МИРНЫЙ" МР "МИРНИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" на 2023 -2028 годы"
за 2024 год

в рублях								
№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/ договор	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО	5 705 619,16	3 391 716,67	2 313 902,49	59,45			
1.	Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
1.1.	Поставка и монтаж оборудования пожарной сигнализации в деревянном жилом фонде	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	не требуется	Заключен МК № 100-ПУ от 03.05.2024 г. с ООО "Системконтроль" на сумму 199 003,88 руб., срок исполнения контракта 17.06.2024 г.	В ООО "Системконтроль" направлено уведомление об истечении срока выполнения контракта и начислении пени исх. № 4357-АТ от 14.06.2024 г. В настоящее время работа по контракту продолжается
1.2.	Выполнение работ по обустройству пожарных гидрантов	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	требуется		Недостаточно финансовых средств для установки одной пожарной емкости. Направлен Почтовый план софинансирования мероприятий по расширению существующей муниципальной системы источников наружного противопожарного водоснабжения на территории ГП «Город Мирный» исх. № 4096-АТ от 04.07.2024 г. в адрес Администрации МР "Мирнинский район" на согласование. Получен отрицательный ответ. Остаток денежных средств в размере 1 300 000,00 руб. не использован в соответствии с отчетом по данной муниципальной программе за III квартал 2024 г.
2.	Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности	39 481,10	0,00	39 481,10	0,00			
2.1.	Услуги по организации мероприятий (проведение городских соревнований по пожарно-прикладному спорту)	39 481,10	0,00	39 481,10	0,00	требуется		Финансовые средства не израсходованы в связи с тем, что финансирование мероприятия в 2024 году не потребовалось
3.	Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности	129 000,00	49 346,67	79 653,33	38,25			
3.1.	Изготовление и поставка листовок и памяток по информационно-пропагандистскому обеспечению мероприятий по пожарной безопасности	129 000,00	49 346,67	79 653,33	38,25	разработано	Заклучен муниципальный контракт № 3143302031224000077 от 28.11.2024 г. с ООО "МЕДИАМИР" на сумму 49 346,67 руб., срок исполнения до 13.12.2024 г.	Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 79 653,33 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур.
4.	Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров	2 861 201,99	2 818 600,00	42 601,99	98,51			
4.1.	Обустройство минерализованных полос территории г. Мирного примыкающая к лесному массиву в районе (бюджет АГП "Город Мирный")	2 003 846,81	1 961 244,82	42 601,99	97,87	разработано	Заклучен МК № 3143302031224 000033 от 20.05.2024 г. с ИП Добролюбова О.Н. на сумму 2 818 614,46 руб., срок контракта истек 17.06.2024 г.	Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 42 601,99 руб. сформировалась за счет удержания пени за нарушение сроков исполнения контракта.
4.2.	Обустройство минерализованных полос территории г. Мирного примыкающая к лесному массиву в районе (МБТ АМР "Мирнинский район")	857 355,18	857 355,18	0,00	100,00			
5.	Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС	100 000,00	72 000,00	28 000,00	72,00			
5.1.	Приобретение ранцевого лесного огнетушителя (размер 520х360х160; вес сухого ранца не более 2,5 кг; вместимость корпуса не менее 18 л; вес снаряженного ранца не более 20,5 кг)	100 000,00	72 000,00	28 000,00	72,00	разработано	Заклучен муниципальный контракт № 3143302031224000079 от 04.12.2024 г. с ООО "КЕДР" на сумму 72 000,00 руб., срок исполнения до 13.12.2024 г.	Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 28 000,00 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур.
6.	Мероприятия по оказанию помощи населению г. Мирного, пострадавшему от пожаров	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.	Обеспечение населения г. Мирного, пострадавшего от пожаров и находящихся в трудной жизненной ситуации, материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы АПК "Безопасный город"	1 075 936,07	451 770,00	624 166,07	0,00			

7.1.	Обустройство системы оповещения населения АПК "Безопасный город"	525 936,07	0,00	525 936,07	0,00	требуется	Недостаточно финансовых средств для проведения одного из этапов расширения системы оповещения. Направлен поэтапный План софинансирования мероприятий по расширению существующей муниципальной системы экстренного оповещения населения в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ГТТ «Город Мирный» исх. № 4096-АТ от 04.07.2024 г. в адрес Администрации МР "Мирнинский район" на согласование. Получен отрицательный ответ. Остаток денежных средств в размере 525 936,07 руб. не использован в соответствии с отчетом по данной муниципальной программе за III квартал 2024 г.
7.2.	Изготовление проекта систем АПК "Безопасный город"	550 000,00	451 770,00	98 230,00	82,14	не требуется	Заключен МК № 223-ПУ от 20.10.2023 г. с ООО "Связьремстрой" на сумму 550 000,00 руб., срок исполнения истек 31.12.2023 г. Контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 98 230,00 руб. сформировалась за счет удержания пени за нарушение срока исполнения контракта

Руководитель структурного подразделения

начальник отдела по ГО и ЧС
(должность)

Исполнитель

гл. специалист отдела по ГО и ЧС
(должность)

(подпись)

В.М. Пальчиков
(ф.И.О.)

Тел.: 4-26-89; 6-19-19 (доб. 134)

(подпись)

А.У. Степанов
(ф.О.И.)

Дата: 29.01.2025 г.