

«Утверждаю»
1-й Заместитель Главы
Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
(должность, фамилия И.О.)


И.А. Видман
(подпись)
от « 30 » 01 2026 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры» на 2025-2030 годы»
за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты.

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2025 год 4 427 386,48 руб.
Кассовое исполнение составило – 4 269 876,66 руб.*

За 2025 год заключено 4 договора на сумму 1 359 135,53 руб.; 3 муниципальных контракта на сумму 2 910 741,13 руб., из них:

- по статье «Приобретение и установка индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» запланировано на 2025 год – 526 120,00 руб., кассовое исполнение составило – 370 420,18 руб. Заключен договор с ООО "Твой дом" № 11/25-Д от 19.02.2025 г. на сумму 182 000, 00 руб. Договор исполнен в полном объеме. Приобретено и установлено 16 шт., приобретено и заменено 8 шт. Заключен муниципальный контракт с ООО "Анистрой" № 55/25-МК от 01.12.2025 г. на сумму 188 420,18 руб. с 01.12.2025 г. по 15.12.2025 г. Контракт исполнен в полном объеме. Денежные средства в размере 155 699,82 руб. не использованы.

- по статье «Ремонт энергосберегающих светильников» запланировано на 2025 год – 2 401 266,48 руб. Заключен муниципальный контракт № 02/25-МК от 24.02.2025 г. с ООО "МСМЭП", на сумму 1 222 320,95 руб. Контракт исполнен в полном объеме. Заключен договор № 18/25-Д от 29.04.2025 г. на сумму 499 819,8 руб. Срок проведения работ по 30.05.2025. Договор исполнен в полном объеме. Заключен договор № 70/25-Д от 08.10.2025 г. с ООО "МСМЭП" на сумму 375 525,71 руб. Дата завершения работ: 15.10.2025. Договор исполнен в полном объеме. Заключен договор № 69/25-Д от 10.10.2025 г. с ИП Гладуненко О.Г. на сумму 301 790,00 руб. Со сроком завершения работ 15 календарных дней. Договор исполнен в полном объеме. Денежные средства в размере 1 810,00 руб. не использованы.

- по статье «Замена кабеля уличного освещения» запланировано на 2025 год – 1 500 000,00 руб. Заключен муниципальный контракт 04/25-МК от 28.03.2025 с ООО "МСМЭП", на сумму 1 500 000, 00 руб. Дата завершения работ: по 31.07.2025г. Контракт исполнен в полном объеме.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 17.01.2025 № 132	Решения городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3, «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
2	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 17.01.2025 № 132	Решения городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3, «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и на плановый

		период 2026 и 2027 годов».
3	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 21.04.2025 № 713	Решения городского Совета от 03.04.2025 № V-34-6 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3, «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
4	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 30.09.2025 № 1805	В соответствии с Постановлением Администрации ГП «Город Мирный» от 29.07.2024 № 1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 № 995
5	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 13.11.2025 № 2101	Решения городского Совета от 31.10.2025 № V-42-3 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3, «О бюджете городского поселения «Город Мирный» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
6	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 13.11.2025 № 2101	В соответствии с Постановлением Администрации ГП «Город Мирный» от 29.07.2024 № 1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 № 995
7	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 26.12.2025 № 2492	Решения городского Совета от 18.12.2025 № V-46-4 «О бюджете ГП «Город Мирный» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

Директор МКУ «УЖКХ»
(должность)

(подпись)

Р. В. Хуштов
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Начальник ОЭХ МКУ «УЖКХ»
(должность)

(подпись)

Т.Ю. Понкратьева
(Ф.И.О.)

Координатор Программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям/земельный

И.А. Видман
" 30 " 01 2026г.

Оценка эффективности муниципальной программы ГП "Город Мирный" МР Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" на 2025-2030 годы
за 2025 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Оценка степени выполнения показателей программы						
	Цель: Развитие систем коммунальной инфраструктуры					
1	Задача. Повышение технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:					
1.1.	Показатель 1. Замена или установка энергосберегающих светильников.	шт.	83	130	1,00	
1.2.	Показатель 2. Замена неизолированных проводов сетей уличного освещения на СИП.	км.	3,6	1,724	0,48	
1.3.	Показатель 2. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.	шт.	24	52	1,00	
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.						
2	Освоение бюджетных средств	руб.	4 427 386,48	4 269 876,66	0,96	
3	Оценка эффективности реализации Программы		0	0	0,86	

Директор МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Начальник ОЭХ МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

тел.3-01-18
30.01.2026



Р.В. Хуштов

Т.Ю. Понкратьева

Отчёт об исполнении муниципальной программы ГП "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" на 2025-2030 годы
за 2025 год

Утверждаю:
1-й Заместитель Главы
Администрации по ЖКХ,
инициативным и заключены отношениями

И.А. Владим
2026 г.

Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% выполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
	2	3	4	5	6	7	9
1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности	4 427 386,48	4 269 876,66	157 509,82	96		1. Заключен договор с ООО "Твой дом" № 11/25-Д от 19.02.2025 на сумму 182 000,00 руб. со сроком исполнения 20 календарных дней. Договор исполнен в полном объеме; 2. Заключен муниципальный контракт с ООО "Ангстрей" №55/25-МК от 01.12.2025 г. на сумму 188 420,18 руб. с 01.12.2025 по 15.12.2025. Контракт исполнен в полном объеме.	1. По договору № 11/25-Д от 19.02.2025 г. приобретено и установлено 16 шт.; приобретено и заменено 8 шт.; 2. По муниципальному контракту № 55/25-МК от 01.12.2025 г. приобретено и установлено 22 шт.; приобретено и заменено 6 шт. Денежные средства в размере 155 699,82 руб. не использованы.
2. Ремонт энергоберегающих светильников	2 401 266,48	2 399 456,48	1 810,00	99,92	разработано	1. Заключен муниципальный контракт № 02/25-МК от 24.02.2025 с ООО "МСМЭП" на сумму 1 222 320,95 руб. Дата завершения работ: по 30.06.2025. Контракт исполнен в полном объеме. 2. Заключен договор № 18/25-Д от 29.04.2025 на сумму 499 819,82 руб. Срок проведения работ по 30.05.2025. Договор исполнен в полном объеме; 3. Заключен договор № 70/25-Д от 08.10.2025 с ООО "МСМЭП" на сумму 375 525,71 руб. Дата завершения работ: 15.10.2025. Договор исполнен в полном объеме. 4. Заключен договор № 69/25-Д от 10.10.2025 с ИП Глазунченко О.Г. на сумму 301 790,00 руб. Со сроком завершения работ 15 календарных дней. Договор исполнен в полном объеме.	1. По муниципальному контракту № 02/25-МК от 24.02.2025 г. заменено светильников 73 шт.; 2. По договору № 18/25-Д от 29.04.2025 г. установлено светильников 10 шт.; 3. По договору № 70/25-Д от 08.10.2025 г. заменено светильников 47 шт.; 4. По договору № 69/25-Д от 10.10.2025 г. приобретено светильников 47 шт. Денежные средства в размере 1 810,00 руб. не использованы.
3. Замена кабеля уличного освещения	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	разработано	Заключен муниципальный контракт № 04/25-МК от 28.03.2025 на проведение работ по замене кабеля уличного освещения (по ул. Индустриальной) от ДЮСШ до магазина «Касинь» на сумму 1 500 000,00 руб. с ООО "МСМЭП", срок исполнения контракта с 28.03.2025 по 31.07.2025г. Контракт исполнен в полном объеме.	

Р. В. Хуштов

Т.Ю. Поправатова

Нач. ОЭХ

Директор МКУ "УЖКХ"

тел 8-41136-3-01-18

Дата: 30.01.2026

Исполнение программных мероприятий муниципальной программы ГП "Город Мирный" МР Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" на 2025-2030 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
за 2025 год

№ п/п	Наименование проекта (рамка, объект, мероприятие) инфраструктуры	Цели						Касовое исполнение						Отсроченное					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	4 417 366,48	0,00	0,00	0,00	4 417 366,48	0,00	4 229 876,66	0,00	0,00	4 229 876,66	0,00	0,00	157 509,82	0,00	0,00	0,00	157 509,82	0,00
1	Проектирование и установка индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности	526 120,00				526 120,00		526 120,00			526 120,00			153 609,82				153 609,82	
2	Работы по энергосбережению в коммунальном	2 401 266,48				2 401 266,48		2 401 266,48			2 401 266,48			1 810,00				1 810,00	
3	Замена кабеля электропроводки	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00			0,00				0,00	

Р.В. Хулюнов



Т.Ю. Пономарева

Директор МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

Начальник ОУХ МКУ "УЖКХ" ГП "Город Мирный"

30.01.2026г.
сл. 3-01-18